"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

_____ М.А. Кожевников

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на октябрь 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма - Соседка - Рассказовская							7	14 окт	20 окт	7	14 окт	20 окт	Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Рассказовская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская-4.		
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая	31	1 окт	31 окт	31	1 окт	31 окт	5	7 окт	11 окт	5	7 окт	11 окт	Реконструкция ВЛ (АГ 3,5ч)		
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Леонидовка тяговая с отпайкой на ПС Восточная							3	1 окт	3 окт	3	1 окт	3 окт	Устранение замечаний аудиторской проверки (АГ 2,5ч)		
ВЛ 110 Кижеватово - Леонидовка тяговая							4	7 окт	10 окт	4	7 окт	10 окт	Устранение замечаний аудиторской проверки (АГ 2,5ч)		
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Юбилейная							2	22 окт	23 окт	2	22 окт	23 окт	Устранение замечаний аудиторской проверки (АГ 2,5ч)		
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Водозабор							2	24 окт	25 окт	2	24 окт	25 окт	Устранение замечаний аудиторской проверки (АГ 2,5ч)		
ВЛ 110 кВ Бессоновка - Лунино С/Х							21	1 окт	21 окт	6	1 окт	6 окт	Для демонтажных работ на ВЛ (АГ 1,5ч)	Несовместимость с работами на ПС 220 кВ Пенза-1	Подготовить схему запитки шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Бессоновка							5	21 окт	25 окт	5	7 окт	11 окт	ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО жесткой ошиновки и шинных опор 1 сек.шин-110 ; ТО ТН, ОПН Проф. Испытания (АГ 3ч), Заявка МЭС		Подготовить схему запитки шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка
ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь							5	21 окт	25 окт	5	7 окт	11 окт	ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО жесткой ошиновки и шинных опор 1 сек.шин-110 ; ТО ТН, ОПН Проф. Испытания (АГ 3ч), Заявка МЭС		
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Грабово тяговая							5	27 окт	31 окт	5	14 окт	18 окт	ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО жесткой ошиновки и шинных опор 2 сек.шин-110 ; ТО ТН, ОПН Проф. Испытания (АГ 3ч), Заявка МЭС		Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг.
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Арбеково-2 II цепь							5	27 окт	31 окт	5	14 окт	18 окт	ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО жесткой ошиновки и шинных опор 2 сек.шин-110 ; ТО ТН, ОПН Проф. Испытания (АГ 3ч), Заявка МЭС		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Арбеково							5	27 окт	31 окт	5	14 окт	18 окт	ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО жесткой ошиновки и шинных опор 2 сек.шин-110 ; ТО ТН, ОПН Проф. Испытания (АГ 3ч), Заявка МЭС		Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ от ВЛ-10кВ Арбековская-Дорожная с ПС Рамзай
Кузнецкое ПО															
ВЛ 110 кВ Верхозим - Русский Камешкир							3	1 окт	3 окт	3	1 окт	3 окт	Кронирование деревьев (АГ 2ч)		ПС 110 кВ"Даниловка" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 35кВ"Чунаки"; ПС 110кВ "Лопатино" запитывается по ВЛ 35кВ от ПС35 кВ "Порзово"; ПС 110кВ"Р. Камешкир" запитывается по ВЛ-35кВ от ПС 110кВ "Верхозим"; ПС 110 кВ "Верхозим запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Р.Камешкир"; ПС 110 кВ "Анненково" запитывается по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Поселки"
ВЛ-110 Кузнецк-Дружба							2	7 окт	8 окт	1	7 окт	7 окт	Установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР (АГ 2ч), Заявка МЭС		
ВЛ-110 Кузнецк-Ферриты							2	8 окт	9 окт	1	8 окт	8 окт	Установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР (АГ 2ч), Заявка МЭС		
ВЛ-110 Кузнецк-Поселки тяговая							2	9 окт	10 окт	1	9 окт	9 окт	Установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР (АГ 2ч), Заявка МЭС		
ВЛ-110 Кузнецк-Сюзюм тяговая							2	10 окт	11 окт	1	10 окт	10 окт	Установка козырьков из сплошного металла над приводами разъединителей ЛР и ОР (АГ 2ч), Заявка МЭС		ПС 110 кВ Сура запитывается по ВЛ 10 кВ Ф.-21 "Фидер связи" от ВЛ 10 кВ Ф.-4 "Школа" ПС 110 кВ Средняя Елюзань, ПС 110 кВ ДСК запитывается по ВЛ 10 кВ Ф.-18 "Архангельское" от ВЛ 10 кВ Ф,-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
Сердобское ПО															
ВЛ 110 кВ Сердобск - Колышлей							13	1 окт	13 окт	5	30 сен	4 окт	Работы по строительству ПС 110 кВ Зубринка (АГ ВЗ)	Несовместимость с ремонтом II СШ 220 кВ ПС 500 кВ Пенза-2	Подготовить схему питания ПС 110кВ Колышлей от ПС 110кВ Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское, Телегино-Колтовское.
ВЛ 110 кВ Колышлей - Сердобск тяговая							13	1 окт	13 окт	5	30 сен	4 окт	Работы по строительству ПС 110 кВ Зубринка (АГ ВЗ)		Подготовить схему питания потребителей г.Сердобска по связям 6кВ от ПС 110кВ Сердобск-2 и ПС 110кВ СМЗ. Подготовить схему питания ПС 35кВ Секретарка от ПС 220кВ Сердобск по ВЛ-10кВ ф-1 Комбикормовый з-д, ф-10 Сельхозхимия.

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М.Зацепин

Начальник УТЭкс — М. В. Ефимов

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев

Начальник ЦДС — А.С. Садовников

Зам. начальника ЦССДТУ — М.К. Паршин

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова