Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"28" 10. 2013

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на ноябрь 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская	15	05.11.2013	19.11.2013		АГ-4ч.Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов. Верховой осмотр ВОЛС	15	05.11.2013	19.11.2013						
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская	1	01.11.2013	01.11.2013		АГ-2ч.Снятие гнезд, ревизия болтовых контактных соединений, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторов, установка гасителей вибрации.	1	01.11.2013	01.11.2013						
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная	2	27.11.2013	28.11.2013		АГ-2ч.Снятие гнезд, ревизия болтовых контактных соединений, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторов, установка гасителей вибрации	2	27.11.2013	28.11.2013						
4	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отпайкой на ПС Возрождение**	**3**	**18.11.2013**	**20.11.2013**		**АГ-2ч.Снятие гнезд, ревизия болтовых контактных соединений, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторов, установка гасителей вибрации**	**3**	**05.11.2013**	**07.11.2013**						
5	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное**	**8**	**30.10.2013**	**06.11.2013**		**1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов, установка гасителей вибрации,установка двойных гирлянд 2.Замена ОСИ на ОР-220 Центральная (а.г. 4 часа)**	**7**	**11.11.2013**	**17.11.2013**						
6	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**	**13**	**30.10.2013**	**11.11.2013**		**Замена ОСИ на ОР-220 Красный Яр на ПС Подлесное(а.г. 4 часа)**	**4**	**05.11.2013**	**08.11.2013**						
7	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**	**13**	**30.10.2013**	**11.11.2013**		**1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнёзд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации2. Проф.восстановление ЭПЗ-1636 ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр на ПС Красный Яр (а.г. 4 часа)**	**15**	**21.10.2013**	**04.11.2013**						
8	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая**	**3**	**01.11.2013**	**03.11.2013**		**Проф.контроль В/Ч заградителя ф.В на ПС Ртищево (а.г. 2 часа)**	**3**	**05.11.2013**	**07.11.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Ртищево - Екатериновка тяговая	8	27.10.2013	03.11.2013		АГ-4ч. Расширение просек, установка гасителей вибрации	8	27.10.2013	03.11.2013						
10	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка	10	20.11.2013	29.11.2013		АГ-4ч.Замена изоляторов, грозотроса, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, установка двойных гирлянд; замена изоляторов, установка гасителей вибрации, расширени просек, установка двойных	10	20.11.2013	29.11.2013						
11	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская				Отказ ОДУ: в связи с недопустимой перегрузкой АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Терешка в условиях ремонта ВЛ 220 кВ Курдюм-Саратовская. Подать в предложения на декабрь 2013.	АГ-В3.Демонтаж провода и ГЗТ на участке оп. №395 и 394пр. Монтаж провода и ГЗТ на участке оп. №395пр. и 394пр.Опробование рабочим напряжением В-2-220 СарГЭС. Опробование защит ВЛ-220 и постановка под нагрузку.(Реконструкция ПС Саратовская)	12	01.11.2013	12.11.2013						
12	ПС 220 кВ Балаковская	2 СШ-110 кВ	4	29.10.2013	01.11.2013	РДУ: при условии нахождения в работе ВЛ 220 кВ Центральная-Подлесное.	Демонтаж проводов над 2 сш-110 от трансформаторного портала Т-4 до линейного портала Центр-2, ТР ШР-110 Дзержинская 2ц, ШР-110 2ОВ-110, ШР-110 Центр-2, ШР-110 АТ-2, СР-2-110, ШР-110 ТН-110 2сек.ш., ШР-110 Т-4. ШР-110 ТЭЦ-4 2ц(а.г. 4 часа)	4	29.10.2013	01.11.2013						
13	ПС 220 кВ Балаковская	ТН-110 2СШ	4	29.10.2013	01.11.2013		ТР ШРТН-110-2сш (а.г. 2 часа).	4	29.10.2013	01.11.2013						
14	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 Центр-2	4	29.10.2013	01.11.2013		ТР ШР-110 Центр-2, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110(а.г. 2 часа)	4	29.10.2013	01.11.2013						
15	ПС 220 кВ Балаковская	2ОВ-110	4	29.10.2013	01.11.2013		ТР ШР-110 2ОВ, замена силикагеля, доливка масла в ввода, поверка ТТ-110 (а.г. 2 часа)	4	29.10.2013	01.11.2013						
16	ПС 220 кВ Горный	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	1	12.11.2013	12.11.2013		Установка двойной траверсы ВЧЗ-110 Ершов. Замена изолятора в натяжной гирлянде линейного партала. (а.г.2 часа).	1	12.11.2013	12.11.2013						
17	ПС 220 кВ Горный	ВЛ 110 кВ Горный - Пугачевская	3	13.11.2013	15.11.2013	При условии ввода в работу после реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	ТР ЛР-110, ОР-110 Пугачёв (а.г 2 часа)	3	13.11.2013	15.11.2013						
18	ПС 220 кВ Горный	В-110 Ершов	1	12.11.2013	12.11.2013		Замена изолятора в натяжной гирлянде линейного портала. (а.г.2 часа).	1	12.11.2013	12.11.2013						
19	ПС 220 кВ Горный	В-110 Пугачев	3	13.11.2013	15.11.2013		ТР ЛР-110 Пугачёв (а.г 2 часа)	3	13.11.2013	15.11.2013						
20	**ПС 220 кВ Ершовская**	**1с 1СШ-110**	**1**	**06.11.2013**	**06.11.2013**		**Демонтаж шлейфов в резервных ячейках(а.г.1 час)**	**2**	**06.11.2013**	**07.11.2013**						
21	**ПС 220 кВ Ершовская**	**1СВ-110**	**1**	**15.11.2013**	**15.11.2013**		**Опробование АПВ, проверка изроляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)**	**1**	**08.11.2013**	**08.11.2013**						
22	ПС 220 кВ Ершовская	2с 1СШ-110	1	08.11.2013	08.11.2013		Демонтаж шлейфов в резервных ячейках(а.г.1 час)	1	08.11.2013	08.11.2013						
23	ПС 220 кВ Ершовская	2с 2СШ-110	1	07.11.2013	07.11.2013		Демонтаж шлейфов в резервных ячейках(а.г.1 час)	1	07.11.2013	07.11.2013						
24	ПС 220 кВ Ершовская	1с ОШ-110	1	05.11.2013	05.11.2013		Демонтаж шлейфов в резервных ячейках(а.г.1 час)	1	05.11.2013	05.11.2013						
25	ПС 220 кВ Ершовская	2с ОШ-110	1	05.11.2013	05.11.2013		Демонтаж шлейфов в резервных ячейках(а.г.1 час)	1	05.11.2013	05.11.2013						
26	ПС 220 кВ Ершовская	I ОВ-110	1	11.11.2013	11.11.2013		Опробование АПВ, проверка изроляции вторичных цепей В-110 Новоузенск-1(а.г. 2 часа)	1	11.11.2013	11.11.2013						
27	**ПС 220 кВ Ершовская**	**II ОВ-110**	**1**	**13.11.2013**	**13.11.2013**		**Опробование АПВ, проверка изроляции вторичных цепей В-110 Город-2(а.г. 2 часа)**	**1**	**07.11.2013**	**07.11.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ПС 220 кВ Ершовская**	**II ОВ-110**	**1**	**12.11.2013**	**12.11.2013**		**Опробование АПВ, проверка изроляции вторичных цепей В-110 Орлов Гай(а.г. 2 часа)**	**1**	**04.11.2013**	**04.11.2013**						
29	ПС 220 кВ Ершовская	II ОВ-110	5	28.10.2013	01.11.2013		Проф.контроль ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Полуденная(а.г. 3 часа)	5	28.10.2013	01.11.2013	6	28.10.2013	02.11.2013	6	28.10.2013	02.11.2013
30	**ПС 220 кВ Ершовская**	**II ОВ-110**	**1**	**14.11.2013**	**14.11.2013**		**Опробование АПВ, проверка изроляции вторичных цепей В-110 31-я Насосная(а.г. 2 часа)**	**1**	**12.11.2013**	**12.11.2013**						
31	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Бобровка-1ц	18	05.11.2013	22.11.2013		Замена ОВ-110 на элегазовый,проф.восстановлениеРЗА(а.г. ВЗ) С переводом на ОВ	18	05.11.2013	22.11.2013						
32	ПС 220 кВ Красный Яр	ОВ-110 кВ	12	21.10.2013	01.11.2013		Замена ОВ-110 на элегазовый,проф.восстановлениеРЗА(а.г. ВЗ)	12	21.10.2013	01.11.2013	12	21.10.2013	01.11.2013	12	21.10.2013	01.11.2013
33	**ПС 220 кВ Подлесное**	**ОШ-220**	**8**	**30.10.2013**	**06.11.2013**		**Замена ОСИ на ОР-220 Центральная и ОР-220 Красный Яр(а.г. 4 часа)**	**11**	**05.11.2013**	**15.11.2013**						
34	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	30	01.11.2013	30.11.2013		Замена выключателя на элегазовый(а.г. ВЗ)	30	01.11.2013	30.11.2013						
35	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-110-1СШ	4	11.11.2013	14.11.2013		Проф.восстановление вторичных цепей (а.г. 2 часа)	4	11.11.2013	14.11.2013						
36	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-110-2СШ	3	18.11.2013	20.11.2013		Проф.восстановление вторичных цепей (а.г. 2 часа)	3	18.11.2013	20.11.2013						
37	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Екатериновка тяговая	3	05.11.2013	07.11.2013		Опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 2 часа)	3	05.11.2013	07.11.2013	3	11.11.2013	13.11.2013	3	11.11.2013	13.11.2013
38	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-1	18	03.11.2013	20.11.2013	Разрешено при условии реализации перезавода ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ5 1ц, 2ц и ВЛ 110 кВ Саратовская-Ленинская на новое ОРУ 110 кВ.	Демонтаж АТ-1, ошиновка АТ-1 для дальнейшего демонтажа, модернизации, перемещения и монтажа АТ-1 на новом проектном месте. Монтаж комплектующих системы мониторинга АТ-1.Опробование рабочим напряженим и ввод в работу.(а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	18	03.11.2013	20.11.2013						
39	ПС 220 кВ Саратовская	ОВ-220	1	28.11.2013	28.11.2013		Тестовый контроль ШДЭ 2802(а.г. 1час)	1	28.11.2013	28.11.2013						
40	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110н	4	21.11.2013	24.11.2013		Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ-110кВ.Опробование 2 СШ-110 рабочим напряжением на новом ОРУ-110. (а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	4	21.11.2013	24.11.2013						
41	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110н	5	16.11.2013	20.11.2013		Подключение рабочих шин к вновь смонтированному участку СШ-110кВ.Опробование 1 СШ-110 рабочим напряжением на новом ОРУ-110. (а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	5	16.11.2013	20.11.2013						
42	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Янтарная	21	20.11.2013	10.12.2013		Замена выключателя на элегазовый(а.г. ВЗ) С переводом на ОВ	21	20.11.2013	10.12.2013						
43	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	11	05.11.2013	15.11.2013		Проф. восстановление УРЗА В-110 перемычка-1 (а.г. 3 часа)	11	05.11.2013	15.11.2013						
Саратовская ГЭС																
44	Саратовская ГЭС	2Т	167	17.06.2013	30.11.2013		ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
45	Саратовская ГЭС	В-2Т	167	17.06.2013	30.11.2013		АГ-срок заявки. ТП: 2Т. ТР: В-2Т. ТО: ТТ-В-2Т. БВР при реконструкции КЛ-220кВ-2К.	167	17.06.2013	30.11.2013	168	17.06.2013	01.12.2013	168	17.06.2013	01.12.2013
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
46	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка (Буровка - Терешка)	2	05.11.2013	06.11.2013		Профконтроль РЗА ИМФ-3Р ВЛ 220 кВ Буровка тяговая - Терешка. СВПО	2	05.11.2013	06.11.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ВЛ 220 кВ	**ВЛ 220 кВ Саратовская - Терешка**	**5**	**25.11.2013**	**29.11.2013**		**Профконтроль РЗА ВЧБ ШЭ 2706 031 ВЛ 220 кВ Саратовская-Терешка. СВПО.**	**5**	**11.11.2013**	**15.11.2013**						
48	ВЛ 110 кВ	**ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками**	**2**	**07.11.2013**	**08.11.2013**		**"Уч. ВЛ 110 кВ Подлесное110-Подлесное220. Замена изоляции, ревизия плашечных зажимов на оп. № 9, установка двойного крепления на в/ч заградитель оп.№ 9 ф. ""А"". ПривПО. С откл. АГ-2ч."**	**2**	**05.11.2013**	**06.11.2013**						
49	ВЛ 110 кВ	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**	**2**	**14.11.2013**	**15.11.2013**		**"Уч. ВЛ-110 кВ Бобровка-6-Подлесное I цепь. Установка двойного крепления на в/ч заградитель оп.№ 391 ф ""В"", ремонт шлейфов на оп. № 462. ПривПО. С откл. АГ-2ч."**	**2**	**07.11.2013**	**08.11.2013**						
50	ВЛ 110 кВ	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка**	**22**	**09.11.2013**	**30.11.2013**		**"Монтаж ВОЛС. СВПО. С откл. АГ-4ч."**	**30**	**01.11.2013**	**30.11.2013**						
51	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горный - Ершов с отпайками	5	18.11.2013	22.11.2013		"Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ, вывоз порубочных остатков. (уч. Емельяновка-Ершов). ЗавПО. С откл. АГ-2ч."	5	18.11.2013	22.11.2013						
52	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	4	01.11.2013	04.11.2013		"Для безопасного производства работ по демонтажу ячейки В-110 ТЭЦ-2, перевода питания на КРУЭ-110 1 сш, демонтажа приемного портала и установке нового портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная с отпайкой на ПС ГПЗ. ЦПО. С откл. АГ-48ч."	4	01.11.2013	04.11.2013						
53	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	2	14.11.2013	15.11.2013		"Ошиновка приемного портала, монтаж спусков к проходным вводам КРУЭ-110. ЦПО. С откл. АГ-48ч."	2	14.11.2013	15.11.2013						
54	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	2	18.11.2013	19.11.2013		"Для безопасного производства работ по демонтажу ячейки В-110 Саратвоская, перевода питания на КРУЭ-110 2 сш, установка нового портала ВЛ 110 кВСаратовская-Западная. ЦПО. Соткл. АГ-48ч."	2	18.11.2013	19.11.2013						
55	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	3	28.11.2013	30.11.2013		"Ошиновка приемного портала, монтаж спусков к проходным вводам КРУЭ-110. ЦПО. С откл. АГ-48ч."	3	28.11.2013	30.11.2013						
56	ВЛ 110 кВ	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	30	01.11.2013	30.11.2013		"Питание 2с-110 ПС 110 кВ Озинская и прилегающей сети от ПС 220 кВ Южная	30	01.11.2013	30.11.2013						
57	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.11.2013	30.11.2013		"Ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговая. ПрихПО. ЗРР. АГ-ВЗ."	30	01.11.2013	30.11.2013						
58	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	30	01.11.2013	30.11.2013		КР, реконструкция ВЛ, АГ-240ч.	30	01.11.2013	30.11.2013	31	01.11.2013	01.12.2013	31	01.11.2013	01.12.2013
59	ПС 220 кВ Терешка	ОВ-220	2	07.11.2013	08.11.2013		"Профконтроль РЗА ИМФ-3Р ОВ-220кВ. СВПО. Без откл. ОВ-220кВ."	2	07.11.2013	08.11.2013						
60	ПС 110 кВ Бородаевка	II СШ-110 кВ	1	18.11.2013	18.11.2013		"ТР 2 СР-110. ПривПО. С откл. АГ-2ч."	1	18.11.2013	18.11.2013						
61	**ПС 110 кВ Бородаевка**	**В-110 кВ Маркс**	**4**	**18.11.2013**	**21.11.2013**		**"Проф контроль ЭПЗ-1636. ПривПО. С откл. АГ-2ч."**	**4**	**11.11.2013**	**14.11.2013**						
62	ПС 110 кВ Газовая	ТН-110 1сш	1	11.11.2013	11.11.2013		Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.	1	11.11.2013	11.11.2013	2	11.11.2013	12.11.2013	2	11.11.2013	12.11.2013
63	ПС 110 кВ Газовая	ТН-110 2сш	1	12.11.2013	12.11.2013		Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.	1	12.11.2013	12.11.2013	2	12.11.2013	13.11.2013	2	12.11.2013	13.11.2013
67	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	30	01.11.2013	30.11.2013		"Демонтаж ОРУ-110 1 и 2 сш. ЦПО. С откл. АГ-48ч."	30	01.11.2013	30.11.2013						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ПС 110 кВ Западная	1сш 110 кВ	15	01.11.2013	15.11.2013		АГ-48ч."Для безопасного	15	01.11.2013	15.11.2013						
66	ПС 110 кВ Западная	В-110 ТЭЦ2	15	01.11.2013	15.11.2013		производства работ по ошиновке Т-	15	01.11.2013	15.11.2013						
68	ПС 110 кВ Западная	Т-1	15	01.11.2013	15.11.2013		1 нового, демонтажа 1 сш 110 кВ,	15	01.11.2013	15.11.2013						
65	ПС 110 кВ Западная	2сш 110 кВ	13	18.11.2013	30.11.2013		АГ-48ч."Для безопасного	13	18.11.2013	30.11.2013	2	21.11.2013	22.11.2013	2	21.11.2013	22.11.2013
69	ПС 110 кВ Западная	Т-2	13	18.11.2013	30.11.2013		производства работ по ошиновке Т-	13	18.11.2013	30.11.2013	2	11.11.2013	12.11.2013	2	11.11.2013	12.11.2013
70	**ПС 110 кВ Маркс**	**В-110 кВ Бородаевка**	**4**	**18.11.2013**	**21.11.2013**		**"Проф контроль ШЗЛ-МТ-016. ПривПО. С откл. АГ-2ч."**	**4**	**11.11.2013**	**14.11.2013**						
71	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	30	01.11.2013	30.11.2013		Замена В-110 Т-2 на ОВ-110 для замены В-110 Т-2 на элегазовый. СевПО. ЗРР. АГ-2ч.	30	01.11.2013	30.11.2013						
72	**ПС 110 кВ Распределительная**	**СВ-110 2-4сш**	**1**	**16.11.2013**	**16.11.2013**		**"Опробование СВ-110 2-4сш. ПрбПО. С откл. АГ-1ч."**	**1**	**15.11.2013**	**15.11.2013**						
73	**ПС 110 кВ Распределительная**	**СВ-110 1-3сш**	**1**	**17.11.2013**	**17.11.2013**		**"Опробование СВ-110 1-3сш. ПрбПО. С откл. АГ-1ч."**	**1**	**14.11.2013**	**14.11.2013**						
74	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	1	14.11.2013	14.11.2013		"ТР, ТО СВ-110, ТТ-110кВ. ПрихПО. С откл. АГ-1ч. "	1	14.11.2013	14.11.2013						
75	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	1	11.11.2013	11.11.2013		"ТР, ТО В-110, ТТ-110кВ Янтарная. ПрихПО. Зам.ОВ. АГ-1ч. "	1	11.11.2013	11.11.2013						
76	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Ртищевская-1	1	12.11.2013	12.11.2013		"ТР, ТО В-110, ТТ-110кВ Ртищевская-1. ПрихПО. Зам.ОВ. АГ-1ч. "	1	12.11.2013	12.11.2013						
77	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	1	15.11.2013	15.11.2013		"ТР, ТО ОВ-110, ТТ-110кВ. ПрихПО. С откл. АГ-1ч. "	1	15.11.2013	15.11.2013						
78	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	1	13.11.2013	13.11.2013		"ТР, ТО В-110, ТТ-110кВ Пады. ПрихПО. Зам.ОВ. АГ-1ч. "	1	13.11.2013	13.11.2013						
Саратовский Филиал ОАО "Волжская ТГК"																
79	**Саратовская ТЭЦ2**	**ШСВ-110**	**12**	**04.11.2013**	**15.11.2013**		**В-110кВ, ТО АГ срок заявки**	**12**	**11.11.2013**	**22.11.2013**	**13**	**11.11.2013**	**23.11.2013**	**13**	**11.11.2013**	**23.11.2013**
80	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Блок-6	3	11.11.2013	13.11.2013		ТО УРЗА в объеме "О". АГ - 4ч.	3	11.11.2013	13.11.2013						
Волгоградская энергосистема																
81	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	05.11.2013	08.11.2013	Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка из СЭ до 25 МВт	КР ЛР-110 кВ на ПС Танина, Тек.рем. ЛР-110 на ПС Ст.Разина, АГ-8ч.	4	05.11.2013	08.11.2013	4	05.11.2013	08.11.2013	4	05.11.2013	08.11.2013
Самарская энергосистема																
82	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2	5	11.11.2013	15.11.2013	ОДУ: при условии ремонта блока №1 Балаковской АЭС	Замена повреждённых изоляторов ПВ УРЗА. АГ-4ч.	5	11.11.2013	15.11.2013						
83	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с отп. на ПС Возрождение	5	18.11.2013	22.11.2013		Установка гасителей вибрации на проводе. ПК УРЗА. АГ-6ч.	5	04.11.2013	08.11.2013						

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин