Утверждаю
Заместитель главного инженера
ОАО "МРСК Волги"

_____ А.В. Софинский
"__5__" октября 2013

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на ноябрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заволжское ПО														
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-1, Т-2, ВЛ-110 КС-I, ВЛ-110 КС-II	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Проезд спец. техники на место производства работ, завоз оборудования, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС Дергачёвская	**2с-110, Т-2**	**С откл.**	-	-	**1**	**05.11.13**	**05.11.13**	**1**	**05.11.13**	**05.11.13**	**Ревизия контактной системы ШР-110 Т-2 (по результатам тепловизионного контроля).**		**ЗавПО**	
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай-Новоузенск	С откл.	-	-	5	05.11.13	09.11.13	**5**	**25.11.13**	**29.11.13**	Замена ж/б портала обходных шин 110 кВ, изоляции и провода, АГ-2ч	**ЦУС СарРС: В связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пушкино - Наливная**	ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОШ-110 кВ	С откл.	-	-	5	05.11.13	09.11.13	**5**	**25.11.13**	**29.11.13**	Замена ж/б портала обходных шин 110 кВ, изоляции и провода, АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Бурдинская	ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Маяк Революции	ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Фрегат	ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Кристалл	ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Орошаемая	ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-1, ВЛ-110 КС-I	С откл.	-	-	11	06.11.13	16.11.13	11	06.11.13	16.11.13	Демонтаж ОД-КЗ-110 кВ Т-1, РВС-110 Т-1 ж/б стоек фундамента, промежуточного портала 110 кВ. Монтаж элегазового выключателя 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ТТ-110 кВ Т-1, АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Запорожец	ТСН-1	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Узенная	ТСН-1	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Центральная	ТСН-1	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС Демьяс	**ВЛ-110 кВ Дергачи-2 (уч.Демьяс-Озинки)**	**С откл.**	-	-	**1**	**08.11.13**	**08.11.13**	**1**	**08.11.13**	**08.11.13**	**Выполнение V-образного подвеса ВЧЗ-110 Озинки ф.В.**		**ЗавПО**	
ПС 110 кВ Восточная	ТСН-1	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Путь Ленина	ТСН-1	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС Дергачёвская	**ВЛ-110 кВ Дергачи-1 (уч.Дергачи-Чалыкла)**	**С откл.**	-	-	**1**	**11.11.13**	**11.11.13**	**1**	**11.11.13**	**11.11.13**	**Ревизия нижнего контактного соединения аппаратного зажима ВЧЗ-110 Чалыкла ф.С (по результатам тепловизионного контроля).**		**ЗавПО**	
ПС 110 кВ ГНС	ТСН-1	С откл.	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	Т-3	С откл.	-	-	5	11.11.13	15.11.13	5	11.11.13	15.11.13	Замена приемного ж/б портала 110 кВ Т-3, АГ-в/з		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Дергачёвская	**1с-110, Т-1**	**С откл.**	-	-	**1**	**12.11.13**	**12.11.13**	**1**	**12.11.13**	**12.11.13**	**Ревизия контактного соединения аппаратного зажима ШР-110 Т-1 со стороны ОД-110 Т-1 (по результатам тепловизионного контроля).**		**ЗавПО**	
ВЛ-35	ВЛ-110 Орловгай-Куриловка с отп. на ПС Алексашкино	С откл.	-	-	3	12.11.13	14.11.13	3	12.11.13	14.11.13	Покраска траверс, АГ-2ч		ЗавПО	
ВЛ-35	ВЛ-110 Кам.Сарма-Чкалово-Первомайская с отп. на ПС Тельмана	С откл.	-	-	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	Замена дефектных опор, АГ-2ч		ЗавПО	
ВЛ-110	**ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная**	**С откл.**	-	-	**1**	**16.11.13**	**16.11.13**	**1**	**16.11.13**	**16.11.13**	**ППГ на ВЛ 110 кВ Дергачи-1, с ПС 220 кВ Ершовская по ВЛ-110 кВ Озинки-Урожайная, U=110кВ, I=747А, АГ-2ч.**		**ЗавПО**	
ВЛ-110	**ВЛ-110 кВ Клинцовка**	**С откл.**	-	-	**1**	**16.11.13**	**16.11.13**	**1**	**16.11.13**	**16.11.13**	**ППГ на ВЛ 110 кВ Дергачи-1, с ПС 220 кВ Ершовская по ВЛ-110 кВ Клинцовка, U=110кВ, I=579А, АГ-2ч.**		**ЗавПО**	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-1, Т-2, ВЛ-110 КС-I, ВЛ-110 КС-II	С откл.	-	-	1	17.11.13	17.11.13	1	17.11.13	17.11.13	Проезд спец. техники, АГ-2ч		ЗавПО	
ВЛ-35	ВЛ-110 Новоузенск-Куриловка	С откл.	-	-	4	18.11.13	21.11.13	4	18.11.13	21.11.13	Замена дефектных опор, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-2, ВЛ-110 КС-II	С откл.	-	-	11	18.11.13	28.11.13	11	18.11.13	28.11.13	Демонтаж ОД-КЗ-110 кВ Т-2, РВС-110 Т-2 ж/б стоек фундамента, промежуточного портала 110 кВ. Монтаж элегазового выключателя 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ТТ-110 кВ Т-2, АГ-в/з		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Новоузенск-1	С откл.	-	-	2	20.11.13	21.11.13	2	20.11.13	21.11.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2, АГ-4ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 Т-2	С откл.	-	-	2	20.11.13	21.11.13	2	20.11.13	21.11.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2, АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОШ-110 кВ	С откл.	-	-	2	20.11.13	21.11.13	2	20.11.13	21.11.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2, АГ-4ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	2СШ-110	С откл.	-	-	2	20.11.13	21.11.13	2	20.11.13	21.11.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2, АГ-4ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОВ-110	С откл.	-	-	2	20.11.13	21.11.13	2	20.11.13	21.11.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2, АГ-4ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-1, Т-2, ВЛ-110 КС-I, ВЛ-110 КС-II	С откл.	-	-	1	28.11.13	28.11.13	1	28.11.13	28.11.13	Демонтаж старой и монтаж новой ошиновки 1РМ-110 и 2РМ-110, АГ-в/з		ЗавПО	
Правобережное ПО														
Предложений нет														
Приволжское ПО														
ПС Гагарина-1	Т-1	С откл	-	-	1	01.11.13	01.11.13	1	01.11.13	01.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Гагарина-2	Т-1	С откл	-	-	1	01.11.13	01.11.13	1	01.11.13	01.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-1	Т-1	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Водозабор	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Чистка изоляции, ТО оборудования Т-1, КРУН-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-1	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-2	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование В-35 Красный Кут, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-1	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-2	С откл	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Химическая-1	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая	В-10 кВ № 34, 31, 21	С откл	-	-	3	05.11.13	07.11.13	3	05.11.13	07.11.13	Первый проф контроль, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Пушкино	С откл	-	-	4	05.11.13	08.11.13	4	05.11.13	08.11.13	Монтаж V-образной подвески на ВЧ-заградителях и конденсаторах савязи ВЛ-110 Пушкино-Наливная, АГ-3 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ОШ-110	С откл	-	-	4	05.11.13	08.11.13	4	05.11.13	08.11.13	Монтаж V-образной подвески на ВЧ-заградителях и конденсаторах савязи ВЛ-110 Пушкино-Наливная, АГ-3 ч.		ПривПО	
ПС Терновка 2	Т-2	С откл	-	-	4	05.11.13	08.11.13	4	05.11.13	08.11.13	ТР ТР 110 Т-2, 2 РП 110, АГ- 2 ч.		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-2	Т-1	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-2	Т-2	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование В-35 Петропавловка, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-1	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Чистка изоляции, ТО оборудования Т-1, КРУН-10 1 сш, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-1	Т-2	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Сорго	Т-1	С откл	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Наливная-Ждановка	С откл	-	-	2	06.11.13	07.11.13	2	06.11.13	07.11.13	Замена дефектной изоляции, ремонт провода, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Безымянная	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Безымянная	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-3	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-4	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-2	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-2	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Чистка изоляции, ТО оборудования Т-2, КРУН-10 2 сш, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Саратовка-4	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Тарлыковка 110	Т-1	С откл	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС 17 П	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-5	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-6	Т-2	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ждановка-1	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ждановка-2	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошаемая	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-5	Т-1	С откл	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное-110	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ждановка-3	Т-1	С откл	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	С откл	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Раскатово	Т-1	С откл	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Совхозная	Т-1	С откл	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Маркс-Подлесное	С откл	-	-	2	11.11.13	12.11.13	2	11.11.13	12.11.13	Установка двойного крепления на в/ч заградитель оп.№ 22 ф. "В", АГ-2 ч.		ПривПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Маркс-Подлесное	С откл	-	-	2	11.11.13	12.11.13	2	11.11.13	12.11.13	Отпайка на ПС Орловка. Установка двойного крепления на в/ч заградитель оп.№ 2 ф. "С", АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	Регистратор № 10	С откл	-	-	2	11.11.13	12.11.13	2	11.11.13	12.11.13	Проф восстановление, АГ-2 ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Наливная-Карпенка	С откл	-	-	4	11.11.13	14.11.13	4	11.11.13	14.11.13	СР В-35 Карпенка, АГ-3 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	В-35 Карпенка	С откл	-	-	4	11.11.13	14.11.13	4	11.11.13	14.11.13	СР В-35 Карпенка, АГ-3 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2 сш-35	С откл	-	-	4	11.11.13	14.11.13	4	11.11.13	14.11.13	СР В-35 Карпенка, АГ-3 ч.		ПривПО	
ПС Терновка 2	Т-2	С откл	-	-	5	11.11.13	15.11.13	5	11.11.13	15.11.13	ТР ОД, КЗ-110 Т-2, АГ- 2 ч.		ПривПО	
ПС Подлесное-110	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Заводская	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Каменка	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Каменка	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Красный Октябрь	Т-1	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Мурманская-1	Т-1	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Трудовик	Т-1	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-1	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-2	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-1	С откл	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	С откл	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Причалы	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Причалы	Т-2	С откл	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Тамбовка	Т-2	С откл	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	Регистратор № 11	С откл	-	-	2	13.11.13	14.11.13	2	13.11.13	14.11.13	Проф восстановление, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Колос	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Колос	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Водопьяново	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ГППЗ	Т-1	С откл	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Широкополье	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	С откл	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-2	С откл	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	С откл	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	С откл	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Водопьяново	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	15.11.13	15.11.13	**1**	**13.11.13**	**13.11.13**	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Бобровка-1 14-15.11.2013 согласно утвержденного сводного графика РДУ**	ПривПО	
ПС Луч	Т-1	С откл	-	-	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	В-10 Л-19	С откл	-	-	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	ТР В-10 Л-19 АГ-1ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Бородаевка	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Долина	Т-1	С откл	-	-	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-1	С откл	-	-	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-2	С откл	-	-	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Липовка	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка 2	Т-2	С откл	-	-	2	18.11.13	19.11.13	2	18.11.13	19.11.13	ТР ЛР 110 Пушкино 2 ц, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	ТСН-1	С откл	-	-	3	18.11.13	20.11.13	3	18.11.13	20.11.13	ТР ТСН-1, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Бородаевка	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Заря	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-1	С откл	-	-	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-2	С откл	-	-	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Еруслан	Т-1	С откл	-	-	1	20.11.13	20.11.13	1	20.11.13	20.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка 2	Т-2	С откл	-	-	3	20.11.13	22.11.13	3	20.11.13	22.11.13	ТР Шинный мост 10 Т-2, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ТСН-2	С откл	-	-	3	25.11.13	27.11.13	3	25.11.13	27.11.13	ТР ТСН-2, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	Т-1	С откл	ноябрь	ноябрь	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, отбор проб масла с ТТ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	С откл	-	-	1	27.11.13	27.11.13	1	27.11.13	27.11.13	Комплексное опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
Прихоперское ПО														
ПС Грачевка	Т-1, ТСН-1	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТР, ТО Т-1, ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	ТН-1сш-10кВ	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТР, ТО ТН 1с-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Грачевка	В-10 Т-1	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТР, ТО В-10кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Репное	Т-1, ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Репное	В-35 Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	СВ-10	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	Т-1, ТСН-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	ТР, ТО Т-1, ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	ТН-1сш-10кВ	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	ТР, ТО ТН 1с-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	В-10 Т-1	С откл.	-	-	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	ТР, ТО В-10кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Котоврас	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Ивановка-Алексеевка	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	ТР, ТО ЛР-35кВ Алексеевка на ПС Ивановка, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Аркадак тяг.-Новосельская	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	ТР, ТО ЛР-35кВ Аркадак на ПС Ивановка, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	В-35кВ Макарово	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	ТО В-35кВ Макарово, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ивановка	1сш-35кВ	С откл.	-	-	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	ТР, ТО ЛР-35кВ Алексеевка, ЛР-35кВ Аркадак, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Новосельская-Соцземледелие	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТР, ТО В-35кВ, ТТ-35кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Искра	Т-1, ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТО Т-1, В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	Т-1, ТСН-1	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТР, ТО Т-1, ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	В-35кВ Соцземледелие	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТР, ТО В-35кВ, ТТ-35кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Новосельская	1сш-35кВ	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТР, ТО В-35кВ, ТТ-35кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка	Т-1	С откл.	-	-	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Ртищево-город	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер-110/35/10	В-35 ПГ	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Святославка-Красавка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	ТО ШР-35 Т-1 на ПС Данилкино, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	В-35кВ Т-1	С откл	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	ТО В-35кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Каменка	Т-1	С откл.	-	-	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Святославка-Красавка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	ТО ЛР-35 Святославка на ПС Корпус, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-35/10	Т-1	С откл.	-	-	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	ТО Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	15.11.13	15.11.13	1	15.11.13	15.11.13	ТО Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Хопер-Романовка	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Уч. СР-35 Пинеровка-Пинеровка-35/6 ТО ШР-35 Т-2, ШР-35 Т1 на ПС Пинеровка-35/6, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Насосная-1	С откл.	-	-	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	ТР, ТО В-110кВ, ТТ-110кВ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Насосная-2	С откл.	-	-	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	ТР, ТО В-110кВ, ТТ-110кВ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турки-110/35/10	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	20.11.13	20.11.13	1	20.11.13	20.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Т-1	С откл.	-	-	1	20.11.13	20.11.13	1	20.11.13	20.11.13	ТР, ТО В-110кВ Т-1, ТТ-110кВ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-1, ТСН-1	С откл.	-	-	1	20.11.13	20.11.13	1	20.11.13	20.11.13	ТР, ТО Т-1, РПН Т-1, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	21.11.13	21.11.13	1	21.11.13	21.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Т-2	С откл.	-	-	1	21.11.13	21.11.13	1	21.11.13	21.11.13	ТР, ТО В-110кВ Т-2, ТТ-110кВ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-2, ТСН-2	С откл.	-	-	1	21.11.13	21.11.13	1	21.11.13	21.11.13	ТР, ТО Т-2, РПН Т-2, ТСН-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1, В-35кВ Т-1	С откл.	-	-	1	22.11.13	22.11.13	1	22.11.13	22.11.13	ТР, ТО ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-1, В-35кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	1сш-35кВ	С откл.	-	-	1	22.11.13	22.11.13	1	22.11.13	22.11.13	ТР, ТО ШР-35кВ Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	22.11.13	22.11.13	1	22.11.13	22.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка	Т-1	С откл.	-	-	1	22.11.13	22.11.13	1	22.11.13	22.11.13	ТО ОД, КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1,ТСН-1	С откл.	-	-	1	25.11.13	25.11.13	1	25.11.13	25.11.13	ТР, ТО Т-1, ТСН-1,опробование ОД, КЗ-110, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	ТН-1сш-10кВ	С откл.	-	-	1	25.11.13	25.11.13	1	25.11.13	25.11.13	ТР, ТО ТН 1с-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	В-10 Т-1	С откл.	-	-	1	25.11.13	25.11.13	1	25.11.13	25.11.13	ТР, ТО В-10кВ Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	ТО Т-1, РПН Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	ТН-1сш-10кВ	С откл.	-	-	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	ТР, ТО ТН 1с-10кВ, АГ-1ч.		ПрихПО	
Северо-Восточное ПО														
Предложений нет														
Северное ПО														
ПС Арматурная -2 110/6 кВ	В-603	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	01.11.13	01.11.13	1	01.11.13	01.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Арматурная-2 110/6кВ	В - 603	с откл	ноябрь	ноябрь	1	01.11.13	01.11.13	1	01.11.13	01.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СевПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-110 Т-2	Зам. ОВ	-	-	30	01.11.13	30.11.13	30	01.11.13	30.11.13	КР, Замена В-110 Т-2 на элегазовый, АГ-ВЗ		СевПО	
ВЛ 110кВ	ВЛ-110кВ Перелюб- Урожайная	с откл.	-	-	25	05.11.13	29.11.13	-	-	-	Капитальный ремонт (Замена деф. изоляторов,покраска металлоконструкций опор, выправка опор), АГ-3ч.	**ЦУС СарРС: В связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Дергачи-2**	СевПО	
ПС Арматурная-2 110/6кВ	ТН - 6	с откл	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СевПО	
ПС Арматурная-2 110/6кВ	В - 601	с откл	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СевПО	
ПС Арматурная-2 110/6кВ	В - 602	с откл	ноябрь	ноябрь	1	08.11.13	08.11.13	1	08.11.13	08.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СевПО	
ПС Арматурная-2 110/6кВ	Т-1	с откл	ноябрь	ноябрь	5	11.11.13	15.11.13	5	11.11.13	15.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-2ч		СевПО	
ПС Арматурная -2 110/6 кВ	Т-1	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Арматурная -2 110/6 кВ	В-6 Т-1	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ЛР-110 Арматурная -2	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Арматурная -2 110/6 кВ	ТСН-6 Т-1	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Арматурная -2 110/6 кВ	ОД-110 Т-1	с откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Текущий ремонт, АГ-3ч		СевПО	
ПС Березовская 110/35/6/10кВ	ТН-6	с откл	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Профилактическое восстановление; АГ-2ч		СевПО	
ПС Березовская 110/35/6/10кВ	ТС-6/10	с откл	ноябрь	ноябрь	3	20.11.13	22.11.13	3	20.11.13	22.11.13	Профилактическое восстановление;АГ-3ч		СевПО	
Центральное ПО														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-110	ВЛ 110 кВ Западная- Агрегатная 1ц с отпайкой на ПС Мельзаводская	С откл.	-	-	15	01.11.13	15.11.13	15	01.11.13	15.11.13	Для безопасного производства работ по демонтажу ячейки В-110 ТЭЦ-2, перевода питания на КРУЭ-110 1 сш, демонтажа приемного портала и установке нового портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная с отпайкой на ПС ГПЗ. Ошиновка приемного портала, монтаж спусков к проходным вводам КРУЭ-110 на ПС 110 кВ Западная АГ-48 ч.		ЦПО	
ПС Западная	КЛ-6 ПГ	С откл.	-	-	18	01.11.13	18.11.13	18	01.11.13	18.11.13	Монтаж и подключение КЛ-6 ПГ к КРУЭ-110 по временной схеме, АГ-8ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-1	С откл.	-	-	1	04.11.13	04.11.13	1	04.11.13	04.11.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля,ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-2	С откл.	-	-	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля,ТР, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	05.11.13	05.11.13	1	05.11.13	05.11.13	Замена силикагеля, в связи с вводом в ремонт Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 1сш	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Новые Бурасы	СВ-10 2сш	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	06.11.13	06.11.13	1	06.11.13	06.11.13	Замена силикагеля, в связи с выводом в ремонт Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф 1007	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование, АГ-0,5ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф 1002	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	07.11.13	07.11.13	1	07.11.13	07.11.13	Опробование, ПВ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Замена силикагеля, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ТН-10 3 с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	Проф.восстановление цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	2 с.ш. 10 кВ	С откл.	-	-	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	1-ый проф. контроль защит СДЗ, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	ТН-10 2 с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	11.11.13	11.11.13	1	11.11.13	11.11.13	1-ый проф. контроль защит цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТДР №1, ДР-1, ДР-1А	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.11.13	12.11.13	2	11.11.13	12.11.13	Замена силикагеля, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТДР №2, ДР-2, ДР-2А	С откл.	ноябрь	ноябрь	2	11.11.13	12.11.13	2	11.11.13	12.11.13	Замена силикагеля, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	**1**	**18.11.13**	**18.11.13**	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Замена силикагеля в ВОФ, ПВ, АГ-2ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Западная-Агрегатная 1ц с отпайкой на ПС Мельзаводская**	ЦПО	
ПС Агрегатная	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	**1**	**18.11.13**	**18.11.13**	Замена силикагеля, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ТН-6 6 с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Проф.восстановление цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	12.11.13	12.11.13	1	12.11.13	12.11.13	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ-110	ВЛ 110 кВ Терешка-Казаковка	С откл.	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	ЗРР: кратковременное отключение на время опробования ОД 110 Т-2 , КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Казаковка, АГ-10 мин.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-110	ВЛ 110 кВ Питомник-Казаковка	С откл.	-	-	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	ЗРР: кратковременное отключение на время опробования ОД 110 Т-2 , КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Казаковка, АГ-10 мин.		ЦПО	
ПС Казаковка	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровская	ф.646	С откл.	декабрь	декабрь	1	13.11.13	13.11.13	1	13.11.13	13.11.13	Проф.восстановление защит, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	14.11.13	14.11.13	1	14.11.13	14.11.13	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	В-10	С откл.	ноябрь	ноябрь	9	14.11.13	22.11.13	9	14.11.13	22.11.13	1-ый проф. контроль защит 13 шт, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ Т-1, ТТ-110 Т-1, ТО, 1-ый проф.контроль защит, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	Замена силикагеля. ТО, в связи с выводом в ремонт Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	СВ-10 1-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	18.11.13	18.11.13	1	18.11.13	18.11.13	1-ый проф. контроль защит, АГ-1 ч.		ЦПО	
ВЛ-110	ВЛ 110 кВ Западная- Агрегатная 2ц с отпайкой на ПС Мельзаводская	С откл.	-	-	13	18.11.13	30.11.13	13	18.11.13	30.11.13	Для безопасного производства работ по демонтажу ячейки В-110 Саратвоская, перевода питания на КРУЭ-110 2 сш, установка нового портала ВЛ 110 кВСаратовская-Западная. Ошиновка приемного портала, монтаж спусков к проходным вводам КРУЭ-110 кВт на ПС 110 кВ Западная, АГ-48ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Замена силикагеля в ВОФ Т-2, ТТ-110 Т-2. ТО, 1-ый проф.контроль защит, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Замена силикагеля. ТО, в связи с выводом в ремонт Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ТН-10 1 с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	Проф.восстановление цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	1 с.ш. 10 кВ	С откл.	-	-	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	1-ый проф. контроль защит СДЗ, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Жилрайон	ТН-10 1 с.ш.	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	19.11.13	19.11.13	1	19.11.13	19.11.13	1-ый проф. контроль защит цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ф.1020	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	20.11.13	20.11.13	1	20.11.13	20.11.13	Проф.восстановление защит, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	1 с.ш. 10 кВ	С откл.	-	-	1	21.11.13	21.11.13	1	21.11.13	21.11.13	Проф.восстановление СДЗ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	3 с.ш. 10 кВ	С откл.	-	-	1	22.11.13	22.11.13	1	22.11.13	22.11.13	Проф.восстановление СДЗ, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	Т-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	25.11.13	25.11.13	1	25.11.13	25.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля в ВОФ. ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	ТСН-1	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	25.11.13	25.11.13	1	25.11.13	25.11.13	Замена силикагеля. ТО, в связи с выводом Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	Т-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла. Опробывание ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Замена силикагеля в ВОФ. ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	ТСН-2	С откл.	ноябрь	ноябрь	1	26.11.13	26.11.13	1	26.11.13	26.11.13	Замена силикагеля. ТО, в связи с выводом Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону В.Н. Дубов