ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrdu.so-ups.ru

29.11.2013 № Р41-51-Т-19-22647

на № _____ от _____

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру Филиала
ОАО «МРСК Волги» -
«Оренбургэнерго»
М.В. Кузьмину

О направлении графика ремонтов ЛЭП
и оборудования на декабрь 2013 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные графики ремонта ЛЭП и оборудования «Оренбургэнерго» на декабрь 2013 года.

Приложение: 1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС на декабрь 2013 года на 1 л. в 1 экз.
2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на декабрь 2013 года на 1 л. в 1 экз.

И.о. первого заместителя директора –
главного диспетчера В.Н. Алабердин

Л.А. Фогель
98-03-38

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 28.11.2013
№ 241-11-5-19-2267

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____ В.Н. Алабердин
28.11.2013 2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на декабрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга IIц.	5	01.12.2013	05.12.2013	совмещается с уч. Асекеево тяга-Бугуруслан тяга; При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2.	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов, уч. Сарай-Гир-тяга - Асекеево-тяга; АГ 02:00	5	01.12.2013	05.12.2013	12	15.07.2013	26.07.2013	11	01.12.2013	11.12.2013
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга IIц.	6	06.12.2013	11.12.2013	совмещается с уч. Сарай-Гир тяга-Асекеево тяга; При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2.	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов, уч. Асекеево-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 04:00	6	06.12.2013	11.12.2013	15	16.09.2013	30.09.2013	11	01.12.2013	11.12.2013
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	14	17.12.2013	30.12.2013	Согласованные сроки БРДУ на замыкание транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксакво № 1,2.	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов, уч. Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 04:00	14	12.12.2013	25.12.2013	18	01.10.2013	18.10.2013	14	12.12.2013	25.12.2013

Зам. начальника ОДС _____ В.Л. Михайлов

Начальник СЭР _____ В.В. Терехов

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 28.11.2013
№ РДУ-51-Е-19-2264

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____ В.Н. Алабердин
28.11.2013 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на декабрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ Комсомолец - Бузулукская I цепь с отпайками	-	-	-	Отказать. В ПАР после а.о. ВЛ 220 кВ Куйбышевская - Бузулукская прогнозируется ввод ГВО в объеме 50 МВт.	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, установка межфазных распорок.; АГ 02:00	16	05.12.2013	20.12.2013	-	-	-	-	-	-

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Начальник СЭР В.В. Терехов