"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
М.А. Кожевников

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на декабрь 2013 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма - Соседка - Рассказовская							5	2 дек	6 дек	ОТКАЗ			Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма-Пенза-2.	Отказ Липецкого РДУ	
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 I цепь							5	9 дек	13 дек	ОТКАЗ			Установка фундаментов при переустройстве ВЛ 110 кВ в результате реконструкции автомобильной дороги (АГ 1ч)	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь							5	9 дек	13 дек						
ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Восточная							5	16 дек	20 дек	5	16 дек	20 дек	Выполнение двойного крепления провода (АГ 3,5ч)		Уведомить потребителей ЗАО "ПГЭС", ОАО "Биосинтез" ос нижении надежности электроснабжения
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Телегино							5	9 дек	13 дек	5	23 дек	27 дек	Замена дефектной изоляции, вырубка деревьев(АГ 3ч)	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево	Создание резервной схемы : подача напряжения на ПС Телегино по ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское, Колышлей-Колтовское с переводом силовых трансформаторов С-1-Т и С-2-Т в режим работы 35/10
ВЛ 110 кВ Кижеватово - Селикса тяговая							2	16 дек	17 дек	2	16 дек	17 дек	Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ (АГ 1,5ч)		Уведомить потребителя ПДЭ Куйбышевской ЖД о снижении надежности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Селикса тяговая							5	2 дек	6 дек	ОТКАЗ			Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, установка виброгасителей (АГ 1,5ч)	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Леонидовка тяговая с отпайкой на ПС Восточная							5	2 дек	6 дек				Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, установка виброгасителей (АГ 1,5ч)		
ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Новозападная							5	23 дек	27 дек	5	23 дек	27 дек	Вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ, ремонт провода (АГ 1,5ч)		
Оборудование ПС															
Кузнецкое ПО															
ПС 110 кВ РУССКИЙ КАМЕШКИР															
1С-110	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-1-Т		
2С-110	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	1	11 дек	11 дек	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-2-Т		
ПС 110 кВ ДАНИЛОВКА															
1С-110	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-1-Т		
2С-110	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	1	13 дек	13 дек	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-2-Т		

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС)	А.Е. Моисеев
Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам	А.П. Полуэктов
Начальник УКС	Ю.М. Зацепин
Начальник УТЭкс	М.В.Ефимов
Начальник ЦСОР	Р.М. Демянив
Начальник ЦСРЗА	Н.И. Секачев
Начальник ЦССДТУ	Г.В.Ручков
Начальник ЦДС	А.С. Садовников
Начальник ОЭР	Е.А. Шехватова