Утверждаю
Заместитель директора-
главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
_____В.Н.Судьин
"____" _____ 2013г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
_____С.О. Астафьев
"____" _____ 2013г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС на декабрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Новоузенск-1	с откл.	-	-	-	-	-	-	4	07.12.2013	10.12.2013	4	07.12.2013	10.12.2013	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новоузенская. АГ-1ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов-2	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.12.2013	18.12.2013	1	18.12.2013	18.12.2013	Профилактическое опробование схемы плавки гололёда на ГЗТ, АГ-0,5ч		ЗавПО		
ВЛ-110	ВЛ-110 Город-1	с откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.12.2013	19.12.2013	1	19.12.2013	19.12.2013	Отключение ВЛ-110 для безопасного производства переключений на ПС 110 кВ Городская по опробованию ОД и КЗ-110 Т-1, АГ-0,5ч		ЗавПО	ЗавПО	ПС Ершовская
ВЛ-110	ВЛ-110 Город-2	с откл.	-	-	-	-	-	-	1	19.12.2013	19.12.2013	1	19.12.2013	19.12.2013	Отключение ВЛ-110 для безопасного производства переключений на ПС 110 кВ Городская по опробованию ОД и КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч		ЗавПО	ЗавПО	ПС Ершовская
Правобережное ПО																			
Предложений нет																			
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Технологическая 2 ц.	с откл.	-	-	-	-	-	-	2	03.12.2013	04.12.2013	2	03.12.2013	04.12.2013	Замена и ревизия опорных изоляторов на опоре № 17А, 17В, АГ-2 ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Технологическая 1 ц.	с откл.	-	-	-	-	-	-	2	05.12.2013	06.12.2013	2	05.12.2013	06.12.2013	Ревизия опорных изоляторов на опоре № 17А, 17В, АГ-2 ч.		ПривПО	ПривПО	ПС Пушкино
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	с откл.	1	18.12.2013	18.12.2013	1	18.12.2013	18.12.2013	1	11.12.2013	11.12.2013	1	11.12.2013	11.12.2013	Отключение на время ввода в работу Т-1 на ПС Широкополье, АГ-2ч		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС ПС Пушкино
ПС Пушкино	В 110 Анисовка Тяговая	Зам ОВ	-	-	-	-	-	-	31	01.12.13	31.12.13	31	01.12.2013	31.12.2013	Замена выключателя В-110 Анисовка-тяговая на элегазовый(а.г. ВЗ)		НВ ПМЭС	ПС Пушкино	ПривПО
Прихоперское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Ртищевская-1	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.12.2013	18.12.2013	1	18.12.2013	18.12.2013	ЗРР, АГ-1ч., ППГ на тросу ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) и ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) на участке ПС 220кВ Ртищево - опора №329 U-10кВ, I-114А с ПС 220кВ Ртищево.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Ртищевская-2	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	18.12.2013	18.12.2013	1	18.12.2013	18.12.2013	ЗРР, АГ-1ч., ППГ на тросу ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 1 цепь с отпайками (ВЛ-110кВ Ртищевская-1) и ВЛ-110кВ Ртищево-Янтарная 2 цепь (ВЛ-110кВ Ртищевская-2) на участке ПС 220кВ Ртищево - опора №329 U-10кВ, I-114А с ПС 220кВ Ртищево.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Ртищево
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-1	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	04.12.2013	04.12.2013	1	04.12.2013	04.12.2013	ППГ на грозотросе, Uпл=6; I пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС ЦПО ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-2	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	04.12.2013	04.12.2013	1	04.12.2013	04.12.2013	ППГ на грозотросе, Uпл=6; I пл-97А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС ЦПО ПС Вольская
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск-1	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	11.12.2013	11.12.2013	1	11.12.2013	11.12.2013	ППГ на грозотросе, Uпл=6; I пл-108А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская ЦПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск-2	без откл.	-	-	-	-	-	-	1	11.12.2013	11.12.2013	1	11.12.2013	11.12.2013	ППГ на грозотросе, Uпл=6; I пл-108А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская ЦПО
ПС Балаковская	В-6 ТСН-1	с откл.	-	-	-	-	-	-	2	02.12.13	03.12.13	2	02.12.2013	03.12.2013	Профилактическое восстановление РЗА (а.г.2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Горный	В-1002	с откл.	-	-	-	-	-	-	3	04.12.13	06.12.13	3	04.12.2013	06.12.2013	Проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г.1 час)	**СВПО: По согласованию с потребителем**	НВ ПМЭС	ПС Горный	СВПО
Северное ПО																			
Предложений нет																			
Центральное ПО																			
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Ленинская	с откл.	-	-	-	-	-	-	2	05.12.2013	06.12.2013	2	05.12.2013	06.12.2013	Верховой осмотр и верховая ревизия провода, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ПС Саратовская
ПС Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская-Ленинская	с откл.	-	-	-	-	-	-	10	19.12.2013	28.12.2013				Перезавод ВЛ 110кВ Саратовская-Ленинская на новое ОРУ-110.Опробование и постановка под нагрузку ВЛ 110кВ Саратовская-Ленинская. (а.г.ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	**ЦУС СарРС: отказ в соответствии с решениями, принятыми на совещании в Минпромэнерго 19.11.2013**	НВ ПМЭС	ЦПО	ПС Саратовская

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства В.Н. Дубов

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС В.В. Александров