Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____В.Г. Луничкин
"23" 11 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на декабрь 2013 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Хопер - Ртищево**	**3**	**09.12.2013**	**11.12.2013**		**АГ-2ч.Снятие гнезд, ревизия болтовых контактных соединений, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов в поддерживающих зажимах, замена изоляторов, установка гасителей вибрации, диагностика системы мониторинга**	**3**	**04.12.2013**	**06.12.2013**						
2	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный	4	08.12.2013	11.12.2013		Замена изоляторов, усиление сварных соединений, проверки проводов и грозотросов (а.г. 4 часа).	4	08.12.2013	11.12.2013						
3	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Ершовская	4	12.12.2013	15.12.2013		Замена изоляторов, усиление сварных соединений, проверки проводов и грозотросов (а.г. 4 часа).	4	12.12.2013	15.12.2013						
4	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	5	02.12.2013	06.12.2013		АГ-4ч.Установка ОПН, разрядников, верховой осмотр, проверка проводов и грозотросов, замена изоляторов	5	02.12.2013	06.12.2013						
5	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	31	01.12.2013	31.12.2013		Замена выключателя В-110 Анисовка-тяговая на элегазовый(а.г. ВЗ)	31	01.12.2013	31.12.2013						
6	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110 кВ	6	15.12.2013	20.12.2013		Демонтаж старых порталов.Монтаж новых порталовСШ-110. Подключение рабочих шин квновь смонтированному участку и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	6	15.12.2013	20.12.2013						
7	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110 кВ	2	21.12.2013	22.12.2013		Демонтаж старых порталов.Монтаж новых порталовСШ-110. Подключение рабочих шин квновь смонтированному участку и опробование рабочим напряжением(а.г. ВЗ)(Реконструкция ПС Саратовская)	2	21.12.2013	22.12.2013						
8	ПС 220 кВ Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	11	03.12.2013	13.12.2013	РДУ: при условии согласования работ по перезаводу ВЛ 110 кВ с ОАО "МРСК Волги".	Перезавод ВЛ на новое ОРУ-110, опробование и постановка под нагрузку(а.г. ВЗ) (Реконструкция ПС Саратовская)	11	03.12.2013	13.12.2013						
9	ПС 220 кВ Хопер	СВ 220 кВ	1	11.12.2013	11.12.2013		Опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции цепей управления(а.г. 2часа)С заменой ОВ	1	11.12.2013	11.12.2013						
10	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Янтарная	21	20.11.2013	10.12.2013		Замена выключателя на элегазовый(а.г. ВЗ) С переводом на ОВ	21	20.11.2013	10.12.2013						
11	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Янтарная	1	10.12.2013	10.12.2013		Опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции цепей управления(а.г. 2часа)С заменой ОВ	1	10.12.2013	10.12.2013						
12	**ПС 220 кВ Хопер**	**В-110 Пады**	**1**	**11.12.2013**	**11.12.2013**		**Опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции цепей управления. (а.г. 2часа)С заменой ОВ**	**1**	**09.12.2013**	**09.12.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Балаковская АЭС																
13	Балаковская АЭС	В-23	8	23.12.2013	30.12.2013		ТР ШР-23, ТР БР-2. АГ-8ч.	8	23.12.2013	30.12.2013	8	23.12.2013	30.12.2013	8 дней	23.12.2013	30.12.2013
14	Балаковская АЭС	В-22	8	23.12.2013	30.12.2013		ТР ШР-22, ТР БР-2. Аг-8ч.	8	23.12.2013	30.12.2013	8	23.12.2013	30.12.2013	8 дней	23.12.2013	30.12.2013
15	Балаковская АЭС	2Т-1, 2Т-2	30	23.12.2013	21.01.2014	в срок ремонта Блока №2 Балаковской АЭС с 22.12.2013 по 11.03.2014.	КР, ТР. АГ-ВЗ.	30	23.12.2013	21.01.2014	30	23.12.2013	21.01.2014	30 дней	23.12.2013	21.01.2014
Саратовская ГЭС																
16	Саратовская ГЭС	2Т	1	17.12.2013	17.12.2013		АГ-срок заявки. ВПр: Проверка УРЗА Г-7 после ТП	1	17.12.2013	17.12.2013	1	19.12.2013	19.12.2013	1 день	19.12.2013	19.12.2013
17	Саратовская ГЭС	4Т	8	01.12.2013	08.12.2013		АГ-6 ч. ТР: 4Т; ТО: В-4Т, ТТ-В-4Т.	8	01.12.2013	08.12.2013	8	01.12.2013	08.12.2013	8 дней	01.12.2013	08.12.2013
18	Саратовская ГЭС	В-2Т	1	17.12.2013	17.12.2013		АГ-срок заявки. ВПр: Проверка УРЗА Г-7 после ТП	1	17.12.2013	17.12.2013	1	19.12.2013	19.12.2013	1 день	19.12.2013	19.12.2013
19	Саратовская ГЭС	В-4Т	8	01.12.2013	08.12.2013		АГ-6 ч. ТР: 4Т; ТО: В-4Т, ТТ-В-4Т.	8	01.12.2013	08.12.2013	8	01.12.2013	08.12.2013	8 дней	01.12.2013	08.12.2013
20	Саратовская ГЭС	2 СШ-35 кВ	2	18.12.2013	19.12.2013		АГ - 2 час. С 0-01 до 24-00 проверка РЗА ГГ-22 (опыты КЗ и ХХ)	2	18.12.2013	19.12.2013						
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
21	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Подлесное - Ивановка с отпайками (Семеновка-2)	3	04.12.2013	06.12.2013		"Уч. Подлесное-Колос. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ.ПрихПО с откл. АГ-2 ч."	3	04.12.2013	06.12.2013						
22	ВЛ 110 кВ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	1	11.12.2013	11.12.2013		"Отсутствие возможности перетока дополнительной мощности в Волгоградскую энергосистему по ВЛ 110 кВ Лепехинка - Гмелинка более 2 МВт (во избежание недопустимого снижения напряжения в послеаварийных режимах в условиях планового вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Пушкино - Наливная) Прив ПО"	1	11.12.2013	11.12.2013						
23	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками**	**1**	**18.12.2013**	**18.12.2013**		**"Верховой осмотр и верховая ревизия провода,ЦПО с откл. АГ-2 ч."**	**1**	**11.12.2013**	**11.12.2013**						
24	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь**	**3**	**02.12.2013**	**04.12.2013**	**РДУ: совместно с работами по перезаводу ВЛ 110 кВ НВ ПМЭС.**	**"Верховой осмотр и верховая ревизия провода,ЦПО с откл. АГ-2 ч."**	**3**	**10.12.2013**	**12.12.2013**						
25	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь**	**1**	**05.12.2013**	**05.12.2013**		**"Верховой осмотр и верховая ревизия провода,ЦПО с откл. АГ-2 ч."**	**1**	**13.12.2013**	**13.12.2013**						
26	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками**	**2**	**16.12.2013**	**17.12.2013**		**"Верховой осмотр и верховая ревизия провода,ЦПО с откл. АГ-2 ч."**	**2**	**09.12.2013**	**10.12.2013**						
27	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная**	**2**	**09.12.2013**	**10.12.2013**		**"Для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная к КРУЭ-110 2сш, демонтажу В-110 Саратовская, ТТ-110 Саратовская, организации временной схемы ПГ, монтажу ОСИ взамен ТТ-110 Саратовская, монтажу новых линейных порталов 2-х ячеек., демонтажу ШР-110 Саратовская, демонтажу временной ошиновки над зданием КРУЭ-110, демонтажу ячейки В-110 Агрегатная 2ц., подключение вторичных цепей ТН-110 2 сш КРУЭ к существующим устройствам АСН, АЧР (2 комплект), ДФЗ-2, вводу в работу 2сш 110 кВ КРУЭ-110 от ВЛ 110**	**2**	**02.12.2013**	**03.12.2013**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ВЛ 110 кВ**	**ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар**	**25**	**07.12.2013**	**31.12.2013**		**"Перенос точки раздела по ВЛ-110 кВ Озинки-Семиглавый Мар на В-110 С.Мар ПС 110 кВ Озинская, в целях обеспечения мобильности сборки схем плавок гололёда по ВЛ-110 кВ Дергачи-1 и ВЛ-110 кВ Дергачи-2, в процессе сборки которых требуются кратковременные отключения питания ВЛ-110 кВ Озинки-Семиглавый Мар. ЗавПО АГ-5 мин."**	**30**	**02.12.2013**	**31.12.2013**						
29	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	25.12.2013	25.12.2013		"Перевод ТИ В-110 С.Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С.Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПО Зам. СОВ АГ-0,5 ч."	1	25.12.2013	25.12.2013						
30	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	20	01.12.2013	20.12.2013		"КР, реконструкция ВЛ уч.оп №469 -№630; "ЗРР, ввод в работу уч. ПС Хопер-2 тяговая - оп.№191 - ПС Родничок для резервирования ПС 110кВ Хопер-2 тяговаяПрихПОАГ-ВЗ"ПрихПО с откл. АГ-240 ч."	20	01.12.2013	20.12.2013						
31	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Байчурово тяговая с отпайкой на ПС Родничок	15	01.12.2013	15.12.2013		"КР, реконструкция ВЛ, установка дополнительных опорПрихПО с откл. АГ-4 ч."	15	01.12.2013	15.12.2013						
32	**ПС 110 кВ Западная**	**2сш 110 кВ**	**5**	**09.12.2013**	**13.12.2013**	**РДУ: при условии окончания перезавода ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ-5 1, 2 цепь на новое РУ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская.**	**"Для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная к КРУЭ-110 2сш, демонтажу В-110 Саратовская, ТТ-110 Саратовская, организации временной схемы ПГ, монтажу ОСИ взамен ТТ-110**	**5**	**02.12.2013**	**06.12.2013**						
33	**ПС 110 кВ Западная**	**В-110 Саратовская**	**5**	**09.12.2013**	**13.12.2013**			**5**	**02.12.2013**	**06.12.2013**						
34	**ПС 110 кВ Западная**	**СВ-110**	**5**	**09.12.2013**	**13.12.2013**			**5**	**02.12.2013**	**06.12.2013**						
35	**ПС 110 кВ Западная**	**Т-2**	**5**	**09.12.2013**	**13.12.2013**			**5**	**02.12.2013**	**06.12.2013**						
36	ПС 110 кВ Петровск	В-110 Озерки	1	11.12.2013	11.12.2013		"Отбор проб масла из ввода 110 кВ ф ""В"" в сторону 3 сш,ЦПО Зам.ОВ. АГ-2 ч."	1	11.12.2013	11.12.2013						
37	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	31	01.12.2013	31.12.2013		"Замена В-110 Т-2 на ОВ-110 для замены В-110 Т-2 на элегазовый,СПО. без откл. АГ-2 ч."	31	01.12.2013	31.12.2013						
38	**ПС 110 кВ Распределительная**	**СВ-110 2-4сш**	**1**	**21.12.2013**	**21.12.2013**		**"Опробование СВ-110 2-4сш,ПрбПО с откл. АГ-1 ч."**	**1**	**19.12.2013**	**19.12.2013**						
39	**ПС 110 кВ Распределительная**	**СВ-110 1-3сш**	**1**	**22.12.2013**	**22.12.2013**		**"Опробование СВ-110 1-3сш,ПрбПО с откл. АГ-1 ч."**	**1**	**18.12.2013**	**18.12.2013**						

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий