Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
_____ С.О. Астафьев
"29" ноября 2013

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на декабрь 2013 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заволжское ПО														
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-2	с откл.			1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Демонтаж спусков ошиновки к 1РМ-110. АГ-4ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Канал	ТСН-1	с откл.			1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Октябрьская	ТСН-1	с откл.			1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай-Новоузенск	с откл.			2	02.12.13	03.12.13	2	02.12.13	03.12.13	Погдотовка фундаментов для портала обходных шин 110 кВ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОШ-110 кВ	с откл.			2	02.12.13	03.12.13	2	02.12.13	03.12.13	Погдотовка фундаментов для портала обходных шин 110 кВ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Пограничная	с откл.			12	02.12.13	13.12.13	12	02.12.13	13.12.13	Поднятие траверс. АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-2, ВЛ-110 КС-II	с откл.			13	03.12.13	15.12.13	13	03.12.13	15.12.13	Демотаж ОД-КЗ-110 кВ Т-2, РВС-110 Т-2 ж/б стоек фундамента, перемычки портала ШМ-110 кВ Т-2 и линейного портала ВЛ-110 кВ КС-II. Монтаж элегазового выключателя 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ТТ-110 кВ Т-2, перемычки портала ШМ-110 кВ Т-2 и линейного портала ВЛ-110 кВ КС-II. АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Орловгайская	ТТ-110 Новоузенск	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Отбор проб масла на ХАРГ. АГ-0,5ч	ЦУС СарРС: · с заменой В-110 Новоузенск на СОВ-110 с объединением 1с-110 и 2с-110 ПС 110 кВ Орловгайская	ЗавПО	
ПС 110 кВ Орловгайская	ТТ-110 Ершов	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Отбор проб масла на ХАРГ. АГ-0,5ч	ЦУС СарРС: · с заменой В-110 Ершов на СОВ-110 с объединением 1с-110 и 2с-110 ПС 110 кВ Орловгайская	ЗавПО	
ПС 110 кВ Рефлектор-6	ТСН-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Большой Лиман	ТСН-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	Т-3	с откл.			2	04.12.13	05.12.13	2	04.12.13	05.12.13	Подготовка фундаментов для приемного портала ШМ-110 Т-3. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Марьевка	ТСН-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Новоузенск-1	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-1ч		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ Новоузенская	ОШ-110 кВ	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	2СШ-110	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОВ-110	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	В-110 Новоузенск-I	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	Т-2	с откл.			4	07.12.13	10.12.13	4	07.12.13	10.12.13	Замена ж/б перычки приемного портала В-110 Т-2. АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Спартак	ТСН-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Красный Боец	ТСН-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Замена силикагеля в ВОФ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Орловгай-Новоузенск	с откл.			3	13.12.13	15.12.13	3	13.12.13	15.12.13	Замена портала обходных шин 110 кВ. АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	ОШ-110 кВ	с откл.			3	13.12.13	15.12.13	3	13.12.13	15.12.13	Замена портала обходных шин 110 кВ. АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	Т-2	с откл.			3	16.12.13	18.12.13	3	16.12.13	18.12.13	Замена ж/б портала ШМ-110 Т-3. АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	Т-3	с откл.			3	16.12.13	18.12.13	3	16.12.13	18.12.13	Замена ж/б портала ШМ-110 Т-3, АГ-в/з		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	Т-1, ВЛ-110 КС-I	с откл.			15	16.12.13	30.12.13	15	16.12.13	30.12.13	Демотаж ОД-КЗ-110 кВ Т-1, РВС-110 Т-1 ж/б стоек фундамента, перемычки портала ШМ-110 кВ Т-1 и линейного портала ВЛ-110 кВ КС-I. Монтаж элегазового выключателя 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ТТ-110 кВ Т-1, перемычки портала ШМ-110 кВ Т-1 и линейного портала ВЛ-110 кВ КС-I. АГ-в/з		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Дергачи-2 (уч. Демьяс-Озинки)	без откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Профилактическое опробование схемы плавки гололёда на ГЗТ. АГ-0,5ч		ЗавПО	
Правобережное ПО														
ПС 110 кВ Калининск	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Калининск	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Тарханы	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Тарханы	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Татищево	ОД-КЗ 110 Т-4	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-4, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Татищево	ОД-КЗ 110 Т-5	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-5, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Вязовка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ ГНПС	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ ГНПС	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Екатериновка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Екатериновка	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Л.Горы	ОД-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Л.Горы	ОД-110 Т-2	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Лопуховка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Лопуховка	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Луганск	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Луганск	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Симоновка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Вязовочка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Красноармейск	ОД-110 Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Н.Липовка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Яблочное	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Чихачевка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Бакуры	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Вязовка	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Красноармейск	ОД-110 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Мост	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Мост	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Ахтуба	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 35 кВ Ахтуба	ОД-КЗ-35 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Вяжля	ОД-КЗ-35 Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Юнгеровка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Казачка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	ПрихПО
ПС 110 кВ Казачка	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	ПрихПО
ПС 110 кВ Литейная	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Литейная	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Елизаветино	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Тепличная	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Тепличная	ОД-КЗ-35 Т-2	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Шаховская	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Широкое	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	13.12.13	13.12.13	1	13.12.13	13.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ НПС-1	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ НПС-1	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Петропаловка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Сергиевская	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Хмелёвка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ НПС-2	ОД-110 Т-1	с откл.			1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ НПС-2	ОД-110 Т-2	с откл.			1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Сосновка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Паницкая	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Паницкая	ОД-КЗ-110 Т-2	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-2, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 110 кВ Каменка	ОД-КЗ-110 Т-1	с откл.			1	19.12.13	19.12.13	1	19.12.13	19.12.13	Опробование ОД-КЗ-110 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Ахмат	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	20.12.13	20.12.13	1	20.12.13	20.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
ПС 35 кВ Бобровка	ОД-КЗ-35 Т-1	с откл.			1	23.12.13	23.12.13	1	23.12.13	23.12.13	Опробование ОД-КЗ-35 Т-1, АГ-1 ч.		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Гагарина-1	Т-1	с откл.			1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-2	Т-1	с откл.			1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Причалы	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Причалы	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-1	с откл.			1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-2	Т-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-2	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-1	Т-2	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Химическая-1	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, ТО ТСН-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, ТО ТСН-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ждановка-3	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-3	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование выключателя, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Питерка-1	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Химическая	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС 17П	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-1	Т-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Заводская	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование выключателя, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-4	Т-1	с откл.			1	06.12.13	06.12.13	1	06.12.13	06.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	ТО КРУН-10 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-2	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Луч	Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Тарлыковка	Т-1	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Степная 2 ц.	Зам ОВ			5	09.12.13	13.12.13	5	09.12.13	13.12.13	Проф восстановление ЭПЗ-1636, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	ТО КРУН-10 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Сорго	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Липовка	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошаемая	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Совхозная	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Трудовик	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-2	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Филипповка	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Широкополье	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Шумейка	Т-2	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, опробование РПН, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тамбовка	Т-2	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	СВ-110	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Отбор проб масла с ТТ-110 СВ-110, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мурманская-1	Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Филипповка	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-5	Т-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Колос	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.13	13.12.13	1	13.12.13	13.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Колос	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.13	13.12.13	1	13.12.13	13.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	В-110 Наливная	с откл.			1	13.12.13	13.12.13	1	**16.12.13**	**16.12.13**	Отбор проб масла с ТТ-110 В-110 Наливная, АГ-2ч	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ О.Гай - Новоузенск**	ПривПО	
ПС Долина	Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-1	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	В-110 Трудовик	с откл.			1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование выключателя, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Мокроус	без откл.			3	16.12.13	18.12.13	3	16.12.13	18.12.13	Проф контроль АЛАР-110 (резервный комплект), АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Коминтерн	Т-1	с откл.			1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-2	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Коминтерн	Т-2	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-1	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-2	с откл.			1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-1	с откл.			1	19.12.13	19.12.13	1	19.12.13	19.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-2	с откл.			1	19.12.13	19.12.13	1	19.12.13	19.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная-8	Т-1	с откл.			1	19.12.13	19.12.13	1	19.12.13	19.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Еруслан	Т-1	с откл.			1	23.12.13	23.12.13	1	23.12.13	23.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	24.12.13	24.12.13	1	24.12.13	24.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Технологическая	Т-1	с откл.			1	24.12.13	24.12.13	1	24.12.13	24.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Технологическая	Т-2	с откл.			1	25.12.13	25.12.13	1	25.12.13	25.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Плесс	Т-1	с откл.			1	26.12.13	26.12.13	1	26.12.13	26.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Страна Советов	Т-1	с откл.			1	26.12.13	26.12.13	1	26.12.13	26.12.13	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
Прихоперское ПО														
ПС Макарово	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.12	13.12.12	1	13.12.12	13.12.12	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная-110/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	02.12.13	02.12.13	1	02.12.13	02.12.13	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35 кВ	Хопер-Святославка	с откл.	декабрь	декабрь	5	02.12.13	06.12.13	5	02.12.13	06.12.13	ТО Вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная-110/10	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-35/10	В-35 Т-1,Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Семеновка-35/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Родничок-110/35/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Турковская - 110/35/10 кВ	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	ТО. ОД.КЗ, Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Родничок-110/35/10	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка - 35/10кВ	Т-1, ТТ-35	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	ТО. ОД.КЗ,Т-1, ТТ-35 Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Романовка - 110/35/10	Т-2	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	ТО ОД КЗ-110 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Студеновка - 35/10кВ	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	ТО. ОД.КЗ, Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие-110/35/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Каменка - 35/10кВ	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.13	13.12.13	1	13.12.13	13.12.13	ТО. ОД.КЗ, Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Хоперская-35/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	17.12.13	17.12.13	1	17.12.13	17.12.13	ТО опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Пинеровка-110/35/10	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	18.12.13	18.12.13	1	18.12.13	18.12.13	ТО ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	с откл.	декабрь	декабрь	1	19.12.13	19.12.13	1	19.12.13	19.12.13	ТО, ОД.КЗ, АГ - 2 ч.		ПрихПО	
Северо-Восточное ПО														
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1,2	без откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	ППГ на грозотросе, уч. Центр, Uпл=10; Iпл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Голованово-1,2	без откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	ППГ на грозотросе, уч. Грачи, Uпл=10; Iпл=125А от ПС Голованово, АГ-2ч.		ПрихПО	
Северное ПО														
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-110 Т-2	Зам ОВ	декабрь	декабрь	31	01.12.13	31.12.13	31	01.12.13	31.12.13	КР, Замена В-110 Т-2 на элегазовый, АГ-ВЗ		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-35 Ивантеевка	с откл.	декабрь	декабрь	1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-35 Селезниха	с откл.	декабрь	декабрь	1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-35 Клинцовка	с откл.	декабрь	декабрь	1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	В-35 ПГ	с откл.	декабрь	декабрь	1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	ОВ-35	с откл.	декабрь	декабрь	1	13.12.13	13.12.13	1	13.12.13	13.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	СВ-35	с откл.	декабрь	декабрь	1	16.12.13	16.12.13	1	16.12.13	16.12.13	1-й профилактический контроль; АГ-2ч		СПО	
Центральное ПО														
ПС Петровск	В-35 Молот 1ц.	с откл.			2	02.12.13	03.12.13	2	02.12.13	03.12.13	Для безопасного производства работ по подключению аналоговых и дискретных сигналов к РАС "Нева", АГ-1ч.		ЦПО	
ВКЛ 110 кВ	ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская	с откл.			5	02.12.13	06.12.13	5	02.12.13	06.12.13	В связи с выводом 2сш 110кВ на ПС 110 кВ Западная для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная к КРУЭ-110 2сш, демонтажу В-110 Саратовская, ТТ-110 Саратовская, организации временной схемы ПГ, монтажу ОСИ взамен ТТ-110 Саратовская, монтажу новых линейных порталов 2-х ячеек., демонтажу ШР-110 Саратовская, демонтажу временной ошиновки над зданием КРУЭ, демонтажу ячейки В-110 Агрегатная 2ц., подключению вторичных цепей ТН-110 2сш КРУЭ к существующим устройствам АСН, АЧР (2 комплект), ДФЗ-2, ввода в работу 2сш 110кВ КРУЭ от ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная, подключению ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская к КРУЭ-110 2сш, АГ-48ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-1	с откл.			12	02.12.13	13.12.13	12	02.12.13	13.12.13	Для безопасного производства работ по монтажу кровли и утеплению здания ЗРУ-6, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мирный	ТСН-1	с откл.			12	02.12.13	13.12.13	12	02.12.13	13.12.13	Для безопасного производства работ по монтажу кровли и утеплению здания ЗРУ-6, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-1	с откл.			1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	ТСН-1	с откл.			1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 ф 1008	с откл.			1	03.12.13	03.12.13	1	03.12.13	03.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию В-10, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-2	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	ТСН-2	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Новосоколовогорская	ТСН-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	Т-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла, опробыванию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, замене силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ТСН-1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ТСН-3	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ТДР-10 №1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ДР-10 №1	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ДР-10 №1А	с откл.			1	04.12.13	04.12.13	1	04.12.13	04.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровск	В-35 Молот 2ц.	с откл.			2	04.12.13	05.12.13	2	04.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по подключению аналоговых и дискретных сигналов к РАС "Нева", АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Новосоколовогорская	ТСН-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	Т-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по отбору проб масла, опробыванию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, замене силикагеля в ВОФ, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ТСН-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ТДР-10 №2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ДР-10 №2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС С.Западная	ДР-10 №2А	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	Т-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТСН-1	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	Т-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	ТСН-2	с откл.			1	05.12.13	05.12.13	1	05.12.13	05.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	В-10 ф 1008 Чернышевка	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию В-10, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Петровск	В-6 ф.646	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	ПВ защит, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф 1003	с откл.			1	09.12.13	09.12.13	1	09.12.13	09.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию В-10, АГ-1ч.		ЦПО	
ВКЛ 110 кВ	ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская	с откл.			2	09.12.13	10.12.13	2	09.12.13	10.12.13	Для безопасного производства работ по переводу ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская на проектную ячейку В-110 Агрегатная 1ц., подключению Т-2 (старый) к КРУЭ-110 2сш, монтажу гибкой ошиновки 110 кВ для Т-2 и ВКЛ, демонтажу ячейки В-110 Агрегатная 1ц, демонтажу СВ-110, ТТ-110 СВ-110, ТН-110 2сш, В-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, монтажу нового Т-2, АГ-24 ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	Т-2	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Н.Бурасы	ТСН-2	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	В-10 Т-2	с откл.			1	10.12.13	10.12.13	1	10.12.13	10.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию В-10, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Александровка	Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Александровка	ТСН-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	ТСН-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Екатериновка	Т-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Екатериновка	ТСН-1	с откл.			1	11.12.13	11.12.13	1	11.12.13	11.12.13	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	ТСН-2	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
РП Фидерный	ТСН-1	с откл.			1	12.12.13	12.12.13	1	12.12.13	12.12.13	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-2	с откл.			12	16.12.13	27.12.13	12	16.12.13	27.12.13	Для безопасного производства работ по монтажу кровли и утеплению здания ЗРУ-6, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Мирный	ТСН-2	с откл.			12	16.12.13	27.12.13	12	16.12.13	27.12.13	Для безопасного производства работ по монтажу кровли и утеплению здания ЗРУ-6, АГ-2ч.		ЦПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

В.Н. Дубов