Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"26" 12 13

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на январь 2014 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	45	15.01.2014	28.02.2014	РДУ: при условии обеспечения готовности к проведению ПГ в течении 1 часа	Замена В 110 Технологическая 1ц на элегазовый(а.г. ВЗ)	45	15.01.2014	28.02.2014						
2	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110 кВ	4	15.01.2014	18.01.2014	РДУ: при условии сохранения возможности объединения СШ-110 старого и нового РУ через ОШ-110 после демонтажа спусков ОВ-110 кВ.С переводом присоединений на 2СШ-110 без отключения, АТ-1 в резерве.	Демонтаж спусков от 1 СШ 110 к 1ШР-110 ТЭЦ5 1ц,1ШР-110 ТЭЦ-5 2ц, 1ШР-110 ОВ-110(а.г. 1 час)(Реконструкция ПС Саратовская)	4	15.01.2014	18.01.2014						
3	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110 кВ	3	12.01.2014	14.01.2014	РДУ: при условии сохранения возможности объединения СШ-110 старого и нового РУ через ОШ-110 после демонтажа спусков ОВ-110 кВ.С переводом присоединений на 1СШ-110 без отключения.	Демонтаж спусков от 2 СШ 110 и демонтаж ошиновки и порталов 2СШ-110 до ячейки ТН-110 2СШ, перемонтаж спусков перемычки(а.г. 1 час)(Реконструкция ПС Саратовская)	3	12.01.2014	14.01.2014						
4	**ПС 220 кВ Саратовская**	**ОВ-110**				**Отказ РДУ: после перезавода ВЛ 110 кВ Ленинская и ВЛ 110 кВ Кировская на новое ОРУ.**	**Первый проф.контроль ШЭ2607 021, ШЭ2607 011В-110 Елшанка-1 (а.г. 2часа)**	**5**	**27.01.2014**	**31.01.2014**	**5**	**27.01.2014**	**31.01.2014**	**5**	**27.01.2014**	**31.01.2014**
5	ПС 220 кВ Хопер	В-110 Хопёрская-1	45	15.01.2014	28.02.2014	РДУ: при условии обеспечения готовности к проведению ПГ в течении 1 часа	Замена В-110 Хоперская-1 на элегазовый(а.г. ВЗ)	45	15.01.2014	28.02.2014						
Балаковская АЭС																
6	Балаковская АЭС	В-23	5	27.01.2014	31.01.2014		ТР БР-2	5	27.01.2014	31.01.2014	5	27.01.2014	31.01.2014	5	27.01.2014	31.01.2014
7	Балаковская АЭС	В-22	5	27.01.2014	31.01.2014		ТР БР-2	5	27.01.2014	31.01.2014	5	27.01.2014	31.01.2014	5	27.01.2014	31.01.2014
8	Балаковская АЭС	2Т-1, 2Т-2	45	23.12.2013	05.02.2014		КР, ТР	45	23.12.2013	05.02.2014	45	23.12.2013	05.02.2014	45	23.12.2013	05.02.2014
Саратовская ГЭС																
9	Саратовская ГЭС	Т-9	360	06.01.2014	31.12.2014		АГ-срок заявки. ТП: 9Т.	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
10	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	5	13.01.2014	17.01.2014		Для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ к КРУЭ-110 1сш, демонтажу В-110 ТЭЦ2, ТТ-110 ТЭЦ2, организации временной схемы ПГ, монтажу ОСИ взамен ТТ-110 ТЭЦ2, монтажу новых линейных порталов 2-х ячеек на ПС 110 кВ Западная ЦПО с откл. АГ-4ч.	5	13.01.2014	17.01.2014						
11	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	3	22.01.2014	24.01.2014		Для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная к КРУЭ-110 2сш, демонтажу В-110 Саратовская, ТТ-110 Саратовская, организации временной схемы ПГ, монтажу новых линейных порталов 2-х ячеек, демонтажу ШР-110 Саратовская, демонтажу временной ошиновки над зданием КРУЭ-110, демонтажу ячейки В-110 Агрегатная 2ц., вводу в работу 2сш 110 кВ КРУЭ-110 от ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная, подключению ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с	3	22.01.2014	24.01.2014						
12	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	23.01.2014	23.01.2014		"Перевод ТИ В-110 С.Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С.Мар на ПС 110 кВ ОзинскаяЗавПОЗам.СОВАГ-0,5 ч."	1	23.01.2014	23.01.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	2	16.01.2014	17.01.2014		"ТР, ремонт грозостоек, замена изоляции, ПрихПОс откл.АГ-1 ч."	2	16.01.2014	17.01.2014						
14	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	3	13.01.2014	15.01.2014		"ТР, ремонт грозостоек, замена изоляции, ПрихПОС откл.АГ-1 ч."	3	13.01.2014	15.01.2014						
15	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	12	20.01.2014	31.01.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией.ПрихПОС откл.АГ-2 ч."	12	20.01.2014	31.01.2014	12	20.01.2014	31.01.2014	12	20.01.2014	31.01.2014
16	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	1	10.01.2014	10.01.2014		"ТР, замена изоляции,ПрихПОс откл.АГ-1 ч."	1	10.01.2014	10.01.2014						
17	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр - Хопёр-2 тяговая	3	20.01.2014	22.01.2014		ТР, замер прочности фарфоровой изоляции. АГ-1ч.	3	20.01.2014	22.01.2014						
18	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	2	23.01.2014	24.01.2014		"ТР, замер прочности фарфоровой изоляции.ПрихПОС откл.АГ-1 ч."	2	23.01.2014	24.01.2014						
19	ПС 110 кВ Западная	1сш 110 кВ	3	17.01.2014	19.01.2014		1.Для безопасного производства работ по демонтажу ШР-110 ТЭЦ2, ТН-110 1сш, 1ШР-110 СВ-110, демонтажу временной ошиновки над зданием КРУЭ, расшиновке Т-1 (старый), монтажу гибкой ошиновки 110 кВ для подключения Т-1 (новый) и ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская на ячейку В-110 Т-2, подключению вторичных цепей ТН-110 1 сш КРУЭ-110 к существующим устройствам АСН, АЧР (1 комплект), подключению ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская к КРУЭ-110 1сш на ячейку В-110 Т-2 ЦПО с откл. АГ-48ч. 2.Опробование 1сш 110кВ и ТН-110 1сш КРУЭ рабочим напряжением, фазировка ТН-110 1, 2сш ЦПО без откл. АГ- В3	3	17.01.2014	19.01.2014						
25	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	3	17.01.2014	19.01.2014			3	17.01.2014	19.01.2014						
28	ПС 110 кВ Западная	Т-1	3	17.01.2014	19.01.2014			3	17.01.2014	19.01.2014						
27	ПС 110 кВ Западная	Т-1	3	17.01.2014	19.01.2014		"Ввод нового Т-1 на 1сш КРУЭ - 110, подключение 1 и 3сш 6кВ к Т-1 через кабельные премычкиЦПОбез откл.АГ- В.З."	3	17.01.2014	19.01.2014						
20	ПС 110 кВ Западная	2сш 110 кВ	1	17.01.2014	17.01.2014		Опробование 2сш 110кВ и ТН-110 2сш КРУЭ рабочим напряжением через ШСВ-110, фазировка ТН-110 1, 2сшЦПОбез откл.АГ- В3.	1	17.01.2014	17.01.2014						
22	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	1	17.01.2014	17.01.2014		Опробование ячейки В-110 Саратовская до линейного вводаЦПОбез откл.АГ- В3.	1	17.01.2014	17.01.2014						
24	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	1	17.01.2014	17.01.2014		Опробование ШСВ-110 рабочим напряжением, для опробования 2 сш 110 кВ, ТН-110 2 сш через ШСВ-110. ЦПО без откл.АГ- В3.	1	17.01.2014	17.01.2014						
21	ПС 110 кВ Западная	2сш 110 кВ	5	22.01.2014	26.01.2014		Для безопасного производства работ по подключению ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная к КРУЭ-110 2сш, демонтажу В-110 Саратовская, ТТ-110 Саратовская, организации временной схемы ПГ, монтажу новых линейных порталов 2-х ячеек, демонтажу ШР-110 Саратовская, демонтажу временной ошиновки над зданием КРУЭ-110, демонтажу ячейки В-110 Агрегатная 2ц., вводу в работу 2сш 110 кВ КРУЭ-110 от ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная, подключению ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС	5	22.01.2014	26.01.2014						
23	ПС 110 кВ Западная	В-110 Саратовская	5	22.01.2014	26.01.2014			5	22.01.2014	26.01.2014						
26	ПС 110 кВ Западная	СВ-110	5	22.01.2014	26.01.2014			5	22.01.2014	26.01.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ПС 110 кВ Западная	Т-2	5	22.01.2014	26.01.2014		Мельзаводская к КРУЭ-110 2сш ЦПО с откл. АГ-48ч.	5	22.01.2014	26.01.2014						
30	ПС 110 кВ Западная	Т-2	5	22.01.2014	26.01.2014		"Для безопасного производства работ по переводу ВКЛ 110 кВ Западная-Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская на проектную ячейку В-110 Агрегатная 1ц., подключение Т-2 (старый) к КРУЭ-110 2сш, монтаж гибкой ошиновки 110 кВ для Т-2 и ВКЛ, демонтажу обо	5	22.01.2014	26.01.2014						
31	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-2	5	20.01.2014	24.01.2014		"Проф.контроль, проверка УРЗА В-110кВ Пугачев-2СевПОЗам.ОВАГ-4 ч."	5	20.01.2014	24.01.2014						
32	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 2-4сш	1	29.01.2014	29.01.2014		"Опробование СВ-110 2-4сш,ПрбПОс откл.АГ-0,5 ч."	1	29.01.2014	29.01.2014						
33	ПС 110 кВ Распределительная	СВ-110 1-3сш	1	28.01.2014	28.01.2014		"Опробование СВ-110 1-3сш,ПрбПОс откл.АГ-0,5 ч."	1	28.01.2014	28.01.2014						
Саратовский филиал ОАО "Волжская ТГК"																
34	**Саратовская ТЭЦ1**	**В-110 ТЭЦ2-II ц**				**Отказ РДУ: работы выполнить в срок, выделенный в годовом графике ремонтов на 2014 год. Совместить с работами на первичном оборудовании.**	**ТО РЗА, АГ-1ч**	**5**	**20.01.2014**	**24.01.2014**						

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий