"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
М.А. Кожевников

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на январь 2014 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ Арбеково-2 - Панкратовка I цепь							2	21 янв	22 янв	2	21 янв	22 янв	Монтаж V-образного подвеса ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ Панкратовка (АГ 2ч)		Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
ВЛ 110 кВ Арбеково-2 - Панкратовка II цепь							2	27 янв	28 янв	2	27 янв	28 янв			Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
ВЛ 110 кВ Панкратовка - Студенец							2	23 янв	24 янв	2	23 янв	24 янв			Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
ВЛ 110 кВ Каменка - Панкратовка							2	29 янв	30 янв	2	29 янв	30 янв			Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
Оборудование ПС															
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ ПАНКРАТОВКА															
1 п/с-2С-110							2	21 янв	22 янв	2	21 янв	22 янв	Для безопасного производства работ по монтажу V-образного подвеса ВЧ-заградителей (АГ 2ч)		Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
1 п/с-1С-110							2	23 янв	24 янв	2	23 янв	24 янв			Подготовить схему резервного питания 2С-35кВ ПС Панкратовка по ВЛ-35кВ Панкратовка-Николаевка, Николаевка-Прогресс с ПС Прогресс
С-110 БТ							4	27 янв	30 янв	4	27 янв	30 янв			
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР															
ШСВ-110	3	27 янв	29 янв	3	27 янв	29 янв	3	27 янв	29 янв	1	27 янв	27 янв	Проверка АПВ, АГ 0,4ч		Включить развилку на ОВ-110
ОВ-110	3	29 янв	31 янв	3	29 янв	31 янв	3	29 янв	31 янв	1	28 янв	28 янв	Проверка АПВ, АГ 0,4ч		

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС)

А.Е. Моисеев