"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____ М.А. Кожевников

# График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на 2014 г.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | | | | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | |
| ***ЯНВАРЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШСВ-110 | 3 | 27 янв | 29 янв | 1 | 27 янв | 27 янв | | | | | | | Проверка АПВ, АГ - 0,4 ч | | |
| ОВ-110 | 3 | 29 янв | 31 янв | 1 | 28 янв | 28 янв | | | | | | | Проверка АПВ, АГ - 0,4 ч | | |
| ***ФЕВРАЛЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Компрессорная | 3 | 26 фев | 28 фев | 1 | 26 фев | 26 фев | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |
| ***МАРТ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 кВ Каменка -Студенец | 1 | 4 мар | 4 мар | 1 | 4 мар | 4 мар | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 кВ Каменка - Панкратовка | 1 | 5 мар | 5 мар | 1 | 5 мар | 5 мар | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 5 | 3 мар | 7 мар | 5 | 3 мар | 7 мар | | | | | | | Проверка вторичных цепей, АГ 1ч | | |
| ТН-2-110 | 5 | 10 мар | 14 мар | 5 | 10 мар | 14 мар | | | | | | | Проверка вторичных цепей, АГ 1ч | | |
| **ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Пенза-2 | 3 | 3 мар | 5 мар | 1 | 3 мар | 3 мар | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 УХО | 3 | 10 мар | 12 мар | 1 | 10 мар | 10 мар | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***АПРЕЛЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 3 | 21 апр | 23 апр | 3 | 21 апр | 23 апр | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, вывод в ремонт ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2. Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец | 1 | 1 апр | 1 апр | 1 | 1 апр | 1 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис. |
| ВЛ 110 кВ Студенец-Панкратовка | 1 | 3 апр | 3 апр | 1 | 2 апр | 2 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма С/Х -Титово | 1 | 2 апр | 2 апр | 1 | 3 апр | 3 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1, ЛР-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв.<br>Подготовить схему питания ПС Титово от ПС Каменка по ВЛ 35 кВ Каменка-Кобылкино, ВЛ 35 кВ Титово-Кобылкино. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма-Пачелма С/Х | 1 | 3 апр | 4 апр | 1 | 4 апр | 4 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма-Новая Толковка | 1 | 8 апр | 8 апр | 1 | 8 апр | 8 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас. |
| ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов | 1 | 10 апр | 10 апр | 1 | 10 апр | 10 апр | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас. |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Норовка- Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина | 1 | 29 апр | 29 апр | 1 | 29 апр | 29 апр | | | | | | | Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Черная Пятина . АГ 2ч | Потребителей ПС 110 кВ Черная Пятина по 10 кВ запитать от ПС 110 кВ Новая | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая<br>ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая II цепь | 27 | 4 апр | 30 апр | 25 | 5 апр | 28 апр | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -3,50 ч | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная | 5 | 7 апр | 11 апр | 5 | 7 апр | 11 апр | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, АГ 3 ч | | |
| ВЛ 110 кВ Южная - Маяк | 5 | 14 апр | 18 апр | 5 | 14 апр | 18 апр | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Маяк, АГ 3 ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная | 5 | 21 апр | 25 апр | 5 | 21 апр | 25 апр | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Маяк, АГ 3 ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь | 1 | 9 апр | 9 апр | 1 | 9 апр | 9 апр | | | | | | | Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Пенза-2 на ТЭЦ-1. Заявка ТГК | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино | 1 | 14 апр | 14 апр | 1 | 3 апр | 3 апр | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ Мокшан-Новая | |
| ВЛ 110 кВ Вишнёвое-Тамала | 2 | 15 апр | 16 апр | 1 | 4 апр | 4 апр | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ПАЧЕЛМА С/Х** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 1 апр | 2 апр | 1 | 3 апр | 3 апр | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1. АГ-1ч. | | |
| 1С-110 | 2 | 3 апр | 4 апр | 1 | 4 апр | 4 апр | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2. АГ-1ч. | | |
| **ПС 110 кВ ТАРХАНЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 21 апр | 25 апр | 5 | 21 апр | 25 апр | | | | | | | Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. АГ-ВЗ. Проверка РЗА | С включением ремонтной перемычки | |
| 1С-110 | 2 | 22 апр | 23 апр | 2 | 22 апр | 23 апр | | | | | | | Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| 2С-110 | 2 | 24 апр | 25 апр | 2 | 24 апр | 25 апр | | | | | | | Проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ НОВАЯ ТОЛКОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 8 апр | 9 апр | 2 | 8 апр | 9 апр | | | | | | | Текущий ремонт 1С 110кВ, С-1-Т.АГ-1ч.Проверка РЗА ТН-1-110 | | |
| 2С-110 | 2 | 10 апр | 11 апр | 2 | 10 апр | 11 апр | | | | | | | Текущий ремонт 2С 110кВ, С-2-Т. АГ-1ч.Проверка РЗА ТН-2-110 | | |
| СВ-110 | 5 | 14 апр | 18 апр | 5 | 14 апр | 18 апр | | | | | | | Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. АГ-ВЗ. Измерение изоляции | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Тарханы | 1 | 15 апр | 15 апр | 1 | 15 апр | 15 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | С заменой СОВ | |
| В-110 Волчий Враг | 1 | 16 апр | 16 апр | 1 | 16 апр | 16 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | С заменой СОВ | |
| В-110 Невежкино | 1 | 17 апр | 17 апр | 1 | 17 апр | 17 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | С заменой СОВ | |
| СОВ-110кВ | 1 | 18 апр | 18 апр | 1 | 18 апр | 18 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | | |
| ТН-110кВ I с.ш. | 2 | 15 апр | 16 апр | 2 | 15 апр | 16 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТН-110кВ II с.ш. | 2 | 17 апр | 18 апр | 2 | 17 апр | 18 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ-0,4ч | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 1 | 24 апр | 24 апр | 1 | 24 апр | 24 апр | | | | | | | Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, аварийная готовность - 1 час | | |
| ОСШ-110 | 1 | 29 апр | 29 апр | 1 | 29 апр | 29 апр | | | | | | | Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, аварийная готовность - 1 час | | |
| **ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-2-110 | 2 | 21 апр | 22 апр | 2 | 21 апр | 22 апр | | | | | | | Измерение изоляции ТН-2-110, аварийная готовность - 1 час | | |
| В-110 Водозабор | 1 | 23 апр | 23 апр | 1 | 23 апр | 23 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Кривозеровка Т | 1 | 24 апр | 24 апр | 1 | 24 апр | 24 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Ардым | 1 | 25 апр | 25 апр | 1 | 25 апр | 25 апр | | | | | | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 14 апр | 15 апр | 2 | 14 апр | 15 апр | | | | | | | Проверка вторичных цепей, АГ 1ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 16 апр | 17 апр | 2 | 16 апр | 17 апр | | | | | | | Проверка вторичных цепей, аварийная готовность - 1 час | | |
| **ПС 110 кВ ЮЖНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-2-110 | 5 | 14 апр | 18 апр | 5 | 14 апр | 18 апр | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1час | | |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 7 апр | 9 апр | 3 | 7 апр | 9 апр | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1 час | С включением рем. перемычки | |
| **ПС 110 кВ АРДЫМ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 21 апр | 23 апр | 3 | 21 апр | 23 апр | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аврийная готовность - 1час | С включением рем. перемычки | |
| ***МАЙ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 4 | 27 май | 30 май | 4 | 27 май | 30 май | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма. Заявка МЭС | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 4 | 14 май | 16 май | 4 | 14 май | 16 май | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, ремонт на ПС 110 кВ Башмаково. Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Калдусы-Тарханы | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. Подготовить схему питания ПС Тарханы от ПС Белинский по резервной связи 10кВ ф6 Комбикормовй завод, ф1 Крюково. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы | 1 | 20 май | 20 май | 1 | 20 май | 20 май | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пачелма-Башмаково | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Башмаково-Соседка | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.5 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Башмаково-Знаменка | 1 | 15 май | 15 май | 1 | 15 май | 15 май | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.7 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ-1ч. | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. Подготовить схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Земетчино - Знаменка | 2 | 27 май | 28 май | 2 | 27 май | 28 май | | | | | | | Расчистка просеки АГ 2ч | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка Подготовить резервную схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ВЛ 110 кВ Большая Лука – Кириллово | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | | | | | | | Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС Большая Лука Аварийная готовность -2 час | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая II цепь | 15 | 15 май | 29 май | 15 | 12 май | 26 май | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -3,50 ч | Несовместимость с ремонтами на ПС 110 кВ Башмаково и ВЛ 110 кВ Земетчино-Знаменка | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Вадинск – Большая Лука | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | | | | | | | Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Большая Лука Аварийная готовность -2 час | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Восточная | 12 | 5 май | 16 май | 12 | 5 май | 16 май | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | Несовместимость с ремонтами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, ВЛ 220 кВ Ключики- Пенза-1 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Южная | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Южная-Маяк | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Сурск-ДСК | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, ОР-110 ДСК, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск,АГ 2ч | Вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Городище | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 19 май | 30 май | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ ВЗ | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2-ТПА | 6 | 12 май | 17 май | 6 | 12 май | 17 май | | | | | | | КР СРП-1 на ПС ТПА. Заявка ТПА | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: В-110, ТТ-110. Профиспытания на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ЗИФ | 1 | 5 май | 5 май | 1 | 5 май | 5 май | | | | | | | ТР ОР-110, ЛР-110 ЗИФ на ТЭЦ-1. Заявка ТГК | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2- Маяк с отпайкой на ПС Южная | 5 | 12 май | 16 май | 4 | 5 май | 8 май | | | | | | | ТР В-110, ЛР-110 на ТЭЦ-2. Заявка ТГК | Несовместимость с ремонтом 2С-110 на ПС 110 кВ Южная | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная | 5 | 16 май | 20 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | ТР В-110, ЛР-110 на ТЭЦ-2. Заявка ТГК | | |

| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Дружба с отпайкой на ПС Ферриты | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 7 май | 8 май | | | | | | | Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ .АГ2ч. | Совмещение с ремонтом на ПС 220 кВ Кузнецк | Создание ремонтной схемы:<br>перевод питания трансформатора С-1-Т на ПС 110 кВ Дружба через секционный выключатель СВ-110 от ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба;<br>перевод питания потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| ВЛ 110 кВ Анненково-Махалино | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 5 май | 8 май | | | | | | | КР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.Проф. Испытания КС-110 на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| ВЛ 110 кВ Средняя Елюзань-Махалино | 5 | 5 май | 8 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | КР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| ВЛ 110 кВ Лопатино-Даниловка | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | | | | | | | ТР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110, ВЧЗ-110, КС-110, РПГ-35 "Грозотроса".Проф. исп. изол. КС-110 на ПС Лопатино АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110 кВ Русский Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | ТР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110, ВЧЗ-110, КС-110.Проф. исп. изол. КС-110 на ПС 110 кВ Лопатино.Кап.ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Чумаёво АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир.<br>Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Сурск-Чаадаевка тяговая | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Чаадаевка тяговая, ОР-110 Чаадаевка тяговая, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС Сурск, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Городище | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Городище, ОР-110 Городище, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ - 2ч | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Городище по ВЛ 35 кВ Городище – Русский Ишим, ПС 110 кВ Сосновоборск по ВЛ 35 кВ Сосновоборск – Маркино, ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Радищево» от Ф-14 «Радищево» ПС 110 кВ Анненково. |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВОЛХОН УМЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | | | | | | | Замена изоляторов на шинной опоре. АГ 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| 2С-110 | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | | | | | | | Замена опорной изоляции. АГ 2ч. | | |
| Ремонтная перемычка 110кВ | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | | | | | | | Замена опорной изоляции на секции 110кВ С-2-Т. АГ 2ч. Отключить СРП-2. | | |
| ТН-2-110 | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | | |
| В-110 Даниловка | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | | | | | | | Текущий ремонт. АГ 2ч. | | |
| ТН-1-110 | 2 | 15 май | 16 май | 2 | 15 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | | |
| **ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | | | | | | | Измерение параметров изоляции. АГ 1ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | | | | | | | Измерение параметров изоляции. АГ 1ч | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КАЛДУСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 | 4 | 20 май | 23 май | 4 | 20 май | 23 май | | | | | | | Текущий ремонт, измерение изоляции, проверка РЗА тр-ра С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1ч. | | |
| 1С-110 | 4 | 13 май | 16 май | 4 | 13 май | 16 май | | | | | | | Проверка РЗА ТН-1-110. АГ-1ч. | | |
| СВ-110кВ | 11 | 13 май | 23 май | 11 | 13 май | 23 май | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | С включением ремонтной перемычки 14.05-19.05 и 21.05.-23.05. | |
| **ПС 110 кВ БАШМАКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 1-3С | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | | | | | | | Текущий ремонт В-110кВ яч.3. АГ-2ч. | | |
| СВ-110 2-3С | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт В-110кВ яч.6. АГ-2ч. | | |
| **ПС 110 кВ КАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-1ч. | | |
| ТН-2-110 | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-1ч. | | |
| В-110кВ Мясокомбинат | 4 | 27 май | 30 май | 4 | 27 май | 30 май | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | С заменой ОВ | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БОЛЬШАЯ ЛУКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110кВ | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Аварийная готовность -2 час | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| Рем. перемычка-110кВ | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | | | | | | | Тек. ремонт СРП-2-110,СРП-1-110 Аварийная готовность - 2 час | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-110кВ | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | | | | | | | Тек. ремонт СВ-110, проверка схем управления СВ-110, проверка РЗА. Аварийная готовность -2 час | | |
| 1С-110кВ | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-1-110 , СР-1-110, ТР-110 С-1-Т Аварийная готовность -2 час | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЮЖНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2 час | | |
| СВ-110 | 2 | 20 май | 21 май | 2 | 20 май | 21 май | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, аварийная готовность - 2 час | | |
| В-1-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Текущий ремонт В-110, ШР-1-110, ЛР-1-110. проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, РВС-110 ТН-1-110, ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2 час | | |
| СВ-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, СВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-2-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт В-2-110, ШР-2-110, ЛР-2-110. Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, РВС-110 ТН-2-110, ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ СУРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 ОВ-110, В-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ДСК | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Чаадаевка тяговая | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Чаадаевка тяговая, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| В-110 Городище | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Городище, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ВОСТОЧНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | | | | | | | Текущий ремонт ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, С-1-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110 | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | | | | | | | Текущий ремонт ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, С-2-Т, СОД-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Перемычка 110 | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | | | | | | | Текущий ремонт СОД-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | | | | | | | Измерение изоляции ТН-1-110,аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | | | | | | | Измерение изоляции ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСШ-110 | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | | | | | | | Измерение изоляции ТН-ОСШ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Пенза-1-1 | 3 | 13 май | 15 май | 3 | 13 май | 15 май | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ОВ-110 | 3 | 19 май | 21 май | 3 | 19 май | 21 май | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Панкратовка-1 | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Панкратовка-2 | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 2 | 28 май | 29 май | 2 | 28 май | 29 май | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 1ч | | |
| В-110 Пенза-1-2 | 2 | 26 май | 27 май | 2 | 26 май | 27 май | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ,аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ ИССА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-1-110 | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| В-2-110 | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| **ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Скрябино Т | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Кондоль | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ МОКШАН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 2-3С | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЧУМАЕВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Т.р.:I СШ-110; К.р.: ЛР-110кВ, ШР-110, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир. |
| **ПС 110 кВ ЛОПАТИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | | | | | | | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ШР-110 С-1-Т, ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2С-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| СВ-110 | 10 | 5 май | 16 май | 10 | 5 май | 16 май | | | | | | | Т.р.: СР-1-110, СР-2-110, ТТ-110; К.р.: СВ-110 (замена покрышек).Контроль РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ 2ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| 1С-110 | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | | | | | | | Т.р.: СР-1-110АГ 2ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С-110 | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | | | | | | | Т.р.: СР-2-110АГ 2ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | | | | | | | Т.р.: СРП-1-110, РПГ-110, АГ 1ч. | | |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | | | | | | | Т.р.: СРП-2-110, РПГ-110, АГ 1ч. | | |
| **ПС 110 кВ МАХАЛИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 10 | 19 май | 30 май | 10 | 19 май | 30 май | | | | | | | К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110; Т.р.:ТТ-110.Востановление РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ В3. | С включением ремонтной перемычки | |
| I С-110 | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | | | | | | | К.р.: СР-1-110 А/Г2ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | | | | | | | К.р.: СР-2-110 А/Г2ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| I С-110 | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | | | | | | | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ШР-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, А/Г2ч. | | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |
| Рем. перемычка-110 | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | | | | | | | К.р.: СРП-1-110, АГ 2ч. | | |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | К.р.:СРП-2-110, АГ 2ч. | | |
| 2С-110 | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | | | | | | | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| ***ИЮНЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, вывод в ремонт 2 С 110 кВ ПС 220 кВ Пачелма. Заявка МЭС | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 20 | 16 июн | 6 июл | 20 | 16 июн | 6 июл | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, вывод в ремонт АТ 3 ПС 500 кВ Пенза-2 и ВЛ 500 кВ Вешкайма-Пенза-2. Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110кВ Сердобск-Колышлей | 2 | 19 июн | 20 июн | 2 | 19 июн | 20 июн | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Колышлей от ПС Телегино по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское-Телегино |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110кВ Сердобск-Сердобск тяговая | 2 | 17 июн | 18 июн | 2 | 17 июн | 18 июн | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания потребителей г.Сердобска по связям 6кВ от ПС Сердобск-2 и ПС СМЗ |
| ВЛ 110кВ Колышлей-Телегино | 2 | 10 июн | 11 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево | Подготовить резервную схему питания ПС Телегино от ПС Колышлей по ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское-Телегино |
| ВЛ 110кВ Бековo-Вишнёвое | 3 | 2 июн | 4 июн | 2 | 22 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, КС-110 на ПС Бековo. АГ2ч. | Несовместимсть с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Сердобск | Подготовить резервную схему питания ПС Бековo от ПС Пяша по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Пяша - Бековo | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, КС-110 на ПС Бековo. АГ2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Бековo от ПС Пяша по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы | 1 | 2 июн | 2 июн | 1 | 23 июн | 23 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР,ОР-110 яч.5 на ПС 110 кВ Каменка. АГ-2ч. Измерение изоляции КС | | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка | 2 | 3 июн | 4 июн | 2 | 24 июн | 25 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР, ОР-110 яч.1 на ПС 110 кВ Каменка. АГ-2ч.Измерение изоляции КС | Несовместимость с ремонтом 2С-110 ПС 220 кВ Пачелма | |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 26 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР, ОР-110 яч.3 на ПС 110 кВ Каменка. АГ-2ч.Измерение изоляции КС | | Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Титово | 1 | 20 июн | 20 июн | 1 | 20 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР,ОР-110кВ яч.7 на ПС 110 кВ Каменка. АГ-2ч.Измерение изоляции КС | | Подготовить резервную схему питания ПС Титово от ПС Каменка по ВЛ 35 кВ Каменка-Кобылкино, ВЛ 35 кВ Титово-Кобылкино. |
| ВЛ 110 кВ Мясокомбинат-Заводская | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 9 июн | 9 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.1 и СРП1-110 яч.3 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. Измерение изоляции КС, АГ-2ч | | Подготовить резервную схему питания ПС Мясокомбинат от ПС Каменка по связи 6кВ ф14 Сельхозтехника, ф23 Горсеть; ф11 Сельхозхимия, ф10 Батрак. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Город-18 от ПС 110 кВ Новая |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Мясокомбинат | 2 | 10 июн | 11 июн | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР,ОР-110 яч.9 на ПС 110 кВ Каменка. Капитальный ремонт ЛР-110 яч.2 и СРП2-110 яч.3 , СРП1-110 яч.3 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. АГ-2ч.Измерение изоляции КС | Совмещение с работами на ПС 110 кВ Каменка | Подготовить резервную схему питания ПС Мясокомбинат от ПС Каменка по связи 6кВ ф14 Сельхозтехника, ф23 Горсеть; ф11 Сельхозхимия, ф10 Батрак. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Башмаково | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 С 110 для ТР: ШР-2-110 всех присоединений на ПС Пачелма. Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Невежкино | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 С 110 для ТР: ШР-2-110 всех присоединений на ПС Пачелма. Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Невежкино от ПС Поим по связи 10кВ ф1 Топориха, ф7 Невежкино. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Новая Толковка | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 С 110 для ТР: ШР-2-110 всех присоединений на ПС Пачелма. Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Пачелма С/Х | 3 | 16 июн | 18 июн | 3 | 16 июн | 18 июн | | | | | | | КР: ЛР-110, ОР-110 на ПС Пачелма (АГ 4ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валювай, ф4 Резерв. |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пачелма - Новая Толковка | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт АГ 3ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка<br>ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х |
| ВЛ 110 кВ Новая Толковка -Верхний Ломов | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт АГ 3ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка<br>ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х |
| ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая II цепь | 17 | 9 июн | 24 июн | ОТКАЗ | | | | | | | | | Реконструкция ВЛ АГ 3,50 ч | Несовместимсть с ремонтами 2С 110 кВ ПС 220 кВ Пачелма, 1,2 СШ 110 ПС 110 кВ Каменка, ВЛ 110 Новая Толковка-Верхний Ломов | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Новая - Верхний Ломов | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт АГ 3ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка<br>ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х |
| ВЛ-110 кВ Земетчино-ХПП | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Тек. рем. ЛР-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино Тех обслуж. ИМФ АГ 2ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Земетчино - Знаменка | 4 | 24 июн | 27 июн | 4 | 24 июн | 27 июн | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 Знаменка , проверка масла ТТ., Тех обслуж. РЗА АГ 2ч | Вкл В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск<br>Подготовить резервную схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Вадинск | 3 | 18 июн | 20 июн | 3 | 18 июн | 20 июн | | | | | | | КР: ЛР-110, ОР-110 на ПС Пачелма (АГ 4ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск, Вадинск -Большая Ижмора от ПС Знаменка |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая | 14 | 17 июн | 30 июн | 7 | 16 июн | 22 июн | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -3,5 ч | Совмещение с ТО 1,2 сек.шин-110 кВ на ПС 220 кВ Пенза-1 | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Бессоновка | 14 | 17 июн | 30 июн | 7 | 16 июн | 22 июн | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -В3 ч | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2 - Водозабор | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Замена ж/б опор (2 шт.), аварийная готовность - 3ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Грабово тяговая - Вазерки | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 25 июн | 26 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, текущий ремонт конденсатора ВЧ связи, заградителя ВЧ связи на ПС 110 кВ Вазерки, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Рузаевка | Подготовить резерную схему питания нагрузки 1 и 2сш 10 по фидеру связи (ф.0, 25,23) с ПС Бессоновка |
| ВЛ 110 кВ Вазерки - Лунино С/Х | 2 | 16 июн | 17 июн | 2 | 23 июн | 24 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Вазерки, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с реконструкцией ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая и ВЛ 110 кВ Пенза-1-Бессоновка | Подготовить резервную схему питания ПС Лунино с/х по ВЛ-35кВ Лунино-Михайловка с переводом силовых трансформаторов С-1-Т и С-2Т в режим работы 35/10 |
| ВЛ 110 кВ Арбеково-2- Панкратовка I цепь | 2 | 30 июн | 1 июл | 2 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Арбеково-2-1, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Новозападная-Изумрудная | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 , ШР-110 ТН-1-110, текущий ремонт КС-1-110, ВЧЗ-1-110 на ПС 110 кв Изумрудная, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Химмаш с отпайкой на ПС Изумрудная | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 , ШР-110 ТН-2-110, текущий ремонт КС-1-110, ВЧЗ-1-110 на ПС 110 кВ Изумрудная, аварийная готовность - 2ч | Включить СВ-110 на ПС 110 кВ Химмаш | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Маяк с отпайкой на ПС Южная | 1 | 3 июн | 3 июн | 1 | 3 июн | 3 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-3-110 на ПС 110 кВ 110 кВ Южная, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Маяк с отпайкой на ПС Южная | 1 | 3 июн | 3 июн | 1 | 3 июн | 3 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ-2, ОР-110 ТЭЦ-2, ВЧЗ-110 ТЭЦ-2 на ПС 110 кВ Маяк, АГ - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Маяк II цепь | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 4 июн | 4 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ-1-2, ОР-110 ТЭЦ-1-2, ВЧЗ-110 ТЭЦ-1-2 на ПС 110 кВ Маяк, АГ- 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Маяк I цепь | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 5 июн | 5 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ-1-1, ОР-110 ТЭЦ-1-1, ВЧЗ-110 ТЭЦ-1-1 на ПС Маяк, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Южная-Маяк | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 9 июн | 9 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Южная, ОР-110 Южная, ВЧЗ-110 Южная на ПС 110 кВ Маяк, АГ- 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Чаадаевка тяговая | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Чаадаевка тяговая, ОР-110 Чаадаевка тяговая, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС Сурск, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Шнаево тяговая | 1 | 3 июн | 3 июн | 1 | 3 июн | 3 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Шнаево тяговая, ОР-110 Шнаево тяговая, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Кижеватово-Сурск с отпайкой на ПС Канаевка тяговая | 1 | 6 июн | 6 июн | 1 | 6 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Кижеватово, ОР-110 Кижеватово, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Городище | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 Городище, ОР-110 Городище, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч. **Перенос с мая** | Несовместимость с ремонтами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, ВЛ 220 кВ Ключики- Пенза-1 1 цепь с отпайкой на ПС Кузнецк | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 19 июн | 23 июн | | | | | | | ТР В-110, ЛР-110 на ТЭЦ-2. Заявка ТГК | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – ТПА | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 3 сек.шин-110 на ПС Пенза-1(АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 3 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Восточная | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | БВР: в связи с ТО: 3 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 I цепь | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | БВР: в связи с ТО: 3 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Восточная | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | БВР: в связи с ТО: 4 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 I цепь | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | БВР: в связи с ТО: 4 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Изумрудная | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 4 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Бессоновка | 3 | 16 июн | 18 июн | 3 | 16 июн | 18 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 1 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь | 3 | 16 июн | 18 июн | 3 | 16 июн | 18 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 1 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Грабово тяговая | 3 | 23 июн | 25 июн | 3 | 19 июн | 21 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 2 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | Несовместимость с ремонтом на ПС 110 кВ Вазерки | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 II цепь | 3 | 23 июн | 25 июн | 3 | 19 июн | 21 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 2 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Арбеково | 3 | 23 июн | 25 июн | 3 | 19 июн | 21 июн | | | | | | | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: 2 сек.шин-110 на ПС Пенза-1 (АГ 3ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ от ВЛ-10кВ Арбековская-Дорожная с ПС Рамзай |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 I цепь | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | ТО: Ошиновки на ПС Пенза-1. (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Сура-Средня Елюзань | 4 | 16 июн | 19 июн | 4 | 16 июн | 19 июн | | | | | | | Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ, АГ 2ч. | Вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Махалино | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Дружба с отпайкой на ПС Ферриты | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 2 июн | 3 июн | | | | | | | Т.р.: ЛР-1-110кВ, ВЧЗ-110 ПС 110 кВ Ферриты, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы:<br>перевод питания трансформатора С-1-Т на ПС 110 кВ Дружба через секционный выключатель СВ-110 от ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба;<br>перевод питания потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Ферриты | 2 | 16 июн | 17 июн | 2 | 16 июн | 17 июн | | | | | | | Т.р.: ЛР-2-110кВ ПС 110 кВ Ферриты, АГ 1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод питания потребителей 2С-10 и 4С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-1-Т. |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БЕКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 3 | 2 июн | 4 июн | 2 | 22 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-1-110 . АГ 2ч. | Несовместимсть с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Сердобск | |
| 2С-110 | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-2-110 . АГ 2ч. | | |
| Рем.перемычка 110кВ | 5 | 2 июн | 6 июн | 6 | 18 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 . АГ 2ч. | | |
| СВ-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 6 | 18 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт СВ-110,СР-1-110, СР-2-110 . АГ 2ч. | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 10 | 2 июн | 11 июн | 8 | 23 июн | 30 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 яч.1,3,5,7,9. АГ-2ч. | Несовместимость с ремонтом 2С-110 ПС 220 кВ Пачелма | |
| 1СШ-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.1, 2, 3, 5. АГ-2ч. | | |
| ТН-1-110 | 1 | 2 июн | 2 июн | 1 | 23 июн | 23 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР ТН-1-110 яч.2. АГ-2ч. | | |
| В-110 Калдусы | 1 | 2 июн | 2 июн | 1 | 23 июн | 23 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР, ОР, ШР1-110 яч.5. АГ-2ч. | | |
| В-110 Панкратовка | 2 | 3 июн | 4 июн | 2 | 24 июн | 25 июн | | | | | | | Текущий ремонт В-110, капитальный ремонт ЛР, ОР, ШР1-110 яч.1 . АГ-2ч. | | |
| В-110 Студенец | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 26 июн | 27 июн | | | | | | | Текущий ремонт В-110кВ, капитальный ремонт ЛР, ОР, ШР1-110 яч.3 . АГ-2ч. | | |
| В-110 Мясокомбинат | 1 | 10 июн | 10 июн | 1 | 30 июн | 30 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110кВ яч.9 "Мясокомбинат". АГ-2ч. | | |
| 2СШ-110 | 4 | 16 июн | 19 июн | 4 | 16 июн | 19 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110кВ яч.1, 3, 5. АГ-2ч. | | |
| В-110 Панкратовка | 1 | 16 июн | 16 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч.1. АГ-2ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 Студенец | 1 | 17 июн | 17 июн | 1 | 17 июн | 17 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч.3. АГ-2ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 Калдусы | 1 | 18 июн | 18 июн | 1 | 18 июн | 18 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч.5. АГ-2ч. | С заменой ОВ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТН-2-110 | 1 | 19 июн | 19 июн | 1 | 19 июн | 19 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч.6. АГ-2ч. | | |
| В-110 Титово | 1 | 20 июн | 20 июн | 1 | 20 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 яч.7. АГ-2ч. | | |
| ОСШ-110 | 1 | 20 июн | 20 июн | 1 | 20 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 яч. 7. АГ-2ч. | | |
| ОВ-110 | 4 | 3 июн | 6 июн | 4 | 3 июн | 6 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | | |
| В-110 Калдусы | 4 | 16 июн | 19 июн | 4 | 16 июн | 19 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 Титово | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ МЯСОКОМБИНАТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 1 | 6 июн | 6 июн | 1 | 6 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР1-110кв яч.4, ТР-110кВ яч.5. АГ-2ч. | | |
| 1С-110 | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 9 июн | 9 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110кВ яч.1. АГ-2ч. | | |
| Ремонтная перемычка-110 | 2 | 9 июн | 10 июн | 2 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Капитальный ремонт СРП1 и СРП2-110кв яч.3. АГ-2ч. | Совмещение с работами на ПС 110 кВ Каменка | |
| 2С-110 | 2 | 10 июн | 11 июн | 2 | 1 июл | 2 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.2, СР2-110 яч.4, ТР-110 яч.6. АГ-2ч. | | |
| СВ-110 | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Текущий ремонт СВ-110кВ яч.4. АГ-2ч. Проверка РЗА | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЗЕМЕТЧИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 кВ | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Тек.рем. СР-2-110 СВ-110, ТР-110 С-2-Т, ШР-110 ВЛ Табаковка, ШР-110 ВЛ Земетчино-ХПП, ШР-2-110 ОВ-110, ШР-2-110 ТН 2С Ав.гот. 2,0ч | Потребителей ПС 110 кВ Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Земетчино | |
| ТН 2С-110 кВ | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Тек ремонт ШР-110 ТН 2С, Ав.гот. 2,0ч | | |
| В-110 ХПП | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Тек рем., Ав.гот. 2,0ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 17 июн | 17 июн | 1 | 17 июн | 17 июн | | | | | | | Тек. рем. ОВ-110 кВ, Ав.гот. 2,0ч | | |
| ОСШ-110 кВ | 1 | 17 июн | 17 июн | 1 | 17 июн | 17 июн | | | | | | | Тек. рем. ОР-110 ОВ-110, ОР-110 ВЛ-110 Земетчино-ХПП, ОР-110 Табаковка, Ав.гот. 2,0ч | Потребителей ПС 110 кВ Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Земетчино | |
| СВ-110кВ | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Тек. рем. СР-2-110 СВ-110 1-2С Ав.гот. 2,0ч | | |
| 1С-110 кВ | 4 | 24 июн | 27 июн | 4 | 24 июн | 27 июн | | | | | | | Тек. ремонт СР-1-110, ШР-110 ВЛ Земетчино-Знаменка,ШР-110 ВЛ Пашково, ШР-1-110 ОВ-110, ШР-2-110 ТН 1С-110, ТР-110 С-1-Т ,Ав.гот. 2,0ч | | |
| ТН 1С-110 кВ | 4 | 24 июн | 27 июн | 4 | 24 июн | 27 июн | | | | | | | Тек ремонт ШР-110 ТН 1С–110,Ав.гот. 2,0ч | | |
| В-110 Знаменка | 4 | 24 июн | 27 июн | 4 | 24 июн | 27 июн | | | | | | | Тек. ремонт, Проверка РЗА Ав.гот. 2,0ч | | |
| СВ-110 1-2С | 4 | 24 июн | 27 июн | 4 | 24 июн | 27 июн | | | | | | | Тек. рем. СР-1-110, СВ 1-2С 110,проверка РЗА, Аварийная готовность -2час | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 24 июн | 24 июн | 1 | 24 июн | 24 июн | | | | | | | Тек. рем. ОВ-110 кВ,проверка РЗА, Ав.гот. 2,0ч | | |
| ОСШ-110 кВ | 1 | 24 июн | 24 июн | 1 | 24 июн | 24 июн | | | | | | | Тек. рем. ОР-110 ОВ-110, ОР-110 ВЛ Земетчино-Знаменка , ОР-110 Пашково Ав.гот. 2,0ч | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ПАНКРАТОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1п/с-2С-110 | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Арбеково-2-1, ШР-110 Арбеково-2-1, СРП-2-110.Измерение изоляции ТН-110 кВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| Ремонтная перемычка 110 | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Текущий ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 5 | 30 июн | 4 июл | 5 | 30 июн | 4 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-2 110, В-110, ТТ-110 СВ-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ВАЗЕРКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 25 июн | 26 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рем. перемычка -110кВ | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 25 июн | 26 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Рузаевка | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| 1С-110кВ | 4 | 3 июн | 6 июн | 4 | 3 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| СВ-110кВ | 4 | 3 июн | 6 июн | 4 | 3 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СВ-110, СР-1-110, аварийная готовность - ВЗ | С включением ремонтной перемычки | |
| 2С-110кВ | 2 | 16 июн | 17 июн | 2 | 23 июн | 24 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с реконструкцией ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая и ВЛ 110 кВ Пенза-1-Бессоновка | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| Рем. перемычка -110кВ | 2 | 16 июн | 17 июн | 2 | 23 июн | 24 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110кВ | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР-2-110, ТР-110 С-2-Т, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| СВ-110кВ | 4 | 17 июн | 20 июн | 4 | 17 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР-2-110. Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ ЮЖНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 С-3-Т | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-3-110, В-110 С-3-Т. Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-3-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН-3-110, РВС-110 ТН-3-110, ТН-3-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ИЗУМРУДНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-110 ТН-1-110, текущий ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-1-110 | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем. перемычка -110кВ | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 1С-110 | 3 | 4 июн | 6 июн | 3 | 4 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| В-1-110 | 3 | 4 июн | 6 июн | 3 | 4 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110, текущий ремонт В-1-110, ТТ-110 В-1-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| СВ-110 | 3 | 4 июн | 6 июн | 3 | 4 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР-1-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| ТН-2-110 | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-110 ТН-2-110, текущий ремонт ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-2-110 | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем. перемычка -110 | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С-110 | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| В-2-110 | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110, текущий ремонт В-2-110, ТТ-110 В-2-110, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| СВ-110 | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт СР-2-110, текущий ремонт СВ-110, ТТ-110 СВ-110, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ МАЯК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110кВ | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | Текущий ремонт ОР-110 всех присоединений, ТН ОСШ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ТЭЦ-1-2 | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 4 июн | 4 июн | | | | | | | Текущий ремонт ОР, ЛР ТЭЦ-1-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ТЭЦ-1-1 | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 5 июн | 5 июн | | | | | | | Текущий ремонт ОР, ЛР ТЭЦ-1-1, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Южная | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 9 июн | 9 июн | | | | | | | Текущий ремонт ОР, ЛР Южная, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 1 | 3 июн | 3 июн | 1 | 3 июн | 3 июн | | | | | | | Текущий ремонт ОР, ЛР ТЭЦ-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 10 | 2 июн | 11 июн | 10 | 2 июн | 11 июн | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ОР ОВ-110, ТТ-110 ОВ-110, аварийная готовность - ВЗ | | |
| 1С-110 | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 23 июн | 23 июн | 1 | 23 июн | 23 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Текущий ремонт ТН-1-110, ШР -110 ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт СР-1-110 , ТТ-110 СВ-110, аварийная готовность - ВЗ | | |
| В-110 ТЭЦ-1-1 | 1 | 25 июн | 25 июн | 1 | 25 июн | 25 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТЭЦ-1-1, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Южная | 1 | 26 июн | 26 июн | 1 | 26 июн | 26 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 Южная, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| 2С-110 | 6 | 15 июн | 20 июн | 6 | 15 июн | 20 июн | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 15 июн | 15 июн | 1 | 15 июн | 15 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 6 | 15 июн | 20 июн | 6 | 15 июн | 20 июн | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110, ШР -110 ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 6 | 15 июн | 20 июн | 6 | 15 июн | 20 июн | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ТЭЦ-1-2 | 1 | 16 июн | 16 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТЭЦ-1-2, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 ГПП-2 | 1 | 17 июн | 17 июн | 1 | 17 июн | 17 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ГПП-2 | | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 1 | 18 июн | 18 июн | 1 | 18 июн | 18 июн | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТЭЦ-2, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 5 | 15 июн | 20 июн | 5 | 15 июн | 20 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ с 16.06 | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 5 | 30 июн | 4 июл | 5 | 30 июн | 4 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 ТЭЦ-2, проверка РЗА, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ СУРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 ОВ-110, В-110, аварийная готовность - ВЗ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-110 Чаадаевка тяговая | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Чаадаевка тяговая, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| В-110 Шнаево тяговая | 1 | 3 июн | 3 июн | 1 | 3 июн | 3 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Шнаево тяговая, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Кижеватово | 1 | 6 июн | 6 июн | 1 | 6 июн | 6 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Кижеватово, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Городище | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Городище, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 ПС 110 кВ Сосновоборск 02.06.-06.06 | |
| ОВ-110кВ | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт В-110 Асеевка-1, аварийная готовность - ВЗ | | |
| 1СШ-110 | 12 | 16 июн | 27 июн | 12 | 16 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-110 ТН-1-110, текущий ремонт ТН-1-110, РВС-110 ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 16 июн | 16 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 17 июн | 17 июн | 1 | 17 июн | 17 июн | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт ШР-1-110 Асеевка-1, Проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 18 июн | 18 июн | 1 | 18 июн | 18 июн | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт ШР-1-110 Асеевка-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ДСК | 1 | 19 июн | 19 июн | 1 | 19 июн | 19 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 ДСК, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Чаадаевка тяговая | 1 | 24 июн | 24 июн | 1 | 24 июн | 24 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 Чаадаевка тяговая, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Шнаево тяговая | 1 | 25 июн | 25 июн | 1 | 25 июн | 25 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 Шнаево тяговая, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Кижеватово | 1 | 26 июн | 26 июн | 1 | 26 июн | 26 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 Кижеватово, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Городище | 1 | 27 июн | 27 июн | 1 | 27 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 Городище, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 23 июн | 27 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110 ШСВ-110, ШСВ-110, аварийная готовность - ВЗ | | |
| 2СШ-110 | 12 | 30 июн | 11 июл | 12 | 30 июн | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 12 | 30 июн | 11 июл | 12 | 30 июн | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-110 ТН-2-110, текущий ремонт ТН-2-110, РВС-110 ТН-2-110. Отбор проб масла ТН-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 30 июн | 30 июн | 1 | 30 июн | 30 июн | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 1ч | | |
| ШСВ-110 | 3 | 23 июн | 25 июн | 3 | 23 июн | 25 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 1ч | | |
| **ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Ардым | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 Скрябино тяговая | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 9 июн | 11 июн | | | | | | | Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 Кондоль | 3 | 16 июн | 18 июн | 3 | 16 июн | 18 июн | | | | | | | Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ-110 | |
| ШСВ-110 | 3 | 23 июн | 25 июн | 3 | 23 июн | 25 июн | | | | | | | Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ-110 | 3 | 25 июн | 27 июн | 3 | 25 июн | 27 июн | | | | | | | Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ПРОГРЕСС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-С-110 | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 2 июн | 3 июн | | | | | | | Измерение изоляции ТН-110 , аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| 2-С-110 | 2 | 4 июн | 5 июн | 2 | 4 июн | 5 июн | | | | | | | Измерение изоляции ТН-110, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ ИССА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 кВ | 2 | 10 июн | 11 июн | 2 | 10 июн | 11 июн | | | | | | | Измерение изоляции ТН-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ЗТП** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Пенза-2 | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1ч | С заменой СОВ-110 | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 9 июн | 9 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой СОВ-110 | |
| СОВ-110 | 1 | 10 июн | 10 июн | 1 | 10 июн | 10 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Пенза-1-1 | 2 | 2 июн | 3 июн | 2 | 2 июн | 3 июн | | | | | | | Проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ-110 | |
| **ПС 110 кВ БЕССОНОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-1-110 | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | Совмещение с ТО 1 сек.шин-110 кВ на ПС 220 кВ Пенза-1 | |
| СВ-110 | 1 | 9 июн | 9 июн | 1 | 16 июн | 16 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| В-2-110 | 1 | 10 июн | 10 июн | 1 | 10 июн | 10 июн | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С включением рем. перемычки | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВЕРХОЗИМ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Русский Камешкир | 23 | 2 июн | 24 июн | 23 | 2 июн | 24 июн | | | | | | | Замена вводов.Опробование АПВ.Проф. исп. изол. В-110 "Р.Камешкир", АГВЗ. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| С-110 | 3 | 2 июн | 4 июн | 3 | 2 июн | 4 июн | | | | | | | Для безопасного производства работ | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПС 110 кВ ФЕРРИТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ОД-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ, ввод в работу С-1-Т, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод питания потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| Перемычка 110кВ | 1 | 2 июн | 2 июн | 1 | 2 июн | 2 июн | | | | | | | Т.р.: СР-1-110, АГ 2ч. | | |
| 2 С-110 | 5 | 16 июн | 20 июн | 5 | 16 июн | 20 июн | | | | | | | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ОД-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ, ввод в работу С-2-Т.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод питания потребителей 2С-10 и 4С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и<br>СВ-6 от трансформатора С-1-Т. |
| Перемычка 110кВ | 12 | 9 июн | 20 июн | 12 | 9 июн | 20 июн | | | | | | | Т.р.: СР-2-110, АГ 2ч. | | |
| **ПС 110 кВ ЧУМАЕВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | ОТКАЗ | | | | | | | | | Т.р.:I СШ-110; К.р.: ШР-110, АГ 1ч. | Ремонт запланирован в мае | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир. |
| **ПС 110 кВ СОСНОВОБОРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 23 июн | 27 июн | 5 | 2 июн | 6 июн | | | | | | | Замена покрышек, ТР.Опробование АПВ.Проф. исп. изол.ТТ-110 СВ-110, АГ-ВЗ. | Несовместимость с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 110 кВ Сурск.Вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Городище | |
| **ПС 110 кВ РУССКИЙ КАМЕШКИР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Опробование АПВ.Проф.исп. изол. СВ-110, А/Г1ч. | С включением рем. перемычки | |
| **ПС 110 кВ СУРА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 2 | 30 июн | 1 июл | 2 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. СОВ-110.Опробование АПВ, А/Г2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Сура по ВЛ 10 кВ Ф-21 "Фидер связи" от Ф-4 "Школа" ПС 110 кВ Средняя Елюзань, ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище. |
| ***ИЮЛЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 20 | 16 июн | 6 июл | 20 | 16 июн | 6 июл | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, вывод в ремонт АТ 3 ПС 500 кВ Пенза-2, ВЛ 500 кВ Вешкайма-Пенза-2. Заявка МЭС | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, ремонт ВЛ 110 кВ Пачелма - Башмаково-2. Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск | 2 | 1 июл | 2 июл | 2 | 21 июл | 22 июл | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч. | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ртищево-Сердобск | |
| ВЛ 110 кВ Компрессорная-Кондоль | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, РПГ-110/10. Текущий ремонт КС-110,ВЧЗ-110 на ПС 110 кВ Кондоль. АГ 3ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Кондоль-Волхон Умет | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, РПГ-110/35. Текущий ремонт КС-110,ВЧЗ-110 на ПС 110 кВ Кондоль. АГ 3ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Земетчино-Знаменка | 1 | 1 июл | 1 июл | 1 | 1 июл | 1 июл | | | | | | | Текущий ремонт РВС-110кВ , АГ-30мин. | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ВЛ 110 кВ Титово - Пачелма С/Х | 18 | 14 июл | 31 июл | 11 | 14 июл | 24 июл | | | | | | | Кап. ремонт ВЛ-110 кВ, АГ-2ч. | Несоместимость с одновременным ремонтом ВЛ 110 кВ Арбеково-2 – Панкратовка I цепь, ВЛ 110 кВ Арбеково-2 – Панкратовка II цепь | Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв. Подготовить резервную схему питания ПС Титово от ПС Каменка по ВЛ 35 кВ Каменка-Кобылкино, ВЛ 35 кВ Титово-Кобылкино. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма – Башмаково-2 | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | ТР: ЛР-110, ОР-110 на ПС Пачелма (АГ 4ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково-2 от ПС Башмаково по связи 10кВ ф16 Ермаково, ф12 1-ое Мая. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Мясокомбинат | 2 | 10 июн | 11 июн | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР,ОР-110 яч.9 на ПС 110 кВ Каменка. Капитальный ремонт ЛР-110 яч.2 и СРП2-110 яч.3 , СРП1-110 яч.3 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. АГ-2ч.Измерение изоляции КС | Совмещение с работами на ПС 110 кВ Каменка | Подготовить резервную схему питания ПС Мясокомбинат от ПС Каменка по связи 6кВ ф14 Сельхозтехника, ф23 Горсеть; ф11 Сельхозхимия, ф10 Батрак. |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая II цепь | 4 | 17 июл | 20 июл | 4 | 17 июл | 20 июл | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -3,50 ч | | |
| ВЛ 110 кВ ХПП-Земетчино | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ ХПП АГ 2 ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ ХПП - Красная Дубрава | 2 | 9 июл | 10 июл | 2 | 9 июл | 10 июл | | | | | | | Тек.рем. СРП-2-110, ТР-110 С-2-Т на ПС 110 кВ ХПП АГ 2ч. | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Большая Лука - Кириллово | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР- 2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Кириллово. АГ 2ч | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Красная Дубрава - Кириллово | 3 | 16 июл | 18 июл | 3 | 16 июл | 18 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Красная Дубрава Кап. ремонт ЛР- 1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Кириллово АГ-2 ч | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ ХПП - Красная Дубрава | 1 | 18 июл | 18 июл | 1 | 18 июл | 18 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Красная Дубрава<br>АГ-2 ч | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ ПС Норовка – ПС Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина | 2 | 21 июл | 22 июл | 2 | 21 июл | 22 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Большой Колояр АГ-2ч | Потребителей ПС 110 кВ Черная Пятина по 10 кВ запитать от ПС 110 кВ Новая | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая<br>ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2 |
| ВЛ 110 кВ Наровчат2 – Большой Колояр | 2 | 23 июл | 24 июл | 2 | 23 июл | 24 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Большой Колояр АГ -2ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая<br>ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2 |
| ВЛ 110 кВ Наровчат -2 – Большой Колояр | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на<br>ПС 110 кВ Наровчат-2 АГ -2ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая<br>ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Наровчат -2 -Спасск | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-2-110, СРП-2- 110 на ПС 110 кВ Наровчат-2 АГ -2ч | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 10 кВ Свищево от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Торбеево - Беднодемьяновск от ПС 35 кВ Устье ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Беднодемьяновск - Веденяпино от ПС 110 кВ Вадинск |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк - Поселки | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 17 июл | 18 июл | | | | | | | Капитальный ремонт, а/г - 2ч. | Несовместимость с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Сурск. | |
| ВЛ 110 кВ Поселки - Сосновоборск | 3 | 9 июл | 11 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Капитальный ремонт, а/г - 2ч. | | |
| ВЛ 110 кВ Анненково-Верхозим | 5 | 21 июл | 25 июл | 5 | 21 июл | 25 июл | | | | | | | Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ , а/г - 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Анненково с отпайкой на ПС Дружба | 3 | 28 июл | 30 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ, а/г - 2ч. | Совмещение с ремонтом ВЛ на ПС 220 кВ Кузнецк | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Анненково с отпайкой на ПС Дружба | 3 | 14 июл | 16 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | КР: ЛР 110, ОР 110, замена ОСИ на ПС Кузнецк (АГ 4ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк - Курмаевка тяговая | 3 | 28 июл | 30 июл | 3 | 28 июл | 30 июл | | | | | | | КР: ЛР 110, ОР 110, замена ОСИ на ПС Кузнецк (АГ 4ч). Заявка МЭС | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая | 31 | 1 июл | 31 июл | 18 | 1 июл | 18 июл | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -В3 ч | Несовместимость с ремонтами ВЛ на ПС 220 кВ Рузаевка, ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Бессоновка | 6 | 10 июл | 15 июл | 6 | 10 июл | 15 июл | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -В3 ч | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2 – ЗТП | 5 | 21 июл | 25 июл | 5 | 21 июл | 25 июл | | | | | | | Замена ж/б опор (7 шт.), аварийная готовность - 24ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2 – Новозападная | 5 | 21 июл | 25 июл | 5 | 21 июл | 25 июл | | | | | | | Замена ж/б опор (7 шт.), аварийная готовность - 24ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – ТПА | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2 – ТПА | 11 | 1 июл | 11 июл | 11 | 1 июл | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Арбеково | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС Арбеково, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2 – Юбилейная | 11 | 1 июл | 11 июл | 11 | 1 июл | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Арбеково – Юбилейная | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Арбеково-2 – Панкратовка I цепь | 11 | 21 июл | 31 июл | 7 | 25 июл | 31 июл | | | | | | | Расчистка просек до охранных зон (13га), испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Арбеково 2, ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 3ч | Несовместимость с полным делением по сечению Саратовская ЭС-Пензенская ЭС с 21.07 по 24.07. | |
| ВЛ 110 кВ Арбеково-2 – Панкратовка II цепь | 11 | 21 июл | 31 июл | 7 | 25 июл | 31 июл | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Каменка- Панкратовка | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Каменка, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Арбеково-2 - Панкратовка II цепь | 2 | 8 июл | 9 июл | 2 | 8 июл | 9 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Арбеково-2-2, ВЧ заградит на ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Панкратовка - Студенец | 2 | 10 июл | 11 июл | 2 | 10 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Студенец, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, на ПС 110 кВ Заря, аварийная готовность - 2ч | Включить СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Химмаш. Совмещение с ремонтом на ПС 220 кВ Пенза-1 | |
| ВЛ 110 кВ Заря-ЗИФ с отпайкой на ПС ВЭМ | 2 | 21 июл | 22 июл | 2 | 21 июл | 22 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, на ПС 110 кВ Заря, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Арбеково-2- Панкратовка I цепь | 2 | 30 июн | 1 июл | 2 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Арбеково-2-1, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Панкратовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Кижеватово - УХО | 2 | 1 июл | 2 июл | 2 | 1 июл | 2 июл | | | | | | | КР ЛР-110 на ПС УХО. Заявка ООО "Сетев. комп." | | |
| ВЛ 110 кВ Водозабор - УХО | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | КР ЛР-110 на ПС УХО. Заявка ООО "Сетев. комп." | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 I цепь | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | ТО: Ошиновки на ПС Пенза-1. (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 2 | 3 июл | 4 июл | 2 | 3 июл | 4 июл | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Восточная | 3 | 7 июл | 9 июл | 3 | 7 июл | 9 июл | | | | | | | ТО: Ошиновки на ПС Пенза-1. (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Изумрудная | 2 | 10 июл | 11 июл | 2 | 10 июл | 11 июл | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – ТПА | 2 | 17 июл | 18 июл | 2 | 17 июл | 18 июл | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Пенза-1 II цепь | 3 | 21 июл | 23 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | ТО: Ошиновки на ПС Пенза-1. (АГ 2ч). Заявка МЭС | Несовместимость с полным разделом по сечению Саратовская ЭС-Пензенская ЭС 21.07 - 24.07 | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Цветочная с отпайками | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | ТР В-110,ЛР-110 на ТЭЦ-2. Заявка ТГК | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Арбеково | 2 | 24 июл | 25 июл | 2 | 24 июл | 25 июл | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь | 2 | 31 июл | 1 авг | 2 | 31 июл | 1 авг | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Рузаевка-Исса | 2 | 21 июл | 22 июл | 2 | 22 июл | 23 июл | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 1 сек.ш-110 для ТО ТН-1-110 на ПС Рузаевка (АГ 0,5ч). Заявка МЭС | Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма-Арзамасская | |
| ВЛ 110 кВ Рузаевка-Исса | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: В-110, ТО: УРЗА на ПС Рузаевка (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КОНДОЛЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-1-110 АГ 4ч. Текущий ремонт ТН-1-110 АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| 2С-110 | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-2-110 АГ 4ч. Текущий ремонт ТН-2-110 АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ТН-1-110 | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | | |
| ТН-2-110 | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Текущий ремонт.Проф. восстановление РЗА.Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | | |
| Ремонтная перемычка 110кВ | 12 | 7 июл | 18 июл | 12 | 7 июл | 18 июл | | | | | | | Кап. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110. АГ 3ч | | |
| СВ-110 | 12 | 7 июл | 18 июл | 12 | 7 июл | 18 июл | | | | | | | Кап ремонт СВ-110. Измерение параметров изоляции, СР-1-110, СР-2-110. АГ-В3 | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БАШМАКОВО-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Текущий ремонт СВ-110кВ яч.4. АГ-2ч. Проверка РЗА | С включением ремонтной перемычки | |
| 1С-110 | 2 | 22 июл | 23 июл | 2 | 22 июл | 23 июл | | | | | | | Проверка РЗА ТН-1-110. АГ-1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| 2С-110 | 2 | 24 июл | 25 июл | 2 | 24 июл | 25 июл | | | | | | | Проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ НЕВЕЖКИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 2 июл | 3 июл | 2 | 2 июл | 3 июл | | | | | | | Текущий ремонт С-1-Т. АГ-1ч. Измерение изоляции | | |
| **ПС 110 кВ КАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОВ-110 (замена В-110 Сельмаш-1) | 2 | 8 июл | 9 июл | 2 | 8 июл | 9 июл | | | | | | | ТО УРЗА АГ 2ч | | |
| ОВ-110 (замена В-110 Сельмаш-2) | 2 | 9 июл | 10 июл | 2 | 9 июл | 10 июл | | | | | | | ТО УРЗА АГ 2ч | | |
| ОВ-110 (замена В-110 Ростовка-1) | 2 | 15 июл | 16 июл | 2 | 15 июл | 16 июл | | | | | | | ТО УРЗА АГ 2ч | | |
| ОВ-110 (замена В-110 Ростовка-2) | 2 | 17 июл | 18 июл | 2 | 17 июл | 18 июл | | | | | | | ТО УРЗА АГ 2ч | | |
| **ПС 110 кВ СОСЕДКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 5 | 28 июл | 1 авг | 5 | 28 июл | 1 авг | | | | | | | Капитальный ремонт СОВ-110кВ. АГ-В3. Проверка РЗА. Измерение изоляции | | |
| ОСШ-110 | 5 | 28 июл | 1 авг | 5 | 28 июл | 1 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОСШ-110. АГ-1ч. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПС 110 кВ МЯСОКОМБИНАТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонтная перемычка-110 | 2 | 9 июн | 10 июн | 2 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Капитальный ремонт СРП1 и СРП2-110кв яч.3. АГ-2ч. | | |
| 2С-110 | 2 | 10 июн | 11 июн | 2 | 1 июл | 2 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.2, СР2-110 яч.4, ТР-110 яч.6. АГ-2ч. | Совмещение с работами на ПС 110 кВ Каменка | |
| СВ-110 | 3 | 9 июн | 11 июн | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Текущий ремонт СВ-110кВ яч.4. АГ-2ч. Проверка РЗА | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ХПП** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рем. перемычка-110кВ | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Тек.рем. СРП-1-110, ТР-110 С-1-Т Аварийная готовность - 2 ч. | | |
| Рем. перемычка-110кВ | 2 | 9 июл | 10 июл | 2 | 9 июл | 10 июл | | | | | | | Тек.рем. СРП-2-110, ТР-110 С-2-Т Аварийная готовность - 2 ч. | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| **ПС 110 кВ КИРИЛЛОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 кВ | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Кап. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР- 2-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| СВ-110 кВ. | 4 | 14 июл | 17 июл | 4 | 14 июл | 17 июл | | | | | | | Тек. рем СВ-110, проверка РЗА , проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| Рем. перемычка-110кВ | 4 | 14 июл | 17 июл | 4 | 14 июл | 17 июл | | | | | | | Кап. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| 1С-110кВ | 2 | 16 июл | 17 июл | 2 | 16 июл | 17 июл | | | | | | | Кап. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| **ПС 110 кВ КРАСНАЯ ДУБРАВА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| С-110 | 1 | 18 июл | 18 июл | 1 | 18 июл | 18 июл | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 ХПП, ЛР-110 Кириллово, ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Красная Дубрава Ав. готовность -2 час | Вкл. В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| **ПС 110 кВ БОЛЬШОЙ КОЛОЯР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 2 | 22 июл | 23 июл | 2 | 22 июл | 23 июл | | | | | | | Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1- 110 Аварийная готовность -2 час | | |
| Рем. перемычка 110кВ | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Тек. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 | | |
| Секционная перемычка 110кВ | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Тек. ремонт СР-1-110, СР-2-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| 2С-110кВ | 2 | 24 июл | 25 июл | 2 | 24 июл | 25 июл | | | | | | | Тек. ремонт ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| **ПС 110 кВ НАРОВЧАТ-2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Тек. ремонт ШР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110,ШР-110 ТН-1-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| ТН 1С-110 | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -2час | | |
| Рем перемычка-110кВ | 4 | 28 июл | 31 июл | 4 | 28 июл | 31 июл | | | | | | | Тек. ремонт СРП-1-110 ,СРП-2-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| СВ-110кВ | 4 | 28 июл | 31 июл | 4 | 28 июл | 31 июл | | | | | | | Тек.рем СВ-110кВ, , проверка РЗА Аварийная готовность - 2 час | | |
| 2С-110кВ | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | Тек. ремонт ШР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110,ШР-110 ТН-2-110 Аварийная готовность -2 час | | |
| ТН 2С-110 | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | текущий ремонт , проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -2 час | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ НОВОЗАПАДНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН- 2-110 | 2 | 16 июл | 17 июл | 2 | 16 июл | 17 июл | | | | | | | Измерение изоляции ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОСШ-110 | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Измерение изоляции ТН-110, аварийная готовность - 2ч | Включить развилку на СОВ-110 | |
| СОВ-110 | 3 | 21 июл | 23 июл | 3 | 21 июл | 23 июл | | | | | | | ЗРР: Измерение изоляции вводов, проверка АПВ В-110 Западная, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Цветочная | 1 | 9 июл | 9 июл | 1 | 9 июл | 9 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность -0,4ч | С заменой СОВ-110 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-110 Пенза-2 | 1 | 10 июл | 10 июл | 1 | 10 июл | 10 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность -0,4ч | С заменой СОВ-110 | |
| В-110 Изумрудная | 1 | 11 июл | 11 июл | 1 | 11 июл | 11 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность -0,4ч | С заменой СОВ-110 | |
| СОВ-110 | 1 | 14 июл | 14 июл | 1 | 14 июл | 14 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность -0,4ч | | |
| **ПС 110 кВ ПАНКРАТОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонтная перемычка 110 | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Текущий ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 5 | 30 июн | 4 июл | 5 | 30 июн | 4 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-2 110, В-110, ТТ-110 СВ-110, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| С-110 БТ | 3 | 7 июл | 9 июл | 3 | 7 июл | 9 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Каменка, ЛР-110 Арбеково-2-2, РБТ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 1п/с-1С-110 | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Студенец, ШР-110 Студенец, РБТ-110, СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Ремонтная перемычка 110 | 3 | 7 июл | 9 июл | 3 | 7 июл | 9 июл | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2п/с-1С-110 | 3 | 9 июл | 11 июл | 3 | 9 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 Студенец, СР-1-110, ТН-1-110, ОД -110 С-1-, КЗ-110 С-1-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 3 | 9 июл | 11 июл | 3 | 9 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 3 | 9 июл | 11 июл | 3 | 9 июл | 11 июл | | | | | | | Текущий ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2п/с-2С-110 | 4 | 1 июл | 4 июл | 4 | 1 июл | 4 июл | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 Арбеково-2-1, СР-2-110 , ТН-2-110, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 4 | 1 июл | 4 июл | 4 | 1 июл | 4 июл | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ЗАРЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем.перемычка 110 | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 1С-110кВ | 4 | 15 июл | 18 июл | 4 | 15 июл | 18 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, ТН-1-110, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 4 | 15 июл | 18 июл | 4 | 15 июл | 18 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110. Измерение изоляции вводов, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН -1-110 | 4 | 15 июл | 18 июл | 4 | 15 июл | 18 июл | | | | | | | Текущий ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110 | 2 | 21 июл | 22 июл | 2 | 21 июл | 22 июл | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем.перемычка 110 | 2 | 21 июл | 22 июл | 2 | 21 июл | 22 июл | | | | | | | Текущий ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С-110кВ | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, ТН-2-110, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, СВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН -2-110 | 4 | 22 июл | 25 июл | 4 | 22 июл | 25 июл | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110. Измерение изоляции ТН-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ МАЯК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 5 | 30 июн | 4 июл | 5 | 30 июн | 4 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 ТЭЦ-2, проверка РЗА, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 ТЭЦ-1-1 | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 ТЭЦ-1-1, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 Южная | 5 | 14 июл | 18 июл | 5 | 14 июл | 18 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 Южная, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 ТЭЦ-1-2 | 5 | 21 июл | 25 июл | 5 | 21 июл | 25 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 ТЭЦ-1-2, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| ОВ-110 | 5 | 1 июл | 4 июл | 5 | 1 июл | 4 июл | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт В-110, текущий ремонт ТТ-110 ГПП-2, проверка АПВ, ИМФ, аварийная готовность - ВЗ | | |
| ОВ-110 | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, проверка РЗА, АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ СУРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2СШ-110 | 12 | 30 июн | 11 июл | 12 | 30 июн | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 12 | 30 июн | 11 июл | 12 | 30 июн | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-110 ТН-2-110, текущий ремонт ТН-2-110, РВС-110 ТН-2-110. Отбор проб масла ТН-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 1 июл | 1 июл | 1 | 1 июл | 1 июл | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт ШР-2-110 Асеевка-1, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 2 июл | 2 июл | 1 | 2 июл | 2 июл | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт ШР-2-110 Асеевка-2. Отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ДСК | 1 | 3 июл | 3 июл | 1 | 3 июл | 3 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 ДСК, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Чаадаевка тяговая | 1 | 8 июл | 8 июл | 1 | 8 июл | 8 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 Чаадаевка тяговая, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Шнаево тяговая | 1 | 9 июл | 9 июл | 1 | 9 июл | 9 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 Шнаево тяговая, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Кижеватово | 1 | 10 июл | 10 июл | 1 | 10 июл | 10 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 Кижеватово, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Городище | 1 | 11 июл | 11 июл | 1 | 11 июл | 11 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 Городище, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 1 | 7 июл | 7 июл | 1 | 7 июл | 7 июл | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110 ШСВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ-110 | 3 | 14 июл | 16 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | ЗРР: Капитальный ремонт В-110 Асеевка-2, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Городище | 3 | 21 июл | 23 июл | 3 | 21 июл | 23 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110. Городище, проверка АПВ, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 Чаадаевка тяговая | 3 | 16 июл | 18 июл | 3 | 16 июл | 18 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Чаадаевка тяговая, проверка АПВ, аварийная готовность -ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 ДСК | 3 | 28 июл | 30 июл | 3 | 28 июл | 30 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 ДСК, проверка АПВ, аварийная готовность ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 Шнаево тяговая | 3 | 23 июл | 25 июл | 3 | 23 июл | 25 июл | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Шнаево тяговая, проверка АПВ, аварийная готовность - ВЗ | С заменой ОВ | |
| В-110 Кижеватово | 3 | 30 июл | 1 авг | 3 | 30 июл | 1 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Кижеватово, проверка АПВ, аварийная готовность -ВЗ | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ КИЖЕВАТОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШСВ-110 | 2 | 9 июл | 10 июл | 2 | 9 июл | 10 июл | | | | | | | Отбор проб масла, аварийная готовность - 2ч | Вкл. ШР-2-110 на ОВ | |
| ОВ-110 | 3 | 14 июл | 16 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | ЗРР: Измерение изоляции вводов, отбор проб масла В-110 ГПП-3-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Селикса тяговая | 2 | 7 июл | 8 июл | 2 | 7 июл | 8 июл | | | | | | | Измерение изоляции вводов, отбор проб масла, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ТН-1-110 | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Проверка вторичных цепей, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 16 июл | 17 июл | 2 | 16 июл | 17 июл | | | | | | | Проверка вторичных цепей, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 18 июл | 18 июл | 1 | 18 июл | 18 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| В-110 Шнаево тяговая | 3 | 11 июл | 13 июл | 3 | 11 июл | 13 июл | | | | | | | Измерение изоляции вводов,аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| **ПС 110 кВ МОКШАН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 1-ЗС | 1 | 1 июл | 2 июл | 1 | 1 июл | 1 июл | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| **ПС 110 кВ ЛУНИНО С/Х** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШСВ-110 | 2 | 16 июл | 17 июл | 2 | 16 июл | 17 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | | |
| ОВ-110 | 4 | 18 июл | 21 июл | 4 | 18 июл | 21 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | | |
| В-110 Вазерки | 2 | 22 июл | 23 июл | 2 | 22 июл | 23 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Бессоновка | 2 | 24 июл | 25 июл | 2 | 24 июл | 25 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Лунино тяговая-1 | 2 | 28 июл | 29 июл | 2 | 28 июл | 29 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Лунино тяговая-2 | 2 | 30 июл | 31 июл | 2 | 30 июл | 31 июл | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 14 июл | 16 июл | 3 | 14 июл | 16 июл | | | | | | | Проф.исп. изол. СВ-110.Опробование АПВ.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 «Школа» от Ф-21 «Фидер Связи» ПС 110 кВ Сура. |
| I С-110 | 1 | 16 июл | 16 июл | 1 | 16 июл | 16 июл | | | | | | | Ввод в работу С-1-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 «Школа» от Ф-21 «Фидер Связи» ПС 110 кВ Сура. |
| **ПС 110 кВ РУССКИЙ КАМЕШКИР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 30 июн | 2 июл | 3 | 30 июн | 2 июл | | | | | | | Опробование АПВ.Проф.исп. изол. СВ-110.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I С-110 | 1 | 2 июл | 2 июл | 1 | 2 июл | 2 июл | | | | | | | Ввод в работу С-1-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Русский Камешкир через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 4 июл | 4 июл | 1 | 4 июл | 4 июл | | | | | | | Ввод в работу С-2-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Русский Камешкир через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ ДСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 2 июл | 2 июл | 1 | 2 июл | 2 июл | | | | | | | Опробование АПВ.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ СУРА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 1 | 30 июн | 1 июл | 1 | 30 июн | 1 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. СОВ-110.Опробование АПВ.А/Г1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Сура по ВЛ 10 кВ Ф-21 "Фидер связи" от Ф-4 "Школа" ПС 110 кВ Средняя Елюзань, ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище. |
| В-110 Союзюм тяга | 5 | 7 июл | 11 июл | 5 | 7 июл | 11 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. В-110 Союзюм тяговая. Востановление РЗА.А/Г2ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 ДСК | 2 | 2 июл | 3 июл | 2 | 2 июл | 3 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. В-110 ДСК.Опробование АПВ.А/Г2ч. | С заменой ОВ | |
| В-110 Ср.Елюзань | 2 | 14 июл | 15 июл | 2 | 14 июл | 15 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. В-110 Ср. Елюзань.Опробование АПВ.А/Г2ч. | С заменой ОВ | |
| ТН-2-110 | 3 | 2 июл | 4 июл | 3 | 2 июл | 4 июл | | | | | | | Проф. исп. изол. ТН-2-110.А/Г1ч. | | |
| **ПС 110 кВ ПОСЕЛКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 3 июл | 3 июл | 1 | 3 июл | 3 июл | | | | | | | Опробование АПВ.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| I С-110 | 1 | 2 июл | 2 июл | 1 | 2 июл | 2 июл | | | | | | | Ввод в работу С-1-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 ПС 110 кВ Поселки через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 4 июл | 4 июл | 1 | 4 июл | 4 июл | | | | | | | Ввод в работу С-2-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Поселки через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| ***АВГУСТ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 3 | 1 авг | 3 авг | 3 | 1 авг | 3 авг | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, ремонт ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма. Заявка МЭС | С 04.08. по 29.08 невозможен перенос раздела тьранзита 110 кВ Липецкое РДУ, кап.ремонт ВЛ 110 кВ Рассказовская-Соседка с отпайками | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110кВ Компрессорная -Кондоль | 3 | 5 авг | 7 авг | 3 | 5 авг | 7 авг | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ВЛ 110кВ Кондоль-Волхон Умет | 4 | 12 авг | 15 авг | 4 | 12 авг | 15 авг | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Кондоль от ПС Волхон Умёт по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ВЛ 110кВ Волхон Умёт - Даниловка | 4 | 19 авг | 22 авг | 4 | 19 авг | 22 авг | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Волхон Умёт от ПС Кондоль по связи 10кВ Ф5 Волхончинский, Ф12 Спас. Александровский |
| ВЛ 110кВ Куракино-Пяша | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, КС-110 на ПС Пяша. АГ 2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево с 11.08. по 19.08, 1 СШ-110 ПС 110 кВ Белинский | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Беково по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Пяша- Беково | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, КС-110 на ПС Пяша. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Беково по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Башмаково-Соседка | 1 | 5 авг | 5 авг | 1 | 5 авг | 5 авг | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградителя яч.8 на ПС 110 кВ Соседка. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Расказовская-Соседка с отпайками | 1 | 12 авг | 12 авг | 1 | 12 авг | 12 авг | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградителя яч.6 на ПС 110 кВ Соседка. АГ-1ч. | | |
| ВЛ 110 кВ Соседка-Башмаково-2 | 1 | 19 авг | 19 авг | 1 | 19 авг | 19 авг | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградителя яч.7 на ПС 110 кВ Соседка. АГ-1ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково-2 от ПС Башмаково по связи 10кВ ф16 Ермаково, ф12 1-ое Мая. |
| ВЛ 110 кВ Нащекинская-Соседка с отпайкой на ПС Граждановская | 1 | 26 авг | 26 авг | 1 | 26 авг | 26 авг | | | | | | | Текущий ремонт ВЧ-заградителя яч.5 на ПС 110 кВ Соседка. АГ-1ч. | | |
| ВЛ 110 кВ Белинский-Невежкино | 1 | 20 авг | 20 авг | 1 | 26 авг | 26 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.2. ПС 110 кВ Белинский АГ-2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Невежкино от ПС Поим по связи 10кВ ф1 Топориха, ф7 Невежкино. |
| ВЛ 110 кВ Белинский-Тарханы | 1 | 25 авг | 25 авг | 1 | 25 авг | 25 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.4. ПС 110 кВ Белинский АГ-2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Тарханы от ПС Белинский по связи 10кВ ф6 Комбикормовй завод, ф1 Крюково. |
| ВЛ 110 кВ Белинский-В.Враг | 1 | 26 авг | 26 авг | 1 | 20 авг | 20 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-110 яч.4. ПС 110 кВ Белинский АГ-2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пачелма - Вадинск | 12 | 18 авг | 29 авг | 10 | 1 авг | 10 авг | | | | | | | Расчистка просеки Ав.гот- 3 ч | Несовместимость с ремонтами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево, ВЛ 110 Мокшан-Новая | Подготовить резервную схему питания ПС Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск, Вадинск -Большая Ижмора от ПС Знаменка |
| ВЛ 110 кВ Мокшан - Новая II цепь | 11 | 19 авг | 29 авг | 5 | 20 авг | 24 авг | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -3,50 ч | Несовместимость с ремонтами ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево, ВЛ 110 Пачелма-Вадинск | |
| ВЛ 110 кВ ХПП-Земетчино | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт , Ав.гот 3,0ч | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ ХПП - Красная .Дубрава | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт, Ав.гот 3,0ч | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов | 2 | 4 авг | 5 авг | 2 | 4 авг | 5 авг | | | | | | | Кап. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Верхний Ломов Ав. готовность-2ч. | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка<br>ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Новая - Верхний Ломов | 2 | 6 авг | 7 авг | 2 | 6 авг | 7 авг | | | | | | | Кап.ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Верхний Ломов Ав. готовность -2ч | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Верхний Ломов по ВЛ 10 кВ Город-11 от ПС 110 кВ Норовка<br>ПС 110 кВ Новая Толковка по ВЛ 10 кВ Алексеевка от ПС кВ Пачелма с/х |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая | 18 | 1 авг | 18 авг | 18 | 1 авг | 18 авг | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -В3 | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Бессоновка | 6 | 10 авг | 15 авг | 6 | 10 авг | 15 авг | | | | | | | Реконструкция ВЛ, АГ -В3 | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ 110 кВ Кижеватово – Сурск с отпайкой на ПС Канаевка тяговая | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Кижеватово, ПС 110 кВ Сурск, АГ- 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Кижеватово – Шнаево тяговая | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Кижеватово, АГ - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Сурск – Шнаево тяговая | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, АГ - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Панкратовка – Студенец | 18 | 1 авг | 18 авг | 5 | 20 авг | 24 авг | | | | | | | Расчистка просек до охранных зон (13га), испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Панкратовка, АГ - 3ч | Несовместимость с ремонтами ВЛ 220 Хопер-Ртищево, ВЛ 220 кВ Ртищево-Сердобск и полным делением по сечению СЭС-ПЭС | |
| ВЛ 110 кВ Каменка – Панкратовка | 18 | 1 авг | 18 авг | 5 | 20 авг | 24 авг | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2-ЗТП с отпайкой на ПС Веселовка | 2 | 4 авг | 5 авг | 2 | 18 авг | 19 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Пенза-2, ОР-110кВ Пенза-2, ВЧ заградителя Пенза-2 на ПС 110 кВ ЗТП, АГ - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 на Пензенской ТЭЦ-2 | |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ | 2 | 11 авг | 12 авг | 2 | 11 авг | 12 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ-2, ОР-110 ТЭЦ-2, ВЧ заградителя ТЭЦ-2 на ПС 110 кВ ЗТП, АГ - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 1 | 5 авг | 5 авг | 1 | 5 авг | 5 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Химмаш, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Химмаш с отпайкой на ПС Изумрудная | 1 | 19 авг | 19 авг | 1 | 19 авг | 19 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Химмаш, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Вазерки-Лунино С/Х | 1 | 19 авг | 19 авг | 1 | 19 авг | 19 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Вазерки, ОР-110 Вазерки, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Лунино С/Х, АГ- 2ч | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Бессоновка-Лунино С/Х | 1 | 20 авг | 20 авг | 1 | 20 авг | 20 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Бессоновка, ОР-110 Бессоновка, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Лунино С/Х, аварийная готовность - 2ч | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ 110 кВ Лунино С/Х-Лунино тяговая I цепь. | 1 | 21 авг | 21 авг | 1 | 21 авг | 21 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Лунино тяговая-1, ОР-110 Лунино тяговая-1, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ ЛуниноС/Х, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Лунино С/Х-Лунино тяговая II цепь. | 1 | 22 авг | 22 авг | 1 | 22 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Лунино тяговая-2, ОР-110 Лунино тяговая-2, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Лунино С/Х, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ 110 кВ Анучино тяговая - Медведовка тяговая | 3 | 19 авг | 21 авг | 3 | 1 авг | 4 авг | | | | | | | ТО УРЗА на ПС Анучино тяговая, АГ 1ч. Заявка РЖД | Несовместимость с ремонтами на ПС 220 кВ Пенза-1, ПС 220 кВ Рузаевка | |
| ВЛ 110 кВ Лунино тяговая - Анучино тяговая | 5 | 22 авг | 26 авг | 5 | 5 авг | 9 авг | | | | | | | ТО УРЗА на ПС Анучино тяговая, АГ 1ч. Заявка РЖД | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 I цепь | 2 | 31 июл | 1 авг | 2 | 31 июл | 1 авг | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Арбеково-2 II цепь | 2 | 7 авг | 8 авг | 2 | 7 авг | 8 авг | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1(АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Мокшан с отпайкой на ПС Рамзай | 3 | 11 авг | 13 авг | 3 | 11 авг | 13 авг | | | | | | | ТО: Ошиновки, испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | Запитать шины 10 кВ ПС Рамзай по ВЛ 10 кВ Арбековская - Дорожная2 с ПС Арбеково-2 |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Бессоновка | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 14 авг | 15 авг | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Грабово тяговая | 2 | 18 авг | 19 авг | 2 | 17 авг | 18 авг | | | | | | | ТО: испытание КС на ПС Пенза-1 (АГ 2ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Рузаевка-Медведовка тяговая | 2 | 18 авг | 19 авг | 2 | 28 авг | 29 авг | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: В-110, ТО: УРЗА на ПС Рузаевка (АГ 2ч). Заявка МЭС | Несовместимость с ремонтами на пС 220 кВ Пенза-1 и реконструкцией ВЛ 110 кВ Пенза-1- Грабово тяговая | |
| ВЛ 110 кВ Рузаевка-Медведовка тяговая | 2 | 25 авг | 26 авг | 2 | 25 авг | 26 авг | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 сек.ш-110 для ТО ТН-2-110 на ПС Рузаевка (АГ 0,5ч). Заявка МЭС | | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Ключики-Евлашево | 1 | 20 авг | 20 авг | 1 | 20 авг | 20 авг | | | | | | | ТО: ЛР-110 на ПС Ключики (АГ 2ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ КТМ по ВЛ 6 кВ Ф-14 "Водозабор" от Ф-21 "Сухановка" ПС 35 кВ Ясная Поляна, ПС 110 кВ Евлашево по ВЛ 10 кВ Ф-7 "Тат. Канадей" от Ф-6 "Тат. Канадей" ПС 110 кВ Курмаевка тяговая. |
| ВЛ 110 кВ Ключики-Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая | 1 | 21 авг | 21 авг | 1 | 21 авг | 21 авг | | | | | | | ТО: ЛР-110, ВЧЗ, КС на ПС Ключики (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 11 | 18 авг | 28 авг | 11 | 18 авг | 28 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ОР-110 яч.1-6. АГ-2ч. | | |
| 1СШ-110 | 12 | 4 авг | 15 авг | 12 | 4 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.1-6, 7. АГ-2ч. | | |
| В-110 Невежкино | 1 | 7 авг | 7 авг | 1 | 7 авг | 7 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.2. АГ-2ч. | С заменой ШОВ | |
| ШОВ-110 | 1 | 8 авг | 8 авг | 1 | 8 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.3. АГ-2ч. | | |
| В-110 Тарханы | 1 | 11 авг | 11 авг | 1 | 11 авг | 11 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.4. АГ-2ч. | С заменой ШОВ | |
| В-110 В.Враг | 1 | 12 авг | 12 авг | 1 | 12 авг | 12 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110 яч.5. АГ-2ч. | С заменой ШОВ | |
| ТН-1-110 | 1 | 15 авг | 15 авг | 1 | 15 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР1-110кВ яч. 7. АГ-2ч. | | |
| 2СШ-110 | 11 | 18 авг | 28 авг | 11 | 18 авг | 28 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч.1-6, 8. АГ-2ч. | | |
| В-110 Невежкино | 1 | 20 авг | 20 авг | 1 | 26 авг | 26 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР и ШР2-110 яч.2. АГ-2ч. | | |
| ШОВ-110 | 2 | 21 авг | 22 авг | 2 | 21 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-ШОВ-110 яч.3 и ШР2-перемычки-110 яч.3. АГ-2ч. | | |
| В-110 Тарханы | 1 | 25 авг | 25 авг | 1 | 25 авг | 25 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР и ШР2-110 яч.4. С отключением. АГ-2ч. | | |
| В-110 В.Враг | 1 | 26 авг | 26 авг | 1 | 20 авг | 20 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ОР, ЛР и ШР2-110 яч.5. АГ-2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики | |
| ТН-2-110 | 2 | 28 авг | 28 авг | 2 | 28 авг | 28 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР2-110 яч. 8. АГ-2ч. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПС 110 кВ СОСЕДКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 5 | 28 июл | 1 авг | 5 | 28 июл | 1 авг | | | | | | | Капитальный ремонт СОВ-110кВ. АГ-6ч. Проверка РЗА. Измерение изоляции | | |
| ОСШ-110 | 5 | 28 июл | 1 авг | 5 | 28 июл | 1 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОСШ-110. АГ-1ч. | | |
| 1С-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Текущий ремонт 1С-110. АГ-1ч. Измерение изоляции ТН-1-110 | | |
| В-110 Башмаково | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Башмаково. АГ-ВЗ Проверка РЗА. Измерение изоляции | С заменой СОВ 06.08.-08.08 | |
| В-110 Башмаково | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Проверка РЗА,АЛАР, АГ-3ч. | С заменой СОВ 06.08.-08.08 | |
| В-110 Рассказовская | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Рассказовская. АГ-ВЗ Проверка РЗА. Измерение изоляции | | |
| 2С-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт 2С-110. АГ-1ч. | | |
| В-110 Башмаково-2 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Башмаково-2. АГ-6ч. Проверка РЗА. Измерение изоляции | С заменой СОВ 20.08.-22.08. | |
| В-110 Башмаково 2 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Проверка РЗА,АЛАР, АГ-3ч. | С заменой СОВ 20.08.-22.08. | |
| В-110 Нащекинская | 5 | 25 авг | 29 авг | 5 | 25 авг | 29 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Нащекинская. АГ-ВЗч. Проверка РЗА .Измерение изоляции | | |
| ТН-1-110 | 2 | 4 авг | 5 авг | 2 | 4 авг | 5 авг | | | | | | | Проверка РЗА. Измерение изоляции ТН-1-110, АГ-1ч. | | |
| ТН-2-110 | 2 | 18 авг | 19 авг | 2 | 18 авг | 19 авг | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-1ч. | | |
| **ПС 110 кВ ЗНАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-3ч. | С включением рем. перемычки | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ПЯША** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, ТР-1-110, ТН-1-110. АГ 2ч | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево с 11.08. по 19.08, 1 СШ-110 ПС 110 кВ Белинский | |
| 2С-110 | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, ТР-2-110, ТН-2-110. АГ 2ч | | |
| ТН-1-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. опробование РЗА. АГ 2ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. опробование РЗА. АГ 2ч | | |
| Ремонтная перемычка 110кВ | 5 | 11 авг | 15 авг | 4 | 16 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, СРП-2-110. АГ 2ч | | |
| СВ-110 | 12 | 4 авг | 15 авг | 12 | 8 сен | 19 сен | | | | | | | Кап. ремонт СВ-110. Проф. Опробование РЗА. Текущий ремонт СР-1-110, СР-2-110, АГ-ВЗ. | С включением рем. перемычки с 08.09 по 15.09 | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Беково по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| **ПС 110 кВ ТАМАЛА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 1 | 13 авг | 13 авг | 1 | 13 авг | 13 авг | | | | | | | Проф. опробование вторичных сетей. АГ-0,5ч.Измерение параметров изоляции. АГ-0,5ч | | |
| ТН-2-110 | 1 | 13 авг | 13 авг | 1 | 13 авг | 13 авг | | | | | | | Проф. опробование вторичных сетей. АГ-0,5ч.Измерение параметров изоляции. АГ-0,5ч | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВЕРХНИЙ ЛОМОВ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 2 | 4 авг | 5 авг | 2 | 4 авг | 5 авг | | | | | | | Кап. ремонт ТР-110 С-1-Т, СР-1-110, ЛР-1-110 ТН 1С-110 АГ-2ч | | |
| Ремонтная перемычка-110кВ | 4 | 4 авг | 7 авг | 4 | 4 авг | 7 авг | | | | | | | Кап. ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 АГ-2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-110кВ | 4 | 4 авг | 7 авг | 4 | 4 авг | 7 авг | | | | | | | Кап.рем СВ-110, СР-1-110, СР-2-110, проверка РЗА. Проверка масла, отбор масла, АГ -2ч | | |
| 2С-110кВ | 2 | 6 авг | 7 авг | 2 | 6 авг | 7 авг | | | | | | | Кап.рем. ТР-110 С-2-Т, СР-2-110, ЛР-2-110, ТН 2С-110 АГ -2ч | | |
| **ПС 110 кВ НОВАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШСВ-110 | 4 | 8 авг | 11 авг | 4 | 8 авг | 11 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | | |
| ОВ-110 | 2 | 12 авг | 13 авг | 2 | 12 авг | 13 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | | |
| В-110 Верхний Ломов | 2 | 18 авг | 19 авг | 2 | 18 авг | 19 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Мокшан | 2 | 20 авг | 21 авг | 2 | 20 авг | 21 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | | |
| В-110 Норовка | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 14 авг | 15 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 БСК | 2 | 26 авг | 27 авг | 2 | 26 авг | 27 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Заводская | 2 | 22 авг | 25 авг | 2 | 22 авг | 25 авг | | | | | | | Проверка РЗА, аварийная готовность - 1ч | С заменой ОВ | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ СУРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Кижеватово | 3 | 30 июл | 1 авг | 3 | 30 июл | 1 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110 Кижеватово, проверка АПВ, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ-110 | |
| **ПС 110 кВ ЗТП** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом СВ-110 на Пензенской ТЭЦ-2 | |
| ТН- 1-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Пенза-2 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Пенза-2, ШР-110 Пенза-2, В-110 Пенза-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| СОВ-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110,ОР-110 СОВ-110. Измерение изоляции вводов, отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Перемычка 110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОР-110 перемычки, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОСШ-110кВ | 12 | 4 авг | 15 авг | 12 | 11 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, текущий ремонт ТН-110 ОСШ-110. Отбор проб масла ТН-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110кВ | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН 2С-110кВ | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 ТЭЦ-2 | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 ТЭЦ-2, ШР-110 ТЭЦ-2, В-110 ТЭЦ-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| СОВ-110 | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110, СОВ-110, ТТ-110 СОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Перемычка-110кВ | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 перемычки, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ХИММАШ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, тек. ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-1-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-1-110, ЛР-1-110, В-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Капитальный ремонт СР-1-110, СВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Текущий ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-1-110 | 5 | 11 авг | 15 авг | 5 | 11 авг | 15 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-110, аварийная готовность - ВЗ | | |
| 2-С-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, текущий ремонт ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт СР-2-110. Измерение изоляции вводов, отбор проб масла, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-2-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Капитальный ремонт ШР-2-110, ЛР-2-110, В-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-2-110 | 5 | 25 авг | 29 авг | 5 | 25 авг | 29 авг | | | | | | | Капитальный ремонт В-2-110, аварийная готовность - ВЗ | | |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 1 | 26 авг | 26 авг | 1 | 26 авг | 26 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОД-110, КЗ-110 С-1-Т, замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| ТН-1-110 | 1 | 26 авг | 26 авг | 1 | 26 авг | 26 авг | | | | | | | Замена силикагеля в в ФОВ ТН-1-110. Измерение изоляции ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110кВ | 1 | 28 авг | 28 авг | 1 | 28 авг | 28 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОД-110, КЗ-110 С-2-Т, замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | С включением ремонтной перемычки | |
| ТН-2-110 | 1 | 28 авг | 28 авг | 1 | 28 авг | 28 авг | | | | | | | Замена силикагеля в в ФОВ ТН-2-110. Измерение изоляции ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ЛУНИНО С/Х** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 12 | 18 авг | 29 авг | 12 | 18 авг | 29 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОР-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110, В-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Вазерки | 1 | 19 авг | 19 авг | 1 | 19 авг | 19 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Вазерки,аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Бессоновка | 1 | 20 авг | 20 авг | 1 | 20 авг | 20 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Бессоновка, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Лунино тяговая-1 | 1 | 21 авг | 21 авг | 1 | 21 авг | 21 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Лунино тяговая-1, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Лунино тяговая-2 | 1 | 22 авг | 22 авг | 1 | 22 авг | 22 авг | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-110 Лунино тяговая-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ МОКШАН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-1-3 С110 | 2 | 11 авг | 12 авг | 2 | 11 авг | 12 авг | | | | | | | Отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ КИЖЕВАТОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Сурск | 1 | 4 авг | 4 авг | 1 | 4 авг | 4 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 Шнаево тяговая | 1 | 5 авг | 5 авг | 1 | 5 авг | 5 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 Селикса тяговая | 1 | 6 авг | 6 авг | 1 | 6 авг | 6 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 Леонидовка тяговая | 1 | 7 авг | 7 авг | 1 | 7 авг | 7 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой ОВ-110 | |
| В-110 УХО | 1 | 13 авг | 13 авг | 1 | 13 авг | 13 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С заменой ОВ-110 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ-110 | 1 | 8 авг | 8 авг | 1 | 8 авг | 8 авг | | | | | | | ЗРР: Проверка АПВ В-110 Кижеватово -ГПП-3 1 цепь, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| ОВ-110 | 1 | 11 авг | 11 авг | 1 | 11 авг | 11 авг | | | | | | | ЗРР: Проверка АПВ В-110 Кижеватово -ГПП-3 2 цепь, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| ШСВ-110 | 1 | 12 авг | 12 авг | 1 | 12 авг | 12 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| **ПС 110 кВ ПРОГРЕСС** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 6 авг | 6 авг | 1 | 6 авг | 6 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ ВАЗЕРКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 1 | 11 авг | 11 авг | 1 | 11 авг | 11 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С включением ремонтной перемычки | |
| **ПС 110 кВ ЗАРЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 4 авг | 8 авг | 5 | 4 авг | 8 авг | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | С включением ремонтной перемычки | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ДАНИЛОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 3 | 11 авг | 13 авг | | | | | | | Опробование АПВ.Проф. исп. изол. СВ-110.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | |
| I С-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 3 | 11 авг | 13 авг | | | | | | | Ввод тр-ра С-1-Т.Проф. исп. изол. ТН-1-110.А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Даниловка через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 15 авг | 15 авг | 1 | 15 авг | 15 авг | | | | | | | Ввод тр-ра С-2-Т.А/Г1ч. | С включением ремонтной перемычки | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Даниловка через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ ГОРОДИЩЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 18 авг | 22 авг | 5 | 18 авг | 22 авг | | | | | | | Замена покрышек, ТР.Опробование АПВ.Проф. исп.изол.СВ-110.АГ ВЗ. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Городище по ВЛ 35 кВ Городище – Русский Ишим, ПС 110 кВ Сосновоборск по ВЛ 35 кВ Сосновоборск – Маркино, ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Радищево» от Ф-14 «Радищево» ПС 110 кВ Анненково. |
| ***СЕНТЯБРЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Тамбовской и Пензенской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 4 | 8 сен | 30 сен | 4 | 8 сен | 30 сен | | | | | | | Перенос точки раздела транзита между ПЭС и ТЭС с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма, ремонт оборудования на ПС 110кВ Башмаково. Заявка МЭС | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Куракино-Пяша | 2 | 16 сен | 17 сен | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч . | | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Бековo по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пяша - Бековo | 2 | 18 сен | 19 сен | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Бековo по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Тамала-Волчий Враг | 2 | 9 сен | 10 сен | 2 | 9 сен | 10 сен | | | | | | | Тех. обслуживание. АГ 2ч . | | Подготовить резервную схему питания ПС Тамала от ПС Вишнёвое по связи 10кВ Ф11 Вишнёвое, Ф23 Крутец |
| ВЛ 110кВ Бековo-Вишнёвое | 3 | 2 июн | 4 июн | 2 | 22 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, КС-110 на ПС Бековo. АГ2ч. | Несовместимсть с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Сердобск. Перенос с июня | Подготовить резервную схему питания ПС Бековo от ПС Пяша по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Пяша - Бековo | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, КС-110 на ПС Бековo. АГ2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Бековo по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Куракино-Пяша | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, КС-110 на ПС Пяша. АГ 2ч. | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево с 11.08. по 19.08, 1 СШ-110 ПС 110 кВ Белинский. Перенос с августа | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Бековo по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110кВ Пяша- Бековo | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, КС-110 на ПС Пяша. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Пяша от ПС Бековo по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец | 12 | 1 сен | 12 сен | 12 | 1 сен | 12 сен | | | | | | | Кап. ремонт ВЛ. АГ 2ч . | | Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка | 12 | 15 сен | 26 сен | 12 | 15 сен | 26 сен | | | | | | | Кап. ремонт ВЛ. АГ 2ч . | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 Мокшан - Новая II цепь | 4 | 27 сен | 30 сен | 4 | 27 сен | 30 сен | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -3,50 ч | | |
| ВЛ 110кВ Вадинск – Большая Лука | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 Большая Лука на ПС 110 кВ Вадинск<br>Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка<br>ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка<br>ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110кВ Вадинск – Беднодемьяновск | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110кВ Беднодемьяновск на ПС 110 кВ Вадинск . Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС 110кВ Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск<br>ПС Беднодемьяновск по ВЛ-35 кВ Торбеево -Устье от ПС Торбеево |
| ВЛ-110кВ Пачелма-Вадинск | 2 | 25 сен | 26 сен | 2 | 25 сен | 26 сен | | | | | | | Тек. Ремонт ЛР-110 Пачелма на ПС Вадинск Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | Подготовить резервную схему питания ПС Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск, Вадинск -Большая Ижмора от ПС Знаменка |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Лопатино-Даниловка | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | Капитальный ремонт.А/Г2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110кВ Чаадаевка тяговая-Лесхоз | 5 | 22 сен | 26 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | К.р.: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.Проф. исп. изол. КС-110 на ПС Лесхоз.А/Г2ч. | | |
| ВЛ 110кВ Лесхоз-Посёлки тяговая | 5 | 15 сен | 19 сен | 5 | 22 сен | 26 сен | | | | | | | К.р.: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.Проф. исп. изол. КС-110 на ПС Лесхоз.А/Г2ч. | | |
| ВЛ 110 кВ Русский Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаево | 4 | 15 сен | 18 сен | 4 | 15 сен | 18 сен | | | | | | | Капитальный ремонт.А/Г2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110кВ КТМ- Кузнецк тяговая | 5 | 1 сен | 5 сен | 3 | 1 сен | 3 сен | | | | | | | Т.р.: ЛР-1-110кВ, ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ КТМ.А/Г2ч. | Несовместимость с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Ключики с 08.08 по 26.09 | |
| ВЛ 110кВ Кузнецк-КТМ | 5 | 8 сен | 12 сен | 3 | 4 сен | 6 сен | | | | | | | Т.р.: ЛР-2-110кВ, ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ КТМ.А/Г2ч. | | |
| ВЛ 110 кВ Ключики-Евлашево | 1 | 18 сен | 18 сен | 1 | 18 сен | 18 сен | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 СШ 110 кВ для ТО: ШР-2-110 на ПС Ключики (АГ 2ч). Заявка МЭС | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Сура по ВЛ 10 кВ Ф-21 "Фидер связи" от Ф-4 "Школа" ПС 110 кВ Средняя Елюзань, ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище. |
| ВЛ 110 кВ Ключики-Никулино с отпайкой на ПС Никулино тяговая | 1 | 19 сен | 19 сен | 1 | 19 сен | 19 сен | | | | | | | ЗРР: односторонее отключение в связи с выводом 2 СШ 110 кВ для ТО: ШР-2-110 на ПС Ключики (АГ 2ч). Заявка МЭС | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 Пенза-1-Грабово тяговая | 30 | 1 сен | 30 сен | 30 | 27 сен | 26 окт | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -ВЗ | Несовместимость с ремонтом 1,2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лунино С/Х с 01.09. по 26.09. | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ-110 Пенза-1-Бессоновка | 6 | 10 сен | 15 сен | 6 | 6 окт | 11 окт | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -ВЗ | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ВЛ-110кВ Пенза-2- Ардым | 2 | 1 сен | 2 сен | 2 | 1 сен | 2 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Ардым, аварийная готовность - 2ч | | Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ ПС Ардым по ВЛ 10 кВ Дубковская-2 - Тулузаковская с ПС Саловка |
| ВЛ-110кВ Компрессорная- Ардым | 2 | 8 сен | 9 сен | 2 | 8 сен | 9 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Ардым, аварийная готовность - 2ч | | Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ ПС Ардым по ВЛ 10 кВ Дубковская-2 - Тулузаковская с ПС Саловка |
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-2-Цветочная с оттпайками | 1 | 2 сен | 2 сен | 1 | 16 сен | 16 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-2-110, текущий ремонт ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Веселовка, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом В-110 ЗТП на Пензенской ТЭЦ-2 с 01.09. по 05.09 | |
| ВЛ-110кВ Новозападная-Цветочная с отпайкой на ПС Веселовка | 1 | 9 сен | 9 сен | 1 | 9 сен | 9 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ЛР-1-110, текущий ремонт ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Веселовка, аварийная готовность - 2ч | | |
| ВЛ-110кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | Включить СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Химмаш | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ-110кВ Пенза-1 – Химмаш-2 с отпайкой на ПС Изумрудная | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, аварийная готовность - 3ч | Включить СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Химмаш | |
| ВЛ-110кВ Новозападная – Изумрудная (участок Новозападная – Изумрудная ВЛ-110кВ Химмаш –2) | 5 | 15 сен | 19 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. пс Новозападная, Изумрудная, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 – Маяк I цепь | 9 | 22 сен | 30 сен | 9 | 22 сен | 30 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. пс Маяк. Отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 – Маяк II цепь | 9 | 22 сен | 30 сен | 9 | 22 сен | 30 сен | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. пс Маяк. Отбор проб масла ТТ-110, аварийная готовность - 3ч | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2-ЗТП | 2 | 20 сен | 21 сен | 2 | 20 сен | 21 сен | | | | | | | КР: ЛР-110, ОР-110 на ПС Пенза-2 (АГ 6ч). Заявка МЭС | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-2-Ардым | 2 | 22 сен | 23 сен | 2 | 22 сен | 23 сен | | | | | | | КР: ЛР-110, ОР-110 на ПС Пенза-2 (АГ 6ч). Заявка МЭС | | Подготовить схему резервной запитки шин 10 кВ ПС Ардым по ВЛ 10 кВ Дубковская-2 - Тулузаковская с ПС Саловка |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | ТР В-110, ЛР-110 на ТЭЦ-2. Заявка ТГК | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ СОСЕДКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | ЗРР. Капитальный ремонт В-110кВ ввод С-1-Т. АГ-ВЗ. | | |
| СОВ-110 | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | ЗРР. Капитальный ремонт В-110кВ ввод С-2-Т. АГ-ВЗ. | | |
| **ПС 110 кВ ТИТОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 23 сен | 24 сен | 2 | 23 сен | 24 сен | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-1ч. | | |
| ТН-2-110 | 2 | 25 сен | 26 сен | 2 | 25 сен | 26 сен | | | | | | | Проверка РЗА, АГ-1ч. | | |
| **ПС 110 кВ БАШМАКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 1-3С-110 | 5 | 15 сен | 19 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Проверка РЗА ВЛ 110 Башмаково-Знаменка, АГ-3ч. | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| СВ-110 2-3С-110 | 5 | 15 сен | 19 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Проверка РЗА ВЛ 110 Башмаково-Знаменка АГ-3ч. | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| 3С-110 | 2 | 16 сен | 17 сен | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Проверка РЗА ТН-110 3С-110, АГ-1ч. | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| СВ-110 1-3С-110 | 4 | 2 сен | 5 сен | 6 | 25 сен | 30 сен | | | | | | | Проверка РЗА ВЛ-110 Башмаково-Пачелма, АГ-3ч. | Нет возможности перенести раздел транзита 110 кВ с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма с 01.09-05.09. | |
| СВ-110 2-3С-110 | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | Проверка РЗА, АЛАР ВЛ-110 Башмаково-Соседка, АГ-3ч. | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ВАДИНСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110кВ | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек. ремонт ШР-2 110кВ Большая Лука, ШР-2 110кВ Беднодемьяновск, ШР-2 110кВ С-2-Т, СР-2, ШР-110 ТН 2С-110 тек.рем, проверка изоляции, отбор масла ТН 2С-110кВ. Аварийная готовность -2час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТН 2С-110 кВ | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек ремонт ТН 2С-110 кВ ШР-110 ТН 2С-110 испытание изоляции и отбор масла Аварийная готовность -2 час | | |
| В-110кВ Б.Лука | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек. ремонт ШР-2 110кВ Земетчино, ЛР-110кВ, проверка РЗА Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| В-110кВ Беднодемьяновск | 3 | 22 сен | 24 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | Тек. ремонт ШР-2 110кВ ЛР-110кВ Беднодемьяновск, проверка РЗА .Аварийная готовность -2 час | | |
| СВ-110кВ | 5 | 22 сен | 26 сен | 5 | 22 сен | 26 сен | | | | | | | Тек. ремонт СР-1-110,СР-2- 110, СВ-110, Проверка РЗА Аварийная готовность -2 час | | |
| В-110кВ Пачелма | 2 | 25 сен | 26 сен | 2 | 25 сен | 26 сен | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-110 Пачелма, ШР-1-110 проверка РЗА, Аварийная готовность -2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| 1С-110кВ | 2 | 25 сен | 26 сен | 2 | 25 сен | 26 сен | | | | | | | Тек. ремонт ШР-1-110 Пачелма, ШР-110кВ С-1-Т, СР-1 СВ-110кВ, ШР -110 ТН 1С-110кВ, Аварийная готовность 2 час | Вкл. В-110кВ ХПП на ПС 110 кВ Земетчино | |
| ТН 1С-110 кВ | 2 | 25 сен | 26 сен | 2 | 25 сен | 26 сен | | | | | | | Тек ремонт ТН 1С-110 кВ ШР ТН 1С-110 Проверка изоляции и отбор масла Аварийная готовность -2 час | | |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ АРДЫМ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 1 сен | 2 сен | 2 | 1 сен | 2 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем.перемычка 110 | 2 | 1 сен | 2 сен | 2 | 1 сен | 2 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 1С-110кВ | 4 | 2 сен | 5 сен | 4 | 2 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, ТН-1-110, ТР-110 С-1-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 4 | 2 сен | 5 сен | 4 | 2 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН -1-110 | 4 | 2 сен | 5 сен | 4 | 2 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110 | 2 | 8 сен | 9 сен | 2 | 8 сен | 9 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| Рем.перемычка 110 | 2 | 8 сен | 9 сен | 2 | 8 сен | 9 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110кВ | 4 | 9 сен | 12 сен | 4 | 9 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, ТН-2-110, ТР-110 С-2-Т, аварийная готовность - 2ч | | |
| СВ-110 | 4 | 9 сен | 12 сен | 4 | 9 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, СВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН -2-110 | 4 | 9 сен | 12 сен | 4 | 9 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПС 110 кВ ВЕСЕЛОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | Несовместимость с ремонтом В-110 ЗТП на Пензенской ТЭЦ-2 с 01.09. по 05.09 | |
| Перемычка 110кВ | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2С-110кВ | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| Перемычка 110кВ | 5 | 8 сен | 12 сен | 5 | 8 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| **ПС 110 кВ ЛУНИНО С/Х** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1СШ-110 | 12 | 1 сен | 12 сен | 12 | 1 сен | 12 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-1-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН -1-110, ТН-1-110, ОПН-110 ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 1 сен | 1 сен | 1 | 1 сен | 1 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Вазерки | 1 | 2 сен | 2 сен | 1 | 2 сен | 2 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 Вазерки, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Бессоновка | 1 | 3 сен | 3 сен | 1 | 3 сен | 3 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 Бессоновка, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 1 | 5 сен | 5 сен | 1 | 5 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Лунино тяговая-1 | 1 | 8 сен | 8 сен | 1 | 8 сен | 8 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 Лунино тяговая-1, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Лунино тяговая-2 | 1 | 9 сен | 9 сен | 1 | 9 сен | 9 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-1-110 Лунино тяговая-2, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ОВ-110кВ | 1 | 10 сен | 10 сен | 1 | 10 сен | 10 сен | | | | | | | ЗРР: Текущий ремонт ШР-1-110 Цементный завод-1, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 11 сен | 11 сен | 1 | 11 сен | 11 сен | | | | | | | ЗРР: Текущий ремонт ШР-1-110 Цементный завод-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| 2СШ-110 | 12 | 15 сен | 26 сен | 12 | 15 сен | 26 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 5 | 15 сен | 19 сен | 5 | 15 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-110 ТН -2-110, ТН-2-110, ОПН-110 ТН-2-110, аварийная готовность - 2ч | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ-110кВ | 1 | 15 сен | 15 сен | 1 | 15 сен | 15 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 ОВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Вазерки | 1 | 16 сен | 16 сен | 1 | 16 сен | 16 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 Вазерки, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Бессоновка | 1 | 17 сен | 17 сен | 1 | 17 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 Бессоновка, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ШСВ-110 | 1 | 19 сен | 19 сен | 1 | 19 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 ШСВ-110, аварийная готовность - 2ч | | |
| В-110 Лунино тяговая-1 | 1 | 23 сен | 23 сен | 1 | 23 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 Лунино тяговая-1, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| В-110 Лунино тяговая-2 | 1 | 24 сен | 24 сен | 1 | 24 сен | 24 сен | | | | | | | Текущий ремонт ШР-2-110 Лунино тяговая-2, аварийная готовность - 2ч | С заменой ОВ | |
| ОВ-110кВ | 1 | 25 сен | 25 сен | 1 | 25 сен | 25 сен | | | | | | | ЗРР: Текущий ремонт ШР-2-110 Цементный завод-1, аварийная готовность - 2ч | | |
| ОВ-110кВ | 1 | 26 сен | 26 сен | 1 | 26 сен | 26 сен | | | | | | | ЗРР: Текущий ремонт ШР-2-110 Цементный завод-2, аварийная готовность - 2ч | | |
| ТН-2-110 | 1 | 1 сен | 1 сен | 1 | 1 сен | 1 сен | | | | | | | Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, аварийная готовность - 2ч | | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КТМ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 3 | 1 сен | 3 сен | | | | | | | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ЛР-1-110кВ, ШР-110 "ТН-1-110".А/Г2ч. | Несовместимость с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Ключики с 08.08 по 26.09 | |
| 2 С-110 | 5 | 8 сен | 12 сен | 3 | 4 сен | 6 сен | | | | | | | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ЛР-2-110кВ, ШР-110 "ТН-2-110", ШР-110 "С-2-Т".А/Г2ч. | | |
| СВ-110 | 12 | 1 сен | 12 сен | 7 | 1 сен | 7 сен | | | | | | | Т.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110.Опробование АПВ.Проф.испытания изоляции СВ-110.А/Г2ч. | | |
| **ПС 110 кВ ЛЕСХОЗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 22 | 10 сен | 1 окт | 22 | 10 сен | 1 окт | | | | | | | К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110.Востановление РЗА.Проф. исп. изол. СВ-110.А/Г В/З. | С включением рем. перемычки. | |
| Рем. перемычка-110 | 12 | 15 сен | 26 сен | 3 | 22 сен | 24 сен | | | | | | | К.р.: СРП-1-110, СРП-2-110.А/Г2ч. | | |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 22 сен | 26 сен | 3 | 13 сен | 15 сен | | | | | | | К.р.: СРП-1-110 | | |
| I С-110 | 10 | 10 сен | 19 сен | 10 | 10 сен | 19 сен | | | | | | | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ОД-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110.А/Г2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 ПС 110 кВ Лесхоз через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 С-110 | 9 | 22 сен | 1 окт | 9 | 22 сен | 1 окт | | | | | | | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ОД-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110.А/Г2ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Лесхоз через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ АННЕНКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Первый профилактический контроль РЗА ВЛ-110 "Кузнецк-Анненково"; Восстановление РЗА "Анненково-Верхозим".А/Г2ч. | Включить СВ-110 на ПС 110 кВ Махалино | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| В-110 Махалино | 1 | 2 сен | 2 сен | 1 | 2 сен | 2 сен | | | | | | | Опробование АПВ.АГ 0,4ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| **ПС 110 кВ ВИШНЕВОЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Кап. ремонт. Проф. опробование РЗА. АГ-ВЗ | С включением рем. перемычки. | |
| 2С-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110. АГ 2ч | С включением рем. перемычки. | |
| ТН-2-110 | 5 | 1 сен | 5 сен | 5 | 1 сен | 5 сен | | | | | | | Текущий ремонт ТН-2-110. Проф. опробование РЗА. АГ 2ч | | |
| **ПС 110 кВ КУРАКИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 2 | 16 сен | 17 сен | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт, проф. опробование РЗА. АГ 2ч | С включением рем. перемычки. | |
| **ПС 110 кВ ВОЛЧИЙ ВРАГ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 3 | 8 сен | 10 сен | 3 | 8 сен | 10 сен | | | | | | | Проф. восстановление вторичных сетей. АГ-0,5ч. | | |
| ТН-2-110 | 3 | 10 сен | 12 сен | 3 | 10 сен | 12 сен | | | | | | | Проф. восстановление вторичных сетей. АГ-0,5ч. | | |
| **ПС 110 кВ БЕКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 3 | 2 июн | 4 июн | 2 | 22 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-1-110, СР-1-110, ТР-1-110 . АГ 2ч. | Несовместимсть с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Сердобск. Перенос с июня | |
| 2С-110 | 2 | 5 июн | 6 июн | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-2-110 . АГ 2ч. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рем.перемычка 110кВ | 5 | 2 июн | 6 июн | 6 | 18 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, СРП-2-110 . АГ 2ч. | | |
| СВ-110 | 5 | 2 июн | 6 июн | 6 | 18 сен | 23 сен | | | | | | | Текущий ремонт СВ-110,СР-1-110, СР-2-110 . АГ 2ч. | | |
| **ПС 110 кВ ПЯША** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-1-110, ТР-1-110, ТН-1-110. АГ 2ч | | |
| 2С-110 | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт СР-2-110, ТР-2-110, ТН-2-110. АГ 2ч | Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево с 11.08. по 19.08, 1 СШ-110 ПС 110 кВ Белинский. Перенос с августа | |
| ТН-1-110 | 3 | 11 авг | 13 авг | 2 | 16 сен | 17 сен | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. опробование РЗА. АГ 2ч | | |
| ТН-2-110 | 2 | 14 авг | 15 авг | 2 | 18 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт. Проф. опробование РЗА. АГ 2ч | | |
| Ремонтная перемычка 110кВ | 5 | 11 авг | 15 авг | 4 | 16 сен | 19 сен | | | | | | | Текущий ремонт СРП-1-110, СРП-2-110. АГ 2ч | | |
| СВ-110 | 12 | 4 авг | 15 авг | 12 | 8 сен | 19 сен | | | | | | | Кап. ремонт СВ-110. Проф. Опробование РЗА. Текущий ремонт СР-1-110, СР-2-110, АГ -ВЗ. | С включением рем. перемычки с 08.09 по 15.09 | |
| ***ОКТЯБРЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Беково-Вишнёвое | 2 | 22 окт | 23 окт | 2 | 22 окт | 23 окт | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Беково от ПС Пяша по связи 10кВ Ф13 Гранки, Ф2 Полив |
| ВЛ 110 кВ Белинский- Волчий Враг | 2 | 20 окт | 21 окт | 2 | 20 окт | 21 окт | | | | | | | Кап. ремонт. АГ 2ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС В.Враг от ПС Вишнёвое по связи 10кВ Ф10 Санниковский, Ф7 Наумовский |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы | 17 | 1 окт | 17 окт | 17 | 1 окт | 17 окт | | | | | | | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ. АГ-3ч. | | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Вадинск - Беднодемьяновск | 2 | 13 окт | 14 окт | 2 | 13 окт | 14 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-2-110кВ , СРП-2-110 на ПС 110 кВ Беднодемьяновск, Аварийная готовность -2 час | | Подготовить резервную схему питания ПС 110кВ Вадинск по ВЛ 35 кВ Вадинск -Котел , Вадинск-К.Никольск<br>ПС Беднодемьяновск по ВЛ-35 кВ Торбеево -Устье от ПС Торбеево |
| ВЛ 110 кВ Беднодемьяновск - Спасск | 2 | 15 окт | 16 окт | 2 | 15 окт | 16 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Беднодемьяновск, Аварийная готовность -2 час | | Подготовить резервную схему питания<br>ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 10 кВ Свищево от ПС 35 кВ Устье<br>ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Торбеево - Беднодемьяновск от ПС 35 кВ Устье<br>ПС 110 кВ Беднодемьяновск по ВЛ 35 кВ Беднодемьяновск - Веденяпино от ПС 110 кВ Вадинск |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110кВ Новая - Заводская | 2 | 27 окт | 28 окт | 2 | 27 окт | 28 окт | | | | | | | Кап. ремонтЛР- 1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Заводская Аварийная готовность -2 час | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Город-18 от ПС 110 кВ Новая |
| ВЛ 110 кВ Мясокомбинат – Заводская | 2 | 29 окт | 30 окт | 2 | 29 окт | 30 окт | | | | | | | Кап. ремонт ЛР--2-110 , СРП-2-110 на ПС 110 кВ Заводская Аварийная готовность -2час | | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Заводская по ВЛ 10 кВ Город-18 от ПС 110 кВ Новая<br>ПС 110 Мясокомбинат по ВЛ 6 кВ с/х химия от ПС Каменка |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ-110 Пенза-1-Грабово тяговая | 30 | 1 сен | 30 сен | 30 | 27 сен | 26 окт | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -ВЗ | Несовместимость с ремонтом 1,2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Лунино С/Х с 01.09. по 26.09. | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ-110 Пенза-1-Бессоновка | 6 | 10 сен | 15 сен | 6 | 6 окт | 11 окт | | | | | | | Реконструкция ВЛ., АГ -ВЗ | | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Бессоновка по ВЛ 10 кВ Андроновская-Колоярская-1,2-Грабовская (через РП Райком) с ПС Вазерки, ВЛ-10кВ Кроптовская-Мастиновская с ПС Шелдоис, ВЛ-10кВ Рамзайская-Мастиновская с ПС Рамзай, ВЛ-10кВ Кировская-Ухтинская с ПС Ухтинка |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БЕДНОДЕМЬЯНОВСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 2 | 13 окт | 14 окт | 2 | 13 окт | 14 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР- 1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, Аварийная готовность -2 час | | |
| Ремонтная перемычка-110 | 4 | 13 окт | 16 окт | 4 | 13 окт | 16 окт | | | | | | | Тек. ремонт СРП-1-110,СРП-2 -110 Аварийная готовность - 2 час | | |
| СВ-110кВ | 4 | 13 окт | 16 окт | 4 | 13 окт | 16 окт | | | | | | | Кап. ремонт СВ-110кВ проверка РЗА, испытание изоляции и отбор масла . Аварийная готовность -ВЗ | | |
| 2С-110кВ | 2 | 15 окт | 16 окт | 2 | 15 окт | 16 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-1-110 , СРП-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Аварийная готовность -2 час | | |
| **ПС 110 кВ ЗАВОДСКАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110кВ | 2 | 27 окт | 28 окт | 2 | 27 окт | 28 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР- 1-110, СР-1-110, ТР-110 С-1-Т, ТН 1С-110. Аварийная готовность -2 час | | |
| Ремонтная перемычка-110 | 4 | 27 окт | 30 окт | 4 | 27 окт | 30 окт | | | | | | | Тек. ремонт СРП-1-110,СРП-2 -110 Аварийная готовность - 2 час | | |
| СВ-110кВ | 4 | 27 окт | 30 окт | 4 | 27 окт | 30 окт | | | | | | | Тек. ремонт СВ-110кВ проверка РЗА, испытание изоляции и отбор масла . Аварийная готовность -2 час | | |
| 2С-110кВ | 2 | 29 окт | 30 окт | 2 | 29 окт | 30 окт | | | | | | | Тек. ремонт ЛР-1-110 , СРП-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т Аварийная готовность -2 час | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-1-110 | 1 | 1 окт | 1 окт | 1 | 1 окт | 1 окт | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| В-2-110 | 1 | 2 окт | 2 окт | 1 | 2 окт | 2 окт | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| СВ-110 | 1 | 3 окт | 3 окт | 1 | 3 окт | 3 окт | | | | | | | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | | |
| ТН-1-110 | 2 | 20 окт | 21 окт | 2 | 20 окт | 21 окт | | | | | | | Проверка вторичных цепей, аварийная готовность - 1 час | | |
| ТН-2-110 | 2 | 22 окт | 23 окт | 2 | 22 окт | 23 окт | | | | | | | Проверка вторичных цепей, аварийная готовность - 1 час | | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЛЕСХОЗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 22 | 10 сен | 1 окт | 22 | 10 сен | 1 окт | | | | | | | К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110.Востановление РЗА.Проф. исп. изол. СВ-110.А/Г В/З. | | |
| ***НОЯБРЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ПОСЕЛКИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 20 ноя | 20 ноя | 1 | 20 ноя | 20 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 ПС 110 кВ Поселки через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 20 ноя | 20 ноя | 1 | 20 ноя | 20 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Поселки через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ РУССКИЙ КАМЕШКИР** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 14 ноя | 14 ноя | 1 | 14 ноя | 14 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Русский Камешкир через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 С-110 | 1 | 14 ноя | 14 ноя | 1 | 14 ноя | 14 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Русский Камешкир через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ ДАНИЛОВКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 11 ноя | 11 ноя | 1 | 11 ноя | 11 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Даниловка через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 11 ноя | 11 ноя | 1 | 11 ноя | 11 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Даниловка через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| **ПС 110 кВ ЛЕСХОЗ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 18 ноя | 18 ноя | 1 | 18 ноя | 18 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 ПС 110 кВ Лесхоз через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т.<br>Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ |
| 2 С-110 | 1 | 18 ноя | 18 ноя | 1 | 18 ноя | 18 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Лесхоз через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т.<br>Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ |
| **ПС 110 кВ СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 10 ноя | 10 ноя | 1 | 10 ноя | 10 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 «Школа» от Ф-21 «Фидер Связи» ПС 110 кВ Сура |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПС 110 кВ ФЕРРИТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| I С-110 | 1 | 6 ноя | 6 ноя | 1 | 6 ноя | 6 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| 2 С-110 | 1 | 6 ноя | 6 ноя | 1 | 6 ноя | 6 ноя | | | | | | | Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т".А/Г1ч. | | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 4С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-1-Т. |
| ***ДЕКАБРЬ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги " - "Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не планируется | | | | | | | | | | | | | | | |

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — М.В.Ефимов

Начальник ЦСОР — Р.М. Демянив

Начальник ЦСРЗА — Н.И. Секачев

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Начальник ЦДС — А.С. Садовников

Начальник ОЭР — Е.А. Шехватова