Утверждаю
Главный инженер КуПО
Белезяков А.В.
"16" декабря 2013 г.

График
отключения оборудования ПС 110-35кВ КуПО 2014г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжительность ремонта, дн	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
	Махалинская группа ПС				
1	**ПС 110/10 кВ "Махалино"**	**Май**			**ККР**
	СВ-110кВ	19.05.14 09:00	10	30.05.14 18:00	К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110; Т.р.:ТТ-110.
	I СШ-110	05.05.14 09:00 19.05.14 09:00	4 2	08.05.14 18:00 20.05.14 18:00	Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ШР-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ
	ВЛ-110 Анненково	05.05.14 09:00	4	08.05.14 18:00	К.р.: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110
	Рем. Перемычка-110	05.05.14 09:00 12.05.14 09:00	4 5	08.05.14 18:00 16.05.14 18:00	К.р.: СРП-1-110, СРП-2-110
	II СШ-110	12.05.14 09:00 21.05.14 09:00	5 2	16.05.14 18:00 22.05.14 18:00	Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ШР-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ
	ВЛ-110 Ср.Елюзань	12.05.14 09:00	5	16.05.14 18:00	К.р.: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110
	С-1-Т	05.05.14 09:00 26.05.14 09:00	5 5	09.05.14 18:00 30.05.14 18:00	К.р.: ОД-110, КЗ-110, ШР-110, ЗОН-110, яч.№2, 3; Т.р.: С-1-Т, ШМ-10, яч.№4
	Яч.N1 КСМ	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N5 Комплекс-1	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N7 Прогресс	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N8 Махалино	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N9 Кряжим	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N10 СВ-10кВ	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	I СШ-10	05.05.14 09:00		16.05.14 18:00	Т.р.: I СШ-10, Яч.N6 ТН-1-10
	С-2-Т	12.05.14 09:00	10	23.05.14 18:00	К.р.: ОД-110, КЗ-110, ШР-2-110, ЗОН-110, яч.№13; Т.р.: С-1-Т, ШМ-10, ТСН№2
	Яч.N11	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N14 Пенделка	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К

	Яч.N15 ТСН N3	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N16 Комплекс-2	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	Яч.N17 КСМ-2	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	К
	ТСН N3	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	II СШ-10	19.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т.р.: II СШ-10, Яч.N12 ТН-2-10
	С-1-Т	03.11.14 09:00	0,5	03.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	03.11.14 13:00	0,5	03.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
2	**ПС 110/ 10 кВ. "Сура"**	**Июль**			
	С-1-Т	30.06.14 09:00	2,5	02.07.14 12:00	ТР
	С-2-Т	02.07.14 13:00	2,5	04.07.14 18:00	ТР
	СОВ-110	30.06.14 09:00	2	01.07.14 12:00	Замена ввода 110кВ
	С-1-Т	04.11.14 09:00	0,5	04.11.14 13:00	Опробование ОД-110
	С-2-Т	04.11.14 13:00	0,5	04.11.14 18:00	Опробование ОД-110
3	**ПС 110/ 35/ 10 кВ. "Верхозим"**	**Июнь**			
	В-110 "Р.Камешкир"	02.06.14 09:00	15	24.06.14 18:00	Замена вводов
	СШ-110 кВ	02.06.14 09:00	3	04.06.14 18:00	Для безопасного производства работ
	С-1-Т	02.06.14 09:00	2,5	04.06.14 12:00	ТР
	С-2-Т	04.06.14 13:00	2,5	06.06.14 18:00	ТР
	С-1-Т	05.11.14 09:00	0,5	05.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	05.11.14 13:00	0,5	05.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
4	**ПС 110/10/6 кВ. "Ферриты"**	**июнь**			**КТР**
	I СШ-110	02.06.14 09:00	5	06.06.14 18:00	Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ОД-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ, ввод в работу С-1-Т
	II СШ-110	16.06.14 09:00	5	20.06.14 18:00	Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ОД-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ, ввод в работу С-2-Т
	ВЛ-110 Дружба 1 ввод №1	07.05.14 09:00 02.06.14 09:00	2	08.05.14 18:00 03.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-1-110кВ, ВЧЗ-110
	ВЛ-110 Кузнецк ввод №2	16.06.14 09:00	2	17.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-2-110кВ
	Перемычка 110кВ	02.06.14 09:00 09.06.14 09:00	1 12	02.06.14 18:00 20.06.14 18:00	Т.р.: СР-1-110, СР-2-110
	С-1-Т	02.06.14 09:00	10	13.06.14 18:00	Т.р.: ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110, яч.№8, 10, 17, 19, С-1-Т, ШМ-10, ШМ-6, ТСН№1
	III СШ-6	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N1 Энергокорпус	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N7 Корпус N1	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N9 Котельная	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т

	Яч.№11 Энергокорпус	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N13 ТН-6 3с.ш.6кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N23 ЗНОМ-6, 3 С 6кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N27 СВ-6кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	I СШ-10	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N4 ТН-10 1 С 10кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.№6 Стекелокварц	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N16 ЗНОМ-10 1 С 10кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N22 СВ-10кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	С-2-Т	16.06.14 09:00	10	27.06.14 18:00	Т.р.: ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110, яч.№38, 40, 45, 47, С-2-Т, ШМ-6, ШМ-10, ТСН№2
	IV СШ-6	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N35 ЗНОМ-6, 4 С 6кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N39 ТН-6, 4 С 6кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N41 Энергокорпус	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N51 Корпус N1	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N53 Котельная	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N55 Гаражи	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	II СШ-10	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N28 ЗНОМ-10 2 С 10кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.№36 Стеклокварц	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	Яч.N42 ТН-10 2 С 10кВ	02.06.14 09:00		27.06.14 18:00	Т
	I СШ-110кВ	06.11.14 09:00	0,5	06.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-1-Т
	II СШ-110кВ	06.11.14 13:00	0,5	06.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 С-2-Т
5	**ПС 110/10 кВ "Анненково"**	**сентябрь**			
	С-1-Т	01.09.14 09:00	2,5	03.09.14 12:00	ТР, замена РВС-110 на ОПН
	С-2-Т	03.09.14 13:00	2,5	05.09.14 18:00	ТР, замена РВС-110 на ОПН
	С-1-Т	07.11.14 09:00	0,5	07.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	07.11.14 13:00	0,5	07.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
6	**ПС 110/ 10кВ. "Ср. Елюзань"**	**июль**			
	I СШ-110	16.07.14 09:00	1	16.07.14 18:00	Ввод тр-ра С-1-Т
	I СШ-110	10.11.14 09:00	1	10.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
7	**ПС 35/10кВ."Чирчим"**	**август**			**ККР**
	СВ-35кВ	11.08.14 09:00	10	22.08.14 18:00	К.р.: СВ-35кВ, СР-1-35, СР-2-35
	ВЛ-35 Верхозим	04.08.14 09:00	5	08.08.14 18:00	К.р.: ЛР-1-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Порзово	18.08.14 09:00	5	22.08.14 18:00	К.р.: ЛР-2-35кВ, ОР-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35

	Т-1-Т	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№ 4, 5; Т.р.: Т-1-Т, ШМ-10, ТСН №1
	I СШ-35	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.:I СШ-35, ТН-1-35; К.р.: СР-1-35, ШР-35 "Т-1-Т", ЛР-1-35кВ
	Яч.N6 Камышенка	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	С
	Яч.N7 Н.Чирчим	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	С
	Яч.N8 СВ-10кВ	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	К
	I СШ-10	04.08.14 09:00		15.08.14 18:00	Т.р.: Iсш-10кВ, ТН-10кВ яч-ка №2
	Т-2-Т	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№12, 13; Т.р.: Т-2-Т, ШМ-10, ТСН №2
	II СШ-35	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.:II СШ-35, ТН-2-35; К.р.: СР-2-35, ШР-35 "Т-2-Т", ЛР-2-35кВ
	Яч.N9 Плавка гололеда	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	
	II СШ-10	18.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т.р.: IIсш-10кВ, ТН-10кВ яч-ка №10
	ШПГ-10	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	К.р.: РПГ-10 фид.№ 1, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15

	Неверкинская гр.ПС				
8	**ПС 110/35/10кВ "Неверкино"**	**май**			
	I СШ-110	05.05.14 09.00	2,5	07.05.14 12.00	ТР С-1-Т
	II СШ-110	07.05.14 13.00	2,5	09.05.14 18.00	ТР С-2-Т
	I СШ-110	11.11.14 09:00	0,5	11.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
	II СШ-110	11.11.14 13:00	0,5	11.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т"
9	**ПС 110/6 кВ "Кузтекстильмаш"**	**сентябрь**			**КТР**
	Аккумуляторная батарея	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	I СШ-110	01.09.14 09.00	3	03.09.14 18.00	Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ЛР-1-110кВ, ШР-110 "ТН-1-110"
	II СШ-110	04.09.14 09.00	3	06.09.14 18.00	Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ЛР-2-110кВ, ШР-110 "ТН-2-110", ШР-110 "С-2-Т"
	СВ-110кВ	01.09.14 09.00	7	07.09.14 18.00	Т.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110
	ВЛ Кузнецк тяга ввод №1	01.09.14 09.00	3	03.09.14 18.00	Т.р.: ЛР-1-110кВ, ВЧЗ-110, КС-110
	ВЛ Кузнецк ввод №2	04.09.14 09.00	3	6.09.14 18.00	Т.р.: ЛР-2-110кВ, ВЧЗ-110, КС-110
	С-2-Т	08.09.14 09.00	10	19.09.14 18.00	Т.р.: ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110, яч.№1, 2, С-2-Т, ШМ-6, ТСН№2, ШР-110 "С-2-Т"
	Яч.N3 Территория-1	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N4 РП №2	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N5 РП №1	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N6 Кузмашзавод	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N7 Водоканал	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N8 Водозабор	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N10 РП-2	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N11 СВ-6кВ	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	I СШ-6	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т.р.: I СШ-6, Яч.N9 ТН-1-6
	Яч.N13 Мясокомбинат	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	Яч.N14 Водозабор	01.09.14 09.00		03.10.14 18.00	Т
	II СШ-6	15.09.14 09.00		26.09.14 18.00	Т
	С-2-Т	12.11.14 09:00	1	12.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
10	**ПС 110/10кВ Евлашево**	**Июнь**			
	С-1-Т	09.06.14 09:00	2,5	11.06.14 12:00	ТР, замена РВС-110 на ОПН
	С-2-Т	11.06.14 13:00	2,5	13.06.14 18:00	ТР, замена РВС-110 на ОПН
	С-1-Т	13.11.14 09:00	0,5	13.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	13.11.14 13:00	0,5	13.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
11	**ПС 35/10кВ Тихменево**	**Июнь**			
	Т-2-Т	16.06.14 09:00	3	18.06.14 18:00	ТР

12	**ПС 35/10кВ Комаровка**	Август			
	Т-1-Т	04.08.14 09:00	2,5	06.08.14 12:00	ТР
	Т-2-Т	06.08.14 13:00	2,5	08.08.14 18:00	ТР
13	**ПС 35/6кВ Ясная Поляна**	Июль			ККР
	ВЛ-35 Кузнецк-Тяга	30.06.14 09:00	5	04.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Комаровка	30.06.14 09:00	5	04.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Комаровка	30.06.14 09:00	5	04.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ, ШР-35, В-35
	Т-1-Т	07.07.14 09.00	10	18.07.14 18.00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№ 9, 10; Т.р.: Т-1-Т, ШМ-6, ТСН №1
	СШ-35	30.06.14 09:00	5	04.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ "Кузнецк тяга", ШР-35 "Комаровка", ШР-35 "Т-1-Т", ШР-35 "Т-2-Т"
	Яч.N 1 Полив	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 2 Ремподшипник	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 3 Автоколонна	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 4 Пионер	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 6 ТП-2	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 8 ТП-1	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 11 Карьер	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 12 САС-1832	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 13 СВ-6кВ	01.09.14 09:00		05.09.14 18:00	К
	I СШ-6	30.06.14 09:00	5	04.07.14 18:00	Т.р.: I СШ-6, Яч.N5 ТН-1-6
	Т-2-Т	21.07.14 09.00	10	01.08.14 18.00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№ 17, 18; Т.р.: Т-2-Т, ШМ-6, ТСН №2
	Яч.N 15 ТП-1	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 20 Жил.поселок	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 21 Сухановка	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 22 ТП-2	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 24 САС-1832	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 25 Тарлаково	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	Яч.N 26 Я.Поляна	30.06.14 09:00		01.08.14 18.00	К
	II СШ-6	21.07.14 09.00	10	01.08.14 18.00	Т.р.: II СШ-6, Яч.N23 ТН-2-6
	Лопатинская гр.ПС				
14	**ПС 110/35/10кВ."Лопатино"**	Май			КТР
	I СШ-110	12.05.14 09:00 26.05.14 09:00	1 5	12.05.14 18:00 30.05.14 18:00	Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ШР-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ
	II СШ-110	13.05.14 09:00 19.05.14 09:00	1 5	13.05.14 18:00 23.05.14 18:00	Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ШР-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ
	СВ-110кВ	05.05.14 09:00	10	16.05.14 18:00	Т.р.: СР-1-110, СР-2-110, ТТ-110; К.р.: СВ-110 (замена покрышек)
	Рем. Перемычка-110кВ	19.05.14 09:00 26.05.14 09:00	5 5	23.05.14 18:00 30.05.14 18:00	Т.р.: СРП-1-110, СРП-2-110, РПГ-110

	ВЛ-110 Даниловка	26.05.14 09:00 08.09.14 09:00	5 5	30.05.14 18:00 12.09.14 18:00	Т.р.: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110, ВЧЗ-110, КС-110, РПГ-35 "Грозотроса"
	ВЛ-110 Р.Камешкир	19.05.14 09:00 15.09.14 09:00	5 4	23.05.14 18:00 18.09.14 18:00	Т.р.: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110, ВЧЗ-110, КС-110
	С-1-Т	26.05.14 09:00	10	06.06.14 18:00	Т.р.: ОД-110, КЗ-110, ШР-110, ЗОН-110, ШМ-35, ТР-35, В-35, ШР-35, яч.№4, 5, С-1-Т, ШМ-10, ТСН №1
	ВЛ-35 Каргалейка	26.05.14 09:00		06.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, РПГ-35, ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Каргалейка	26.05.14 09:00		06.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, В-35, Т.Т.-35, ШР-35
	ВЛ-35 Козловка	26.05.14 09:00		06.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, РПГ-35, ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Козловка	26.05.14 09:00		06.06.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, В-35, Т.Т.-35, ШР-35
	I СШ-35	26.05.14 09:00		06.06.14 18:00	Т.р.: I сш-35, ТН-1-35, ШР "ТН-1-35", ШР-35 "Козловка", ШР-35 "Каргалейка", ШР-35 "С-1-Т", СР-1-35
	СВ-35кВ	19.05.14 09:00	10	30.05.14 18:00	Т.р.: СВ-35, СР-1-35, СР-2-35
	Яч.N1 Райцентр	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N2 Садовка	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N7 Ивановка	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N8 Плавка гололеда	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N9 СВ-10кВ	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	I СШ-10	05.05.14 09:00		16.05.14 18:00	Т.р.: I сш-10кВ, ТН-1-10
	С-2-Т	12.05.14 09:00	10	23.05.14 18:00	Т.р.: ОД-110, КЗ-110, ШР-110, ЗОН-110, ШМ-35, ТР-35, В-35, ШР-35, ТТ-35, яч.№13, 14, С-2-Т, ШМ-10, ТСН №2
	ВЛ-35 Порзово	12.05.14 09:00		23.05.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, РПГ-35, ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Порзово	12.05.14 09:00		23.05.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, В-35, Т.Т.-35, ШР-35
	ВЛ-35 Комсомолец	12.05.14 09:00		23.05.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, РПГ-35, ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Комсомолец	12.05.14 09:00		23.05.14 18:00	Т.р.: ЛР-35, В-35, Т.Т.-35, ШР-35
	II СШ-35	12.05.14 09:00		28.05.14 18:00	Т.р.: II сш-35, ТН-2-35, ШР "ТН-2-35", ШР-35 "Порзово", ШР-35 "Комсомолец", ШР-35 "С-2-Т", СР-2-35, РПГ-35 II сш
	ШПГ-35	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т.р.: ШПГ-35, РПГ-35 "Порзово", РПГ-35 "Козловка", РПГ-35 "Комсомолец", РПГ-35 "Каргалейка"
	Яч.N11 Суляевка	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N12 ХОЗ нужды	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N17 Камаевка	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N18 Бузовлево	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	Яч.N19 Пылково	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т
	II СШ-10	19.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т.р.: II сш-10кВ, ТН-2-10
	ШПГ-10	05.05.14 09:00		30.05.14 18:00	Т.р.: ШПГ-10кВ, РПГ-10 Фид. №1, 2, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19
	С-1-Т	12.11.14 09:00	0,5	12.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	12.11.14 13:00	0,5	12.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110

15	**ПС 110/10кВ."Р.Камешкир"**	**июль**			
	I СШ-110	02.07.14 09:00	0,5	02.07.14 13:00	Ввод тр-ра С-1-Т
	II СШ-110	04.07.14 13:00	0,5	04.07.14 18:00	Ввод тр-ра С-2-Т
	I СШ-110	14.11.14 09:00	0,5	14.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
	II СШ-110	14.11.14 13:00	0,5	14.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т"
16	**ПС 110/10 "Даниловка"**	**август**			
	I СШ-110	11.08.14 09:00	3	13.08.14 13:00	Ввод тр-ра С-1-Т
	II СШ-110	15.08.14 13:00	1	15.08.14 18:00	Ввод тр-ра С-2-Т
	I СШ-110	11.11.14 09:00	0,5	11.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
	II СШ-110	11.11.14 13:00	0,5	11.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т"
17	**ПС 110/10"Чумаево"**	**май-июнь**			**ККР**
	I СШ-110	19.05.14 09:00	5	23.05.14 18:00	Т.р.:I СШ-110; К.р.: ЛР-110кВ, ШР-110
	ВЛ-110 Р. Камешкир-Лопатино	19.05.14 09:00 15.09.14 09:00	5 5	23.05.14 18:00 18.09.14 18:00	К.р.: ЛР-110кВ; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110
	С-1-Т	19.05.14 09:00	15	06.06.14 18:00	К.р.: ОД-110, КЗ-110, ШР-110, ЗОН-110, яч.№3, 4; Т.р.: С-1-Т, ТТ-110, ШМ-10, ТСН №1
	Яч.N1 Кулясово	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	С
	Яч.N2 Полив	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	К
	Яч.N6 Чумаево	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	С
	Яч.N8 Дьячевка	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	С
	Яч.N9 СВ-10кВ	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	К
	I СШ-10	19.05.14 09:00		13.06.14 18:00	Т.р.:I СШ-10, ТН-10
	С-1-Т	13.11.14 09:00	1	13.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
20	**ПС 35/10кВ."Комсомолец"**	**Апрель**			**КТР**
	ВЛ-35 Козловка	07.04.14 09:00	5	11.04.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Лопатино	21.04.14 09:00	5	25.04.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	СВ-35кВ	14.04.14 09:00	10	25.04.14 18:00	Т.р.: СВ-35, СР-1-35, СР-2-35
	Т-1-Т	07.04.14 09:00	10	18.04.14 18:00	Т.р.: В-35, ТР-35, Т-1-Т, ШМ-10, яч.№ 4, 5, ТСН №1
	I СШ-35	07.04.14 09:00	10	18.04.14 18:00	Т.р.:I СШ-35, ТН-1-35, СР-1-35, ТР-35 "Т-1-Т", ЛР-35 "Козловка"
	Яч.N1 Точка	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т
	Яч.N2 Карлыган	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т
	Яч.N6 С-з Комсомолец	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т
	Яч.N7 Плавка гололеда	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т
	Яч.N8 СВ-10кВ	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т

	I СШ-10	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т.р.: I сш-10кВ, ТН-1-10
	Т-2-Т	21.04.14 09:00	10	02.05.14 18:00	Т.р.: В-35, ТР-35, Т-1-Т, ШМ-10, яч.№ 11, 12, ТСН №2
	II СШ-35	21.04.14 09:00	10	02.05.14 18:00	Т.р.:II СШ-35, ТН-2-35, СР-2-35, ТР-35 "Т-2-Т", ЛР-35 "Лопатино"
	II СШ-10	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т.р.: II сш-10кВ, ТН-2-10
	ШПГ-10	07.04.14 09:00		02.05.14 18:00	Т.р.: ШПГ-10кВ, РПГ-10 фид № 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14
	Сосновоборская гр.ПС				
22	**ПС 110/10кВ. "Лесхоз"**	**сентябрь**			**ККР**
	СВ-110кВ	10.09.14 09:00	16	01.10.14 18:00	К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110
	Рем. Перемычка-110	13.09.14 09:00 22.09.14 09:00	5 3	15.09.14 18:00 24.09.14 18:00	К.р.: СРП-1-110, СРП-2-110
	I СШ-110	10.09.14 09:00	10	19.09.14 18:00	Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ОД-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ
	II СШ-110	22.09.14 09:00	9	01.10.14 18:00	Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ОД-110 "С-2-Т", ЛР-2-110кВ
	ВЛ Чаадаевка тяга ввод №1	15.09.14 09:00	5	19.09.14 18:00	К.р.: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110
	ВЛ Посёлки тяга ввод №2	22.09.14 09:00	5	26.09.14 18:00	К.р.: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110
	С-1-Т	01.09.14 09:00	10	12.09.14 18:00	К.р.: ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110, яч.№22, 23; Т.р.: С-1-Т, ШМ-10, ТСН №1
	Яч.N15 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N16 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N17 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N19 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N20 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N21 ЗРОМ 1 С 10кВ	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К.р.: яч-ки №21, КЛ-10; Т.р.: пит.тр-ра, ЗРОМ
	Яч.N24 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N13 СВ-10кВ	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	I СШ-10	01.09.14 09:00		12.09.14 18:00	Т.р.: I СШ-10, Яч.N14 ТН-1-10
	С-2-Т	15.09.14 09:00	10	26.09.14 18:00	К.р.: ОД-110, КЗ-110, ЗОН-110, яч.№2, 3; Т.р.: С-2-Т, ШМ-10, ТСН №2
	Яч.N1 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N4 ЗРОМ 2 С 10кВ	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К.р.: яч-ки №21, КЛ-10; Т.р.: пит.тр-ра, ЗРОМ
	Яч.N5 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N6 Х/Н	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К.р.: яч-ки №6; Т.р.: Тр-ра х/н
	Яч.N8 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N9 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N10 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	Яч.N11 В/ч	01.09.14 09:00		03.10.14 18:00	К
	II СШ-10	15.09.14 09:00		26.09.14 18:00	Т.р.: II СШ-10, Яч.N12 ТН-2-10
	I СШ-110	18.11.14 09:00	0,5	18.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
	II СШ-110	18.11.14 13:00	0,5	18.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т"
23	**ПС 110/35/10кВ."Сосновоборск"**	**июнь**			

	С-1-Т	23.06.14 09:00	2,5	25.06.14 13:00	ТР
	С-2-Т	25.06.14 13:00	2,5	27.06.14 18:00	ТР
	СВ-110	02.06.14 09:00	5	06.06.14 18:00	замена покрышек, ТР
	С-1-Т	19.11.14 09:00	0,5	19.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	19.11.14 13:00	0,5	19.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
24	**ПС 110/10кВ. "Поселки"**	**июль**			
	I СШ-110	02.07.14 09.00	0,5	02.07.14 13.00	Ввод в работу С-1-Т
	II СШ-110	04.07.14 13.00	0,5	04.07.14 18.00	Ввод в работу С-2-Т
	I СШ-110	20.11.14 09:00	0,5	20.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-1-Т"
	II СШ-110	20.11.14 13:00	0,5	20.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110 "С-2-Т"
25	**ПС 35/10кВ. "Зеленодольская"**	**Май**			
	Т-2-Т	28.04.14 09:00	5	02.05.14 18:00	ТР
26	**ПС 35/10кВ. "Сюзюмская"**	**Апрель**			
	Т-1-Т	21.04.14 09:00	2,5	23.04.14 13:00	ТР
	Т-2-Т	23.04.14 13:00	2,5	25.04.14 18:00	ТР
27	**ПС 35/10кВ. "Лопуховка"**	**Июль**			**ККР**
	ВЛ-35 Б.Пермиево	14.07.14 09:00	10	25.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ; Т.р.: ВЧЗ-35, КС-35
	ВМ-35 Б.Пермиево	14.07.14 09:00	10	25.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ, В-35, ШР-35
	ВЛ-35 Никольск	14.07.14 09:00	10	25.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35кВ; Т.р.: ВЧЗ-35, КС-35
	Т-1-Т	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	К.р.: ПСН-35, ТР-35, яч.№ 7, 8; Т.р.: Т-1-Т, ШМ-10, ТСН №1
	СШ-35	14.07.14 09:00	10	25.07.14 18:00	К.р.: ЛР-35 "Никольск", ШР-35 "Б.Пермиёво", ТР-35 "Т-1-Т", ТР-35 "Т-2-Т"; Т.р.: СШ-35
	Яч.N1 Карамалы	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N2 Сосновоборск	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N3 С-з Сюзюмский	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N9 СВ-10кВ	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	I СШ-10	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	Т.р.: I сш-10кВ, ТН-1-10
	Т-2-Т	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	К.р.: ПСН-35, ТР-35, яч.№ 13, 14; Т.р.: Т-2-Т, ШМ-10, ТСН №2
	Яч.N12 Село	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N17 Серман	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N18 Кеньша	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	II СШ-10	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	Т.р.: II сш-10кВ, ТН-2-10
28	**ПС 35/10кВ. "Маркино"**	**Август**			**КТР**
	СВ-35кВ	11.08.14 09:00	10	22.08.14 18:00	Т.р.: СВ-35, СР-1-35, СР-2-35
	ВЛ-35 Сосновоборск	04.08.14 09:00	5	08.08.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Б.Пермиево	18.08.14 09:00	5	22.08.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	Т-1-Т	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.: В-35, ТР-35, Т-1-Т, ШМ-10, яч.№ 4, 5, ТСН №1

	I СШ-35	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.:I СШ-35, СР-1-35, ТР-35 "Т-1-Т", ЛР-35 "Сосновоборск"
	Яч.N1 Тат.Сыромяс	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N2 Н.Мывал	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N6 Маркино	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N7 Полив	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N8 1-е Мая	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N10 СВ-10кВ	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	I СШ-10	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.: I сш-10кВ, ТН-1-10
	Т-2-Т	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.: В-35, ТР-35, Т-1-Т, ШМ-10, яч.№ 15, 16, ТСН №2
	II СШ-35	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.: II СШ-35, СР-2-35, ТР-35 "Т-2-Т", ЛР-35 "Б.Пермиёво", ТН-2-35
	Яч.N13 Вязовка	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N14 Плавка гололеда	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	II СШ-10	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.: II сш-10кВ, ТН-2-10
	ШПГ-10	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т.р.: ШПГ-10, РПГ-10 фид. № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14
29	**ПС 35/10кВ. "Шугурово"**	**Май**			
	Т-1-Т	12.05.14 09:00	5	16.05.14 18:00	ТР
	Городищенская гр.ПС				
30	**ПС 110/35/10кВ"Городище"**	**Май**			
	С-1-Т	05.05.14 09.00	2,5	07.05.14 12.00	ТР
	С-2-Т	07.05.14 13.00	2,5	09.05.14 18.00	ТР
	СВ-110	18.08.14 09.00	5	22.08.14 18.00	Замена покрышек, ТР
	С-1-Т	10.11.14 08:00	0,5	10.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	10.11.14 13:00	0,5	10.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
31	**ПС 110/10кВ."ДСК"**	**июль**			
	С-1-Т	12.05.14 09.00	2,5	14.05.14 12.00	ТР
	С-2-Т	14.05.14 13.00	2,5	16.05.14 18.00	ТР
	С-1-Т	11.11.14 08:00	0,5	11.11.14 13:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
	С-2-Т	11.11.14 13:00	0,5	11.11.14 18:00	Опробование ОД-110, КЗ-110
32	**ПС 35/10кВ Р.Ишим**	**Август**			**КТР**
	ВЛ-35 Городище	11.08.14 09:00	10	22.08.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Степановка	11.08.14 09:00	10	22.08.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, Т.Т.-35, ВЧЗ-35, КС-35
	СШ-35	11.08.14 09:00	10	22.08.14 18:00	Т.р.:I СШ-35, ТН-35, ЛР-35 "Городище", ЛР-35 "Степановка", ШР-1-35, ШР-2-35
	Т-1-Т	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.: ТР-35, ОД-35, КЗ-35, Т-1-Т, Т.Т.-35, ШМ-10, яч.№ 5, 6, ТСН №1
	Яч.N2 Городок	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N3 Полив	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т

	Яч.N9 СВ-10кВ	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	I СШ-10	04.08.14 09:00	10	15.08.14 18:00	Т.р.: I сш-10кВ, ТН-1-10
	Т-2-Т	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.: В-35, ТР-35, Т-1-Т, ШМ-10, яч.№ 11, 12, ТСН №2
	Яч.N14 Комплекс	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	Яч.N15 ВОЛС	04.08.14 09:00		29.08.14 18:00	Т
	II СШ-10	18.08.14 09:00	10	29.08.14 18:00	Т.р.: II сш-10кВ, ТН-2-10
	Т-1-Т	03.12.13 09:00	1	03.12.13 18:00	Опробование ОД-35, КЗ-35
33	**ПС 35/10кВ Междуречье**	**Июнь**			
	Т-2-Т	16.06.14 09:00	5	20.06.14 18:00	ТР
	Т-1-Т	20.11.14 09:00	1	20.11.14 18:00	Опробование ОД-35, КЗ-35
34	**ПС 35/10кВ Большое Пермиёво**	**Июнь**			**ККР**
	ВЛ-35 Лопуховка	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	К.р.: ЛР-1-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35
	ВЛ-35 Маркино	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	К.р.: ЛР-2-35кВ; Т.р.:ВЧЗ-35, КС-35
	СВ-35кВ	14.07.14 09:00	10	25.07.14 18:00	К.р.: СВ-35кВ, СР-1-35, СР-2-35
	Т-1-Т	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№ 3, 4; Т.р.: Т-1-Т, ШМ-10, ТСН №1
	I СШ-35	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	Т.р.:I СШ-35; К.р.: СР-1-35, ШР-35 "Т-1-Т", ЛР-1-35кВ
	Яч.N1 С-з Никольский	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N2 С-з Залесный	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N7 Плавка гололеда	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	Яч.N8 СВ-10кВ	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	I СШ-10	07.07.14 09:00	10	18.07.14 18:00	Т.р.: Iсш-10кВ, ТН-10кВ яч-ка №6
	Т-2-Т	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	К.р.: В-35, ШР-35, яч.№14, 15; Т.р.: Т-2-Т, ШМ-10, ТСН №2
	II СШ-35	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	Т.р.:II СШ-35; К.р.: СР-2-35, ШР-35 "Т-2-Т", ЛР-2-35кВ
	Яч.N10 Вичкилей	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К
	II СШ-10	21.07.14 09:00	10	01.08.14 18:00	Т.р.: IIсш-10кВ, ТН-10кВ яч-ка №10
	ШПГ-10	07.07.14 09:00		01.08.14 18:00	К.р.: РПГ-10 фид.№ 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13
35	**ПС 35/10кВ Ильмино**	**Апрель**			
	Т-2-Т	28.04.14 09:00	5	02.05.14 18:00	Текущий ремонт: ШР-35кВ Т-1-Т, ТТ-35кВ Т-1-Т
	Т-1-Т	13.11.14 09:00	0,5	13.11.14 13:00	Опробование ОД-35, КЗ-35
	Т-2-Т	13.11.14 13:00	0,5	13.11.14 18:00	Опробование ОД-35, КЗ-35
36	**ПС 35/10кВ Никольск**	**Июнь**			**КТР**
	ВЛ-35 Никольск-Тюнярь	08.09.14 09:00	5	12.09.14 18:00	Т.р.: ЛР-35кВ, ВЧЗ-35, КС-35
	Т-1-Т	08.09.14 09:00	5	12.09.14 18:00	Т.р.: ПСН-35, ЛР-35, Т-1-Т, ШМ-35, ШМ-10, ТР-10
	КТП-10/0,4кВ	08.09.14 09:00	5	12.09.14 18:00	Т

Начальник СПС _____ Лисин Н.Г.

Начальник ОДС _____ Шаронов М.А.

Начальник СИЗП _____ Ерюшев М.В.

Начальник РЗАИ _____ Воротков С.И.