"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____А.Е.Власов
"28" ноября 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
апрель														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Вирга - Ростовка	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр							Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Вирга Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ПС Чернозерье	
ВЛ-35 кВ Вирга-Потьма	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр							Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Вирга Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ПС Чернозерье	
ВЛ-35 кВ Знаменка-Ушинка	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр							Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Ушинка Аварийная готовность -1ч	
ВЛ-35 кВ Б.Ижмора -Ушинка	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр							Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Ушинка Аварийная готовность -1ч	

Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Вирга														
1 СШ-35 кВ	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр							Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр							Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	14 апр	17 апр	4	14 апр	17 апр							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10кВ Ушинка														
1 СШ-35 кВ	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	

Т-1-Т	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр							Тек. Рем. Т-1-Т, ОД-35 Т-1-Т,КЗ-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр							Тек. Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т,КЗ-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН-2- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	21 апр	24 апр	4	21 апр	24 апр							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10кВ Черная Пятина														
С-1-Т	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
СШ-10 кВ	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр							Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
Май														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Потьма - Голицыно	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Капитальный ремонт На ПС Чернозерье вкл СВ-35 Ав.готовность 2ч	

ВЛ-35 кВ Вирга-Потьма	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май							Капитальный ремонт На ПС Чернозерье вкл СВ-35 Ав.готовность 2ч	
ВЛ-35 кВ Голицыно - Чернозерье	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май							Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Потьма-Голицыно	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май							Тек.рем. ЛР-3-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Рахмановка-Большая Ижмора	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май							Тек.рем. ЛР-1-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Ушинка-Большая Ижмора	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май							Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10 кВ Голицыно														
2 СШ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
3 СШ-35 кВ	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май							Тек.рем. ТР-35 Т-3-Т, ЛР-3-35, СР-3-35, Аварийная готовность -1ч.	

Т-2-Т	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май							Тек.рем В-35 Т-2-Т, Тек. Рем. Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-3-Т	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май							Тек.рем В-35 Т-3-Т Тек. Рем. Т-3-Т, В 10 Т-3-Т, ТСН- 3 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май							,Тек.рем. СВ-35,СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
СВ-35 кВ	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май							Тек.рем. СВ-35,СР-3-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
3 СШ-10 кВ	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май							Тек.рем 3С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10 кВ Большая Ижмора														

1 СШ-35 кВ	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май							Кап рем В-35 Т-1-Т,тек. Рем. Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май							Кап. Рем В-35 Т-2-Т,тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	26 май	29 май	2	26 май	29 май							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	

ПС 110/10 кВ Большая Лука														
С-1-Т	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май							Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Июнь

Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	10	23 июн	2 июл	10	23 июн	2 июл							Расчистка просек Аварийная готовность-2ч	
ВЛ-35 кВ Рахмановка-Б. Ижмора	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Расчистка просек Аварийная готовность-2ч	

ВЛ-35 кВ Б. Ижмора-Ушинка	5	2 июн	6 июн	5	2 июн	6 июн							Расчистка просек Аварийная готовность-2ч	
ВЛ-35 Котел-К.Никольск	2	2 июн	3 июн	2	2 июн	3 июн							Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Котел Аварийная готовность -1ч	
ВЛ-35 Котел-Р.Никольск	2	2 июн	3 июн	2	2 июн	3 июн							Тек рем . ЛР-35 Р.Никольск на ПС Котел Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на К.Никольск	
ВЛ-35Вадинск Котел	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн							Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Котел Аварийная готовность -1ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Котел														
1 СШ-35 кВ	2	2 июн	3 июн	2	2 июн	3 июн							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35,ШР-35 Р.Никольск Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	2 июн	3 июн	2	2 июн	3 июн							Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

Т-2-Т	2	4 июн	5 июн	2	4 июн	5 июн							Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	2 июн	5 июн	2	2 июн	5 июн							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	3 июн	3 июн	1	3 июн	3 июн							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	5 июн	5 июн	1	5 июн	5 июн							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10кВ Табаковка														
С-1-Т	1	9 июн	9 июн										Текущий ремонт С-1-Т.Кап рем ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10.	
СШ-10 кВ	1	9 июн	9 июн										Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная	
ПС 110/10кВ Пашково														
С-1-Т	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

С-2-Т	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10кВ Земетчино														
С-1-Т	4	24 июн	27 июн										Текущий ремонт С-1-Т, В-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	4	17 июн	20 июн										Текущий ремонт С-2-Т. В-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	27 июн	27 июн										Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	20 июн	20 июн										Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
Июль														
Оборудование ВЛ-35 кВ														

ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	10	23 июн	2 июл	10	23 июн	2 июл							Расчистка просек Аварийная готовность-2ч	
Оборудование ПС														
ПС 110/10 ХПП														
С-1-Т	2	07.июл	08.июл	2	07.июл	08.июл							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т.ТСН-1-10 кап рем В- 10 С-1-Т, . проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	09.июл	10.июл	2	09.июл	10.июл							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	11.июл	11.июл	1	11.июл	11.июл							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	11.июл	11.июл	1	11.июл	11.июл							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Кириллово														
С-1-Т	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

С-2-Т	2	14 июл	15 июл	2	14 июл	15 июл							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	15 июл	15 июл	1	15 июл	15 июл							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Красная Дубрава														
С-1-Т	1	18 июл	18 июл										Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	18 июл	18 июл										Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Большой Колояр														
С-1-Т	2	21.июл	22.июл	2	21.июл	22.июл							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. ТСН-1-10 Кап рем В- 10 С-1-Т, проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

С-2-Т	2	23.июл	24.июл	2	23.июл	24.июл							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т,ТСН-2-10,кап рем В- 10 С-2-Т, проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	25.июл	25.июл	1	25.июл	25.июл							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	25.июл	25.июл	1	25.июл	25.июл							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10кВ Наровчат-2														
С-1-Т	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май							Текущий ремонт С-1-Т. , ТР-110 С-1-Т. В-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май							Текущий ремонт С-2-Т, ТР-110 С-2-Т. В-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	1 авг	1 авг	1	1 авг	1 авг							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

2 СШ-10 кВ	1	1 авг	1 авг	1	1 авг	1 авг							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
август														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Знаменка-Ушинка	12	18 авг	29 авг	12	18 авг	29 авг							Расчистка просек Аварийная готовность-2ч	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Веденяпино	2	11 авг	12 авг	2	11 авг	12 авг							Тек.рем ЛР-1-35 на ПС Веденяпино Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Веденяпино-Сорокино	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг							Тек.рем ЛР-2-35 на ПС Веденяпино Аварийная готовность 1 ч	
Оборудование ПС														
ПС 110/10кВ Наровчат-2														
1 СШ-10 кВ	1	1 авг	1 авг	1	1 авг	1 авг							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	1 авг	1 авг	1	1 авг	1 авг							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 110/10 Верхний Ломов														
С-1-Т	2	4 авг	5 авг	2	4 авг	5 авг							Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

С-2-Т	2	6 авг	7 авг	2	6 авг	7 авг							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	8 авг	8 авг	1	8 авг	8 авг							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	8 авг	8 авг	1	8 авг	8 авг							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
ПС 35/10 Веденяпино														
1 СШ-35 кВ	2	11 авг	12 авг	2	11 авг	12 авг							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	11 авг	12 авг	2	11 авг	12 авг							Тек. Рем В-35 Т-1-Т,тек. рем. Т-1-Т, В- 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	13 авг	14 авг	2	13 авг	14 авг							Тек. Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2 -10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

СВ-35 кВ	4	11 авг	14 авг	4	11 авг	14 авг							Тек. Рем. СВ-35, тек.рем. СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	15 авг	15 авг	1	15 авг	15 авг							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	15 авг	15 авг	1	15 авг	15 авг							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10 Новая														
С-1-Т	2	18 авг	19 авг	2	18 авг	19 авг							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	20 авг	21 авг	2	20 авг	21 авг							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	19 авг	19 авг	1	19 авг	19 авг							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	21 авг	21 авг	1	21 авг	21 авг							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

сентябрь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Торбеево-Устье	5	8 сен	12 сен	5	8 сен	12 сен							Капитальный ремонт Ав.гот 2ч	
ВЛ-35 кВ Устье-Б. Демьяновск	5	15 сен	19 сен	5	15 сен	19 сен							Капитальный ремонт Ав.гот 2ч	
ВЛ-35 кВ К.Никольск-Сорокино	2	1 сен	2 сен	2	1 сен	2 сен							Тек.рем ЛР-2-35 на ПС Сорокино Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Веденяпино -Сорокино	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен							Тек.рем ЛР-1-35 на ПС Сорокино Аварийная готовность 1 ч	
. ВЛ-35 кВ Рахмановка-Большая Ижмора	2	8 сен	9 сен	2	8 сен	9 сен							Тек.рем ЛР-2-35 Рахмановка на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	
. ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен							Тек.рем ЛР-1-35 на ПС Рахмановка Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Вадинск-Котел	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Тек.рем ЛР-35 Котел на ПС Вадинск Аварийная готовность 1 ч	
. ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Тек.рем ЛР-35 Рахмановка на ПС Вадинск Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ К.Никольск-Сорокино	2	29 сен	30 сен	2	29 сен	30 сен							Тек.рем ЛР-1-35 на ПС К.Никольск Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Котел - К.Никольск	2	1 окт	2 окт	2	1 окт	2 окт							Тек.рем ЛР-2-35 на ПС К.Никольск Аварийная готовность 1 ч	
Оборудование ПС														

ПС 35/10 Сорокино														
1 СШ-35 кВ	2	1 сен	2 сен	2	1 сен	2 сен							Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен							Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	1 сен	2 сен	2	1 сен	2 сен							Тек. Рем. Т-1-1, ОД-35 Т-1-1, КЗ-35 Т-1-Т,ТСН -1 -10 , кап рем В-10 Т-1-Т, проверка изоляции, отбор масла,	
Т-2-Т	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен							Тек. Рем. Т-2-1, В-35 Т-2-Т,кап рем В- 10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА,	
СВ-35 кВ	4	1 сен	4 сен	4	1 сен	4 сен							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35,СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	2 сен	2 сен	1	2 сен	2 сен							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	4 сен	4 сен	1	4 сен	4 сен							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10 Рахмановка														
1 СШ-35 кВ	2	8 сен	9 сен	2	8 сен	9 сен							Кап.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен							Кап.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	8 сен	9 сен	2	8 сен	9 сен							Тек. Рем. Т-1-1, В-35 Т-1-1, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА,	
Т-2-Т	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен							Тек. Рем. Т-2-1, В-35 Т-2-1, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА,	

СВ-35 кВ	4	8 сен	11 сен	4	8 сен	11 сен							Тек.рем. СВ-35, Кап рем СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность	
1 СШ-10 кВ	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	12 июл	12 июл	1	12 июл	12 июл							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/35/10кВ Вадинск														
1 СШ-35 кВ	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт 1С 35, СР-1-35, ШР-35 С-1-Т, ШР-35 ТН-1-35, ШР-35 Котел,В-35 Котел, ШР-35 Рахмановка, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
В-35 Котел	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт ШР-35 Котел,В-35 Котел, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
В-35 Рахмановка	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт ШР-35 Рахмановка, В-35 Рахмановка, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
2 СШ-35 кВ	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт 2С 35, СР-2-35, ШР-35 С-2-Т, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Резерв,В-35 Резерв, ШР-35 Резерв,В-35 Резерв , проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	

В-35 Резерв	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт ШР-35 Резерв, В-35 Резерв, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
СВ-35 кВ	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
С-1-Т	1	16 сен	16 сен	1	16 сен	16 сен							тек.рем. С-1-Т, тек рем В-35 С-1-Т , ТР-1-35 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
С-2-Т	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен							тек рем В-35 С-2-Т , ТР-2-35 С-2-Тпроверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ТН -1-35	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Тек.рем.ТН-1-35, ШР-1-35 ТН-1-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
ТН-2-35	3	15 сен	17 сен	3	15 сен	17 сен							Тек.рем.ТН-2-35, ШР-2-35 ТН-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	

С-1-Т	2	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен							Тек. Рем. С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, ТСН-1-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
С-2-Т	3	22 сен	24 сен	3	22 сен	24 сен							Тек. Рем. С-2-Т, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, ТСН-2-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	19 сен	19 сен	1	19 сен	19 сен							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10кВ К.Никольск														
1 СШ-35 кВ	2	29 сен	30 сен	2	29 сен	30 сен							Кап. рем ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	1 окт	2 окт	2	1 окт	2 окт							Кап.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	

Т-1-Т	2	29 сен	30 сен	2	29 сен	30 сен							Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В-10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	1 окт	2 окт	2	1 окт	2 окт							Тек. Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН 2 С 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	29 сен	2 окт	4	29 сен	2 окт							Кап.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	3 окт	3 окт	1	3 окт	3 окт							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	3 окт	3 окт	1	3 окт	3 окт							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
октябрь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Котел - К.Никольск	2	1 окт	2 окт	2	1 окт	2 окт							Тек.рем ЛР-2-35 на ПС К.Никольск Аварийная готовность 1 ч	

ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Устье	2	6 окт	7 окт	2	6 окт	7 окт							Тек рем. ЛР-1-35 , СР-1-35 на ПС Устье Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Торбеево-Устье	2	8 окт	9 окт	2	8 окт	9 окт							Тек рем. ЛР-2-35 , СР-2-35 на ПС Устье Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Веденяпино	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек рем. ЛР-35 Веденяпино на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч На ПС К.Никольск включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Торбеево	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек рем. ЛР-35 Торбеево на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Ачадово	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек.рем. ЛР-35 Ачадово на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10 кВ Устье														
1 СШ-35 кВ	2	6 окт	7 окт	2	6 окт	7 окт							Кар.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	8 окт	9 окт	2	8 окт	9 окт							Кап.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
С-1-Т	2	6 окт	7 окт	2	6 окт	7 окт							Тек. Рем. Т-1-Т, ОД-35 Т-1-Т, КЗ-35 Т-1-Т, В-10 Т-1-Т, ТСН 1 -10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

С-2-Т	2	8 окт	9 окт	2	8 окт	9 окт							Тек. Рем. Т-2-Т, В- 10 Т-2-Т, ТСН-2- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	6 окт	9 окт	4	6 окт	9 окт							Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	7 окт	7 окт	1	7 окт	7 окт							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	9 окт	9 окт	1	9 окт	9 окт							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/ 35/10 кВ Беднодемьяновск														
1 СШ-35 кВ	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек ремонт 1С 35, СР-1-35, ШР-35 С-1-Т, ШР-35 ТН-1-35, ШР-35 Ачадово, ШР-35 Веденяпино, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
2 СШ-35 кВ	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек ремонт 2С 35, СР-2-35, ШР-35 С-2-Т, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Устье, ШР-35 Резерв, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	

С-1-Т	2	13 окт	14 окт	2	13 окт	14 окт							Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	15 окт	16 окт	2	15 окт	16 окт							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
СВ-35 кВ	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
В-35 Веденяпино,	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Текущий ремонт ШР-35 Веденяпино, В-35 Веденяпино проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА аварийная готовность 1 ч.	
В-35 Устье	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Текущий ремонт ШР-35 Устье, В-35 Устье проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗАаварийная готовность 1 ч.	
В-35 Ачадово	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Текущий ремонт ШР-35 Ачадово, В-35 Ачадово проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА аварийная готовность 1 ч.	
В-35 Резерв	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Текущий ремонт ШР-35 Резерв, В-35 Резерв проверка изоляции,отбор масла, проверка РЗА аварийная готовность 1 ч.	

ТН-1-35	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек.рем.ТН-1-35, кап.рем ШР-1-35 ТН-1-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
ТН-2-35	4	20 окт	23 окт	4	20 окт	23 окт							Тек.рем.ТН-2-35, кап.рем.ШР-2-35 ТН-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
С-1-Т	2	20 окт	21 окт	2	20 окт	21 окт							тек рем В-35 С-1-Т , ТР-1-35 С-1-Тпроверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
С-2-Т	2	22 окт	24 окт	2	22 окт	24 окт							тек рем В-35 С-2-Т , ТР-2-35 С-2-Тпроверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	17 окт	17 окт	1	17 окт	17 окт							Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	17 окт	17 окт	1	17 окт	17 окт							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/ 10/6 кВ Заводская														
С-1-Т	2	27 окт	28 окт	2	27 окт	28 окт							Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, В-6 С-1-Т, ТСН-1-6 кВ проверка изоляции, отбор масла проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

С-2-Т	2	29 окт	30 окт	2	29 окт	30 окт							Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, В-6 С-2-Т,ТСН-2-6. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
1 СШ-10 кВ	1	31 окт	31 окт	1	31 окт	31 окт							Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	31 окт	31 окт	1	31 окт	31 окт							Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
1 СШ-6 кВ	1	24 окт	24 окт	1	24 окт	24 окт							Текущий ремонт 1С 6 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-6 кВ	1	24 окт	24 окт	1	24 окт	24 окт							Текущий ремонт 2С 6 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Согласовано

Начальник ОДС НЛПО В.В.Власов 28.11.13.

Начальник ПС И. Г. Водянов 27.11.13

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов 26.11.13

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов 26.11.13

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов 27.11.13.

Ипс Шумилина Л.Н.

тел 3-72