"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" -

"Пензаэнерго"

_____А.Е.Власов

"18" ноября 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, не являющегося объектами диспетчеризации Пензенского РДУ Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
июнь														
Оборудование ВЛ														
Нижнеломовское ПО														
ВЛ-110 Земетчино-Табаковка	1	9 июн	9 июн	1	9 июн	9 июн							текущий ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС Табаковка Потребителей ПС Табаковка запитать по ВЛ-10 кВ от ПС Земетчино Ав.готовность-1ч	
ВЛ-110 Земетчино-Пашково	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Текущий ремонт ТР-110 С-1-Т, ТР-110 С-2-Т на ПС Пашково Ав.готовность-1 ч	
Оборудование ПС														
Нижнеломовское ПО														
Табаковка 110/10 кВ														
С-1-Т	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн							Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн							Тек ремонт 1С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	
Пашково 110/10 кВ														

С-1-Т	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн							Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-1-Т, ТСН-1-10, ТТ-110 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
1 СШ-10 кВ	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Тек ремонт 1С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	
С-2-Т	1	11 июн	11 июн	1	11 июн	11 июн							Тек.ремонт ОД-110, КЗ-110 ввод 10 С-2-Т, ТСН-2-10, ТТ-110 С-2-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Тек ремонт 2С 10, проверка РЗА , аварийная готовность 1ч	

Начальник ОДС 28.11.13 В.В.Власов

Согласовано

Начальник ПС 27.11.13 И.Г.Водянов

Начальник ВЛ 27.11.13 В.И.Кузнецов

Начальник РЗА 27.11.13 А.Ф.Барабанов

Начальник ИЗП 27.11.13 В.А.Парамонов

Исп.Шумилина Л.Н.

тел.3-72