УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
_____В.Н.Козлов
"19" 12 2013 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования в управлении, ведении ОДС Сердобского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на 2014 год.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Апрель														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чубаровка	2	09 апр	10 апр	2	09 апр	10 апр							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 35кВ Степное по ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка
ВЛ-35кВ Кондоль-Новопавловка	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Новопавловка от ПС 35кВ Краснополье по ф-10 Веселополье, ф-2 Бутаевский
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Колышлей														
Трансформатор С-1-Т	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т Опробование автоматики ОД АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	16апр	17апр	2	16апр	17апр							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т Опробование автоматики ОД АГ 2ч	
Аккумуляторная батарея СК-6	2	15апр	16апр	2	15апр	16апр							Тех.обслуживание АГ 2ч	
В-35 Назаровка	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр							Проф. Восстановление РЗА АГ 1ч	
СВ -35	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр							Проф. Восстановление РЗА АГ 1ч	
ПС 110/10кВ Мещерск														
Трансформатор С-1-Т	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т Проф. контроль РЗА АГ 2ч	

Трансформатор С-2-Т	2	16апр.	17апр.	2	16апр.	17апр.							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Проф. контроль РЗА. АГ 2ч	
СВ-110	1	15 апр.	15 апр.	1	15 апр.	15 апр.							Проф. Контроль схемы управления. АГ 1ч	
ПС 110/6кВ Сердобск-2														
Трансформатор С-1-Т	2	21апр.	22апр.	2	21апр.	22апр.							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	23апр.	24апр.	2	23апр.	24апр.							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Балтинка														
Трансформатор Т-1-Т	1	25апр.	25апр.	1	25апр.	25апр.							Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т, опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Май														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Пятилетка от ПС 35кВ Чубаровка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Чубаровка
ВЛ-35кВ Названовка-Балтинка	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Балтинка от ПС 35кВ Пятилетка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка
ВЛ-35кВ Колышлей-Степное	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 35кВ Степное по ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка
ВЛ 35 Варварино-Малая Сергиевка	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май							Тек.ремонт ТР-35 Т-1-Т, КС-35 ВЛ 35 Варварино-М.Сергиевка. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Малая Сергиевка от ПС 35кВ Тамала по ф-15 Свинокомплекс, ф-2 Малая Сергиевка
Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Названовка														
Трансформатор Т-1-Т	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май							Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т, РВС-35. Кап.ремонт ОД, КЗ-35 Т-1-Т, ТТ-35 Т-1-Т. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
1С-35	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май							Тек.ремонт ТН-1-35. Кап.ремонт 1С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	

СВ-35	13	5 май	17 май	13	5 май	17 май							Кап.ремонт СВ-35. Измерение параметров изоляции. АГ 3ч	
Трансформатор Т-2-Т	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Тек.ремонт тр-ра Т-2-Т, ТТ-35 Т-2-Т, РВС-35. Кап.ремонт ОД, КЗ-35 Т-2-Т. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	
2С-35	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Тек.ремонт ТН-2-35. Кап.ремонт 2С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	
1С-10	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май							Кап.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
2С-10	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май							Кап.ремонт 2С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
ВЛ 35 кВ Колышлей-Названовка	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май							Кап.ремонт ЛР-1-35. Тек.ремонт КС-35. АГ 2ч	
ВЛ 35 кВ Названовка-Балтинка	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Кап.ремонт ЛР-2-35. Тек.ремонт КС-35. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май							Тех.обслуживание В-10. Проф.восстановление РЗА Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
В-10 Т-2-Т	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Тех.обслуживание В-10. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ТСН-1	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май							Тек.ремонт тр-ра ТСН-1. Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	
ТСН-2	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май							Тек.ремонт тр-ра ТСН-2. Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	
СВ-10	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май							Тех.обслуживание СВ-10. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	

ПС 110/10кВ Волхон Умет														
Трансформатор С-1-Т	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
В-110 Дружаевка	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май							Текущий ремонт В-110. Замена на СОВ-110 АГ 2ч	
ТН-1-110	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ТН-2-110	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ПС 110/35/10кВ М.Сердоба														
Трансформатор С-1-Т	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 110/35/10кВ М.Сергиевка														
Трансформатор Т-1-Т	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май							Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т, ТТ-35 Т-1-Т, РВС-35. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	
1С-10	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
ШПГ-10	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.ремонт В-10 кВ. АГ 1ч	
ТСН-1	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май							Тек.ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	

ТН-1-10	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
Июнь														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Тамала-Варварино	2	3 июн	4 июн	2	3 июн	4 июн							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Варварино и ПС 35кВ Малая Сергиевка от ПС 110кВ Тамала по ф-15 Свинокомплекс, ф-2 Малая Сергиевка
ВЛ-35кВ Варварино-Малая Сергиевка	2	5 июн	6 июн	2	5 июн	6 июн							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Малая Сергиевка от ПС 110кВ Тамала по ф-15 Свинокомплекс, ф-2 Малая Сергиевка
ВЛ-35кВ Колышлей-Названовка	2	24 июн	25 июн	2	24 июн	25 июн							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Названовка от ПС 35кВ Чубаровка по ВЛ-35кВ Балтинка-Степное-Чубаровка
ВЛ-35 кВ Беково-Согласовка	3	9 июн	11 июн	3	9 июн	11 июн							Тек.ремонт ЛР-35 Согласовка, КС-35. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Согласовка от ПС 110кВ Беково по ф-5 Электрокотельная, ф-11 Сосновский
ВЛ-110 кВ Волхон Умет-Дружаевка	8	2 июн	9 июн	8	2 июн	9 июн							Кап.ремонт ЛР-1-110, КС-110. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 110кВ Дружаевка от ПС 110кВ Малая Сердоба по ф-7 Липовский, ф-9 Полив
ВЛ-110 кВ Дружаевка-Малая Сердоба	8	2 июн	9 июн	8	2 июн	9 июн							Кап.ремонт ЛР-2-110, КС-110. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 110кВ Малая Сердоба от ПС 110кВ Дружаевка по ф-7 Липовский, ф-9 Полив
ВЛ-35 кВ Колышлей-Степное	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Кап.ремонт ЛР-1-35. Тек.ремонт КС-35. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 35кВ Степное по ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка
ВЛ-35 кВ Степное-Чубаровка	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Кап.ремонт ЛР-2-35. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 110кВ Малая Сердоба по ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чубаровка
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Беково														
Трансформатор С-1-Т	3	2 июн	4 июн	3	2 июн	4 июн							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т. Измерение параметров изоляции. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	5 июн	6 июн	2	5 июн	6 июн							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т. Измерение параметров изоляции. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	

В-35 Т-1-Т, В-35 Т-2-Т, В-35 Согласовка	3	9 июн	11 июн	3	9 июн	11 июн							Тек.ремонт В-35 Т-1-Т, В-35 Т-2-Т, В-35 Согласовка, ТН-1-35, ТТ-35 В-35 Согласовка. АГ 2ч	
1С-10	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн							Тек.ремонт 1С-10 и присоединений. АГ 2ч	
2С-10	1	6 июн	6 июн	1	6 июн	6 июн							Тек.ремонт 2С-10 и присоединений. АГ 2ч	
ТСН-1	3	2 июн	4 июн	3	2 июн	4 июн							Тек.ремонт тр-ра ТСН-1. Измерение параметров изоляции АГ 1ч	
ТСН-2	2	5 июн	6 июн	2	5 июн	6 июн							Тек.ремонт тр-ра ТСН-2. Измерение параметров изоляции АГ 1ч	
В-10 С-1-Т	3	2 июн	4 июн	3	2 июн	4 июн							Тех.обслуживание В-10. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-10 С-2-Т	2	5 июн	6 июн	2	5 июн	6 июн							Тех.обслуживание В-10. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
1С-35	3	9 июн	11 июн	3	9 июн	11 июн							Тек.ремонт 1С-35 и присоединений. АГ 2ч	
СВ-10	1	4 июн	4 июн	1	4 июн	4 июн							Тех.обслуживание В-10. АГ 2ч	
ШПГ-10	5	2 июн	6 июн	5	2 июн	6 июн							Тек.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	
ПС 110/10кВ Дружаевка														
Трансформатор С-1-Т	8	2 июн	9 июн	8	2 июн	9 июн							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Кап.ремонт ОД-КЗ-110. Опробование автоматики ОД-КЗ. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
1С-110	5	2 июн	6 июн	5	2 июн	6 июн							Кап.ремонт 1С-110 и присоединений. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
2С-110	12	2 июн	13 июн	12	2 июн	13 июн							Кап.ремонт 2С-110 и присоединений, ТН-2-110. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч	
Ремонтная перемычка	8	2 июн	9 июн	8	2 июн	9 июн							Кап.ремонт СРП-1-110, СРП-2-110. АГ 2ч	

СВ-110	12	2 июн	13 июн	12	2 июн	13 июн							Кап.ремонт СВ-110. Тек.ремонт ТТ-110. Измерение параметров изоляции. АГ 3ч.	
1С-10	2	8 июн	9 июн	2	8 июн	9 июн							Кап.ремонт 1С-10кВ и присоединений. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	2	8 июн	9 июн	2	8 июн	9 июн							Кап.ремонт В-10 кВ. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ТСН-1	2	8 июн	9 июн	2	8 июн	9 июн							Тек.ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ШПГ-10	8	2 июн	9 июн	8	2 июн	9 июн							Кап.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Степное														
Трансформатор Т-1-Т	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Тек.ремонт Т-1-Т, ТТ-35 Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т. Кап.ремонт ОД,КЗ-35 Измерение параметров изоляции. Проф.восстановление РЗА АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
СВ-35	12	16 июн	27 июн	12	16 июн	27 июн							Кап.ремонт СВ-35. Измерение параметров изоляции. Проф.восстановление РЗА. АГ 3ч.	
1С-35	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Кап.ремонт 1С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
2С-35	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн							Кап.ремонт 2С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
1С-10	1	20 июн	20 июн	1	20 июн	20 июн							Кап.ремонт 1С-10 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ТН-1-10	1	18 июн	18 июн	1	18 июн	18 июн							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Краснополье														
Трансформатор Т-1-Т	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	1	25 июн	25 июн	1	25 июн	25 июн							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	26 июн	26 июн	1	26 июн	26 июн							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	

В-10 Т-2-Т	1	26 июн	26 июн	1	26 июн	26 июн							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-10	1	24 июн	24 июн	1	24 июн	24 июн							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Чубаровка														
ТН-1-10	1	10 июн	10 июн	1	10 июн	10 июн							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
Июль														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-110кВ Волхон-Умёт-Дружаевка	1	10 июл	10 июл	1	10 июл	10 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 110кВ Дружаевка от ПС 110кВ Малая Сердоба по ф-7 Липовский, ф-9 Полив
ВЛ-110кВ Дружаевка-Малая Сердоба	1	11 июл	11 июл	1	11 июл	11 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 110кВ Малая Сердоба от ПС 110кВ Дружаевка по ф-7 Липовский, ф-9 Полив
ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское	2	8 июл	9 июл	2	8 июл	9 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Сообщено в администрацию с.Колтовское о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ-35кВ Телегино-Краснополье	3	15 июл	17 июл	3	15 июл	17 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Краснополье от ПС 35кВ Новопавловка по ф-10 Веселополье, ф-2 Бутаевский
ВЛ-35кВ Сердобск тяг.-Сеукретарка	2	22 июл	23 июл	2	22 июл	23 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Секретарка от ПС 220кВ Сердобск по ф-1 Комбикормовый з-д, ф-10 Сельхозхимия
ВЛ-35кВ Вишнёвое-Мача Родники	2	24 июл	25 июл	2	24 июл	25 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Сообщено в администрацию с.Мача Родники о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ-35кВ Колышлей-Колтовское	2	29 июл	30 июл	2	29 июл	30 июл							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Сообщено в администрацию с.Колтовское о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ-35 кВ Кондоль-Новопавловка	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт ЛР-2-35, КС-2-35 на ПС Кондоль. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Новопавловка от ПС 35кВ Краснополье по ф-10 Веселополье, ф-2 Бутаевский
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Кондоль														
Трансформатор С-1-Т	5	7 июл	11 июл	5	7 июл	11 июл							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т. Кап.ремонт ОД,КЗ-110 С-1-Т. Измерение параметров изоляции. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	

Трансформатор С-2-Т	5	14 июл	18 июл	5	14 июл	18 июл							Тек.ремонт С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т, ТТ-110 С-2-Т. Кап.ремонт ОД,КЗ-110 С-2-Т. Измерение параметров изоляции. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
ТСН-1	5	7 июл	11 июл	5	7 июл	11 июл							Текущий ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ТСН-2	5	14 июл	18 июл	5	14 июл	18 июл							Текущий ремонт ТСН-2. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ТН-1-10	1	7 июл	11 июл	1	7 июл	11 июл							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-2-10	1	14 июл	18 июл	1	14 июл	18 июл							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	17 июл	17 июл	1	17 июл	17 июл							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Новопавловка														
Трансформатор Т-1-Т	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт В-35 Т-1-Т, Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт В-35 Т-2-Т, Т-2-Т РВС-35 Т-2-Т. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
1С-35	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт 1С-35 и присоединений. АГ 2ч	
2С-35	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт 2С-35 и присоединений, ТН-2-35. АГ 2ч	
СВ-35	4	1 июл	4 июл	4	1 июл	4 июл							Тек.ремонт СВ-35. АГ 2ч	
ТСН-1	2	21 июл	22 июл	2	21 июл	22 июл							Тек.ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ТСН-2	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл							Тек.ремонт ТСН-2. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	2	21 июл	22 июл	2	21 июл	22 июл							Тек.ремонт В-10. АГ 2ч	
В-10 Т-2-Т	2	23 июл	24 июл	2	23 июл	24 июл							Тек.ремонт В-10. АГ 2ч	
1С-10	1	22 июл	22 июл	1	22 июл	22 июл							Тек.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	

2С-10	1	24 июл	24 июл	1	24 июл	24 июл							Тек.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	
ШПГ-10	4	21 июл	24 июл	4	21 июл	24 июл							Тек.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Пятилетка														
Трансформатор Т-1-Т	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл							Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
ТН-1-10	1	3 июл	3 июл	1	3 июл	3 июл							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Секретарка														
СВ-10	1	2 июл	2 июл	1	2 июл	2 июл							Проф.контроль РЗА АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Колтовское														
Трансформатор Т-1-Т	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	1	23 июл	23 июл	1	23 июл	23 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	22 июл	22 июл	1	22 июл	22 июл							Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
СВ-10	1	22 июл	22 июл	1	22 июл	22 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
ПС 35/10кВ М.Родники														
Трансформатор Т-1-Т	1	29 июл	29 июл	1	29 июл	29 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	1	29 июл	29 июл	1	29 июл	29 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-2-Т	1	30 июл	30 июл	1	30 июл	30 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
СВ-35	1	28 июл	28 июл	1	28 июл	28 июл							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-10	1	31 июл	31 июл	1	31 июл	31 июл							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
Август														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Кондоль-Межсовхозная	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Тех.обслуживание ВЛ, Кап.ремонт ЛР-35 Межсовхозная, РПГ-35 Межсовхозная, КС-35. Измерение параметров изоляции на ПС Кондоль. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Межсовхозна от ПС 110кВ Кондоль по ф-6 Комплекс, ф-16 Кондольский

ВЛ-35 кВ Кондоль-Назимкино	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт ЛР-35 Назимкино, РПГ-35 Назимкино. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	ВЛ-35кВ на балансе ПеПО
ВЛ-35 кВ Кондоль-Новопавловка	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт ЛР-35 Новопавловка, РПГ-35 Новопавловка, КС-35. Измерение параметров изоляции на ПС Кондоль. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Новопавловка от ПС 35кВ Краснополье по ф-10 Веселополье, ф-2 Бутаевский
ВЛ-35 Чунаки-Даниловка	3	25 авг	27авг.	3	25 авг	27авг.							Тек.ремонт ЛР-1-35, КС-1-35 на ПС Чунаки. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чунаки от ПС 110кВ Дружаевка по ф-1 Ключи, ф-11 Гремячинский
ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чунаки	3	27авг.	29авг.	3	27авг.	29авг.							Тек.ремонт ЛР-2-35 , КС-2-35 на ПС Чунаки. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чунаки от ПС 110кВ Дружаевка по ф-1 Ключи, ф-11 Гремячинский
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Кондоль														
Трансформатор С-1-Т	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт ТР-35 С-1-Т. АГ 2ч	
1С-35	12	4 авг	15 авг	12	4 авг	15 авг							Кап.ремонт 1С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-35 Назимкино	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт В-35. Тек.ремонт ТТ-35 Назимкино. Измерение параметров изоляции АГ 3ч.	
В-35 С-1-Т	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт В-35 С-1-Т Тек.ремонт ТТ-35. Измерение параметров изоляции. АГ 3ч.	
В-35 Новопавловка	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Кап.ремонт В-35 Новопавловка. Тек.ремонт ТТ-35. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ТН-1-35	5	4 авг	8 авг	5	4 авг	8 авг							Тек.ремонт ТН-1-35. Кап.ремонт ШР-35 ТН-1-35. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
СВ-35	12	4 авг	15 авг	12	4 авг	15 авг							Кап.ремонт СВ-35. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ШПГ-35	12	4 авг	15 авг	12	4 авг	15 авг							присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт ТР-35 С-2-Т. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	

2С-35	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт 2С-35кВ и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-35 С-2-Т	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт В-35 С-2-Т. Тек.ремонт ТТ-35. Измерение параметров изоляции АГ 3ч.	
В-35 Межсовхозная	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт В-35. Тек.ремонрТТ-35 Межсовхозная. Измерение параметров изоляции. Проф.восстановление РЗА АГ 3ч.	
ВЛ-35 Резерв	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт ЛР-35 Резерв. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-35 Резерв	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Кап.ремонт В-35 Резерв. Тек.ремонт ТТ-35. Измерение параметров изоляции АГ 3ч.	
ТН-2-35	5	11 авг	15 авг	5	11 авг	15 авг							Тек.ремонт ТН-2-35. Кап.ремонт ШР-35 ТН-2-35. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ШПГ-10	5	18 авг	22 авг	5	18 авг	22 авг							Кап.ремонт РПГ всех присоединений. АГ 2ч	
1С-10	1	19 авг	19 авг	1	19 авг	19 авг							Кап.ремонт 1С-10 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
СВ-10	1	19 авг	19 авг	1	19 авг	19 авг							Тех.обслуживание В-10. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-10 С-1-Т	1	19 авг	19 авг	1	19 авг	19 авг							Тех.обслуживание В-10. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
2С-10	1	21 авг	21 авг	1	21 авг	21 авг							Кап.ремонт 1С-10 и присоединений. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
В-10 С-2-Т	1	21 авг	21 авг	1	21 авг	21 авг							Тех.обслуживание В-10. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Чунаки														
Трансформатор Т-1-Т	3	25 авг	27авг.	3	25 авг	27авг.							Тек.ремонт В-35 Т-1-Т, ОПН-35 Т-1-Т, Т-1-Т. Измерение параметров изоляции. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
1С-35	3	25 авг	27авг.	3	25 авг	27авг.							Тек.ремонт 1С-35 всех присоединений, ТН-35. АГ 2ч	
СВ-35	5	25 авг	29авг.	5	25 авг	29авг.							Тек.ремонт СВ-35. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	

1С-10	1	26 авг	26авг.	1	26 авг	26авг.							Тек.ремонт 1С-10 и присоединений. АГ 2ч	
ШПГ-10	5	25 авг	29авг.	5	25 авг	29авг.							Тек.ремонт всех присоединений. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	2	25 авг	26авг.	2	25 авг	26авг.							Тек.ремонт В-10. Измерение параметров изоляции. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
ТСН-1	3	25 авг	27авг.	3	25 авг	27авг.							Тек.ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
СВ-10	1	26 авг	26авг.	1	26 авг	26авг.							Тек.ремонт СВ-10. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
2С-35	3	27авг.	29авг.	3	27авг.	29авг.							Тек.ремонт 2С-35 и присоединений, ТН-35. АГ 2ч	
2С-10	1	28авг.	28авг.	1	28авг.	28авг.							Тек.ремонт 2С-10 и присоединений. АГ 2ч	
ТСН-2	3	27авг.	29авг.	3	27авг.	29авг.							Тек.ремонт ТСН-2. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
Ремонтная перемычка 35 кВ	5	25 авг	29авг.	5	25 авг	29авг.							Тек.ремонт СРП-1-35, СРП-2-35. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	3	27авг.	29авг.	3	27авг.	29авг.							Тек.ремонт В-35 Т-2-Т, РВС-35 Т-2-Т, Т-2-Т. Измерение параметров изоляции. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-2-Т	1	27 авг	27 авг	1	27 авг	27 авг							Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	29 авг	29 авг	1	29 авг	29 авг							Проф.контроль вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 110/10кВ Пяша														
Трансформатор Т-1-Т	1	5 авг	5 авг	1	5 авг	5 авг							Проф.опробование РЗА. АГ 1ч	
В-10 Т-1-Т	1	5 авг	5 авг	1	5 авг	5 авг							Проф.опробование РЗА. АГ 1ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	6 авг	6 авг	1	6 авг	6 авг							Проф.опробование РЗА. АГ 1ч	
В-10 Т-2-Т	1	6 авг	6 авг	1	6 авг	6 авг							Проф.опробование РЗА. АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	6 авг	6 авг	1	6 авг	6 авг							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Согласовка														
Трансформатор Т-1-Т	1	26 авг	26 авг	1	26 авг	26 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	1	26 авг	26 авг	1	26 авг	26 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	27 авг	27 авг	1	27 авг	27 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	

В-10 Т-2-Т	1	27 авг	27 авг	1	27 авг	27 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
СВ-10	1	25 авг	25 авг	1	25 авг	25 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-10	1	25 авг	25 авг	1	25 авг	25 авг							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 110/10кВ Куракино														
ТН-1-10	1	20 авг	20 авг	1	20 авг	20 авг							Проф.контроль вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Межсовхозная														
Трансформатор Т-1-Т	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 1ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 1ч	
В-10 Т-2-Т	1	13 авг	13 авг	1	13 авг	13 авг							Проф.восстановление РЗА. АГ 1ч	
ТН-1-10	1	15 авг	15 авг	1	15 авг	15 авг							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
Сентябрь														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чунаки	1	2 сен	2 сен	1	2 сен	2 сен							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чунаки от ПС 110кВ Дружаевка по ф-1 Ключи, ф-11 Гремячинский
ВЛ-35кВ Даниловка-Чунаки	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен							Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чунаки от ПС 110кВ Дружаевка по ф-1 Ключи, ф-11 Гремячинский
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Тамала														
Трансформатор С-1-Т	2	8 сен	9 сен	2	8 сен	9 сен							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен							Тек.ремонт С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
В-35 кВ М.Сергиевка	1	9 сен	9 сен	1	9 сен	9 сен							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
СВ-10	1	9 сен	9 сен	1	9 сен	9 сен							Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	8 сен	8 сен	1	8 сен	8 сен							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	8 сен	8 сен	1	8 сен	8 сен							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 110/10кВ В.Враг														

Трансформатор С-1-Т	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	1	12 сен	12 сен	1	12 сен	12 сен							Тек.ремонт С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен							Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 110/35/10кВ Вишневое														
Трансформатор С-1-Т	2	2 сен	3 сен	2	2 сен	3 сен							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т. Проф.опробование РЗА. АГ 2ч	
В-10 С-1-Т	2	2 сен	3 сен	2	2 сен	3 сен							Проф.опробование РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-35	1	1 сен	1 сен	1	1 сен	1 сен							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	1 сен	1 сен	1	1 сен	1 сен							Проф.опробование вторичных цепей. АГ 1ч	
В-35 кВ Мача Родники	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен							Проф.опробование РЗА. АГ 2ч	
СВ-10	1	3 сен	3 сен	1	3 сен	3 сен							Проф.опробование РЗА. АГ 2ч	
ПС 110/10кВ Куракино														
Трансформатор С-1-Т	2	16 сен	17 сен	2	16 сен	17 сен							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
В-10 С-1-Т	2	16 сен	17 сен	2	16 сен	17 сен							Проф.контроль РЗА. АГ 2ч	
ТН-1-10	1	20 сен	20 сен	1	20 сен	20 сен							Проф.контроль вторичных цепей. АГ 1ч	
ПС 35/10кВ Межсовхозная														
Трансформатор Т-1-Т	1	29 сен	29 сен	1	29 сен	29 сен							Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т. АГ 2ч	
Трансформатор Т-2-Т	1	30 сен	30 сен	1	30 сен	30 сен							Тек.ремонт тр-ра Т-2-Т. АГ 2ч	
ПС 110/10кВ Пяша														
Трансформатор С-1-Т	2	16 сен	17 сен	2	16 сен	17 сен							Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен							Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Измерение параметров изоляции АГ 2ч	
ПС 110/35/10кВ Телегино														
Трансформатор С-1-Т	1	25 сен	25 сен	1	25 сен	25 сен							Тек.ремонт С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	

Трансформатор С-2-Т	1	26 сен	26 сен	1	26 сен	26 сен							Тек ремонт С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т Опробование автоматики ОД-КЗ АГ 2ч	
В-35 Колтовское	1	22 сен	22 сен	1	22 сен	22 сен							Проф.восстановление РЗА АГ 2ч	
В-35 Краснополье	1	23 сен	23 сен	1	23 сен	23 сен							Проф.восстановление РЗА АГ 2ч	
В-35 Кучки	1	24 сен	24 сен	1	24 сен	24 сен							Проф.восстановление РЗА АГ 2ч	
СВ-10	1	29 сен	29 сен	1	29 сен	29 сен							Проф.восстановление РЗА АГ 2ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	24 сен	24 сен	1	24 сен	24 сен							Проф.восстановление вторичных цепей АГ 1ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	8 сен	8 сен	1	8 сен	8 сен							Проф.восстановление вторичных цепей АГ 1ч	
Октябрь														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Беково-Согласовка	2	7 окт	8 окт	2	7 окт	8 окт							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Согласовка от ПС 110кВ Беково по ф-5 Электрокотельная, ф-11 Сосновский
ВЛ-35кВ Сердобск тяг - Пятилетка	1	23 окт	23 окт	1	23 окт	23 окт							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Пятилетка от ПС 35кВ Балтинка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка
ВЛ-35кВ Пятилетка-Чубаровка	1	24 окт	24 окт	1	24 окт	24 окт							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Пятилетка от ПС 35кВ Балтинка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка
ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка	2	28 окт	29 окт	2	28 окт	29 окт							Тех.обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 110кВ Малая Сердоба по ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чубаровка

Начальник ОДС — В.Н.Сегрин

Начальник СТ — С.В.Маточкин

Начальник СИЗП — Д.И.Улитин

Начальник СРЗА — М.В.Стяжков

Начальник СЛ — А.Н.Положенцев