Утверждаю
главный инженер
Саратовского филиала
ОАО "Волжская ТГК"
_____А.В. Пашкин
"27" 12 2013г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО "МРСК Волги"
_____С.О. Астафьев
"____" _____ 2013г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Саратовского филиала ОАО "Волжская ТГК" на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20
Правобережное ПО													
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2-Кирпичная-2 цепь	с откл.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.14	15.04.14	ТР ЛР-35 ТЭЦ-2 2ц ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2-Кирпичная 1цепь	с откл.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.14	21.04.14	ТР ЛР-35 ТЭЦ-2 1ц ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5 - Водозабор	с откл.	1	20.06.2014	20.06.2014	1	20.06.14	20.06.14	ТР ЛР-110 ТЭЦ-5 - Водозабор ПС 110 Мост АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5 - ПТФ	с откл.	11	20.06.2014	30.06.2014	**11**	**09.06.14**	**19.06.14**	ККР- отпайка на ПС Дубки: замена изоляции, замена провода,замена опор, расширение просеки, опресовка шлейфов провода, верховая ревизия. АГ - 2ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Пищевая 2ц**	ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5-Пищевая 2 цепь	с откл.	11	20.06.2014	30.06.2014	11	20.06.14	30.06.14	ККР-отпайка на ПС Дубки: замена изоляции, замена провода,замена опор, расширение просеки, опресовка шлейфов провода, верховая ревизия. АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2-Кирпичная 1цепь	с откл.	5	18.08.2014	22.08.2014	5	18.08.14	22.08.14	Вырубка просеки в пролетах опор 1-2-3-4-5-6-7-8-9 0,5га.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5 - ПТФ	с откл.	12	18.08.2014	29.08.2014	12	18.08.14	29.08.14	ККР-отпайка ПС Новая Липовка: замена изоляции, замена провода,замена опор, расширение просеки, опресовка шлейфов провода, верховая ревизия. АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2-Кирпичная-2 цепь	с откл.	5	25.08.2014	29.08.2014	5	25.08.14	29.08.14	Вырубка просеки в пролетах опор 1-2-3-4-5-6-7-8-9 0,5га.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2 – БНС 1 цепь	с откл.	4	02.09.2014	05.09.2014	4	02.09.14	05.09.14	Вырубка просеки в пролетах опор 1-2-3-4-5-6 1га.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2 – БНС 2 цепь	с откл.	5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.14	12.09.14	Вырубка просеки в пролетах опор 1-2-3-4-5-6 1га.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5-Пищевая 2 цепь	с откл.	19	01.09.2014	19.09.2014	19	01.09.14	19.09.14	ККР-отпайка ПС Новая Липовка: замена изоляции, замена провода,замена опор, расширение просеки, опресовка шлейфов провода, верховая ревизия. АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5 - ПТФ	с откл.	1	15.09.2014	15.09.2014	**1**	**20.09.14**	**20.09.14**	ТР ЛР-110 ТЭЦ-5 - ПТФ ПС 110 Зоринская АГ - 2ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Пищевая 2ц**	ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-110	ВЛ-110кВ ТЭЦ-5-Пищевая 2 цепь	с откл.	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.14	18.09.14	ТР ЛР-110 ТЭЦ-5 - Пищевая 2ц ПС 110 Зоринская АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2-Кирпичная-2 цепь	с откл.	10	21.09.2014	30.09.2014	10	21.09.14	30.09.14	ККР-замена изоляции, замена провода,замена опор, расширение просеки, опресовка шлейфов провода, верховая ревизия. АГ - 2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2 – БНС 1 цепь	с откл.	5	10.11.2014	14.11.2014	5	10.11.14	14.11.14	ТО-6 верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки. АГ - 2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
ВЛ-35	ВЛ-35кВ ТЭЦ-2 – БНС 2 цепь	с откл.	1	17.11.2014	17.11.2014	1	17.11.14	17.11.14	ТО-6 верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки. АГ - 2ч.		ПрбПО	ПрбПО	ТЭЦ-2
Приволжское ПО													
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 1 цепь	с откл.	3	22.04.2014	24.04.2014	3	22.04.14	24.04.14	КР отпайки на ПС Причалы 1 цепь, окраска металлических опор,АГ-3ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 2 цепь	с откл.	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.14	30.04.14	КР отпайки на ПС Причалы 2 цепь, окраска металлических опор,АГ-3ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 1 цепь	с откл.	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.14	23.05.14	Капитальный ремонт, АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 1 цепь	с откл.	3	19.05.2014	21.05.2014	3	19.05.14	21.05.14	СР ЛР-110 Лесозаводская 1ц. на ПС Индустриальная, АГ-2 ч.		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 1 цепь	с откл.	3	02.06.2014	04.06.2014	3	02.06.14	04.06.14	КР отпайки на ПС Урицкая 1 цепь, АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 1 цепь	с откл.	10	04.06.2014	13.06.2014	10	04.06.14	13.06.14	Капитальный ремонт, окраска металлических опор, АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 2 цепь	с откл.	12	16.06.2014	27.06.2014	12	16.06.14	27.06.14	Капитальный ремонт, АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 2 цепь	с откл.	3	07.07.2014	09.07.2014	3	07.07.14	09.07.14	КР отпайки на ПС Урицкая 2 цепь, АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 2 цепь	с откл.	3	07.07.2014	09.07.2014	3	07.07.14	09.07.14	Капитальный ремонт, окраска металлических опор ,АГ-2 ч		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
ВЛ-110	ВЛ-110 ТЭЦ-3 - Лесозаводская 2 цепь	с откл.	10	09.07.2014	18.07.2014	10	09.07.14	18.07.14	СР ЛР-110 Лесозаводская 2ц. на ПС Индустриальная, АГ-2 ч.		ПривПО	ПривПО	ТЭЦ-3
Северо-Восточное ПО													
Предложений нет													
Центральное ПО													
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Ленинская	С откл.	2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	Для безопасного производства работ по ТР проходных вводов 110 кВ ТЭЦ-5 - Ленинская, ЛР-110 ТЭЦ-5-Ленинская на ПС 110 кВ Техническая, АГ-3ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Затон 1ц.	С откл.	2	03.04.14	04.04.14	2	03.04.14	04.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора, КР ЛР-110 ТЭЦ-5 1ц., замеру электротехнических характеристик ВЧ конденсатора на ПС 110 кВ Затон, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Затон 2ц.	С откл.	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Для безопасного производства работ по КР ЛР-110 ТЭЦ-5 2ц. на ПС 110 кВ Затон, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 1ц.	С откл.	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	Для безопасного производства работ по замене линейного портала, демонтажу ремонтной схемы, ошиновки вновь смонтированной ячейки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5-Мирный 1ц. на ПС 110 кВ Мирный, АГ-ВЗ.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Пищевая 1ц.	С откл.	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Пищевая 1ц. на ПС 110 кВ ПТФ, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - ПТФ	С откл.	1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-ПТФ на ПС 110 кВ ПТФ, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5 ПрбПО
Саратовская ГРЭС	ДК1-35 кВ	с откл.	26	12.05.14	06.06.14	26	12.05.14	06.06.14	Капитальный ремонт дугогасящей катушки с подъемом активной части, АГ - срок заявки		ГРЭС	ГРЭС	ЦУС, ЦПО

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19	20
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 2ц.	С откл.	5	16.06.14	20.06.14	5	16.06.14	20.06.14	Для безопасного выполнения работ по замене линейного портала ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 2ц, демонтажу ремонтной схемы, ошиновки вновь смонтированной ячейки ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 2ц. на ПС 110 кВ Мирный, АГ-В3		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Затон 1ц.	С откл.	2	10.07.14	11.07.14	2	10.07.14	11.07.14	Для безопасного производства работ по ТР ВЧ-заградителя, ВЧ-конденсатора, ЛР-110 ТЭЦ5-Затон 1ц, РПГ-6 ТЭЦ5-Затон 1ц. на ПС 110 кВ Гуселка, АГ-1ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 2ц.	С откл.	5	14.07.14	18.07.14	5	14.07.14	18.07.14	Для безопасного производства работ по монтажу здания ТДР-10, ДР-10 на ПС 110 кВ Мирный, АГ-3ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 1ц.	С откл.	5	21.07.14	25.07.14	5	21.07.14	25.07.14	Для безопасного производства работ по монтажу здания ТДР-10, ДР-10 на ПС 110 кВ Мирный, АГ-3ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 1ц.	С откл.	1	11.09.14	11.09.14	1	11.09.14	11.09.14	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Мирный 1ц. на ПС 110 кВ Жилрайон, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 2ц.	С откл.	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Мирный 2ц. на ПС 110 кВ Жилрайон, АГ-2ч.		ЦПО	ЦПО	ТЭЦ-5

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства В.Н. Дубов

Начальник электротехнического управления А.И. Андрианов