Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
9 01 2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2014г.														
январь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Орская - КС-15-I цепь	19	13.01.2014	31.01.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена гасителей вибрации.; АГ 06:00	-	-	-	19	13.01.2014	31.01.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Орская - НПЗ	12	13.01.2014	24.01.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы вручную, га 0,096; расчистка трассы механизированная, га 0,252; валка деревьев, шт 40 в пролете опор № 16-17,49-50; АГ 02:00	-	-	-	12	13.01.2014	24.01.2014	-	-	-
февраль														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Орская - КС-15-II цепь с отп. на ПС Левобережная	28	01.02.2014	28.02.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена гасителей вибрации.; АГ 06:00	-	-	-	28	01.02.2014	28.02.2014	-	-	-
март														
ПС 110кВ														
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
ТН ВЛ 110кВ ИрГРЭС	1	12.03.2014	12.03.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	-	-	-	1	12.03.2014	12.03.2014	-	-	-
ТН ВЛ 110кВ Новоорск-тяга	1	12.03.2014	12.03.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	-	-	-	1	12.03.2014	12.03.2014	-	-	-
апрель														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Гудрон-тяга - Заречная с отп. на ПС Левобережная	5	07.04.2014	11.04.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изоляторов , 8 шт. ремонт фундаментов 8 шт. опора № 1-3; АГ 04:00	-	-	-	5	07.04.2014	11.04.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ КС-16 - Шильдинская	1	14.04.2014	14.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по испытанию ТН 2 сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	24.04.2014	24.04.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ ОТЭЦ-1 - ГПП-2 Гая с отп. на ПС Гайская	5	05.05.2014	09.05.2014	*ремонт реализуем при переносе точки раздела по транзиту 110 кВ Ириклинская ГЭС – Бурибай – Юлдыбай с ПС 110 кВ Юлдыбай на МВ-110 кВ Акъяр и МВ-110 кВ Бурибай Ириклинской ГЭС*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена подвесных изоляторов, шт 114 опора № 103; АГ 04:00	-	-	-	5	14.04.2014	18.04.2014	-	-	-

ВЛ 110кВ Теренсай - Шильдинская	1	15.04.2014	15.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по испытанию ТН 1 сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	23.04.2014	23.04.2014	-	-	-
					ПС 110кВ									
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Дубенская	1	01.04.2014	01.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	23.04.2014	23.04.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Кувандык-тяга	1	02.04.2014	02.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	24.04.2014	24.04.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц	1	03.04.2014	03.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	22.04.2014	22.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	04.04.2014	04.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	21.04.2014	21.04.2014	-	-	-
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
В 110кВ Т1	1	15.04.2014	15.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для отбора проб масла с ТТ 110 кВ Т 1; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
В 110кВ Т2	1	16.04.2014	16.04.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для отбора проб масла с ТТ 110 кВ Т 2; АГ 01:00	-	-	-	1	10.04.2014	10.04.2014	-	-	-
Ремонтная перемычка 110кВ	1	15.04.2014	15.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для отбора проб масла с ТТ 110 кВ РП; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	17.04.2014	17.04.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для отбора проб масла с ТТ 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	17.04.2014	17.04.2014	-	-	-
ПС Шильдинская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	15.04.2014	15.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Испытание ТН 1сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	23.04.2014	23.04.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	14.04.2014	14.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Испытание ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	24.04.2014	24.04.2014	-	-	-
					май									
					ВЛ-110кВ									
ВЛ 110кВ Бреды-тяга - КС-16 с отп. на ПС Айдырля	9	17.05.2014	25.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изолятора, опоры № 388,389,446; выправка опор. опоры № 418,431; ремонт фундамента, опоры № 406,407,432,434,433,421,445,358,367; АГ 01:00	-	-	-	11	05.05.2014	15.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ ИрГРЭС - Новоорская	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ЛР и РТН ВЛ 110 кВ ИГРЭС на ПС Новоорская 110/35/10 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	05.05.2014	05.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Киембай - КС-15-I цепь	13	04.05.2014	16.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка распорок, шт 186 опоры № 88-181; АГ 02:00	-	-	-	13	06.05.2014	18.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Киембай - КС-15-II цепь	10	17.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка распорок, шт 186 опоры № 88-181; АГ 02:00	-	-	-	11	19.05.2014	29.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ КС-16 - Шильдинская	1	26.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по отбору проб масла ТН 2 сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	28.05.2014	28.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Новоорская - Новоорск-тяга	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ЛР, РТН ВЛ 110 кВ Новоорск тяга на ПС Новоорская 110/35/10 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	30.05.2014	30.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Новотроицкая - Сара-тяга с отп. на ПС КС-Сара	14	05.05.2014	18.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы 1,26 га. Пролет опор № 306-310, 334, 335, 348, 352, 353; АГ 02:00	-	-	-	14	05.05.2014	18.05.2014	-	-	-

ВЛ 110кВ Павловская - КС-16 с отп. на ПС Айдырля	8	22.04.2014	29.04.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изолятора, опоры №,446; выправка опор. опоры № 418,431; ремонт фундамента, опоры № 406,407,432,434,433,421,445,358,367; АГ 01:00	-	-	-	11	16.05.2014	26.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Теренсай - Шильдинская	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по отбору проб масла ТН 1 сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	27.05.2014	27.05.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
ТН 2сек 110кВ	1	29.05.2014	29.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	29.05.2014	29.05.2014	-	-	-
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Разъезд-213А	2	23.05.2014	24.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	-	-	-	2	12.05.2014	13.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц	2	19.05.2014	20.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	-	-	-	2	14.05.2014	15.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц	2	21.05.2014	22.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	-	-	-	2	19.05.2014	20.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Сара-Тяга	2	25.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	-	-	-	2	21.05.2014	22.05.2014	-	-	-
ШСВ 110кВ	2	27.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	-	-	-	2	26.05.2014	27.05.2014	-	-	-
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ШР 1 СВ 110 кВ, ШР 110 кВ Т 1; АГ 01:00	-	-	-	1	05.05.2014	05.05.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ШР 2 СВ 110 кВ, ШР 110 кВ Т 2; АГ 01:00	-	-	-	1	30.05.2014	30.05.2014	-	-	-
В 110кВ Т1	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ; АГ 01:00	-	-	-	1	27.05.2014	27.05.2014	-	-	-
В 110кВ Т2	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ; АГ 01:00	-	-	-	1	28.05.2014	28.05.2014	-	-	-
Ремонтная перемычка 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО Р 1 РП 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	22.05.2014	22.05.2014	-	-	-
Ремонтная перемычка 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО Р 2 РП 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	23.05.2014	23.05.2014	-	-	-
Ремонтная перемычка 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-
ПС Шильдинская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла ТН 1сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	27.05.2014	27.05.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	26.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	28.05.2014	28.05.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014	С разрывом транзита;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО-1 СВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	29.05.2014	29.05.2014	-	-	-
июнь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Медногорская районная - Разъезд-213А с отп. на ПС КС-Сара	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Испытание КС ВЛ 110кВ на ПС Медногорская районная; АГ 01:00	-	-	-	1	04.06.2014	04.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Новоорск-тяга - Энергия	5	19.06.2014	22.06.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка изоляторов, шт 20 опоры № 204-206; 208-224; АГ 04:00	-	-	-	5	02.06.2014	06.06.2014	-	-	-

ВЛ 110кВ Орская - КС-15-I цепь	5	06.06.2014	10.06.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы вручную, га 0,096; расчистка трассы механизированная, га 0,252; валка деревьев, шт 40 в пролете опор № 16-17,49-50; АГ 02:00	-	-	-	5	09.06.2014	13.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Орская - КС-15-II цепь с отп. на ПС Левобережная	5	11.06.2014	15.06.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы вручную, га 0,096; расчистка трассы механизированная, га 0,252; валка деревьев, шт 40 в пролете опор № 16-17,49-50; АГ 02:00	-	-	-	6	16.06.2014	21.06.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС КС-16 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Шильдинская	1	24.06.2014	24.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Шильдинская; АГ 01:00	-	-	-	1	24.06.2014	24.06.2014	-	-	-
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Дубенская	1	30.06.2014	30.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Дубенская; АГ 01:00	-	-	-	1	19.06.2014	19.06.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц	10	16.06.2014	25.06.2014	*с переводом на ОВ*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР В 110кВ; АГ 12:00	-	-	-	10	16.06.2014	25.06.2014	-	-	-
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Разъезд-213А	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Разъезд 213; АГ 01:00	-	-	-	1	04.06.2014	04.06.2014	-	-	-
июль														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Рысаево - Кувандыкская-I цепь с отп. на ПС ЮУКЗ	1	01.07.2014	01.07.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Испытание КС ВЛ 110кВ Рысаево-Кувандыкская-1ц на ПС Кувандыкская; АГ 01:00	-	-	-	1	29.07.2014	29.07.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС КС-16 110/35/6кВ														
ОВ 110кВ	5	21.07.2014	25.07.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 01:00	-	-	-	5	21.07.2014	25.07.2014	-	-	-
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц	1	02.07.2014	02.07.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц; АГ 01:00	-	-	-	1	29.07.2014	29.07.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	04.07.2014	04.07.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Отбор проб масла с высоковольтного ввода ф.А.; АГ 01:00	-	-	-	1	01.07.2014	01.07.2014	-	-	-
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц	1	02.07.2014	02.07.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц; АГ 01:00	-	-	-	1	24.07.2014	24.07.2014	-	-	-
август														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ ИрГРЭС - ГПП-2 Гая с отп. на ПС Строительная	5	18.08.2014	22.08.2014	*Только при условии замыкания транзита 110 кВ Ириклинская ГРЭС - ЦРЛ - ГПП-2 Гая*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена подвесных изоляторов, шт 36 опоры № 84,93,94,282; АГ 04:00	-	-	-	5	04.08.2014	08.08.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ КС-16 - Шильдинская	12	04.08.2014	15.08.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ на ПС Шильдинская с заменой изоляторов; АГ 06:00	-	-	-	12	04.08.2014	15.08.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Теренсай - Шильдинская	12	18.08.2014	29.08.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110кВ на ПС Шильдинская с заменой изоляторов; АГ 06:00	-	-	-	12	18.08.2014	29.08.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Заречная 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	18.08.2014	18.08.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА ТН 1сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	14.08.2014	14.08.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	19.08.2014	19.08.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА ТН 2сек. 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	15.08.2014	15.08.2014	-	-	-
СВ 110кВ	5	20.08.2014	24.08.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 03:00	-	-	-	5	04.08.2014	08.08.2014	-	-	-

СВ 110кВ	5	25.08.2014	29.08.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА; АГ 03:00	-	-	-	5	18.08.2014	22.08.2014	-	-	-
ПС КС-16 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Бреды	1	01.08.2014	01.08.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Бреды; АГ 01:00	-	-	-	1	27.08.2014	27.08.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Павловская	1	25.08.2014	25.08.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Павловская; АГ 01:00	-	-	-	1	28.08.2014	28.08.2014	-	-	-
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц	1	08.08.2014	08.08.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц; АГ 01:00	-	-	-	1	04.08.2014	04.08.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Сара-Тяга	1	07.08.2014	07.08.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ 110кВ Сара-тяга; АГ 01:00	-	-	-	1	07.08.2014	07.08.2014	-	-	-
сентябрь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Гудрон-тяга - Заречная с отп. на ПС Левобережная	5	15.09.2014	19.09.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена стойки ж/б, шт 2 опоры № 22,25; замена стеклянного изолятора, шт 8 опоры № 1,3,18,33,39,43,59,68.; АГ 08:00	-	-	-	5	15.09.2014	19.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Кувандыкская - Дубенская	21	01.09.2014 - 14.09.2014 и 24.09.2014 - 30.09.2014			Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы вручную, га 0,495; расчистка трассы механизированная, га 1,295; валка деревьев, шт 200 в пролете опор 16-17,20-22,42-43,73-74,125-126,160-162,197-198,202-203,208-209,213-214; АГ 02:00	-	-	-	21	01.09.2014	21.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Кувандык-тяга - Дубиновка-тяга	5	22.08.2014	26.08.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена подвесных изоляторов, шт 36 опоры № 68,156,249,250; АГ 02:00	-	-	-	5	22.09.2014	26.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Новотроицкая - Сара-тяга с отп. на ПС КС-Сара	28	01.09.2014 - 14.09.2014 и 17.09.2014 - 30.09.2014			Вид ремонта: КР; Содержание работ: Регулировка провода в пролете опор № 269-385; АГ 04:00	-	-	-	30	01.09.2014	30.09.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС КС-16 110/35/6кВ														
ОВ 110кВ	1	17.09.2014	17.09.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ОВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	17.09.2014	17.09.2014	-	-	-
ШСВ 110кВ	1	29.09.2014	29.09.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ШСВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	18.09.2014	18.09.2014	-	-	-
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
ШСВ 110кВ	1	01.10.2014	01.10.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ШСВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	04.09.2014	04.09.2014	-	-	-
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
В 110кВ Т2	10	03.08.2014	12.08.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР В 110кВ Т2; АГ 06:00	-	-	-	10	15.09.2014	24.09.2014	-	-	-
СВ 110кВ	10	13.08.2014	22.08.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР СВ 110кВ; АГ 06:00	-	-	-	10	01.09.2014	10.09.2014	-	-	-

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов