Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ

_____Ю.Е. Колчанов
9.01 _____2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2014г.														
апрель														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Переволоцкая – Новосергиевская	1	02.04.2014	02.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ 110кВ фаза(А) на приемном портале 110кВ ПС Новосергиевская 110/35/10; участок ВЛ 110кВ Новосергиевская - Платовская.; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Переволоцкая – Новосергиевская	1	03.04.2014	03.04.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор пробы масла ТТ ВЛ 110кВ Переволоцк.ТН ВЛ 110кВ Переволоцк на ПС Платовская 110/10; участок ВЛ 110кВ Платовская - Переволоцкая.; АГ 01:00	-	-	-	1	25.04.2014	25.04.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Новосергиевская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	02.04.2014	02.04.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытания ТН 1сек 110 кВ;; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
1сек 110кВ	1	02.04.2014	02.04.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор пробы масла ТН 1сек110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	02.04.2014	02.04.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт СВ110кВ.; АГ 01:00	-	-	-	2	03.04.2014	04.04.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	02.04.2014	02.04.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА ВЛ 110кВ Переволоцкая; АГ 01:00	-	-	-	2	03.04.2014	04.04.2014	-	-	-
ПС Ташлинская 110/35/10кВ														
СВ 110кВ	2	30.04.2014	01.05.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Тех. обслуживание СВ 110кВ; АГ 02:00	-	-	-	2	28.04.2014	29.04.2014	-	-	-
май														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Сорочинская – Алексеевская	2	30.04.2014	30.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ЛР ВЛ 110кВ Киндельская, ТР 110кВ Т2 на ПС Ташлинская 110/35/10кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	15.05.2014	15.05.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Новосергиевская 110/35/10кВ														
2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытания ТН 2сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	26.05.2014	26.05.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор пробы масла ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	26.05.2014	26.05.2014	-	-	-
июнь														

					ВЛ-110кВ									
ВЛ 110кВ Державинская – Пилюгино	3	26.06.2014	28.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена стойки ж/б промежуточной одноцепных опор №№ 69,101.; АГ 01:00	-	-	-	3	02.06.2014	04.06.2014	-	-	-
					ПС 110кВ									
ПС Алексеевская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Сорочинская	1	09.06.2014	09.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание вводов 110 кВ В ВЛ 110 кВ Сорочинск; АГ 01:00	-	-	-	1	09.06.2014	09.06.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	10.06.2014	10.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание вводов 110 кВ СВ 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	10.06.2014	10.06.2014	-	-	-
ТН 2сек 110кВ	1	05.06.2014	05.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 2сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	11.06.2014	11.06.2014	-	-	-
ПС Державинская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Пилюгино	2	26.06.2014	27.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания Т2 на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА В ВЛ 110кВ Пилюгино; АГ 01:00	-	-	-	2	02.06.2014	03.06.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Пилюгино	2	26.06.2014	26.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания Т2 на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Техническое обслуживание; АГ 01:00	-	-	-	1	02.06.2014	02.06.2014	-	-	-
СВ 110кВ	2	27.06.2014	27.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания Т2 на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Техническое обслуживание; АГ 01:00	-	-	-	1	03.06.2014	03.06.2014	-	-	-
СВ 110кВ	2	28.06.2014	28.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания Т2 на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА СВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	04.06.2014	04.06.2014	-	-	-
ТН 1сек 110кВ	2	26.06.2014	26.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 1 сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	02.06.2014	02.06.2014	-	-	-
					июль									
					ВЛ-110кВ									
ВЛ 110кВ Сорочинская – Алексеевская	4	18.07.2014	21.07.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капремонт В ВЛ 110кВ Сорочинская, текущий ремонт РПГ ВЛ 110кВ Сорочинская, текущий ремонт Р 1 110кВ на ПС Алексеевская 110/35/10кВ; на участке ВЛ 110 Алексеевская-Киндельская.; АГ 06:00	-	-	-	11	01.07.2014	11.07.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская - Плешановская	5	01.10.2014	05.10.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена дефектных изоляторов.; АГ 02:00	-	-	-	5	04.07.2014	08.07.2014	-	-	-
					ПС 110кВ									
ПС Алексеевская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Илек	9	22.11.2014	27.11.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В ВЛ 110кВ Илек; АГ В3	-	-	-	9	14.07.2014	22.07.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	27.11.2014	27.11.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Тех. обслуживание СВ 110кВ; АГ 02:00	-	-	-	1	23.07.2014	23.07.2014	-	-	-
ПС Курманаевская 110/35/10кВ														
Шинная сборка 110кВ №1	1	04.07.2014	04.07.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 1сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	04.07.2014	04.07.2014	-	-	-
Шинная сборка 110кВ №2	1	07.07.2014	07.07.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 2сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	07.07.2014	07.07.2014	-	-	-
					август									
					ВЛ-110кВ									
ВЛ 110кВ Бузулукская – Державинская	7	11.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена стоек ж/б опор уч-к ВЛ 110кВ Твердиловская-Державинская; АГ 03:00	-	-	-	7	18.08.2014	24.08.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Бузулукская – Державинская	6	18.06.2014	23.06.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена стоек ж/б опор уч-к ВЛ 110кВ Твердиловская-Державинская; АГ 03:00	-	-	-	7	04.08.2014	10.08.2014	-	-	-
					ПС 110кВ									
ПС Державинская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Бузулукская	1	18.06.2014	18.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания ПС Твердиловская на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Техническое обслуживание; АГ 01:00	-	-	-	1	18.08.2014	18.08.2014	-	-	-

В ВЛ 110кВ Бузулукская	3	18.06.2014	20.06.2014	Без включения перемычки 110кВ, с переводом питания ПС Твердиловская на ПС Бузулукская.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Проверка РЗА В ВЛ 110кВ Бузулукская; АГ 01:00	-	-	-	2	19.08.2014	20.08.2014	-	-	-
ТН 2сек 110кВ	1	20.06.2014	20.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 2 сек 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	20.08.2014	20.08.2014	-	-	-
сентябрь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Бузулукская – Державинская	7	13.09.2014	19.09.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы ВЛ от ДКР на участке ВЛ 110кВ Бузулукская-Твердиловская; АГ 01:00	-	-	-	9	22.09.2014	30.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская – Алексеевская	7	13.09.2014	19.09.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, РЛЭ на участке ВЛ 110кВ Сорочинская-Новобелогорская.; АГ 02:00	-	-	-	7	15.09.2014	21.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская – Алексеевская	7	06.10.2014 - 07.10.2014 и 18.10.2014 - 22.10.2014			Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, РЛЭ на участке ВЛ 110кВ Сорочинская-Новобелогорская; АГ 02:00	-	-	-	7	22.09.2014	28.09.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Первомайская 110/35/10кВ														
СВ 110кВ	1	22.09.2014	22.09.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание вводов 110 кВ СВ 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	08.09.2014	08.09.2014	-	-	-
октябрь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Сорочинская – Новосергиевская	5	08.10.2014	12.10.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы от ДКР на участке ВЛ 110кВ Сорочинская-Гамалеевская; АГ 01:00	-	-	-	5	06.10.2014	10.10.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская – Новосергиевская	5	13.10.2014	17.10.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы от ДКР на участке ВЛ 110кВ Гамалеевская-Новосергиевская; АГ 01:00	-	-	-	5	13.10.2014	17.10.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская – Новосергиевская	5	13.10.2014	17.10.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Расчистка трассы от ДКР на участке ВЛ 110кВ Гамалеевская-Новосергиевская; АГ 01:00	-	-	-	5	20.10.2014	24.10.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Сорочинская - Плешановская	1	01.10.2014	01.10.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Пробная плавка гололёда; АГ 03:00	-	-	-	1	01.10.2014	01.10.2014	-	-	-

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов