Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от _____
№_____

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____Ю.Е. Колчанов
9. 01 2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на 2014 год

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2014г.														
январь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	12	13.01.2014	24.01.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка тяга - Бугуруслан тяга; АГ 02:00	-	-	-	12	13.01.2014	24.01.2014	-	-	-
февраль														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга IIц.	15	с 03.02.14 по 07.02.14 и с 10.02.14 по 19.02.14		*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Вырубка деревьев уч. Асекеево-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	-	-	-	18	03.02.2014	20.02.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	5	24.02.2014	28.02.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	-	-	-	5	24.02.2014	28.02.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Михайловская-Бугуруслан-тяга IIц.	1	21.02.2014	21.02.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр; АГ 02:00	-	-	-	1	13.02.2014	13.02.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Михайловская-Бугуруслан-тяга Iц.	1	20.02.2014	20.02.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр; АГ 02:00	-	-	-	1	11.02.2014	11.02.2014	-	-	-
март														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	10	17.03.2014 - 22.03.2014 и 24.03.2014 - 26.03.2014		*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка тяга - Бугуруслан тяга; АГ 02:00	-	-	-	10	17.03.2014	26.03.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Пилюгино 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Михайловская	5	03.03.2014	07.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА ВЛ-110кВ Михайловская - Пилюгино в объёме восстановления.; АГ 01:00	-	-	-	5	03.03.2014	07.03.2014	-	-	-
СВ 110кВ	2	04.03.2014	05.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА СВ-110кВ в объёме восстановления.; АГ 01:00	-	-	-	2	04.03.2014	05.03.2014	-	-	-
ТН 1сек 110 кВ	1	03.03.2014	03.03.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: ТО Плановая проверка РЗА ТН 110кВ 1сек в объёме проф.восстановления; АГ 01:00	-	-	-	1	03.03.2014	03.03.2014	-	-	-

апрель															
ВЛ-110кВ															
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	2	28.04.2014	29.04.2014	*только при условии замыкания*	Вид ремонта: БВР;	-	-	-	5	21.04.2014	25.04.2014	-	-	-
	2	01.05.2014	02.05.2014	*транзита 110 кВ Абдулино-тяга -*	Содержание работ: Вырубка деревьев уч. Сарай Гир-тяга -	-	-	-				-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	2	17.04.2014	18.04.2014	*только при условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга - Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	-	-	-	3	14.04.2014	16.04.2014	-	-	-
ПС 110кВ															
ПС Пилюгино 110/35/10кВ															
В ВЛ 110кВ Державинская	3	30.04.2014	02.05.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА ВЛ-110кВ Пилюгино - Державинская в объёме восстановления.; АГ 01:00	-	-	-	7	07.04.2014	13.04.2014	-	-	-
ТН 2сек 110 кВ	1	30.04.2014	30.04.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: ТО, Проверка РЗА ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	14.04.2014	14.04.2014	-	-	-
ПС Пономаревка 110/35/10кВ															
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	02.04.2014	02.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга; АГ 01:00	-	-	-	1	03.04.2014	03.04.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	03.04.2014	03.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена селикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	22.04.2014	22.04.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	04.04.2014	04.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	21.04.2014	21.04.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	01.04.2014	01.04.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110 кВ Каликинская; АГ 01:00	-	-	-	1	02.04.2014	02.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	21.04.2014	21.04.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В 110кВ Каликинская.; АГ 01:00	-	-	-	1	21.04.2014	21.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	22.04.2014	22.04.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В 110кВ Абдулино-тяга.; АГ 01:00	-	-	-	1	22.04.2014	22.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	23.04.2014	23.04.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В 110 кВ Т2; АГ 01:00	-	-	-	1	23.04.2014	23.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	16.04.2014	16.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля ТТ 110 кВ ОВ110 кВ; АГ 02:00	-	-	-	1	16.04.2014	16.04.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	09.04.2014	09.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ОВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	09.04.2014	09.04.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	30.04.2014	30.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: замена силикагеля на ТТ110 кВ СВ110 кВ; АГ 02:00	-	-	-	1	14.04.2014	14.04.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	30.04.2014	30.04.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР СВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	08.04.2014	08.04.2014	-	-	-
май															
ВЛ-110кВ															
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	4	01.04.2014	04.04.2014	*При условии замыкания транзита*	Вид ремонта: КР;	-	-	-	5	12.05.2014	16.05.2014	-	-	-
	1	05.05.2014	05.05.2014	*110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-*	Содержание работ: Вырубка деревьев,замена изоляторов уч.	-	-	-				-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	2	17.05.2014	18.05.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Абдулино тяга - Филипповка тяга; АГ 02:00	-	-	-	2	19.05.2014	20.05.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	6	06.05.2014	11.05.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Филипповка тяга - Бугуруслан тяга; АГ 02:00	-	-	-	10	21.05.2014	30.05.2014	-	-	-
ПС 110кВ															
ПС Пилюгино 110/35/10кВ															
В ВЛ 110кВ Державинская	1	12.05.2014	12.05.2014	*Только при условии включения РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	-	-	-	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Державинская	1	19.05.2014	19.05.2014	*Только при условии включения РП*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ Державино; АГ 01:00	-	-	-	1	19.05.2014	19.05.2014	-	-	-

В ВЛ 110кВ Михайловская	1	20.05.2014	20.05.2014	*С включением ремонтной перемычки*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ Михайловская; АГ 01:00	-	-	-	1	20.05.2014	20.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Михайловская	1	13.05.2014	13.05.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	-	-	-	1	13.05.2014	13.05.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	14.05.2014	14.05.2014	*С включением ремонтной перемычки*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	-	-	-	1	14.05.2014	14.05.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	21.05.2014	21.05.2014	*С включением ремонтной перемычки*	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание СВ-110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	21.05.2014	21.05.2014	-	-	-
ТН 1сек 110 кВ	3	05.05.2014	07.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля, восстановление расцветки фаз.; АГ 01:00	-	-	-	3	05.05.2014	07.05.2014	-	-	-
ТН 2сек 110 кВ	3	08.05.2014	10.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля, восстановление расцветки фаз; АГ 01:00	-	-	-	3	05.05.2014	07.05.2014	-	-	-
ПС Пономаревка 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	12.05.2014	12.05.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В ВЛ110кВ Каликинская; АГ 02:00	-	-	-	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	14.05.2014	14.05.2014	*С переводом на ОВ*	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Каликинская; АГ 01:00	-	-	-	1	14.05.2014	14.05.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	15.05.2014	15.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ОВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	15.05.2014	15.05.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	12.05.2014	12.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В ВЛ 110 кВ Каликинская (ТО).; АГ 01:00	-	-	-	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	13.05.2014	13.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ОВ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	13.05.2014	13.05.2014	-	-	-
июнь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга IIц.	5	03.06.2014	07.06.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Вырубка деревьев. Замена изоляторов уч. Асекеево тяга - Бугуруслан тяга.; АГ 02:00	-	-	-	5	16.06.2014	20.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	5	11.06.2014	15.06.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Вырубка деревьев уч.Филипповка-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	-	-	-	8	02.06.2014	09.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	1	10.06.2014	10.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК РОСШ 110 кВ Абдулино.; АГ 01:00	-	-	-	1	10.06.2014	10.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	1	10.06.2014	10.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ЛР 110 кВ Абдулино.; АГ 01:00	-	-	-	1	10.06.2014	10.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	1	16.06.2014	16.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов ,верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Абдулино-тяга - Емонтаево; АГ 02:00	-	-	-	1	16.06.2014	16.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	5	09.06.2014	13.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов ,верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Емонтаево - Пономаревка; АГ 02:00	-	-	-	5	09.06.2014	13.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Михайловская-Пилюгино	2	24.06.2014	25.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: замена изоляторов ,верховой осмотр, вырубка деревьев; АГ 02:00	-	-	-	2	24.06.2014	25.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Пономаревка - Каликинская	1	30.06.2014	30.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК РОСШ 110 кВ Каликино.; АГ 01:00	-	-	-	1	17.06.2014	17.06.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Пономаревка - Каликинская	1	17.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ЛР 110 кВ Каликино.; АГ 01:00	-	-	-	1	17.06.2014	17.06.2014	-	-	-
ПС 110кВ														
ПС Пономаревка 110/35/10кВ														

1сек 110кВ	1	10.06.2014	10.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга.; АГ 01:00	-	-	-	1	20.06.2014	20.06.2014	-	-	-
1сек 110кВ	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР В 110 кВ Т 1.; АГ 01:00	-	-	-	1	09.06.2014	09.06.2014	-	-	-
1сек 110кВ	1	12.06.2014	12.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР 1 сек ОВ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	26.06.2014	26.06.2014	-	-	-
1сек 110кВ	1	11.06.2014	11.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР1 СВ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	11.06.2014	11.06.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	19.06.2014	19.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР 2сек ОВ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	19.06.2014	19.06.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	18.06.2014	18.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР В 110 кВ Т 2.; АГ 01:00	-	-	-	1	18.06.2014	18.06.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	17.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК ШР ВЛ 110 кВ Каликинская.; АГ 01:00	-	-	-	1	17.06.2014	17.06.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	2	10.06.2014	11.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В ВЛ110 кВ Абдулино-тяга; АГ 01:00	-	-	-	2	10.06.2014	11.06.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	2	10.06.2014	11.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга; АГ 01:00	-	-	-	2	10.06.2014	11.06.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	26.06.2014	26.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: БВР при ОРК РОСШ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	26.06.2014	26.06.2014	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	26.06.2014	26.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: БВР при ОРК РОСШ 110 кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	26.06.2014	26.06.2014	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: БВР ОРК РОСШ ВЛ110 кВ Абдулино-тяга.; АГ 01:00	-	-	-	1	09.06.2014	09.06.2014	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: БВР при ОРК РОСШ 110 кВ Т 1.; АГ 01:00	-	-	-	1	09.06.2014	09.06.2014	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	17.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: БВР при ОРК РОСШ ВЛ 110 Каликинская.; АГ 01:00	-	-	-	1	17.06.2014	17.06.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	02.06.2014	02.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО СВ 110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	02.06.2014	02.06.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	02.06.2014	02.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР СВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	02.06.2014	02.06.2014	-	-	-
ТН 1сек 110кВ	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОРК РТН110 1сек, ОПМ ТН 1сек110 кВ.; АГ 01:00	-	-	-	1	16.06.2014	16.06.2014	-	-	-
ТН 1сек 110кВ	1	09.06.2014	09.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ТН 1сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	16.06.2014	16.06.2014	-	-	-
ТН 2сек 110кВ	1	17.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	05.06.2014	05.06.2014	-	-	-
ТН 2сек 110кВ	1	17.06.2014	17.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ОПМ ТН 2 сек 110 кВ, ОРК РТН 110 кВ 2 сек.; АГ 01:00	-	-	-	1	17.06.2014	17.06.2014	-	-	-
ТН ОСШ 110кВ	1	26.06.2014	26.06.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР; АГ 01:00	-	-	-	1	06.06.2014	06.06.2014	-	-	-
июль															
ВЛ-110кВ															
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	4	19.07.2014	22.07.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев уч.Абдулино-тяга - Емонтаево-тяга; АГ 02:00	-	-	-	4	22.07.2014	25.07.2014	-	-	-

ВЛ 110кВ Пономаревка - Каликинская	2	03.07.2014	04.07.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев; АГ 02:00	-	-	-	2	15.07.2014	16.07.2014	-	-	-
					ПС 110кВ										
ПС Емонтаево 110/35/10кВ															
1сек 110кВ	2	19.07.2014	20.07.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ОД 110кВ Т1, КЗ 110кВ, Т1 . ТО-2 ТСН1 .; АГ 02:00	-	-	-	2	07.07.2014	08.07.2014	-	-	-
2сек 110кВ	1	18.07.2014	18.07.2014	С включением ремонтной перемычки 110кВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ОД 110кВ Т2, КЗ 110кВ Т2, Т2 . ТО-2 ТСН2 .; АГ 02:00	-	-	-	2	09.07.2014	10.07.2014	-	-	-
ПС Пономаревка 110/35/10кВ															
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	28.07.2014	28.07.2014	с переводом на ОВ110 кВ;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Калибровка ТТ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	28.07.2014	28.07.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	29.07.2014	29.07.2014	с переводом на ОВ 110 кВ;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Калибровка ТТ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	29.07.2014	29.07.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	29.07.2014	29.07.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В ВЛ 110 кВ Каликинская (калибровка ТТ110 кВ).; АГ 01:00	-	-	-	1	29.07.2014	29.07.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	28.07.2014	28.07.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В 110кВ Абдулино-тяга. (калибровка ТТ110 кВ); АГ 01:00	-	-	-	1	28.07.2014	28.07.2014	-	-	-
					август										
					ВЛ-110кВ										
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	3	08.06.2014	10.06.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: вырубка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр уч.Филипповка тяга - Бугуруслан тяга отп на пс Заглядино тяга; АГ 02:00	-	-	-	3	12.08.2014	14.08.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	2	21.07.2014	22.07.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР 110 кВ Абдулино.; АГ 01:00	-	-	-	2	20.08.2014	21.08.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Пономаревка	2	21.07.2014	22.07.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для безопасного выполнения работ при ТР на ЛР ВЛ 110кВ Пономаревка на ПС Полевая. уч. Абдулино-тяга - Емонтаево; АГ 01:00	-	-	-	2	20.08.2014	21.08.2014	-	-	-
					ПС 110кВ										
ПС Пономаревка 110/35/10кВ															
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	10.06.2014	10.06.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ т.Абдулино; АГ 01:00	-	-	-	1	19.08.2014	19.08.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	03.07.2014	03.07.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ Каликино; АГ 01:00	-	-	-	1	18.08.2014	18.08.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	07.08.2014	07.08.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ОВ-110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	07.08.2014	07.08.2014	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	06.08.2014	06.08.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ОСШ-110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	06.08.2014	06.08.2014	-	-	-
					сентябрь										
					ВЛ-110кВ										
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	2	08.09.2014	09.09.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Абдулино-тяга - Сарай-Гир-тяга; АГ 02:00	-	-	-	2	08.09.2014	09.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	2	11.09.2014	12.09.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Сарай-Гир-тяга - Асекеево-тяга; АГ 02:00	-	-	-	2	11.09.2014	12.09.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Пономаревка - Каликинская	12	01.12.2014	12.12.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Вырубка деревьев; АГ 02:00	-	-	-	12	01.09.2014	12.09.2014	-	-	-
					октябрь										
					ПС 110кВ										
ПС Пилюгино 110/35/10кВ															

В ВЛ 110кВ Державинская	1	14.10.2014	14.10.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Ревизия обогрева, замена силикагеля; АГ 01:00	-	-	-	1	14.10.2014	14.10.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Михайловская	1	13.10.2014	13.10.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Ревизия обогрева, замена силикагеля; АГ 01:00	-	-	-	1	13.10.2014	13.10.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	15.10.2014	15.10.2014	*С включением РП*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Ревизия обогрева, замена силикагеля; АГ 01:00	-	-	-	1	15.10.2014	15.10.2014	-	-	-
ТН 1сек 110 кВ	2	06.10.2014	07.10.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля; АГ 01:00	-	-	-	3	06.10.2014	08.10.2014	-	-	-
ТН 2сек 110 кВ	2	07.10.2014	08.10.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля; АГ 01:00	-	-	-	3	06.10.2014	08.10.2014	-	-	-
ПС Пономаревка 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	07.10.2014	07.10.2014	с переводом на ОВ 110 кВ	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	07.10.2014	07.10.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга	1	02.10.2014	02.10.2014	с переводом на ОВ	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Абдулино-тяга; АГ 01:00	-	-	-	1	02.10.2014	02.10.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	01.10.2014	01.10.2014	с переводом на ОВ	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Каликинская; АГ 01:00	-	-	-	1	01.10.2014	01.10.2014	-	-	-
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	06.10.2014	06.10.2014	с переводом на ОВ110 кВ	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	06.10.2014	06.10.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	13.10.2014	13.10.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	13.10.2014	13.10.2014	-	-	-
ОВ 110кВ	1	08.10.2014	08.10.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ОВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	08.10.2014	08.10.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	28.11.2014	28.11.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР СВ 110кВ; АГ 01:00	-	-	-	1	07.10.2014	07.10.2014	-	-	-
СВ 110кВ	1	02.12.2014	02.12.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Замена силикагеля на ТТ.; АГ 01:00	-	-	-	1	10.10.2014	10.10.2014	-	-	-
ноябрь														
ВЛ-110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iiц.	2	20.11.2014	21.11.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Асекеево-тяга - Бугуруслан-тяга; АГ 02:00	-	-	-	2	20.11.2014	21.11.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iiц.	2	18.11.2014	19.11.2014	*При условии замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга - Приютово-тяга Аксаково № 1,2*	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Филипповка тяга - Бугуруслан тяга; АГ 02:00	-	-	-	2	18.11.2014	19.11.2014	-	-	-
ВЛ 110кВ Державинская – Пилюгино	2	28.11.2014	29.11.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев; АГ 02:00	-	-	-	2	11.11.2014	12.11.2014	-	-	-

Начальник ОДС В.Н. Алабердин

Начальник СЭР В.В. Терехов