Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____ В.Г. Луничкин
"26" 02. 2014

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на март 2014 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НВ ПМЭС																
1	ПС 220 кВ Вольская	ТН II-110	3	11.03.2014	13.03.2014		ТР ТН-2-110, РВС-110 (а.г. 4 часа)	3	11.03.2014	13.03.2014	3	11.03.2014	13.03.2014	3	11.03.2014	13.03.2014
2	ПС 220 кВ Вольская	ТН I-110	3	03.03.2014	05.03.2014		ТР ТН-1-110, ОПН-110 (а.г.4 часа)	3	03.03.2014	05.03.2014	3	03.03.2014	05.03.2014	3	03.03.2014	05.03.2014
3	ПС 220 кВ Ершовская	ТН-1-220	2	13.03.2014	14.03.2014		ТР РВС-220 1с (а.г.3 часа)	2	13.03.2014	14.03.2014	1	31.03.2014	31.03.2014	1	31.03.2014	31.03.2014
4	ПС 220 кВ Ершовская	ТН-110 1с2СШ-110	3	17.03.2014	19.03.2014		ТР ТН-110 2с 1СШ, РВС-110 1с 2СШ-110(а.г. 2 часа)	3	17.03.2014	19.03.2014	2	27.03.2014	28.03.2014	2	27.03.2014	28.03.2014
5	ПС 220 кВ Ершовская	ТН-110 1с1СШ-110	3	10.03.2014	12.03.2014		ТР ТН-110, РВС-110(а.г.3 часа)	3	10.03.2014	12.03.2014	2	25.03.2014	26.03.2014	2	25.03.2014	26.03.2014
6	ПС 220 кВ Ершовская	2с 1СШ-110	2	25.03.2014	26.03.2014		ТР 1РВС-110 2с 1СШ-110(а.г. 2 часа)	2	24.03.2014	25.03.2014						
7	ПС 220 кВ Ершовская	ТН-110 1с1СШ-110	2	20.03.2014	21.03.2014		ТР РВС-110 2с 1СШ-110(а.г. 2 часа)	2	20.03.2014	21.03.2014	1	21.03.2014	21.03.2014	1	21.03.2014	21.03.2014
8	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Маркс	33	24.02.2014	28.03.2014	РДУ: при условии обеспечения готовности схемы к проведению плавки гололеда в течение 1ч.	Замена В-110 на элегазовый(а.г. ВЗ)С заменой ОВ-110	33	24.02.2014	28.03.2014						
9	**ПС 220 кВ Красный Яр**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)**				**Отказ РДУ: по условию надежности питания нагрузки г. Энгельса. Работы выполнить После окончания отопительного сезона 2013-2014 гг. в срок годового графика ремонтов на 2014 год.**	**Проф.восстановление ВЧ-заградителя ф С, ФП фС, ДФЗ-201(а.г. 2 часа)**	**12**	**10.03.2014**	**21.03.2014**						
10	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	28	01.03.2014	28.03.2014	РДУ: при условии обеспечения готовности схемы к проведению плавки гололеда в течение 1ч.	Замена В 110 Терновка 2ц на элегазовый(а.г.ВЗ)	5	24.03.2014	28.03.2014						
11	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	31	31.03.2014	30.04.2014	РДУ: при условии обеспечения готовности схемы к проведению плавки гололеда в течение 1ч.	Замена В 110 Терновка 1ц на элегазовый(а.г.ВЗ)	31	31.03.2014	30.04.2014						
12	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110 кВ	28	01.03.2014	28.03.2014		Для безопасного выполнения работ по монтажу новых яч.110кВ: Ленинская, Кировская, АТ-1, АТ-3(резерв) на высвобожденной территории ОРУ-110кВ и ПО Становка под рабочее напряжение. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.1час)	28	01.03.2014	28.03.2014						
13	ПС 220 кВ Саратовская	В-2-220 Курдюм	5	17.03.2014	21.03.2014		Первый проф.контроль ШЭ2607 019, ШЭ2607 021(а.г. 2часа)	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014
14	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110н	5	31.03.2014	04.04.2014		Подключение 2 СШ-110н к вновь построенному участку СШ и опробование 2 СШ-110н с вновь построенным участком СШ, оборудованием ячеек В-110 АТ-1, Ленинская, Кировская. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	5	31.03.2014	04.04.2014						
15	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110н	3	28.03.2014	30.03.2014		Подключение 1 СШ-110н к вновь построенному участку СШ и опробование. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	3	28.03.2014	30.03.2014						
16	ПС 220 кВ Терешка	АТ-1	5	31.03.2014	04.04.2014		"Ревизия и протяжка контактых соединений. Замена силикагеля, ревизия ШАОТ. Проверка РЗА. СВПО С откл.АГ 4ч."	5	31.03.2014	04.04.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ПС 220 кВ Терешка	СВ-220	2	25.03.2014	26.03.2014	ОДУ	"Вывести в ремонт для отбора проб масла, замены силикагеля в ТТ-220 СВ-220 . Измерения. СВПО С откл.АГ 2ч."	2	25.03.2014	26.03.2014						
18	ПС 220 кВ Терешка	В-220 Буровка	2	25.03.2014	26.03.2014		"Вывести в ремонт для отбора проб масла, замены силикагеля в ТТ-220 В-220 Буровка. Измерения. СВПО Зам. ОВ-220 от 1сш-220АГ 2ч."	2	25.03.2014	26.03.2014						
19	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	5	31.03.2014	04.04.2014		"Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка изоляторов, ревизия привода В-220, измерения. СВПО С откл.АГ 4ч."	5	31.03.2014	04.04.2014						
20	ПС 220 кВ Хопер	АТ-1	1	27.03.2014	27.03.2014		Опробование ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, опробование сигнализации при потере охлаждения(а.г. 1 час)	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014	1	27.03.2014	27.03.2014
21	ПС 220 кВ Хопер	ОСШ-110 кВ	5	24.03.2014	28.03.2014		КР ОР-110 Компрессорная(а.г. 4часа)	5	24.03.2014	28.03.2014	3	10.03.2014	12.03.2014	3	10.03.2014	12.03.2014
22	ПС 220 кВ Хопер	ОСШ-110 кВ	5	24.03.2014	28.03.2014		КР РПГ-10 ОШ-110(а.г. 4часа)	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
23	**ПС 220 кВ Хопер**	**ОВ-110**	28	**24.02.2014**	**23.03.2014**		**Замена В-110 Соцземледелие на элегазовый выключатель(а. г.ВЗ)К**	**1**	**24.03.2014**	**24.03.2014**	**5**	**24.03.2014**	**28.03.2014**	**5**	**24.03.2014**	**28.03.2014**
24	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.2СШ	2	27.03.2014	28.03.2014		ТР РВС-110 2с.2СШ, проф.восстановление вторичных цепей(а.г. 2 часа).	2	27.03.2014	28.03.2014	2	27.03.2014	28.03.2014	2	27.03.2014	28.03.2014
25	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.2СШ	1	24.03.2014	24.03.2014		ТР РВС-110 1с.2СШ(а.г. 2 часа).	1	24.03.2014	24.03.2014	1	24.03.2014	24.03.2014	1	24.03.2014	24.03.2014
26	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.1СШ	2	25.03.2014	26.03.2014		ТР РВС-110 2с.1СШ , проф.восстановление вторичных цепей(а.г. 2 часа).	2	25.03.2014	26.03.2014	2	25.03.2014	26.03.2014	2	25.03.2014	26.03.2014
27	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.1СШ	1	31.03.2014	31.03.2014		ТР РВС-110 1с. 1СШ(а.г. 2 часа).	1	31.03.2014	31.03.2014	1	31.03.2014	31.03.2014	1	31.03.2014	31.03.2014
28	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-220 1СШ-220	2	17.03.2014	18.03.2014		Профконтроль вторичных цепей, электромагнитной блокировки(а.г. 4 часа)	2	17.03.2014	18.03.2014	3	24.03.2014	26.03.2014	3	24.03.2014	26.03.2014
29	ПС 500 кВ Курдюм	В-1-500 БАЭС	12	03.03.2014	14.03.2014	ОДУ	АГ-4ч.Первый проф.контроль ТТ В-1-500 БАЭС, АУВ В-1-500 БАЭС, эл.приводов 1ЛР, 1ШР БАЭС, эл.магн. Бл-ки В-1-500 БАЭС.	12	03.03.2014	14.03.2014	19	03.03.2014	21.03.2014	15	03.03.2014	17.03.2014
Саратовская ГЭС																
30	Саратовская ГЭС	2Т	2	01.03.2014	02.03.2014		АГ - 2 час. С 14-01 01.03.14 до 24-00 02.03.14 приемочные испытания с изменением нагрузки с 60 МВт до 0 МВт и с 0 МВт до 60 МВт	2	01.03.2014	02.03.2014						
31	Саратовская ГЭС	Т-9	360	06.01.2014	31.12.2014		АГ-срок заявки. ТП: 9Т.	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
32	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ ТЭЦ3 - Пушкино II цепь с отпайкой на ПС Анисовка тяговая	2	11.03.2014	12.03.2014		"Обрезка боковых деревьев в охранной зоне по трассе ВЛ,ПривПО С откл АГ-2 ч."	2	11.03.2014	12.03.2014						
33	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	2	25.03.2014	26.03.2014		"ТР ЛР-110 Энгельская 2ц на ПС Химическая, ПривПО С откл. АГ-3ч"	2	25.03.2014	26.03.2014						
34	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	2	17.03.2014	18.03.2014		"ТР ЛР-110 Энгельская 1ц на ПС Химическая, ПривПО С откл. АГ-3ч"	2	17.03.2014	18.03.2014						
35	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**	**2**	**13.03.2014**	**14.03.2014**		**"КР ЛР-110 Т-1 на ПС Бобровка-1, ПривПО С откл АГ-3ч."**	**2**	**11.03.2014**	**12.03.2014**						
36	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	26.03.2014	26.03.2014		"Перевод ТИ В-110 С.Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С.Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПО Зам. СОВ. АГ-0,5 ч."	1	26.03.2014	26.03.2014						
37	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)	30	01.03.2014	30.03.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией.ПрихПО С откл.АГ-2 ч."	30	01.03.2014	30.03.2014	30	01.03.2014	30.03.2014	30	01.03.2014	30.03.2014
38	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Кировская с отпайками	2	17.03.2014	18.03.2014		"Для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5, проходных вводов 110 кВ ТЭЦ-5 на ПС Техническая.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	2	17.03.2014	18.03.2014	1	17.03.2014	17.03.2014	1	17.03.2014	17.03.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками**	**2**	**19.03.2014**	**20.03.2014**		**"Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-1, проф.контролю защит Т-1 на ПС Раховская.ЦПО С откл.АГ-2 ч."**	**2**	**03.03.2014**	**04.03.2014**	**2**	**20.03.2014**	**21.03.2014**	**2**	**20.03.2014**	**21.03.2014**
40	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь	13	03.03.2014	15.03.2014		"Монтаж опоры 18А, демонтаж и монтаж проводов и грозотроса,ЦПО С откл.АГ- 12ч."	13	03.03.2014	15.03.2014						
41	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь	1	28.03.2014	28.03.2014	РДУ: одновременный вывод возможен при условии нахождения в работе не более 2-х блоков Саратовской ТЭЦ-5 или достаточном снижении технологического минимума электростанции при работе на 3-х блоках.	"Монтаж молниеотвода на опоре №19,ЦПО С откл.АГ-2ч."	1	28.03.2014	28.03.2014						
42	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь	12	17.03.2014	28.03.2014		"Монтаж, демонтаж проводов и грозотроса от опоры №16 до ТЭЦ5, монтаж молниеотвода на опоре №18, монтаж молниеотвода на опоре №19,ЦПО С откл.АГ- 12ч."	12	17.03.2014	28.03.2014						
43	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	5	03.03.2014	07.03.2014		"Мотаж, наладка, двустороннее опробование ДЗЛ,ЦПО С откл.АГ- 1ч."	5	03.03.2014	07.03.2014						
44	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	5	10.03.2014	14.03.2014		"Мотаж, наладка, двустороннее опробование ДЗЛ, Для безопасного производства работ по установке ТТ-35 на В-35 ГРЭС-2 на ПС 110 кВ Кировская,ЦПО С откл.АГ- 1ч.""Для безопасного производства работ по установке ТТ-35 на В-35 ГРЭС-2 на ПС 110 кВ Кировская.ЦПО. С откл.АГ-1ч."	5	10.03.2014	14.03.2014						
45	**ПС 110 кВ Кировская**	**В-35 ГРЭС-2**	**5**	**10.03.2014**	**14.03.2014**		**"Для безопасного производства работ по установке ТТ-35 на В-35 ГРЭС-2.ЦПО С откл.АГ-4ч."**	**2**	**06.03.2014**	**07.03.2014**						
46	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	4	17.03.2014	20.03.2014		"Диагностика КЛ, ИПН, для безопасного производства работ по ТР ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, ПВ защит Т-1 на ПС Док.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	4	17.03.2014	20.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
47	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	4	24.03.2014	27.03.2014		"ЗРР: увеличение нагрузки КЛ 35 кВ ГРЭС - Док в связи с выводом в ремонт КЛ 35 кВ Агрегатная - Док для диагностики, ИПН КЛ, для безопасного производства работ по ТР ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2 на ПС Док, для ПВ защит В-35 Док на ПС Агрегатная.ЦПОБез откл.АГ-2 ч.	4	24.03.2014	27.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014
48	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	1	12.03.2014	12.03.2014		"ЗРР: уменьшение нагрузки КЛ 35 кВ Кировская - Университетская, в связи с выводом в ремонт Т-2 на ПС Университетская для ТО Т-2, ТСН-2.ЦПОБез откл.АГ-2 ч."	1	12.03.2014	12.03.2014	2	13.03.2014	14.03.2014	2	13.03.2014	14.03.2014
49	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	1	31.03.2014	31.03.2014		"ЗРР: увеличение нагрузки на КЛ 35 кВ Кировская - Университетская, в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС Университетская для ТО Т-1, ТСН-1.ЦПОБез откл.АГ-2 ч."	1	31.03.2014	31.03.2014	2	18.03.2014	19.03.2014	2	18.03.2014	19.03.2014
50	**ПС 110 кВ Западная**	**Т-2**	**6**	**17.03.2014**	**22.03.2014**		**"Для безопасного производства работ по демонтажу недействующего оборудования и устройству фундамента нового ЗРУ-6.ЦПО С откл.АГ-4ч."**	**6**	**24.03.2014**	**29.03.2014**						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	5	03.03.2014	07.03.2014		"ТР, ТО ОВ-110кВ, ТТ-110кВПрихПО С откл.АГ-3 ч."	5	03.03.2014	07.03.2014						
52	ПС 110 кВ Янтарная	ОВ-110	5	24.03.2014	28.03.2014		"ТР, ТО В-110кВ Насосная-1, ТТ-110кВПрихПОБез откл.АГ-2 ч."	5	24.03.2014	28.03.2014						
53	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Пады	5	17.03.2014	21.03.2014		"ТР, ТО В-110кВ Пады, ТТ-110кВПрихПО Зам. ОВАГ-3 ч."	5	17.03.2014	21.03.2014						
Саратовский филиал ОАО "Волжская ТГК"																
54	Саратовская ТЭЦ1	В-110 ТЭЦ2-II ц	5	24.03.2014	28.03.2014		ТО РЗА, АВ-1ч	5	24.03.2014	28.03.2014	5	20.01.2014	24.01.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
55	Саратовская ТЭЦ2	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 II цепь с отпайками	5	24.03.2014	28.03.2014		ТР ЛР-110, ТТ-110 АГ-2ч.	5	24.03.2014	28.03.2014						
56	Саратовская ТЭЦ2	В-110 ТЭЦ1-2ц	5	24.03.2014	28.03.2014		ТР ЛР-110, ТТ-110 АГ-2ч.	5	24.03.2014	28.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	5	24.03.2014	28.03.2014
57	Саратовская ТЭЦ2	В-110 ТЭЦ1-1ц	12	03.03.2014	14.03.2014		ТО РЗА, АВ-1ч. Зам. ОВ	5	24.03.2014	28.03.2014						
58	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ШОВ-1с	3	17.03.2014	19.03.2014		Текущий ремонт В-110 Затон 2ц. АГ-4ч.	3	17.03.2014	19.03.2014						
59	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ШОВ-1с	3	24.03.2014	26.03.2014		Текущий ремонт В-110 Затон 1ц. АГ-4ч.	3	24.03.2014	26.03.2014						
60	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ШОВ-1с	19	31.03.2014	18.04.2014		Текущий ремонт В-110 Пищевая 2ц. Проф контроль УРЗА. АГ (В-110)-4ч; АГ (УРЗА)-8ч.	19	31.03.2014	18.04.2014						
61	Саратовская ТЭЦ5	В-110 Курдюм 2ц	3	03.03.2014	05.03.2014		Текущий ремонт В-110кВ. АГ-4ч.	3	03.03.2014	05.03.2014	3	03.03.2014	05.03.2014	3	03.03.2014	05.03.2014
62	Саратовская ТЭЦ5	В-110 Курдюм 1ц	3	11.03.2014	13.03.2014		Текущий ремонт В-110кВ. АГ-4ч.	3	11.03.2014	13.03.2014	3	11.03.2014	13.03.2014	3	11.03.2014	13.03.2014
Волгоградская энергосистема																
63	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	3	19.03.2014	21.03.2014		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, Переток до 25 МВт.	3	19.03.2014	21.03.2014						
64	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	6	24.03.2014	29.03.2014		Питание 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Палласовка от СЭ, Переток до 25 МВт.	6	24.03.2014	29.03.2014						

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий