Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
_____ С.О. Астафьев
"28" 02 2014г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заволжское ПО														
ПС 35 кВ Краснореченская	ТСН-1	С откл.			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Городская	ТСН-1	С откл.			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	ТСН-1	С откл.			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Городская	ТСН-2	С откл.			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Компрессорная	ТСН-2	С откл.			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Дружба	ТСН-1	С откл.			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Демьяс	ТСН-1	С откл.			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Демьяс	ТСН-2	С откл.			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Куриловская	ТСН-1	С откл.			1	10.03.14	10.03.14	1	10.03.14	10.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Чкаловская	ТСН-1	С откл.			1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Чкаловская	ТСН-2	С откл.			1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Дергачи-2 (уч. Демьяс-Озинки)	Без откл.			1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	Профилактическое опробование схемы плавки гололёда на ГЗТ, АГ-0,5ч		ЗавПО	
Правобережное ПО														
ВЛ-35кВ	Красноарм. – Мордовое I ц.	с откл.	март	март	3	03.03.14	05.03.14	3	03.03.14	05.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 4-5 0,5га.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Красноарм. – Мордовое II ц.	с откл.	март	март	5	03.03.14	07.03.14	5	03.03.14	07.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 4-5 0,5га.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Отпайка Хмелевка от Кр. Текстильщик-Луганск	с откл.	март	март	2	06.03.14	07.03.14	2	06.03.14	07.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 2-3 0,5га.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Кр.Текстильщик – Луганск	с откл.	март	март	5	17.03.14	21.03.14	5	17.03.14	21.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 10-11,16-18,20-21,22-23,27-28 3га.		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35кВ Лысые Горы – Урицкое	с откл.	март	март	5	24.03.14	28.03.14	5	24.03.14	28.03.14	ТО-3 верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки. АГ - 2ч.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Кр.Текстильщик – Луганск	с откл.	март	март	5	24.03.14	28.03.14	5	24.03.14	28.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 146-149 0,82га.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Татищево – Окт. Городок	с откл.	март	март	5	24.03.14	28.03.14	5	24.03.14	28.03.14	Вырубка просеки в пролетах опор 2-3,26-27,35-37,56-58 2,8га.		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Гагарина-1	Т-1	С откл			1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Гагарина-2	Т-1	С откл			1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	С откл			1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	С откл			1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	С откл			1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Бобровка-3	Т-1	С откл	март	март	5	03.03.14	07.03.14	5	03.03.14	07.03.14	Проф восстановление защит , АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Химическая	ВЛ-10 (22)	С откл	март	март	26	03.03.14	28.03.14	26	03.03.14	28.03.14	Проф контроль МТЗ, МТО, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	1 сш-6	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	ТР 1 сш-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	2 сш-6	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	ТР 2 сш-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Причалы	Т-1	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Причалы	Т-2	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Россия	Т-1	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Тарлыковка-110	Т-1	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-1	С откл			1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС 17П	Т-1	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Воскресенка	СВ-35	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Восток	1 сш-6	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование АВР-6 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	3 сш-6	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование АВР-6 3 сш, Аг-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	1 сш-6	С откл	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ-6 1 сш, 1ТН-6, ТН-6 1 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	3 сш-6	С откл	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ-6 3 сш, 3ТН-6, ТН-6 3 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мурманская-1 ПС Лиманная-2	Т-1	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-1	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-2	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-1	Т-2	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-2	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая	Т-2	С откл			1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Восток	2 сш-6	С откл	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ-6 2 сш, 2ТН-6, ТН-6 2 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	4 сш-6	С откл	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ-6 4 сш, 4ТН-6, ТН-6 4 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	2 сш-6	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование АВР-10 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	4 сш-6	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование АВР-6 4 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Караман	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Караман	Т-2	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование выключателя, АГ-1ч		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-0,5ч		ПривПО	
ПС Саратовка-2	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-2	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-1	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Энгельсская	Т-2	С откл			1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	С откл			1	07.03.14	07.03.14	1	07.03.14	07.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-2	Т-2	С откл			1	07.03.14	07.03.14	1	07.03.14	07.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-5	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	3 сш-6	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование АВР-6 3 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Колос	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Колос	Т-2	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Первомайская	Т-2	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Саратовка- 5	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Семеновка	Т-2	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-1	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-2	С откл			1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Бобровка-1	ЛР-110 Т-1	С откл	апрель	апрель	2	11.03.14	12.03.14	2	11.03.14	12.03.14	КР ЛР-110 Т-1, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	СВ-110	С откл	март	март	4	11.03.14	14.03.14	4	11.03.14	14.03.14	Проф восстановление защит и автоматики, АГ-2 ч.		ПривПО	
Транзит 110	Транзит 110 Наливная-Красный Кут-Лепехинка	С откл			4	11.03.14	14.03.14	4	11.03.14	14.03.14	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт СВ-110 на ПС Наливная, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Ждановка-1	Т-1	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1,ТСН-1, КРУН-6, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-1	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-2	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошаемая	Т-1	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-2	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-1	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Совхозная	Т-1	С откл			1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Водопьяново	Т-1	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Отбор проб масла с вводов 110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Долина	Т-1	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Чистка изоляции и ТО ОРУ-35, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Ждановка-2	Т-1	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, КРУН-6, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное	В-10 Л-12	С откл	март	март	1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Измерение изоляционных характеристик кабельный выход Л-12, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	Т-2	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-1	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Шумейка	Т-2	С откл			1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ждановка-3	Т-1	С откл			1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, КРУН-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Россия	Т-2	С откл			1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2 АГ-2ч		ПривПО	
ПС Саратовка-4	Т-1	С откл			1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Трудовик	Т-1	С откл			1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная-6	Т-1	С откл			1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-1	С откл			1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-2	С откл			1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Химическая	ЛР-Энгельсская 1ц	С откл			2	17.03.14	18.03.14	2	17.03.14	18.03.14	ТР ЛР-110 Энгельсская 1ц, АГ-3ч		ПривПО	
ПС Алексашкино	Т-1	С откл	март	март	5	17.03.14	21.03.14	5	17.03.14	21.03.14	Проф контроль защит, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-1	С откл			1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1,ТСН-1, 1 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	С откл			1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	С откл			1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Тамбовка	Т-2	С откл			1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Чистка изоляции и ТО ОРУ-35, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Узморье	Т-1	С откл			1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1 и чистка изоляции, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	С откл			3	18.03.14	20.03.14	3	18.03.14	20.03.14	Обрезка боковых деревьев в охранной зоне по трассе ВЛ, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Заря	Т-1	С откл			1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	1 сш-10	С откл	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ 6-10 1 сш, ТН-10 1 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Индустриальная	1 сш-10	С откл			1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Опробование АВР-10 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Лепехинка	Т-2	С откл			1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2,ТСН-2, 2 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Наливная-Степная 2 ц	С откл			3	19.03.14	21.03.14	3	19.03.14	21.03.14	Отпайка на ПС Россия 1 ц. Обрезка боковых деревьев в охранной зоне ВЛ в пролёте опор 26-39, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	2 сш-10	С откл			1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Опробование АВР-10 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	2 сш-6	С откл	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Измерение изоляционных характеристик ЗРУ 6-10 2 сш, ТН-10 2 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-6 Л-11	С откл	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Измерение изоляционных характеристик кабельный выход Л-11, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Широкополье	Т-1	С откл			1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Победа	Т-2	С откл			2	20.03.14	21.03.14	2	20.03.14	21.03.14	Чистка изоляции и ТО ОРУ-110, 1,2 с.ш.-6, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-1	С откл			1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Безымянка	Т-2	С откл			1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	С откл			1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	4 сш-6	С откл	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Измерение изоляционных характеристикЗРУ 6-10 4 сш, ТН-6 4 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	4 сш-6	С откл			1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Опробование АВР-6 4 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-1	С откл			1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Красный Кут	Т-2	С откл			1	24.03.14	24.03.14	1	24.03.14	24.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2, ТСН-2, 2 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Еруслан	Т-1	С откл			1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	Чистка изоляции и ТО ОРУ-110, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Химическая	ЛР-Энгельсская 2ц	С откл			2	25.03.14	26.03.14	2	25.03.14	26.03.14	ТР ЛР-110 Энгельсская 2ц, АГ-3ч		ПривПО	
ПС Комсомольская	Т-1	С откл			1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Комсомольская	Т-2	С откл			1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2, ТСН-2, 2 сш-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	1 сш-10	С откл			1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	Опробование АВР-10 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	Т-1	С откл			1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-6	Т-1	С откл			1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Заводская	Т-1	С откл			1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, ТР ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Плес	Т-1	С откл			1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Чистка изоляции, ТО в ОРУ-110, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	С откл			1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	С откл			1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-2	2 сш-10	С откл	март	март	1	27.03.14	27.03.14	1	27.03.14	27.03.14	Измерение изоляционных характеристик КРУН-10 2,4 сш, ТН-10 2 сш, РВП-10 2 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Карпенка	Т-1	С откл			1	28.03.14	28.03.14	1	28.03.14	28.03.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, КРУН-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	2 сш-10	С откл			1	28.03.14	28.03.14	1	28.03.14	28.03.14	Опробование АВР-10 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
Прихоперское ПО														
ПС Ртищево-город	Т-1	С откл.	март	март	1	03.03.14	03.03.14	1	03.03.14	03.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город 110/10кВ	Т-1	С откл.	март	март	1	03.03.14	03.03.14	**1**	**19.03.14**	**19.03.14**	ТО, АГ-1ч.	**ЦУС СарРС: Совместно с выводом в ремонт ВЛ-110 Городская-1**	ПрихПО	
ПС Балашов-город 110/10кВ	1сш-110	С откл.	март	март	1	03.03.14	03.03.14	**1**	**19.03.14**	**19.03.14**	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Насосная-1	С откл.	март	март	12	03.03.14	14.03.14	12	03.03.14	14.03.14	КР, Вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Ивановка - Алексеевка	С откл.	март	март	26	03.03.14	28.03.14	26	03.03.14	28.03.14	КР, вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ, АГ-1ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Балашов-город 110/10кВ	Т-2	С откл.	март	март	1	04.03.14	04.03.14	1	18.03.14	18.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Балашов-город 110/10кВ	2сш-110	С откл.	март	март	1	04.03.14	04.03.14	1	18.03.14	18.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-2	С откл.	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Родничок 110/35/10кВ	Т-1	С откл.	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родничок 110/35/10кВ	1сш-110	С откл.	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родничок 110/35/10кВ	Т-2	С откл.	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Родничок 110/35/10кВ	2сш-110	С откл.	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-1	С откл.			2	06.03.14	07.03.14	2	06.03.14	07.03.14	ТР, ТО Т-1, РПН Т-1, ЗРН-110 Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Т-1	С откл.			2	06.03.14	07.03.14	2	06.03.14	07.03.14	ТР, ТО В-110кВ, ТТ-110кВ, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ТСН-1	С откл.			2	06.03.14	07.03.14	2	06.03.14	07.03.14	ТР, ТО ТСН-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная 110/10	Т-1	С откл.	март	март	1	10.03.14	10.03.14	1	10.03.14	10.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная 110/10	1сш-110	С откл.	март	март	1	10.03.14	10.03.14	1	10.03.14	10.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная 110/10	Т-2	С откл.	март	март	1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Компрессорная 110/10	2сш-110	С откл.	март	март	1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Кистендей	Т-1	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие 110/35/10к	Т-1	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие 110/35/10к	1сш-35	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Алексеевка	Т-1	С откл.	март	март	1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	Т-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	Т-2	С откл.			2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	ТР, ТО Т-2, РПН Т-2, ЗРН-110 Т-2, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	В-110кВ Т-2	С откл.			2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	ТР, ТО В-110кВ, ТТ-110кВ, АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная	ТСН-2	С откл.			2	13.03.14	14.03.14	2	13.03.14	14.03.14	ТР, ТО ТСН-2, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	С откл.	март	март	1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Искра-35/10	Т-2, ТСН-2	С откл.	март	март	1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Макарово	Т-1	С откл.	март	март	1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Насосная-2	С откл.	март	март	12	17.03.14	28.03.14	12	17.03.14	28.03.14	КР, Вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Салтыки	Т-1	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	С откл.	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10 кВ	2сш-35	С откл.	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	ТО В-35кВ Т-2, В-35кВ Рязанка ,СВ-35кВ Ав.ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка 35/10кВ.	Т-1	С откл.	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-2 ч.		ПрихПО	
ПС Турки -35/10кВ	Т-1	С откл.	март	март	1	24.03.14	24.03.14	1	24.03.14	24.03.14	ТО. Т-1. ТСН-1.Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Турки - 110/35/10 кВ	Т-2	С откл.	март	март	1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	ТО, опробование ОД КЗ, АГ-1 ч.		ПрихПО	
ПС Рязанка - 35/10кВ	Т-1	С откл.	март	март	1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	ТО, Т-1.Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС Терешка	В-110 АТ-1	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС Терешка	В-10 АТ-1	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения. АГ 4ч		СВПО	
ПС Терешка	ТН-10 АТ-1	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения ОПН-10 АТ-1.		СВПО	
ПС Терешка	ТСН-3	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения. АГ 4ч		СВПО	
ПС Терешка	В-10 ТСН-3	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения. АГ 4ч		СВПО	
ПС Терешка	ТН-1-10	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения ОПН-10 ТН-1-10.		СВПО	
ПС Терешка	1СШ-10	с откл			5	31.03.14	04.04.14	5	31.03.14	04.04.14	Текущий ремонт и измерения. АГ 4ч		СВПО	
Северное ПО														
РП-1 6кВ	В-6 1-Т	с откл.	март	март	1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
РП-1 6кВ	В-6 2-Т	с откл.	март	март	1	04.03.14	04.03.14	1	04.03.14	04.03.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
РП-1 6кВ	В-6 РП-1	с откл.	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
РП-1 6кВ	В-612	с откл.	март	март	1	05.03.14	05.03.14	1	05.03.14	05.03.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Ивантеевская 110/35/10 кВ	ОД и КЗ-110 Т-1	с откл.	март	март	1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	
ПС Иваниха 110/10 кВ	ОД и КЗ-110 Т-1	с откл.	март	март	1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Знаменская 110/35/10 кВ	ОД и КЗ-110 Т-1	с откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	1сш-6	с откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	ТО, проверка УСДЗ, АГ-3ч		СПО	
ПС Пугачевская 110/35/6 кВ	2сш-6	с откл.	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	ТО, проверка УСДЗ, АГ-3ч		СПО	
Центральное ПО														
ВКЛ 110 кВ	ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская	С откл.	март	март	2	03.03.14	04.03.14	2	03.03.14	04.03.14	Для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская на ПС 110 кВ Агрегатная, демонтажу недействующего оборудования на ПС 110 кВ Западная, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-1	С откл.	март	март	2	03.03.14	04.03.14	2	03.03.14	04.03.14	ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТСН-1	С откл.	март	март	2	03.03.14	04.03.14	2	03.03.14	04.03.14	Для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 1ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Раховская	Т-1	С откл.	март	март	2	03.03.14	04.03.14	2	03.03.14	04.03.14	ТО, ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по ТР и опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-1	С откл.	март	март	2	03.03.14	04.03.14	2	03.03.14	04.03.14	ТО ТСН-1, для безопасного производства работ по ТО Т-1, ТР и опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2, ПВ защит Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ВКЛ 110 кВ	ВКЛ 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская	С откл.	март	март	2	05.03.14	06.03.14	2	05.03.14	06.03.14	Для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская на ПС 110 кВ Агрегатная, демонтажу недействующего оборудования на ПС 110 кВ Западная, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	Т-2	С откл.	март	март	2	05.03.14	06.03.14	2	05.03.14	06.03.14	ПВ защит Т-2, для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	ТСН-2	С откл.	март	март	2	05.03.14	06.03.14	2	05.03.14	06.03.14	Для безопасного производства работ по замене проходных линейных вводов 110 кВ Западная - Агрегатная 2ц. с отпайкой на ПС Мельзаводская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	Т-1	С откл.	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	ТСН-1	С откл.	март	март	1	06.03.14	06.03.14	1	06.03.14	06.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	Т-2	С откл.	март	март	1	07.03.14	07.03.14	1	07.03.14	07.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гуселка	ТСН-2	С откл.	март	март	1	07.03.14	07.03.14	1	07.03.14	07.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	В-10 ф	С откл.	март	март	1	10.03.14	10.03.14	1	10.03.14	10.03.14	Опробование В-10 ф.(2 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	Т-2	С откл.	март	март	2	10.03.14	11.03.14	2	10.03.14	11.03.14	ТО Т-2, ПВ защит Т-2, для безопасного производства работ по ТР и опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Раховская	ТСН-2	С откл.	март	март	2	10.03.14	11.03.14	2	10.03.14	11.03.14	ТО ТСН-2, для безопасного производства работ по ТО Т-2, ТР и опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ПВ защит Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ5 - Ленинская	С откл.	март	март	2	10.03.14	11.03.14	2	10.03.14	11.03.14	Для безопасного производства работ по ТР проходных вводов 110 кВ ТЭЦ-5 - Ленинская, ЛР-110 ТЭЦ-5-Ленинская на ПС 110 кВ Техническая, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Елшанка	В-10 ф.	С откл.	март	март	4	10.03.14	13.03.14	4	10.03.14	13.03.14	ПК защит В-10 ф.(4 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-1	С откл.	март	март	5	10.03.14	14.03.14	5	10.03.14	14.03.14	Для безопасного производства работ по созданию ремонтной схемы питания Т-1, АГ-24ч.		ЦПО	
ПС Техническая	Т-1	С откл.	март	март	5	10.03.14	14.03.14	5	10.03.14	14.03.14	ТР, замер электротехнических характеристик, ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Ленинская, РМ-110 №1, ОД-110 Т-1, В-10 1, 3сш Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТСН-1	С откл.	март	март	5	10.03.14	14.03.14	5	10.03.14	14.03.14	Замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР Т-1, ЛР-110 ТЭЦ-5-Ленинская, РМ-110 №1, ОД-110 Т-1, В-10 1, 3сш Т-1 АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техническая	В-10 ф.	С откл.	март	март	11	10.03.14	20.03.14	11	10.03.14	20.03.14	ПК защит В-10 ф.(9 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 Т-1	С откл.	март	март	1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф 1003	С откл.	март	март	1	11.03.14	11.03.14	1	11.03.14	11.03.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Жасминная	В-10 ф.	С откл.	март	март	4	11.03.14	14.03.14	4	11.03.14	14.03.14	ПК защит В-10 ф.(5 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Университетская	Т-2	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	ТСН-2	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-10 ф.	С откл.	март	март	1	12.03.14	12.03.14	1	12.03.14	12.03.14	Опробование В-10 ф.(2 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	Т-1	С откл.	март	март	1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-1	С откл.	март	март	1	13.03.14	13.03.14	1	13.03.14	13.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	Т-2	С откл.	март	март	1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Станок	ТСН-2	С откл.	март	март	1	14.03.14	14.03.14	1	14.03.14	14.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТСН-1	С откл.	март	март	1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	Т-1	С откл.	март	март	1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кристалл	ТСН-2	С откл.	март	март	1	17.03.14	17.03.14	1	17.03.14	17.03.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	Т-1	С откл.	март	март	4	17.03.14	20.03.14	4	17.03.14	20.03.14	ТО, ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по ТР и опробованию ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТСН-1	С откл.	март	март	4	17.03.14	20.03.14	4	17.03.14	20.03.14	ТО ТСН-1, для безопасного производства работ по ТО, ПВ защит Т-1, ТР и опробованию ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-1	С откл.	март	март	5	17.03.14	21.03.14	5	17.03.14	21.03.14	Для безопасного производства работ по монтажу ячейки 110кВ ТЭЦ-5-Мирный 1ц. и СВ-110, демонтажу ОД-110 Т-1, РМ-110 №1 и РМ-110 №2, РВС-110 Т-1, АГ-4ч.		ЦПО	
ПС Техническая	Т-2	С откл.	март	март	5	17.03.14	21.03.14	5	17.03.14	21.03.14	ТР, замер электротехнических характеристик, ПВ защит Т-2, для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Кировская-ТЭЦ-5, РМ-110 №2, ОД-110 Т-2, В-10 2, 4сш Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТСН-2	С откл.	март	март	5	17.03.14	21.03.14	5	17.03.14	21.03.14	Замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР Т-2, ЛР-110 ТЭЦ-5-Кировская, РМ-110 №2, ОД-110 Т-2, В-10 2, 4сш Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-2	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	ТСН-2	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Гремячка	В-10 ф 1003	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-1	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-1	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-2	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-2	С откл.	март	март	1	18.03.14	18.03.14	1	18.03.14	18.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Питомник - Казаковка	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	ЗРР: перенос точки раздела на ПС 110 кВ Казаковка, в связи с выводом в резерв 2сш 110кВ на ПС 110 кВ Казаковка, для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	СВПО
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Терешка - Казаковка	Без откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	ЗРР: кратковременное отключение на время вывода в резерв и ввода в работу 2сш 110кВ на ПС 110 кВ Казаковка для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	СВПО
ПС Б.Карабулак	В-10 ф.	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	ПК защит В-10 ф.(2 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Екатериновка	Т-1	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	Т-1	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-1	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	Т-2	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	ТСН-2	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Казаковка	2сш 110кВ	С откл.	март	март	1	19.03.14	19.03.14	1	19.03.14	19.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Александровка	Т-1	С откл.	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	Т-2	С откл.	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Воскресенская	ТСН-2	С откл.	март	март	1	20.03.14	20.03.14	1	20.03.14	20.03.14	Для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Букатовка	ТСН-1	С откл.	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	Замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТДР-6 №1	С откл.	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ДР-6 №1	С откл.	март	март	1	21.03.14	21.03.14	1	21.03.14	21.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	Т-1	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО Т-1, для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 ТЭЦ-5, КЗ-110 ТЭЦ-5, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТСН-3	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО ТСН-3, для безопасного производства работ по ТО Т-1, опробованию ОД-110 ТЭЦ-5, КЗ-110 ТЭЦ-5, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	В-10 1сш Т-1 №1,2	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТДР-10 №1	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ДР-10 №1	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ДР-10 №1А	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТСН-1	С откл.	март	март	2	24.03.14	25.03.14	2	24.03.14	25.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Агрегатная - ДОК	С откл.	март	март	4	24.03.14	27.03.14	4	24.03.14	27.03.14	Диагностика КЛ, ИПН, АГ-2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Док	Т-2	С откл.	март	март	4	24.03.14	27.03.14	4	24.03.14	27.03.14	ТО, ПВ защит Т-2, для безопасного производства работ по ТР и опробованию ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТСН-2	С откл.	март	март	4	24.03.14	27.03.14	4	24.03.14	27.03.14	ТО ТСН-2, для безопасного производства работ по ТО, ПВ защит Т-2, ТР и опробованию ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Проммаш	В-10 ф.	С откл.			1	25.03.14	25.03.14	1	25.03.14	25.03.14	Поверка ТТ, ТР В-10 ф.(3 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Елшанка-2	ТН-10 2 сш	С откл.	март	март	1	26.03.14	26.03.14	1	26.03.14	26.03.14	ПК цепей напряжения, АГ-2 ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	Т-2	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО Т-2, для безопасного производства работ по опробованию ОД-110 Саратовская, КЗ-110 Саратовская, В-10 2сш Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТСН-4	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО ТСН-4, для безопасного производства работ по ТО Т-2, опробованию ОД-110 Саратовская, КЗ-110 Саратовская, В-10 2сш Т-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	В-10 2сш Т-2 №1,2	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТДР-10 №2	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ДР-10 №2	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ДР-10 №2А	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Ленинская	ТСН-2	С откл.	март	март	2	26.03.14	27.03.14	2	26.03.14	27.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ТДР-6 №2	С откл.	март	март	1	28.03.14	28.03.14	1	28.03.14	28.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Док	ДР-6 №2	С откл.	март	март	1	28.03.14	28.03.14	1	28.03.14	28.03.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
РП 10 кВ Фидерный	ТСН-1	С откл.	март	март	1	28.03.14	28.03.14	1	28.03.14	28.03.14	ТО, замер электротехнических характеристик, АГ-1 ч.		ЦПО	
КЛ 35 кВ	КЛ 35 кВ Агрегатная - Университетская	С откл.			1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	В связи с выводом в ремонт 1сш 35кВ на ПС 110 кВ Агрегатная для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТТ-35 СВ-35, ПВ защит В-35 Университетская, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	1сш 35кВ	С откл.			1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТТ-35 СВ-35, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	СВ-35	С откл.	март	март	1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТТ-35 СВ-35, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Агрегатная	В-35 Университетская	С откл.	март	март	1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	ПВ защит, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	Т-1	С откл.	март	март	1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Университетская	ТСН-1	С откл.	март	март	1	31.03.14	31.03.14	1	31.03.14	31.03.14	ТО, АГ-2ч.		ЦПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону

В.Н. Дубов