УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Волжского ПО
_____ Н.В. Емельянов
"_24_" _02_ 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети", не являющихся объектами диспетчеризации Самарского РДУ, на март 2014г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	1 сек.ш.-35	без ввода на ночь	2	01.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт СОД-35, ШР-35 Т-1-Т. АГ-1 ч.
2	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	Перемычка-35	без ввода на ночь	2	01.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт СОД-35. АГ-1 ч.
3	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	Т1Т, Р1Т	без ввода на ночь	2	01.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт ОД-35, КЗ-35 Т1Т, РВ-35/10 Т1Т, Т1Т, Р1Т. АГ-1 ч.
4	ПС 35/10 кВ Ореховка	Т1Т с Р1Т	без ввода на ночь	2	01.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт Т1Т с Р1Т, ОПН-35 Т1Т, ОПН-10 Т1Т. АГ-1 ч.
5	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-22	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
6	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-31	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
7	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-27	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
8	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-8	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
9	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-29	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
10	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-11	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
11	ПС 110/10 кВ НФТП	МВ-10 Ф-3	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
12	ПС 110/10 кВ НФТП	СМВ-1-2-10	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
13	ПС 110/10 кВ НФТП	СМВ-3-4-10	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
14	ПС 110/6 кВ Овощная	СМВ-1-3-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
15	ПС 110/6 кВ Овощная	СМВ-2-4-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
16	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-11	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
17	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-35	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
18	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-10	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
19	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-54	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
20	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-2	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
21	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-62	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
22	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-17	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
23	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-55	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
24	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
25	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-30	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
26	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-18	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
27	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-56	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
28	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-22	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
29	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-61	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
30	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-1	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
31	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-26	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
32	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-24	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
33	ПС 110/6 кВ Овощная	МВ-6 Ф-57	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
34	ПС 110/6 кВ Овощная	ТН-1-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
35	ПС 110/6 кВ Овощная	ТН-2-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
36	ПС 110/6 кВ Овощная	ТН-3-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
37	ПС 110/6 кВ Овощная	ТН-4-6	без ввода на ночь	30	01.04.2014	30.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
38	ПС 110/6 кВ Толевая	2 сек.ш.-6		1	01.04.2014	01.04.2014				Тек. ремонт 2 сек.ш.-6, ТН-2-6. АГ-2 ч.
39	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	1 сек.ш.-35, МВ-35, ШР, ЛР-35, ТТ-35 Мелиорация, МВ-35, ШР, ЛР-35, ТТ-35 Полевая	без ввода на ночь	4	01.04.2014	04.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 Мелиорация, ШР-35 Мелиорация, ЛР-35 Мелиорация, МВ-35 Полевая, ШР-35 Полевая, ЛР-35 Полевая, ТТ-35 Мелиорация. АГ-2 ч.
40	ПС 110/10 кВ Подбельская Птицефабрика	С1Т с Р1Т	без ввода на ночь	2	01.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, ОПН-110 С1Т, ОПНН-110 С1Т, Р1Т, ОПН-10 С1Т. АГ-2 ч.
41	ПС 110/35/10 кВ Борское	ТН-1-35		1	02.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-35, РВ-1-35. АГ-1 ч.
42	ПС 110/35/10 кВ Борское	ТН-2-35		1	02.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-35, РВ-2-35. АГ-1 ч.
43	ПС 110/6 кВ Толевая	4 сек.ш.-6		1	02.04.2014	02.04.2014				Тек. ремонт 4 сек.ш.-6, ТН-4-6. АГ-2 ч.
44	ПС 110/10 кВ Энергия	С1Т с Р1Т	С вводом на ночь	3	02.04.2014	04.04.2014				Тек.ремонт С1Т, Р1Т, РВ-110 С1Т, РВ-10 С1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т. АГ- 2 ч.
45	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	Т2Т, Р2Т	без ввода на ночь	2	03.04.2014	04.04.2014				Тек. ремонт ОД-35, КЗ-35 Т2Т, РВ-35/10Т2Т, Т2Т, Р2Т. АГ-1 ч.
46	ПС 35/10 кВ Ореховка	Т2Т с Р2Т	без ввода на ночь	2	03.04.2014	04.04.2014				Тек. ремонт Т2Т с Р2Т, ОПН-35 Т2Т,ОПН-10 Т2Т. АГ-1 ч.
47	ПС 110/10 кВ Подбельская Птицефабрика	С2Т с Р2Т	без ввода на ночь	2	03.04.2014	04.04.2014				Тек. ремонт ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, ОПН-110 С2Т, ОПНН-110 С2Т, Р2Т, ОПН-10 С2Т. АГ-2 ч.
48	ПС 35/6 кВ НС-4	1 сек.ш.-6		1	05.04.2014	05.05.2014				Тек. ремонт 1 сек.ш.-6, МВ-6, ТН-6. АГ-2 ч.
49	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	ТН-1-10		1	07.04.2014	07.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-10. Ревизия РВ-10. АГ-1 ч.
50	ПС 35/10 кВ Подбельская птицефабрика	ТН-2-10		1	07.04.2014	07.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-10. Ревизия РВ-10. АГ-1 ч.
51	ПС 35/10 кВ Гавриловка	Т1Т с Р1Т	с вводом на ночь	1	07.04.2014	08.04.2014				Тек. ремонт Т1Т с Р1Т, ОПН-35 Т1Т, РВ-10 Т1Т. АГ-1 ч.
52	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-35 Колыванская	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				1-й контроль РЗА. АГ-4 ч.
53	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-35 Карагайская	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				1-й контроль РЗА. АГ-4 ч.
54	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-35 Горбатовская	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				1-й контроль РЗА. АГ-4 ч.
55	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-35 Михайловская-1	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				1-й контроль РЗА. АГ-4 ч.
56	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-35 Кудиновская	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				1-й контроль РЗА. АГ-4 ч.
57	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	ТН-1-10	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
58	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	ТН-2-10	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
59	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-2	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
60	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-8	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
61	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-10	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
62	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-11 (плавка гололеда)	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
63	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-18	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
64	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-20	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
65	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-9	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
66	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	МВ-10 Ф-3	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
67	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	СМВ-10	без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
68	ПС 110/35/10 кВ Борское	С1Т, Р1Т	Без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Тек.ремонт С1Т, РВ-110 С1Т, РВнейтр.110 С1Т, РВ-35 С1Т, РВ-10 С1Т, РВ-10 Р1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, Р1Т. АГ-1 ч.
69	ПС 110/35/10 кВ Борское	1 сек. ш.-110	Без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Тек. ремонт ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т. АГ-1 ч.
70	ПС 110/6 кВ Толевая	ДГК-6		1	07.04.2014	07.04.2014				Тек. ремонт ДГК-1-6 и ТДГК-1-6. АГ-2 ч.
71	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	2 сек.ш.-35, МВ-35, ШР, ЛР-35, ТТ-35 Рубежная	Без ввода на ночь	2	07.04.2014	08.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 Рубежная, ШР-35 Рубежная, ЛР-35 Рубежная, ТТ-35 Рубежная. АГ-2 ч.
72	ПС 110/10 кВ Георгиевка	С1Т с Р1Т	Без ввода на ночь	5	07.04.2014	11.04.2014				Тек. ремонт С1Т, Р1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т, РВ-10 С1Т. АГ-1 ч.
73	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	С1Т	Без ввода на ночь	2	07.04.2014	07.04.2014				Тек. ремонт КЗ-110 С1Т, ОД-110 С1Т, ТТ-110 С1Т, ОПН-110 С1Т, ОПНН-110 С1Т, ОПН-35 С1Т, ОПН-6 С1Т. АГ-1 ч.
74	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	ОСШ-110	без ввода на ночь	5	07.04.2014	10.04.2014				Тек. ремонт ОР-110 Алексеевка-2, ОР-110 Бариновка-2. АГ-3 ч.
75	ПС 35/10 кВ Гавриловка	МВ-10 Ф-2		1	09.04.2014	09.04.2014				Тек .ремонт МВ-10 Ф-2. АГ-1 ч.
76	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ТН-1-35		1	09.04.2014	09.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-35. АГ-2 ч.
77	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	С2Т	Без ввода на ночь	2	09.04.2014	09.04.2014				Тек. ремонт КЗ-110 С2Т, ОД-110 С2Т, ТТ-110 С2Т, ОПН-110 С2Т, ОПНН-110 С2Т, ОПН-35 С2Т, ОПН-6 С2Т. АГ-1 ч.
78	ПС 35/10 кВ Гавриловка	МВ-10 Ф-3		1	10.04.2014	10.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Ф-3. АГ-1 ч.
79	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ТН-2-35		1	10.04.2014	10.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-35. АГ-2 ч.
80	ПС 35/10 кВ Гавриловка	МВ-10 Ф-7		1	11.04.2014	11.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Ф-7. АГ-1 ч.
81	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	ТН-1-35		1	11.04.2014	11.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-35, ОПН-1-35. АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
82	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	ТН-2-35		1	11.04.2014	11.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-35, ОПН-2-35. АГ-1 ч.
83	ПС 110/10 кВ Кутулук	С2Т, Р2Т	без ввода на ночь	2	14.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С2Т, С2Т, Р2Т.АГ-1 ч.
84	ПС 35/10 кВ Гавриловка	МВ-10 Ф-14		1	14.04.2014	14.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Ф-14. АГ-1 ч.
85	ПС 35/10 кВ Ореховка	ТН-1-10	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
86	ПС 35/10 кВ Ореховка	ТН-2-10	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
87	ПС 35/10 кВ Ореховка	ВЛ-10 Ф-1	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
88	ПС 35/10 кВ Ореховка	ВЛ-10 Ф-6	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
89	ПС 35/10 кВ Ореховка	ВЛ-10 Ф-7	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
90	ПС 35/10 кВ Ореховка	ВЛ-10 Ф-8	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
91	ПС 35/10 кВ Ореховка	ВЛ-10 Ф-9	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
92	ПС 35/10 кВ Ореховка	СМВ-10	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
93	ПС 35/6 кВ Солнечная	ВЛ-6 Ф-1	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
94	ПС 35/6 кВ Солнечная	ВЛ-6 Ф-9	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Контроль РЗА. АГ-4 ч.
95	ПС 35/6 кВ Солнечная	ВЛ-6 Ф-15	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
96	ПС 35/6 кВ Солнечная	ВЛ-6 Ф-10	без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Восстановление РЗА. АГ-4 ч.
97	ПС 35/10 кВ Коноваловка	Т1Т, Р1Т	Без ввода на ночь	4	14.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт Т1Т, Р1Т, ОПН-35 Т1Т, ОПН-10 Т1Т. АГ-1 ч.
98	ПС 35/10 кВ Коноваловка	МВ-35 Т1Т	Без ввода на ночь	4	14.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт Т1Т, Р1Т, ОПН-35 Т1Т, ОПН-10 Т1Т. АГ-1 ч.
99	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	С1Т с Р1Т	Без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт С1Т, Р1Т, РВ-110 С1Т, РВнейтр.110 С1Т, ЗОН-110 С1Т,ОПН-35, РВ-10, ОД-110, КЗ-110. АГ-2 ч.
100	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	С1Т, 1сек.ш.-110	Без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт С1Т, ОД, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т, ЗОН-110 С1Т, СР-1-110, Р1Т. АГ-2 ч.
101	ПС 110/10 кВ Георгиевка	С2Т с Р2Т	Без ввода на ночь	5	14.04.2014	18.04.2014				Тек.ремонт С2Т, Р2Т, ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т, РВ-10 С2Т. АГ-1 ч.
102	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	ТН-1-6		1	14.04.2014	14.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-6, ОПН-1-6. АГ-1 ч.
103	ПС 110/35/6 кВ Похвистнево-2	ТН-2-6		1	14.04.2014	14.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-6, ОПН-2-6. АГ-1 ч.
104	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	МВ-110 Перемычка	с заменой на ОМВ	1	14.04.2014	14.04.2014				Тек. ремонт ШР-1-110 Перемычка. АГ-3 ч.
105	ПС 110/35/6 кВ Коханы	2 сек.ш.-110	без ввода на ночь	2	15.04.2014	16.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С2Т и ТН-2-110.АГ-1ч.
106	ПС 110/35/6 кВ Коханы	С2Т, Р2Т	без ввода на ночь	2	15.04.2014	16.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С2Т, С2Т,Р2Т и ТТ-110 С2Т. АГ-1 ч.
107	ВЛ-110 Кутулук-2			1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт РР-2-110 на ПС Кутулук. АГ-1 ч.
108	ПС 110/10 кВ Кутулук	рем. перем.-110		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт РР-2-110. АГ-1 ч.
109	ПС 35/10 кВ Гавриловка	МВ-10 Т1Т		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Т1Т. АГ-1 ч.
110	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	1 сек.ш.-10		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт 1 сек.ш.-10. АГ-2 ч.
111	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	МВ-35 С1Т		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 С1Т. АГ-2 ч.
112	ПС 110/35/10 кВ Похвистнево Тяговая	С2Т		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт С2Т, РВ нейтр.110. АГ-1 ч.
113	ПС 110/35/10 кВ Похвистнево Тяговая	ТН-35		1	15.04.2014	15.04.2014				Тек. ремонт ТН-35, РВ-35. АГ-1 ч.
114	ПС 110/10 кВ Кутулук	С1Т, Р1Т	без ввода на ночь	2	16.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С1Т, С1Т, Р1Т. АГ-1 ч.
115	ПС 35/10 кВ Гавриловка	СМВ-10		1	16.04.2014	16.04.2014				Тек. ремонт СМВ-10. АГ-1 ч.
116	ПС 110/35/10 кВ Похвистнево Тяговая	МВ-35 С2Т		1	16.04.2014	16.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 С2Т, ТТ-35 С2Т. АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
117	ПС 110/35/10 кВ Похвистнево Тяговая	МВ-35 Б.Толкай		1	16.04.2014	16.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 Б.Толкай, ТТ-35 Б.Толкай. АГ-1 ч.
118	ВЛ-110 Кутулук-1			1	17.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт РР-1-110 на ПС Кутулук. АГ-1 ч.
119	ПС 110/10 кВ Кутулук	рем. перем.-110		1	17.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт РР-1-110. АГ-1 ч.
120	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	Т1Т с Р1Т	без ввода на ночь	2	17.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт Т1Т с Р1Т, ОПН-35 Т1Т, ОПН-10 Т1Т. АГ-1 ч.
121	ПС 35/6 кВ Среднее Аверкино	Т1Т с Р1Т		1	17.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт ОД-35 Т1Т, КЗ-35 Т1Т, ТТ-35 Т1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1 ч.
122	ПС 35/6 кВ Среднее Аверкино	ТН-6		1	17.04.2014	17.04.2014				Тек. ремонт ТН-6. АГ-30 мин.
123	ПС 110/10 кВ Кутулук	ТН-1-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт ТН, РВ-10. АГ-1 ч.
124	ПС 110/10 кВ Кутулук	ТН-2-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт ТН ,РВ-10. АГ-1 ч.
125	ПС 35/10 кВ Коноваловка	1 сек. ш.-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт 1 сек. ш.-10. АГ-1 ч.
126	ПС 35/10 кВ Коноваловка	ТН-1-10, ОПН-1-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-10. ОПН-1-10. АГ-1 ч.
127	ПС 35/6 кВ Яблонка	Т1Т		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт Т1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1 ч.
128	ПС 35/6 кВ Яблонка	РВ-1-35		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт РВ-1-35. АГ-1 ч.
129	ПС 35/6 кВ Яблонка	ТН-1-6		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт ТН-1-6. АГ-30 мин.
130	ПС 35/10 кВ Максимовка	Т1Т		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт Т1Т. АГ-4 ч.
131	ПС 35/10 кВ Максимовка	ОПН-35 Т1Т		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт, ревизия ОПН. АГ-2 ч.
132	ПС 35/10 кВ Максимовка	ОПН-10 Т1Т		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт, ревизия ОПН. АГ-2 ч.
133	ПС 35/10 кВ Максимовка	ОПН-10 ТН-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт, ревизия ОПН. АГ-2 ч.
134	ПС 35/10 кВ Максимовка	ТН-10		1	18.04.2014	18.04.2014				Тек. ремонт ТН-10. АГ-2 ч.
135	ПС 110/10 кВ Богатое	ОПН-10 ТН-1-10		1	19.04.2014	19.04.2014				Тек. ремонт, ревизия ОПН. АГ-2 ч.
136	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	ТН-1-10		1	21.04.2014	21.04.2014				Тек. ремонт ТН-10 и ревизия РВ-10. АГ-30 мин.
137	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	ТН-2-10		1	21.04.2014	21.04.2014				Тек. ремонт ТН-10 и ревизия РВ-10. АГ-30 мин.
138	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	Т2Т с Р2Т	без ввода на ночь	2	21.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт Т2Т с Р2Т, ОПН-35 Т2Т, ОПН-10 Т2Т. АГ-1 ч.
139	ПС 35/10 кВ Коноваловка	Т2Т, Р2Т	Без ввода на ночь	4	21.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт Т2Т, Р2Т, ОПН-35 Т2Т, ОПН-10 Т2Т. АГ-1 ч.
140	ПС 35/10 кВ Коноваловка	МВ-35 Т2Т	Без ввода на ночь	4	21.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт Т2Т, Р2Т, ОПН-35 Т2Т, ОПН-10 Т2Т. АГ-1 ч.
141	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	С2Т с Р2Т	Без ввода на ночь	5	21.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт С2Т, Р2Т, РВ-110 С2Т, РВнейтр.110 С2Т, ЗОН-110 С2Т,ОПН-35, РВ-10, ОД-110, КЗ-110. АГ-2 ч.
142	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	С2Т, 2сек.ш.-110	Без ввода на ночь	5	21.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт С2Т, ОД, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т, ЗОН-110 С2Т, СР-2-110, Р2Т. АГ-2 ч.
143	ПС 35/6 кВ Яблонка	Т2Т		1	21.04.2014	21.04.2014				Тек. ремонт Т2Т, РВ-6 Т2Т. АГ-1 ч.
144	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	ВЭ-110 С2Т	с заменой на ОМВ	1	21.04.2014	21.04.2014				Тек. ремонт ВЭ-110 С2Т, ТТ-110 С2Т. АГ-2 ч.
145	ВЛ-110 Коханы-1		без ввода на ночь	3	22.04.2014	23.04.2014				Тек. ремонт ЛР-110 Коханы-1, покраска прием. портала на ПС Коханы. АГ-1 ч.
146	ПС 110/35/6 кВ Коханы	1 сек.ш.-110	без ввода на ночь	3	22.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С1Т и ТН-1-110.АГ-1 ч.
147	ПС 110/35/6 кВ Коханы	С1Т, Р1Т	без ввода на ночь	3	22.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С1Т, С1Т, Р1Т и ТТ-110 С1Т. АГ-1 ч.
148	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	С1Т, Р1Т	без ввода на ночь	2	22.04.2014	23.04.2014				Тек. ремонт С1Т, Р1Т, ОД-110, КЗ-110 С1Т, ревизия РВ- 110, РВ-10. АГ-1 ч.
149	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	1 сек. ш.-110	без ввода на ночь	2	22.04.2014	23.04.2014				Тек. ремонт СР-1-110. АГ-1 ч.
150	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	сек. перем.-110	без ввода на ночь	4	22.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт СР-1-110, СР-2-110. АГ-1 ч.
151	ПС 110/35/10 кВ Дубовый Умет	2 сек.ш.-10		1	22.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт 2 сек.ш.-10. АГ-2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
152	ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	МВ-35 С2Т		1	22.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт МВ-35 С2Т. АГ-2 ч.
153	ПС 35/6 кВ Яблонка	ТН-2-6		1	22.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-6. АГ-30 мин.
154	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	МВ-110 С1Т	с заменой на ОМВ	1	22.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт МВ-110 С1Т, ТТ-110 С1Т. АГ-2 ч.
155	ПС 110/10 кВ Богатое	1 сек.ш.-10		1	22.04.2014	22.04.2014				Тек. ремонт 1 сек.ш.-10. АГ-2 ч.
156	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	МВ-10 Ф-6		1	23.04.2014	23.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Ф-6. АГ-1 ч.
157	ВЛ-110 Самарская-2			1	23.04.2014	23.04.2014				Текущий ремонт ЛР-110 Самарская-2 на ПС Мелиорация. АГ-2 ч.
158	ПС 35/6 кВ Большой Толкай	Т1Т с Р1Т		1	23.04.2014	23.04.2014				Тек. ремонт Т1Т, РВ-35 Т1Т, Р1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1 ч.
159	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	С2Т, Р2Т	без ввода на ночь	2	24.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт С2Т, Р2Т, ОД-110, КЗ-110 С2Т, ревизия РВ-110, РВ-10. АГ-1 ч.
160	ПС 110/35/10 кВ Сад-город	2 сек. ш.-110	без ввода на ночь	2	24.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт СР-2-110. АГ-1 ч.
161	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	МВ-10 Ф-11		1	24.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Ф-11. АГ-1 ч.
162	ПС 35/6 кВ Большой Толкай	ТН-6		1	24.04.2014	24.04.2014				Тек. ремонт ТН-6, РВ-6. АГ-30 мин.
163	ПС 110/10 кВ Богатое	С1Т	без ввода на ночь	2	24.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт С1Т. АГ-4 ч.
164	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	СМВ-10		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт СМВ-10. АГ-1 ч.
165	ПС 35/10 кВ Коноваловка	2 сек. ш.-10		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт 2 сек. ш.-10. АГ-1 ч.
166	ПС 35/10 кВ Коноваловка	ТН-2-10, ОПН-2-10		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-10, ОПН-2-10. АГ-1 ч.
167	ПС 35/10 кВ Кротково	Т1Т с Р1Т		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек.ремонт ОПН-35 Т1Т, Р1Т, ОПН-10 Т1Т. АГ-1 ч.
168	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	МВ-110 Алексеевка-1	с заменой на ОМВ	1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт МВ-110, ТТ-110 Алексеевка-1. АГ-2 ч.
169	ПС 110/10 кВ Богатое	ОПН-10 С1Т		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт, ревизия ОПН. АГ-2 ч.
170	ПС 110/10 кВ Богатое	Р1Т		1	25.04.2014	25.04.2014				Тек. ремонт Р1Т. АГ-2 ч.
171	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	МВ-10 Т1Т		1	28.04.2014	28.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Т1Т. АГ-1 ч.
172	ПС 35/10 кВ Богдановка	ВЛ-10 Ф-1	без ввода на ночь	3	28.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
173	ПС 35/10 кВ Богдановка	ВЛ-10 Ф-2	без ввода на ночь	3	28.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
174	ПС 35/10 кВ Богдановка	ВЛ-10 Ф-8	без ввода на ночь	3	28.04.2014	30.04.2014				Опробование РЗА. АГ-4 ч.
175	ПС 35/6 кВ Подлесная	Т1Т с Р1Т		1	28.04.2014	28.04.2014				Тек. ремонт Т1Т и Р1Т, ОПН-35, РВ-6. АГ-2 ч.
176	ПС 35/6 кВ Подлесная	1 сек.ш.-6		1	28.04.2014	28.04.2014				Тек. ремонт 1 сек.ш.-6. АГ-2 ч.
177	ПС 35/6 кВ Яблонка	ТН-2-35		1	28.04.2014	28.04.2014				Тек. ремонт ТН-2-35, РВ-2-35. АГ-1 ч.
178	ПС 110/10 кВ Ерзовка	С1Т		1	29.04.2014	29.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С1Т, С1Т. АГ-3 ч.
179	ПС 35/10 кВ Ильичёвская	МВ-10 Т2Т		1	29.04.2014	29.04.2014				Тек. ремонт МВ-10 Т2Т. АГ-1 ч.
180	ПС 35/6 кВ НС-6	Т1Т с Р1Т		1	29.04.2014	29.04.2014				Тек. ремонт Т1Т и Р1Т, РВ-35, РВ-6. АГ-2 ч.
181	ПС 35/6 кВ НС-6	1 сек.ш.-6		1	29.04.2014	29.04.2014				Тек. ремонт 1 сек.ш.-6, МВ-6, ТН-6. АГ-2 ч.
182	ПС 110/35/6 кВ Нефтегорская-2	ОМВ-110		1	29.04.2014	29.04.2014				Тек. ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. АГ-2 ч.
183	ПС 110/10 кВ Ерзовка	С2Т		1	30.04.2014	30.04.2014				Тек. ремонт ОД-110, КЗ-110 С2Т, С2Т. АГ-3 ч.
184	ПС 35/6 кВ НС-6	МВ-35 Т1Т		1	30.04.2014	30.04.2014				Тек. ремонт МВ-35, БВР по текщему ремонту ЛР-35 Мелиорация. АГ-2 ч.
185	ВЛ-35 Мелиорация			1	30.04.2014	30.04.2014				БВР по текщему ремонту ЛР-35 Мелиорация на ПС НС-6. АГ-2 ч.
186	ВЛ-35 Мелиорация			1	30.04.2014	30.04.2014				БВР по текщему ремонту ЛР-35 Мелиорация на ПС НС-4. АГ-2 ч.

Начальник ОДС

В.В. Колесников