УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
_____ А.А.Бархаткин
"04" 03 2014 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2014г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на март 2014г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1 (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	04.03.2014	04.03.2014	Для БВР по текущему ремонту ЛР-110 Новокуйбышевская-1 на ПС НФТП. АВГ- 2 ч.
2	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	05.03.2014	05.03.2014	Для БВР по текущему ремонту ЛР-110 Новокуйбышевская-2 на ПС НФТП. АВГ- 2 ч.
3	ВЛ 110кВ Подбельск-Михайловская-1 уч. Похвистнево-2 - Михайловская (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	17.03.2014	17.03.2014	Ревизия ЗН ЛР-110 Подбельск-Михайловская-1 ввод 1 в ст. 1 сек.ш.-110, РР-1-110 на ПС Похвистнево-2. АВГ- 1 ч.
4	ВЛ 110кВ Подбельск-Михайловская-1 уч. Подбельская тяговая - Похвистнево-2 (Волжское ПО)	-	-	-	-	-	1	18.03.2014	18.03.2014	Ревизия РР-2-110 на ПС Похвистнево-2. АВГ- 1 ч.
5	ВЛ 110 кВ Сызрань-3 (участок ПС Сызрань 220 - ПС НМР) (Жигулевское ПО)	-	-	-	-	-	1	04.03.2014	04.03.2014	Верховая ревизия. АВГ-2ч.
6	ВЛ 110 кВ Кировская-5 (Самарское ПО)	-	-	-	-	-	1	24.03.2014	24.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
7	ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	03.03.2014	04.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
8	ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	05.03.2014	07.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
9	ВЛ 110 кВ Южная-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	24.03.2014	26.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
10	ВЛ 110 кВ Речная-1 (Самарское ПО)	-	-	-	-	-	1	15.03.2014	15.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
11	ВЛ 110 кВ Речная-2 (Самарское ПО)	-	-	-	-	-	1	16.03.2014	16.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
12	ВЛ 110 кВ Кировская-4 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	25.03.2014	26.03.2014	Верховая ревизия, подрезка деревьев. АВГ- 1 ч.
13	ВЛ 110 кВ Толевая-1 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	5	17.03.2014	21.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014	Замена грозотроса, установка устройств отпугивания от птиц. АВГ- 2 ч.
14	ВЛ 110 кВ Толевая-2 (Самарское ПО)	-	с вводом на ночь	5	17.03.2014	21.03.2014	5	10.03.2014	14.03.2014	Замена грозотроса, установка устройств отпугивания от птиц. АВГ- 2 ч.
15	ПС Кряжская	ОВМ 110	Без ввода на ночь	3	03.03.14	05.03.14	3	03.03.2014	05.03.2014	Проф.восстановление цепей управления ВМ-110, ТТ-110. АВГ- 3 ч.
16	ПС НФТП	ВЭ-110 Новокуйбышевская-1	Без ввода на ночь	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	Текущий ремонт ТН-1-110 и БВР по текущему ремонту ЛР-110 Новокуйбышевская-1. АВГ- 2 ч.
17	ПС НФТП	С1Т с Р1Т	Без ввода на ночь	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	Текущий ремонт С1Т с Р1Т. АВГ- 2 ч.
18	ПС НФТП	1 сш-110	Без ввода на ночь	5	17.03.2014	21.03.2014	5	17.03.2014	21.03.2014	Текущий ремонт ШР-110 Новокуйбышевская-1, ТР-110 С1Т, СР-1-110. АВГ- 2 ч.
19	ПС НФТП	ВЭ-110 Новокуйбышевская-2	Без ввода на ночь	5	03.03.14	07.03.14	5	10.03.2014	14.03.2014	Текущий ремонт ТН-2-110 и БВР по текущему ремонту ЛР-110 Новокуйбышевская-2. АВГ- 2 ч.
20	ПС НФТП	С2Т с Р2Т	Без ввода на ночь	5	03.03.14	07.03.14	5	10.03.2014	14.03.2014	Текущий ремонт С2Т с Р2Т. АВГ- 2 ч.
21	ПС НФТП	2 сш-110	Без ввода на ночь	5	03.03.14	07.03.14	5	10.03.2014	14.03.2014	Текущий ремонт ШР-110 Новокуйбышевская-2, ТР-110 С2Т, СР-2-110. АВГ- 2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
22	ПС Похвистнево-2	1 сш-110	-	-	-	-	1	17.03.2014	17.03.2014	Ревизия ЗН ЛР-110 Подбельск-Михайловская-1 ввод 1 в ст. 1 сек.ш.-110. АВГ- 1 ч.
23	ПС Похвистнево-2	2 сш-110	-	-	-	-	1	18.03.2014	18.03.2014	Ревизия СР-2-110. АВГ- 1 ч.
24	ПС Похвистнево-2	СМВ-110	-	-	-	-	1	18.03.2014	18.03.2014	Ревизия СР-2-110. АВГ- 1 ч.
25	Сеть 110 кВ Просвет-Дружба-Нефт.-2-Кинельская. ПС Нефтегорская-2	2 СШ-110	-	-	-	-	1	22.03.2014	22.03.2014	Прогрузка токовых цепей МВ-110 Алексеевка-2 после установки МП панели. АВГ- 1 ч.
26	ПС Красноглинская-1	В-110 Портовая-1	С заменой на ОВ	-	-	-	3	17.03.2014	19.03.2014	Изменение уставок. АВГ- 4 ч.
27	ПС Красноглинская-1	В-110 Радиоцентр-2	С заменой на ОВ	-	-	-	3	17.03.2014	19.03.2014	Изменение уставок.АВГ- 4 ч.
28	ПС Красноглинская-1	В-110 Красноглинская-3	С заменой на ОВ	-	-	-	3	03.03.2014	05.03.2014	Изменение уставок.АВГ- 4 ч.
29	ПС Красноглинская-1	В-110 Красноглинская-4	С заменой на ОВ	-	-	-	3	11.03.2014	13.03.2014	Изменение уставок.АВГ- 4 ч.
30	ПС Красноглинская-1	ОВ-110	С заменой на ОВ	-	-	-	3	24.03.2014	26.03.2014	Ввести в работу ОВ-110 для замены В-110 Московская-1, Московская-2 для иззменения уставок.АВГ- 4 ч.

Начальник ЦДС ЦУС Н.М.Зубарев