«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

_____ Ю.И. Сергеев
«28» февраля 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на март 2014 года

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Саранское производственное отделение														
ПС 110 кВ Атемар														
Т1.	3	24.03	26.03	2	24.03	25.03	2,5	24.03	26.03	2,5	24.03	26.03	ТО: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, РВС-110 Т1, ЗОН-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.**	3	24.03	26.03	2	24.03	25.03	2,5	24.03	26.03	2,5	24.03	26.03	ТО: ОД-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	2,5	26.03	28.03	2,5	26.03	28.03	ТО: Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, РВС-110 Т2, ЗОН-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.**	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	2,5	26.03	28.03	2,5	26.03	28.03	ТО: ОД-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	ТО: ТТ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Восточная														
ТН-110 №1.**	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	ТР: ТН-110 №1. АГ - 1 час.	-
ТН-110 №2.**	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	ТР: ТН-110 №2. АГ - 1 час.	-
ОСШ-110 кВ.**	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	ТО: ТН-110 ОСШ. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Лямбирь														
Т1.	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	ТО: Т1, В-110 Т1, ТТ-110 Т1, РВС-110 Т1, ЗОН-110 Т1, ТСН №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	ТО: ШР-110 Т1, СР 1 сш 110, ТН-110 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	ТО: Т2, В-110 Т2, ТТ-110 Т2, РВС-110 Т2, ЗОН-110 Т2, ТСН №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	ТО: ШР-110 Т2, СР 2 сш 110, ТН-110 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Ромоданово														
В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада.	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	ТО: В-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская.**	2	12.03	13.03	2	12.03	13.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТО: В-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка.**	-	-	-	-	-	-	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТО: КС-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ТН-110 №2.**	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	ТО: ТН-110 №2. АГ - 1 час.	-
Т1.	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: Т1, ОД-110 Т1, ТТ-110 Т1, РВС-110 Т1, ЗОН-110 Т1, ШРТ-35 Т1, ШР В-35 Т1, ТСН №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1 сш 35 кВ.	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: ШРТ-35 Т1, ШР В-35 Т1, ШР ТН-35 №1, ШР-35 В-35 «ТЭЦ-I», ШР-35 В-35 «Анненково», ТН-35 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ромоданово - ТЭЦ-I.	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: ЛР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ромоданово - Анненково.	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: ЛР-35, КС-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	ТО: Т2, ОД-110 Т2, ТТ-110 Т2, РВС-110 Т2, ЗОН-110 Т2, ШРТ-35 Т2, ШР В-35 Т2, ТСН №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 35 кВ.	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	ТО: ШРТ-35 Т2, ШР В-35 Т2, ШР ТН-35 №2, ШР-35 В-35 «ТЭЦ-II», ШР-35 В-35 «Уришка», ТН-35 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ромоданово - ТЭЦ-II.	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	ТО: ЛР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ромоданово - Уришка.	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	ТО: ЛР-35, КС-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ОВ(СВ)-110.**	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	ТО: ОВ(СВ)-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ОСШ-110 кВ.**	1	21.03	21.03	1	21.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	ТО: ТН-110 ОСШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В ВЛ 110 кВ Елховка - Ромоданово.**	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	ТО: В-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Большая Елховка - Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км..**	-	-	-	-	-	-	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	ТО: КС-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ТН-110 №1.**	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	ТО: ТН-110 №1. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Северная														
Т1.	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	ТО: Т1, В-110 Т1, КЗ-110 Т1, РВС-110 Т1, ЗОН-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	ТО: ШР-110 Т1, СР №1 110, СР №2 110, ТН-110 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т3.	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	ТО: Т3, В-110 Т3, КЗ-110 Т3, ЗОН-110 Т3. АГ - 1 час.	без включения на ночь
3 сш 110 кВ.	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	2	5.03	6.03	ТО: ШР-110 Т3, РВС-110 ТН-110 №2, СР №3 110, ТН-110 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Юго-Западная														
В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Ремзавод.	-	-	-	-	-	-	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Горяйновка														
Т1.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	5	31.03	4.04	5	31.03	4.04	5	31.03	4.04	5	31.03	4.04	ТО: Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Кочкурово														
Т1.	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: Т1, ОД-35 Т1, КЗ-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	1	18.03	18.03	1	18.03	18.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	ТО: Т2, ОД-35 Т2, КЗ-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Пятина - Сайгуши с отпайкой на ПС Сырятино.**	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	ТО. АГ - 2 часа.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110 кВ Ардатов														
Т2.**	1	5.03	5.03	1	4.03	4.03	4	3.03	6.03	4	3.03	6.03	ТР, ТО: Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, РВСТ2-110, ЗОНТ2, РВСЗОНТ2, РТ2-35, РВСТ2-35, ВТ2-10, РВСТ2-10, ТСН2. ТО УРЗА: ВТ2-35, ВТ2-10. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 35 кВ.	1	5.03	5.03	1	4.03	4.03	2	3.03	4.03	2	3.03	4.03	ТР, ТО: РТ2-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В2-110.**	1	4.03	4.03	1	5.03	5.03	1	5.03	5.03	1	5.03	5.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТТВ2-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ТН1-110.**	1	4.03	4.03	1	5.03	5.03	1	5.03	5.03	1	5.03	5.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТН1-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
В4-110.**	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТТ1В4-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ВЛ 110 кВ Ардатов - Хмельмаш*.	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТТ2В4-110, ЛРВ4-110. АГ - 1 час.	-
ТН2-110.**	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТН2-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ОСВ-110.**	1	4.03	4.03	1	5.03	5.03	1	7.03	7.03	1	7.03	7.03	ТР, ТО и в/в испытания: ТТОСВ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
Т1.**	1	3.03	3.03	1	3.03	3.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТР, ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, ЗОНТ1, РВСЗОНТ1, РТ1-35, РВСТ1-35, ВТ1-10, РВСТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА: ВТ1-35, ВТ1-10. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	1	3.03	3.03	1	3.03	3.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	ТР, ТО: РТ1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Марьяновка														
Т1.	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	ТР, ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, ВТ1-10, ТТВТ1-10, РВСТ1-10, ПРТСН1-10, ТСН1. АГ - 1 час.	-
1 сш 110 кВ.	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	ТР, ТО: ОДТ1-110, КЗТ1-110. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Сараст														
Т1.	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, РВСЗОНТ1, ЗОНТ1, РВОТ1-10, ТСН1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.**	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: РТ1-110, СР1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Сараст - Дубенки.**	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: ЛР-110, ВЧЗ-110, КС-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТТТ2-110, РВСТ2-110, РВСЗОНТ2, ЗОНТ2, РВОТ2-10, ТСН2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.**	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: РТ2-110, СР2-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Атяшево - Сараст.**	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: ЛР-110, ВЧЗ-110, КС-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Сайгуши														
Т1.	1	3.03	3.03	2	13.03	14.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, ЗОНТ1, ТСН1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.**	1	3.03	3.03	2	13.03	14.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: ОДТ1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	1	3.03	3.03	2	13.03	14.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: СВ-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Алово														
Т1.	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	ТР, ТО: Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Дюрки														
Т1.	1	31.03	31.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	ТО: Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	-
Т2.	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	ТО: Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2. АГ - 1 час.	-

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10 кВ Кабаево														
Т1.	-	-	-	-	-	-	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Красино														
Т1.	1	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	ТО: Т1, ВТ1-35, ТСН1. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	0,5	14.03	14.03	ТО: Т2, ВТ2-35, ТСН2. АГ - 1 час.	-
ПС 35/10 кВ ККСК														
Т1.	3	10.03	12.03	2	3.03	4.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	ТР, ТО: Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, ТТВТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	3	10.03	12.03	2	3.03	4.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	ТР, ТО: РТ1-35, СР1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ ККСК - Чамзинка.	3	10.03	12.03	2	3.03	4.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	ТР, ТО: ЛР-35, КС-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-35.	5	10.03	14.03	2	3.03	7.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТР, ТО: СВ-35, СР1-35, СР2-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	13.03	14.03	2	5.03	6.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТР, ТО: Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10, ТТВТ2-10, ТСН2. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 35 кВ.	2	13.03	14.03	2	5.03	6.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТР, ТО: РТ2-35, СР2-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Сырятино - ККСК.	2	13.03	14.03	2	5.03	6.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТР, ТО: ЛР-35, КС-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Октябрьская														
Т1.	2	24.03	25.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	ТО: Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	2	24.03	25.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	ТО: РТ1-35, СР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Октябрьская - Солдатское.**	2	24.03	25.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	3	24.03	26.03	ТО: ЛР-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	27.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	ТО: Т2, ВТ2-35, РТ2-35, ВТ2-10, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 35 кВ.	2	27.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	ТО: ВТ2-35, ШРВТ2-35, СР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Ардатов - Октябрьская.**	2	27.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	3	26.03	28.03	ТО: ЛР-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Пуркаево														
Т1.	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: Т1, ПСНТ1-35, ВТ1-10, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Красино - Пуркаево.	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: ЛР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Краснослободское производственное отделение														
ПС 110 кВ Атюрьево														
Т1.	-	-	-	-	-	-	1	6.03	6.03	1	6.03	6.03	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
Т2.	-	-	-	-	-	-	1	7.03	7.03	1	7.03	7.03	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	-
ПС 110 кВ Барашево														
ВЛ-35 кВ Барашево - Дачная.	-	-	-	-	-	-	1	3.03	3.03	1	3.03	3.03	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
СМВ-35.	-	-	-	-	-	-	1	3.03	3.03	1	3.03	3.03	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Ельники														
1 сш 110 кВ.	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	ТО: ТН-110 1СШ. АГ - 1 час.	-
СМВ-110.	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	1	17.03	17.03	ТО: ТТ-110 СМВ. АГ - 1 час.	-
2 сш 110 кВ.	1	18.03	18.03	1	18.03	18.03	1	18.03	18.03	1	18.03	18.03	ТО: ТН-110 2СШ. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Стародевичье														
Т1.	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	ТО: ТТ-110 Т1. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	ТО: ТТ-110 Т2. АГ - 1 час.	-

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110 кВ Тенишево														
Т1.	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТО и в/в испытания: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ТСН-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ**.	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТО: ШР-110 Т1, СР-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск - Тенишево**.	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТО: СР-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Тенишево - Рыбкино**.	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	2	13.03	14.03	ТО: ЛР-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Теньгушево														
Т1.	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТО и в/в испытания: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ТСН-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТО: СР-1-110, ТН-110 1СШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Такушево - Теньгушево.	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	ТО: ЛР-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т1.	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	2	17.03	18.03	ТО: МВ-35 Т1, ЛР-35 Т1, ШР-35 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: МВ-35 Т1, МВ-35 «Куликово», СМВ-35, СР-1-35, ЛР-35 Т1, ШР-35 Т1, ШР-1-35 «Куликово», ШР-ТН-35 №1, ТН-35 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Теньгушево - Куликово.	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	ТО: МВ-35, ЛР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СМВ-35.	1	19.03	19.03	1	19.03	19.03	1	19.03	19.03	1	19.03	19.03	ТО: СМВ-35, СР-1-35, СР-2-35. АГ - 1 час.	-
2 сш 35 кВ.	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	ТО: МВ-35 Т2, МВ-35 «Стандрово», СМВ-35, СР-2-35, ЛР-35 Т2, ШР-35 Т2, ШР-2-35 «Стандрово», ШР-ТН-35 №2, ТН-35 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Теньгушево - Стандрово.	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	ТО: МВ-35, ЛР-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	ТО: МВ-35 Т2, ЛР-35 Т2, ШР-35 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	ТО и в/в испытания: Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, ТСН-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	ТО: ШР-110 Т2, СР-2-110, ТН-110 2СШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Новосельская - Теньгушево.	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	2	27.03	28.03	ТО: ЛР-2-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Старое Синдрово														
Т1.	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	ТО: Т1, ТСН-1. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	ТО: Т2, ТСН-2. АГ - 1 час.	-
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Тенишево - Рыбкино**.	5	10.03	14.03	5	10.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	КР. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск - Тенишево**.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	КР. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств РЗА филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на март 2014 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110 кВ Атемар	**СВ-110****	**Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2013 г.	О	26.03	28.03	26.03	28.03
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	**Комплект защит ОВ(СВ) для ОВ (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)****	IV	110	8	2009 г.	К	3.03	3.03	3.03	3.03
ПС 110 кВ Ромоданово	В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада	Комплект защит ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	8	2006 г.	К	11.03	12.03	11.03	12.03
ПС 110 кВ Ромоданово	В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада	Автоматика В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2011 г.	К	11.03	12.03	11.03	12.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская****	**Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)****	IV	110	8	2011 г.	К	13.03	14.03	13.03	14.03
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	**ВЧБ ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка (ЭПЗ 1643)****	IV	110	8	2008 г.	К	13.03	14.03	13.03	14.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская****	**Автоматика В ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2007 г.	К	13.03	14.03	13.03	14.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**ОВ(СВ)-110****	**Комплект защит ОВ(СВ) для СВ (МФТО,МТЗ, ТЗНП)****	IV	110	8	2009 г.	К	19.03	21.03	19.03	21.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**ОВ(СВ)-110****	**Автоматика ОВ(СВ) (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2009 г.	К	19.03	21.03	19.03	21.03
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	**ДЗШ 110 кВ****	IV	110	8	2005 г.	К	24.03	25.03	24.03	25.03
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	**УРОВ 110 кВ****	IV	110	8	2004 г.	К	25.03	26.03	25.03	26.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**В ВЛ 110 кВ Елховка - Ромоданово****	**ВЧЗ ВЛ 110 кВ Большая Елховка - Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км (ВЧЗ, МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШЛ 2606.13)****	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Ромоданово	**В ВЛ 110 кВ Елховка-Ромоданово****	**Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Большая Елховка - Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ШЛ 2606.14)****	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03
ПС 110 кВ Ромоданово	**В ВЛ 110 кВ Елховка - Ромоданово****	**Автоматика В ВЛ 110 кВ Елховка - Ромоданово (АУВ, АПВ) (ШЛ 2606.16)****	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Ремзавод	ДЗЛ ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Ремзавод с отпайкой на ПС Южная (ТОР-200 ДЗЛ)	IV	110	8	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная-Ремзавод	Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Юго-Западная-Ремзавод с отпайкой на ПС Южная (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ШЛ 2606.14)	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Ремзавод	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Ремзавод (АУВ, АПВ) (ШЛ 2606.16)	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	24.03	28.03	24.03	28.03
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110 кВ Алексеевка	Вывод силового оборудования не требуется	**РАС Бреслер № 8****	IV	110	4	2009 г.	В	3.03	6.03	3.03	6.03
ПС 110 кВ Алексеевка	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Алексеевка - Медаево	IV	110	4	2010 г. (н)	В	3.03	6.03	3.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 1 СШ-110 кВ****	IV	110	4	2010 г.	К	3.03	13.03	3.03	13.03
ПС 110 кВ Ардатов	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 2 СШ-110 кВ****	IV	110	4	2010 г.	К	3.03	13.03	3.03	13.03
ПС 110 кВ Ардатов	ВТ2-10	МТЗ	IV	10	4	2011 г.	К	3.03	6.03	3.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	ВТ2-35	МТЗ	IV	35	4	2011 г.	К	3.03	6.03	3.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	**В2-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Атяшево - Ардатов (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)****	IV	110	4	2009 г.	К	5.03	5.03	5.03	5.03
ПС 110 кВ Ардатов	**В2-110****	**Автоматика В2-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2009 г.	О	5.03	5.03	5.03	5.03
ПС 110 кВ Ардатов	**ТН1-110**.**	Вторичные цепи ТН1-110.	IV	110	8	2006 г.	К	5.03	5.03	5.03	5.03

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Ардатов	**В4-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Ардатов - Хмельмаш (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)****	IV	110	4	2009 г.	К	6.03	6.03	6.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	**В4-110****	**Автоматика В4-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2009 г.	О	6.03	6.03	6.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	**ТН2-110****	Вторичные цепи ТН2-110.	IV	110	8	2006 г.	К	6.03	6.03	6.03	6.03
ПС 110 кВ Ардатов	**ОСВ-110****	**Комплект защит ОСВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)****	IV	110	4	2009 г.	К	7.03	7.03	7.03	7.03
ПС 110 кВ Ардатов	**ОСВ-110****	**Автоматика ОСВ-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2009 г.	О	7.03	7.03	7.03	7.03
ПС 110 кВ Ардатов	ВТ1-10	МТЗ	IV	10	4	2011 г.	К	11.03	14.03	11.03	14.03
ПС 110 кВ Ардатов	ВТ1-35	МТЗ	IV	35	4	2011 г.	К	11.03	14.03	11.03	14.03
ПС 110 кВ Атяшево	Вывод силового оборудования не требуется	**РАС Бреслер №9****	IV	110	4	2011 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 110 кВ Атяшево	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Атяшево - Ардатов****	IV	110	4	2009 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 110 кВ Атяшево	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-А ВЛ 110 кВ Комсомольская - Атяшево****	IV	110	4	2008 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 110 кВ Атяшево	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 1 СШ-110 кВ****	IV	110	4	2008 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 110 кВ Атяшево	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 2 СШ-110 кВ****	IV	110	4	2008 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 35/10 кВ Дюрки	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	35	4	2006 г.	К	28.03	28.03	28.03	28.03
ПС 35/10 кВ Кабаево	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	35	4	2009 г.	К	24.03	27.03	24.03	27.03
ПС 35/10 кВ ККСК	Т1	Автоматика РПН Т1	IV	35	4	2012 г. (н)	К	11.03	12.03	11.03	12.03
ПС 35/10 кВ ККСК	Т2	УРЗА и автоматика РПН Т2	IV	35	4	2009 г.	К	13.03	14.03	13.03	14.03
Ковылкинское производственное отделение											
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	**РАС Бреслер №10****	IV	110	4	2012 г.	В	3.03	5.03	3.03	5.03

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-А ВЛ 110 кВ ГКС - Районная****	IV	110	4	2008 г.	В	11.03	11.03	11.03	11.03
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 1 сш-110 кВ****	IV	110	4	2008 г.	В	11.03	11.03	11.03	11.03
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-В 2 сш-110 кВ****	IV	110	4	2008 г.	В	11.03	11.03	11.03	11.03
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ ГКС - Самаевка****	IV	110	4	2011 г.	В	12.03	12.03	12.03	12.03
ПС 110 кВ ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ ГКС - Атюрьево	IV	110	4	2009 г.	В	13.03	13.03	13.03	13.03
ТПС 110 кВ Ковылкино	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3С ВЛ 110 кВ Ковылкино - Самаевка****	IV	110	4	2010 г.	В	11.03	11.03	11.03	11.03
ТПС 110 кВ Ковылкино	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3С ВЛ 110 кВ Ковылкино - Торбеево****	IV	110	4	2010 г.	В	12.03	12.03	12.03	12.03
ТПС 110 кВ Ковылкино	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3С ВЛ 110 кВ Ковылкино - Троицк	IV	110	4	2010 г.	В	13.03	13.03	13.03	13.03
ТПС 110 кВ Потьма	Вывод силового оборудования не требуется	РАС Бреслер №13	IV	110	4	2012 г.	К	17.03	19.03	17.03	19.03
ТПС 110 кВ Потьма	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Потьма - Вад с отпайкой на ПС Зубова Поляна****	IV	110	4	2012 г.	К	17.03	19.03	17.03	19.03
ТПС 110 кВ Потьма	Вывод силового оборудования не требуется	**ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Потьма - Торбеево****	IV	110	4	2011 г.	О	17.03	19.03	17.03	19.03
ТПС 110 кВ Хованщина	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Хованщина - Кадошкино	IV	110	4	2012 г.	К	20.03	20.03	20.03	20.03
Краснослободское производственное отделение											
ПС 110 кВ Барашево	ВЛ-35 кВ Барашево - Дачная	Устройства РЗА ВЛ-35 кВ Барашево - Дачная	IV	35	4	2011 г.	О	3.03	3.03	3.03	3.03
ПС 110 кВ Барашево	СМВ-35	АВР-35 кВ	IV	35	4	2011 г.	О	3.03	3.03	3.03	3.03
ПС 110 кВ Атюрьево	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	110	8	2006 г.	О	6.03	6.03	6.03	6.03

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Атюрьево	Т2	Устройства РЗА Т2	IV	110	8	2006 г.	О	7.03	7.03	7.03	7.03
ПС 110 кВ Атюрьево	Т2	Автоматика РПН Т2	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	7.03	7.03	7.03	7.03
ПС 110 кВ Бабеево	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Бабеево - Такушево	IV	110	4	2009 г.	В	6.03	7.03	6.03	7.03
ПС 110 кВ Бабеево	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3С ВЛ 110 кВ Бабеево - Селищи	IV	110	4	2010 г.	В	25.03	26.03	25.03	26.03
ПС 110 кВ Бабеево	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3С ВЛ 110 кВ Бабеево - Барашево	IV	110	4	2010 г.	В	27.03	28.03	27.03	28.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	**РАС Бреслер №7****	IV	110	4	2010 г.	К	12.03	13.03	12.03	13.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Краснослободск - Стародевичье	IV	110	4	2009 г.	К	17.03	17.03	17.03	17.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Краснослободск - Радиоцентр	IV	110	4	2010 г.	К	18.03	18.03	18.03	18.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ЛИФП-В 1 СШ	IV	110	4	2010 г.	К	19.03	19.03	19.03	19.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ЛИФП-В 2 СШ	IV	110	4	2010 г.	К	20.03	20.03	20.03	20.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ЛИФП-А ВЛ 110 кВ Краснослободск - Селищи	IV	110	4	2009 г.	К	21.03	21.03	21.03	21.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	**ЛИФП-А ВЛ 110 кВ Краснослободск - Тенишево****	IV	110	4	2009 г.	К	24.03	24.03	24.03	24.03

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств СДТУ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на март 2014 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Цикл проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор Н3С	-	В ведении РДУ	1		ТО	11.03	12.03	11.03	12.03
ПС 110 кВ Ичалки	ВЧ канал связи "Ичалки-Починки" АВС-1	-	В ведении РДУ	0,5		ТО	12.03	13.03	12.03	13.03
ПС 110 кВ Ичалки	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	-	В ведении РДУ	0,5		ТО	12.03	13.03	12.03	13.03
ПС 110 кВ Восточная	Аппаратура ТМ КП "Гранит-Микро"	-	В ведении РДУ	0,5		ТО	17.03	19.03	17.03	19.03
Административное здание пр. Ленина, 50	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор Н3С	-	В ведении РДУ	1		ТО	19.03	20.03	19.03	20.03
Административное здание пр. Ленина, 50	Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ	1		ТО	19.03	20.03	19.03	20.03
Комсомольское производственное отделение										
ПС 220 кВ Комсомольская	ВЧ канал связи "Комсомольская-Ардатов" АСК-1	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	11.03	13.03	11.03	13.03
ПС 220 кВ Комсомольская	ВЧ канал связи "Комсомольская-Атяшево" АСК-3	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	12.03	14.03	12.03	14.03
Ковылкинское производственное отделение										
Ковылкинское ПО	Программно-аппаратный комплекс ТМ АБПУ-М	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	3.03	7.03	3.03	7.03
Ковылкинское ПО	ЭАТС "МиниКом DX-500"	-	В ведении РДУ		03.2013 г.	ТО	17.03	21.03	17.03	21.03
ТПС 110 кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	24.03	31.03	24.03	31.03
ТПС 110 кВ Торбеево	Стойка ВЧ связи АСК-1С, АСК-1У	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	24.03	31.03	24.03	31.03
ТПС 110 кВ Потьма	Стойка ВЧ связи АСК-1С	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	24.03	31.03	24.03	31.03
ТПС 110 кВ Потьма	Аппаратура ТМ УКПМ-6	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	24.03	31.03	24.03	31.03

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Цикл проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110 кВ Ельники	ВЧ канал связи "Ельники-Краснослободск" СПИ-122	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	4.03	6.03	4.03	6.03
ПС 110 кВ Краснослободск	ВЧ канал связи "Краснослободск-Ельники" СПИ-122	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	4.03	6.03	4.03	6.03
ПС 110 кВ Краснослободск	ВЧ канал связи "Краснослободск-Селищи" АСК-1	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	12.03	13.03	12.03	13.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ	1	09.2013 г.	ТО	18.03	19.03	18.03	19.03
ПС 110 кВ Краснослободск	Цифровой коммутатор МР-16	-	В ведении РДУ	1	09.2013 г.	ТО	18.03	19.03	18.03	19.03
ПС 110 кВ Селищи	ВЧ канал связи "Селищи-Краснослободск" АСК-1	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	12.03	14.03	12.03	14.03
ПС 110 кВ Селищи	Аппаратура ТМ "Компас ТМ 1.1"	-	В ведении РДУ	0,5	09.2013 г.	ТО	12.03	14.03	12.03	14.03

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС — Галишников С.Н.

Начальник отдела электрических режимов — Залипаев А.В.

Начальник центральной службы РЗА — Ишуткин А.П.

Начальник центральной службы СДТУ — Елистратов А.В.

Начальник центральной службы организации ремонтов — Марков В.В.