"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
_____А.Е.Власов
"11" 02 2014 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на март 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
март														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Вирга-Потьма							9	11 мар	19 мар	*9*	11 мар	19 мар	Расчистка просеки, Аварийная готовность 2 ч. На ПС Чернозерье включить СВ-35 кВ	
ВЛ-35 кВ Потьма-Голицыно							5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Расчистка просеки Аварийная готовность -2ч Включить СВ-35 кВ на ПС Чернозерье	
Оборудование ПС														
ПС 110 кВ Новая														
тр-р С-1-Т							*1*	4 мар	4 мар	*1*	4 мар	4 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-1-Т, аварийная готовность - 2ч	

тр-р С-2-Т							*1*	4 мар	4 мар	*1*	4 мар	4 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-2-Т, аварийная готовность - 2ч	
ПС 110 кВ Заводская														
тр-р С-1-Т							*1*	6 мар	6 мар	*1*	6 мар	6 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-1-Т, аварийная готовность - 2ч	
тр-р С-2-Т							*1*	6 мар	6 мар	*1*	6 мар	6 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-2-Т, аварийная готовность - 2ч	
ПС 35 кВ К.Никольск														
тр-р Т-1-Т							*1*	12 мар	12 мар	*1*	12 мар	12 мар	Замена силикагеля в ВОФ Т-1-Т, аварийная готовность - 2ч	
тр-р Т-2-Т							*1*	12 мар	12 мар	*1*	12 мар	12 мар	Замена силикагеля в ВОФ Т-2-Т, аварийная готовность - 2ч	
ПС 110 кВ Большая Лука														
тр-р С-1-Т							*1*	13 мар	13 мар	*1*	13 мар	13 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-1-Т, аварийная готовность - 2ч	
тр-р С-2-Т							*1*	13 мар	13 мар	*1*	13 мар	13 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-2-Т, аварийная готовность - 2ч	
ПС 110 кВ Наровчат -2														
тр-р С-1-Т							*1*	18 мар	18 мар	*1*	18 мар	18 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-1-Т, аварийная готовность - 2ч	
тр-р С-2-Т							*1*	18 мар	18 мар	*1*	18 мар	18 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-2-Т, аварийная готовность - 2ч	
ПС 35 кВ Большая Ижмора														

тр-р Т-1-Т							***1***	19 мар	19 мар	***1***	19 мар	19 мар	Замена силикагеля в ВОФ Т-1-Т, аварийная готовность - 2ч			
тр-р Т-2-Т							***1***	19 мар	19 мар	***1***	19 мар	19 мар	Замена силикагеля в ВОФ Т-2-Т, аварийная готовность - 2ч			
ПС 110 кВ Земетчино																
тр-р С-1-Т							***1***	25 мар	25 мар	***1***	25 мар	25 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-1-Т, аварийная готовность - 2ч			
тр-р С-2-Т							***1***	25 мар	25 мар	***1***	25 мар	25 мар	Замена силикагеля в ВОФ С-2-Т, аварийная готовность - 2ч			

Начальник ОДС В.В.Власов

20.02.14

Согласовано

Начальник ПС И. Г. Водянов

20.02.14

Начальник ВЛ В.И. Кузнецов

20.02.14

Начальник РЗА А.Ф. Барабанов

20.02.14

Начальник ИЗПИ В.А. Парамонов

20.02.14