"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
М.А. Кожевников
28.02.2014г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на март 2014 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Кузнецкое ПО															
ВЛ 110 кВ Поселки - Сосновоборск	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СРП-2-110 на ПС 110 кВ Посёлки. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС Городище по ВЛ-35кВ от ПС Р.Ишим,ПС Сосновоборск по ВЛ-35кВ от ПС Маркино,ПС Посёлки по ВЛ-10кВ от ПС Анненково.Имеются в наличии документы о результатах диагностики электрооборудования резервных и кольцевых схем
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Поселки	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СРП-1-110 ПС 110 кВ Посёлки. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС Городище по ВЛ-35кВ от ПС Р.Ишим,ПС Сосновоборск по ВЛ-35кВ от ПС Маркино,ПС Посёлки по ВЛ-10кВ от ПС Анненково.Имеются в наличии документы о результатах диагностики электрооборудования резервных и кольцевых схем
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Дружба с отпйкой на ПС Ферриты	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Ферриты.АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Ферриты перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-1-Т** на трансформатор **С-2-Т** через секционные выключатели **СВ-6** и **СВ-10**.
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Ферриты	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110 на ПС Ферриты.АГ-2ч	-	На ПС 110 кВ Ферриты перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-2-Т** на трансформатор **С-1-Т** через секционные выключатели **СВ-6** и **СВ-10**.
ВЛ 110 кВ Городище -Сосновоборск	-	-	-	-	-	-	5	31 мар	4 апр	5	31 мар	4 апр	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СРП-1-110 на ПС 110 кВ Городище. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС Городище по ВЛ-35кВ от ПС Р.Ишим,ПС Сосновоборск по ВЛ-35кВ от ПС Маркино,ПС Посёлки по ВЛ-10кВ от ПС Анненково.Имеются в наличии документы о результатах диагностики электрооборудования резервных и кольцевых схем
ВЛ 110 кВ Сурск - ДСК	-	-	-	-	-	-	5	17 мар	21 мар	5	17 мар	21 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СРП-1-110 на ПС 110 кв ДСК. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС Сура по ВЛ-10кВ от ПС Ср.Елюзань,ПС ДСК по ВЛ-10кВ от ПС Городище. Имеются в наличии документы о результатах диагностики электрооборудования резервных и кольцевых схем

ВЛ 110 кВ Сура - ДСК	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СРП-2-110 на ПС 110 кВ ДСК. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС Сура по ВЛ-10кВ от ПС Ср.Елюзань,ПС ДСК по ВЛ-10кВ от ПС Городище. Имеются в наличии документы о результатах диагностики электрооборудования резервных и кольцевых схем
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	-	-
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	-	-
ВЛ 110 кВ Пенза-2- Водозабор	2	27 мар	28 мар	2	27 мар	28 мар	2	27 мар	28 мар	2	27 мар	28 мар	ТР: ВЧЗ, КС. Профиспытание ТТ (АГ 2ч)	-	-
Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Мокшан – Новая	-	-	-	-	-	-	2	20 мар	21 мар	2	20 мар	21 мар	Включение в транзит вновь построенного участка ВЛ Мокшан - Новая II цепь. АГ ВЗ.	-	-
Оборудование ПС															
Каменское ПО															
ПС 110 кВ КАМЕНКА															
В-110 Студенец	1	4 мар	4 мар	1	4 мар	4 мар	1	4 мар	4 мар	1	4 мар	4 мар	Проверка АПВ, АГ 0,4ч.	С заменой ОВ	-
В-110 Панкратовка	1	5 мар	5 мар	1	5 мар	5 мар	1	5 мар	5 мар	1	5 мар	5 мар	Проверка АПВ, АГ 0,4ч	С заменой ОВ	-
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ															
ТН-1-110	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Проверка вторичных цепей, АГ 1ч	-	-
ТН-2-110	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Проверка вторичных цепей, АГ 1ч	-	-
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР															
В-110 Пенза-2	3	3 мар	5 мар	1	3 мар	3 мар	1	3 мар	3 мар	1	3 мар	3 мар	Проверка АПВ, АГ 0,4ч.	С заменой ОВ	-
В-110 УХО	3	10 мар	12 мар	1	10 мар	10 мар	1	10 мар	10 мар	1	10 мар	10 мар	Проверка АПВ, АГ 0,4ч	С заменой ОВ	-
Кузнецкое ПО															
ПС 110 кВ ФЕРРИТЫ															
1С-110	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СР-1-110,ОД-110 С-1-Т . АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Ферриты перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-1-Т** на трансформатор **С-2-Т** через секционные выключатели **СВ-6** и **СВ-10**. Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ.

2С-110	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СР-2-110,ОД-110 С-2-Т АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Ферриты перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-2-Т** на трансформатор **С-1-Т** через секционные выключатели **СВ-6** и **СВ-10**. Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ.
Перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СР-1-110,ОД-110 С-1-Т . АГ 2ч	-	Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ.
Перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СР-2-110,ОД-110 С-2-Т АГ 2ч	-	Уведомить потребителей о снижении надежности схемы электроснабжения в заявленный период и необходимости подготовки к использованию имеющиеся РИСЭ.
ПС 110 кВ ПОСЕЛКИ															
1С-110	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СР-1-110,ОД-110 С-1-Т . АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Поселки перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-1-Т** на трансформатор **С-2-Т** через секционный выключатель **СВ-10**. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Радищево» от Ф-14 «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
2С-110	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СР-2-110,ОД-110 С-2-Т АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Поселки перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-2-Т** на трансформатор **С-1-Т** через секционный выключатель СВ-10. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Радищево» от Ф-14 «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
СВ-110	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СР-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ **Ф-1** «Радищево» от **Ф-14** «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
СВ-110	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СР-2-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ **Ф-1** «Радищево» от **Ф-14** «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
Рем. перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	3 мар	7 мар	5	3 мар	7 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СРП-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ **Ф-1** «Радищево» от **Ф-14** «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
Рем. перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	10 мар	14 мар	5	10 мар	14 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СРП-2-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Посёлки по ВЛ 10 кВ **Ф-1** «Радищево» от **Ф-14** «Радищево» ПС 110 кВ Анненково.
ПС 110 кВ ДСК															
Рем. перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	17 мар	21 мар	5	17 мар	21 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СРП-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ **Ф-18** "Архангельское" от **Ф-7** "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.

Рем. перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СРП-2-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
1С-110	-	-	-	-	-	-	5	17 мар	21 мар	5	17 мар	21 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СР-1-110,ОД-110 С-1-Т . АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ ДСК перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-1-Т** на трансформатор **С-2-Т** через секционный выключатель **СВ-10**. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
2С-110	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-2-110,СР-2-110,ОД-110 С-2-Т АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ ДСК перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-2-Т** на трансформатор **С-1-Т** через секционный выключатель **СВ-10**. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
СВ-110	-	-	-	-	-	-	5	17 мар	21 мар	5	17 мар	21 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СР-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
СВ-110	-	-	-	-	-	-	5	24 мар	28 мар	5	24 мар	28 мар	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СР-2-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ДСК по ВЛ 10 кВ Ф-18 "Архангельское" от Ф-7 "Павло-Куракино" ПС 110 кВ Городище.
ПС 110 кВ ГОРОДИЩЕ															
Рем. перемычка-110	-	-	-	-	-	-	5	31 мар	4 апр	5	31 мар	4 апр	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СРП-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Городище по ВЛ 35 кВ Городище – Русский Ишим.
1С-110	-	-	-	-	-	-	5	31 мар	4 апр	5	31 мар	4 апр	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под ЛР-1-110,СР-1-110,ОД-110 С-1-Т. АГ 2ч	-	На ПС 110 кВ Городище перевести питание потребителей, запитанных от трансформатора **С-1-Т** на трансформатор **С-2-Т** через секционные выключатели **СВ-10** и **СВ-35**. Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Городище по ВЛ 35 кВ Городище – Русский Ишим.
СВ-110	-	-	-	-	-	-	5	31 мар	4 апр	5	31 мар	4 апр	Замена сетчатых козырьков на сплошные металические под СР-1-110. АГ 2ч	-	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Городище по ВЛ 35 кВ Городище – Русский Ишим.
Нижнеломовское ПО															
ПС 110 кВ НОВАЯ															
В-110 Мокшан-1	-	-	-	-	-	-	2	20 мар	21 мар	2	20 мар	21 мар	Включение в транзит вновь построенного участка ВЛ Мокшан - Новая II цепь. АГ ВЗ.	-	-

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС)

А.Е. Моисеев