«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

_____ Ю.И. Сергеев
«_31_» _____марта_____ 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на апрель 2014 года

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Саранское производственное отделение														
ПС 110 кВ Большая Елховка														
Т1.	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	ТО: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, РВС-110 Т1, ЗОН-110 Т1. АГ - 1 час.	-
1 СШ 110.**	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	ТО: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110. АГ - 1 час.	-
ВЛ 110 кВ Большая Елховка – Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км тяговая.**	-	-	-	-	-	-	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	ТО и в/в испытания: КС-110. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, ТТ-110 Т2, РВС-110 Т2, ЗОН-110 Т2. АГ - 1 час.	-
2 СШ 110.**	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110. АГ - 1 час.	-
ВЛ 110 кВ Восточная - Большая Елховка.**	-	-	-	-	-	-	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО и в/в испытания: КС-110. АГ - 1 час.	-
СВ-110.**	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	ТО: СВ-110. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Восточная														
В ВЛ 110 кВ Восточная - Центральная.	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	1	7.04	7.04	1	7.04	7.04	ТО: В-110. АГ - 1 час.	-
В ВЛ 110 кВ Восточная - Ремзавод.	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	1	8.04	8.04	1	8.04	8.04	ТО: В-110. АГ - 1 час.	-
В ВЛ 110 кВ Восточная - Елховка.**	2	23.04	24.04	2	23.04	24.04	1	9.04	9.04	1	9.04	9.04	ТО: В-110. АГ - 1 час.	-
В ВЛ 110 кВ Восточная - Атемар.**	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	ТО: В-110. АГ - 1 час.	-
ОВ-110.**	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	ТО и в/в испытания: ОВ-110. АГ - 1 час.	-
В ВЛ 110 кВ Восточная – Тепличная.**	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	ТО: В-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	ТО и в/в испытания: СВ-110. АГ - 1 час.	-
Т1.	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	ТО: Т1, В-110 Т1, ЗОН-110 Т1, ОПНН-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В ВЛ 110 кВ Восточная - Пятина.**	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	ТО: В-110. АГ - 1 час.	-
Т2.	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	ТО: Т2, В-110 Т2, ЗОН-110 Т2, ОПНН-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110 кВ Ичалки														
Т1.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО и в/в испытания: В-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 СШ 110.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: ШР-110 Т1, СР-1 1В, ТН-110 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В 1В.	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО и в/в испытания: В 1В. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	ТО и в/в испытания: В-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 СШ 110.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	ТО: ШР-110 Т2, СР-2 2В, ТН-110 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В 2В.	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	ТО: В 2В. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Калинино														
Т1.	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	ТО и в/в испытания: Т1, ТСН №1 10, ТТ-6 яч.6. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Лада														
1 сш 110.	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	ТО: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН-110 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	ТО: СВ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110.	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	ТО: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Рабочая														
1 сш 110.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО и в/в испытания: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН-110 №1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110.	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО и в/в испытания: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2 АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Эрьзя														
В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Радиоцентр.	-	-	-	-	-	-	1	8.04	8.04	1	8.04	8.04	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Эрьзя.	-	-	-	-	-	-	1	9.04	9.04	1	9.04	9.04	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
СВ-110.	-	-	-	-	-	-	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Южная														
Т1.	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	ТО и в/в испытания: Т1, В-110 Т1, ТТ-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	ТО: ШР-110 Т1, ШР-110 ТН-110-1, СР-1 110, ТН-110-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО и в/в испытания: Т2, В-110 Т2, ТТ-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: ШР-110 Т2, ШР-110 ТН-110-2, СР-2 110, ТН-110-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Авгуры														
Т1.	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1 10. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-35.	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Анненково														
Т1.	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1 10. АГ - 1 час.	-
1 сш 35 кВ.	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	1	1.04	1.04	ТО: В-35 Т1. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	ТО: Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2 10. АГ - 1 час.	-
2 сш 35 кВ.	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	1	2.04	2.04	ТО: В-35 Т2. АГ - 1 час.	-
ПС 35/10 кВ Береговые Сыреси														
Т1.	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1 10. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Вечкусы - Береговые Сыреси.	-	-	-	-	-	-	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО и в/в испытания: КС-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10 кВ Болдово														
Т1.	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1 10. АГ - 1 час.	-
Т2.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2 10. АГ - 1 час.	-
1 сш 35 кВ.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
2 сш 35 кВ.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
СВ-35.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
ПС 35/10 кВ Булгаково														
Т1.	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	ТО: Т1, ОД-35 Т1, КЗ-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1 10. АГ - 1 час.	-
ПС 35/10 кВ Горяйновка														
СВ-35.	1	8.04	8.04	1	8.04	8.04	1	8.04	8.04	1	8.04	8.04	ТРКО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Большое Игнатово - Большое Болдино с отпайкой.	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО. АГ - 2 часа.	без включения на ночь
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110 кВ Атяшево														
Т1.	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	ТР, ТО и в/в испытания: Т1, ВТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТТВТ1-110, ЗОНТ1, РВСТ1-110, РВСТ1-35, РВСТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Дубенки														
Т1.	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, ЗОНТ1, разрядник ЗОНТ1, ВТ1-35, РТ1-35, РВСТ1-35, РВОТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110.**	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	ТО: ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	ТО: ТТ1СВ-110, ТТ2СВ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	ТО: ВТ1-35, В3-35, СВ-35, ШРВТ1-35, РТН1-35, ШРВ3-35, СР1-35. ТО УРЗА ТН1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В3-35.	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	ТО: В3-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Дубенки - Красино.	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	3	7.04	9.04	ТО: В3-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-35.	1	9.04	9.04	1	9.04	9.04	1	9.04	9.04	1	9.04	9.04	ТО: СВ-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
2 сш 35 кВ.	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	ТО: СВ-35, ВТ2-35, В4-35, ШРВТ2-35, РТН2-35, ШРВ4-35, СР2-35. ТО УРЗА ТН2-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В4-35.	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	ТО: В4-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Дубенки - Кабаево.	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	ТО: В4-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	ТО: Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, РВСТ2-110, ЗОНТ2, ВТ2-35, РТ2-35, РВСТ2-35, ТТВТ2-10, ТСН2. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110.**	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	ТО: ТН2-110. ТО УРЗА ТН2-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Сырятино														
Т1.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, ЗОНТ1, ВТ1-35, РТ1-35, РВСТ1-35, ВТ1-10, РВОТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 С 110 кВ.**	-	-	-	-	-	-	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: ОДТ1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Пятина – Сайгуши с отпайкой на ПС Сырятино.**	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, КС-110. АГ - 1 час.	-

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1 сш 35 кВ.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: ВТ1-35, В2-35, В4-35, ШРВТ1-35, ШРВ2-35, ШРВ4-35, РТН1-35, ТН1-35. ТО УРЗА ТН1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В2-35.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: В2-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Сырятино - ККСК.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: В2-35, ЛРВ2-35, КСВ2-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В4-35.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: В4-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Сырятино - Мокшалей.	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	3	21.04	23.04	ТО: В4-35, ЛРВ4-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Медаево														
Т1.	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТР, ТО и в/в испытания: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, ЗОНТ1, ВТ1-10, РВСТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.**	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: РТ1-110, ШРВ1-110, СР-1 110, ЛР-110 "Паракино". АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.**	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: СР-2 110, ЛР-110 "Алексеевка". АГ - 1 час.	без включения на ночь
В1-110.**	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: В1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево.**	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Медаево – Дубенки.**	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Медаево – Паракино.	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	4	22.04	25.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Апраксино														
Т1.	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	ТО и в/в испытания: Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, ВТ1-10, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1-10. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	ТО: РТ1-35, СР1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Алексеевка - Апраксино.	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	ТО: ЛР-35, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО и в/в испытания: Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, ВТ2-10, РТ2-10, РТСН2-10, ТСН2. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 35 кВ.	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: РТ2-35, СР2-35, В3-35, ШРВ3-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В3-35.	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: В3-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Апраксино - Киржсманы.	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: В3-35, ЛРВ3-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Солдатское														
Т1.	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТСН1-10. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: ВТ1-35, В1-35. ТО УРЗА ТН1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В1-35.	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: В1-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ Горки - Солдатское.	2	17.07	18.07	2	17.07	18.07	2	3.04	4.04	2	3.04	4.04	ТО: В1-35. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Чамзинка														
Т1.	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	ТО: Т1, ВТ1-35, РТ1-35, РВСТ1-35, ВТ1-10, РТ1-10, ТТВТ1-10. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 35 кВ.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
2 сш 35 кВ.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
СВ-35.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	ТО: СВ-35. АГ - 1 час.	-
Т2.	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	ТО: Т2, ВТ2-35, РТ2-35, РВСТ2-35, ВТ2-10, РТ2-10, ТТВТ2-10, ТСН2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Дубенки - Кабаево.	2	24.04	25.04	2	10.04	11.04	3	9.04	11.04	3	9.04	11.04	ТО. АГ - 2 часа.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			*Разрешенный срок ремонта*			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Ковылкинское производственное отделение														
ПС 110 кВ Большое Азясь														
Т1.	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТРКО: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш-110 кВ.**	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТРКО и в/в испытания: РТ-110 Т1, СР-110-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино.**	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	ТРКО и в/в испытания: ЛР-110-1, в/ч связь. АГ - 1 час.	-
***ВЛ 110 кВ* Троицк – Большое Азясь**.**	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	ТРКО и в/в испытания: СР-110-2, в/ч связь. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ И-615														
Т1.	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	ТО и в/в испытания: Т1, КЗ-110 Т1, ОПН-110 Т1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш 110 кВ.**	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	4 1	1.04 7.04	4.04 7.04	ТО и в/в испытания: ОД-110 Т1, СР-110-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь -
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Самаевка тяговая с отпайкой на ПС И-615*.	1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	1	7.04	7.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110-1. АГ - 1 час.	-
Т2.	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	4	8.04	11.04	ТО и в/в испытания: Т2, КЗ-110 Т2. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш 110 кВ.**	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	4	8.04	11.04	ТО и в/в испытания: ОД-110 Т2, СР-110-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Торбеево тяговая с отпайками*.	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110-1, КС-110. АГ - 1 час.	-
ПС 110 кВ Районная														
Т1.	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО: Т1, РТ-110 Т1, РП-110-1, РВС-110 Т1. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В-110 Т1.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО: В-110 Т1, ТТ-110 Т1, РТ-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
РП-110 кВ.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО: РП-110-1, ТТ-110 РП. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 сш-110 кВ.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО: ШР-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО: СР-110-1, ТТ-110 СВ. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ ГКС – Районная*.	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	21.04	22.04	2	21.04	22.04	ТО: ЛР-110-1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
В-110 Т2.**	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: В-110 Т2, ТТ-110 Т2, РТ-110 Т2, РВС-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
РП-110 кВ.**	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: РП-110-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 сш-110 кВ.**	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: ШР-110 Т2, СР-110-2, ТН-110-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
СВ-110.**	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: СР-110-2, ТТ-110 СВ. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая – Районная.**	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	3	28.04	30.04	3	28.04	30.04	ТО: ЛР-110-2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь.**	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	КР. АГ - 3 часа.	без включения на ночь
Краснослободское производственное отделение														
ПС 110 кВ Аксел														
Т1.	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	4	1.04	4.04	4	1.04	4.04	ТР и в/в испытания: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ШР-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел.	-	-	-	-	-	-	3	1.04	3.04	3	1.04	3.04	ТО: ЛР-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110 кВ Краснослободск														
Т1.	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	4 5	1.04 7.04	4.04 11.04	4 5	1.04 7.04	4.04 11.04	ТО и в/в испытания: Т1, ТТ-110 Т1, МВ-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 СШ 110 кВ.**	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	ТО: ШР-110 Т1, ШР-110 1СШ, ШР-110 "Тенишево", ШР-110 "Стародевичье", ШР-ТН-110 1СШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ТН-110 кВ 1СШ.**	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	ТО: ТН-110 кВ 1СШ, ШР-ТН-110 1СШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ОСШ-110 кВ.**	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	ТО: ОР-110 Т1, ОШР-110, ОР-110 "Тенишево", ОР-110 "Стародевичье", ОР-110 перемычки. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ОСВ-110 кВ.**	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	5	7.04	11.04	ТО: ОСВ-110, ОШР-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Тенишево.**	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Тенишево.**	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	2	7.04	8.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск-Стародевичье.	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки.	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
Т2.	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5 5	14.04 21.04	18.04 25.04	5 5	14.04 21.04	18.04 25.04	ТО: Т2, ТТ-110 Т2, МВ-110 Т2. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 СШ 110 кВ.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	ТО: ШР-110 Т2, ШР-110 2СШ, ШР-110 "Селищи", ШР-ТН-110 2СШ, ШР-110 перемычки. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ТН-110 кВ 2СШ.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	ТО: ТН-110 кВ 2СШ, ШР-ТН-110 2СШ. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ОСШ-110 кВ.**	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	5	14.04	18.04	ТО: ОР-110 Т2, ОР-110 "Селищи", ОР-110 "Радиоцентр". АГ - 1 час.	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Селищи.	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Селищи.	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Радиоцентр.	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Радиоцентр с отпайками.	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Жегалово														
Т1.	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	ТО и в/в испытания: Т1, КЗ-110 Т1. АГ - 1 час.	без включения на ночь
1 СШ 110 кВ.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	ТО и в/в испытания: ОД-110 Т1, СР-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
2 СШ 110 кВ.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	ТО: СР-2-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Жегалово – Темников.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	ТО: ЛР-1-110, РП-1-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Первомайск – Жегалово.	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	3	23.04	25 04	3	23.04	25.04	ТО: ЛР-2-110, РП-2-110. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ПС 110 кВ Теньгушево														
СМВ-110 кВ.	-	-	-	-	-	-	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	-
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел.	5	21.04	25.04	5	21.04	25.04	4	31.03	3.04	4	1.04	4.04	КР. АГ - 1 час.	без включения на ночь
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки.	2	9.04	10.04	2	9.04	10.04	2	9.04	10 04	2	9.04	10.04	ТО. АГ - 1 час.	без включения на ночь

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Ельники – Стародевичье.	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	ТО. АГ - 1 час.	-

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств РЗА филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на апрель 2014 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110 кВ Восточная	В ВЛ 110 кВ Восточная - Тепличная	ЭПЗ 1644 ВЛ 110 кВ Восточная - Тепличная	IV	110	8	03.2011 г.	О	14.04	15.04	14.04	15.04
ПС 110 кВ Восточная	В ВЛ 110 кВ Восточная - Тепличная	Управление и автоматика В ВЛ 110 кВ Восточная - Тепличная	IV	110	8	03.2011 г.	О	14.04	15.04	14.04	15.04
ПС 110 кВ Восточная	Вывод силового оборудования не требуется	Фиксирующие приборы ЛИФП	IV	110	4	03.2008 г.	В	16.04	18.04	16.04	18.04
ПС 110 кВ Ичалки	В 1В	Автоматика В 1В (АУВ, АПВ)	IV	110	8	05.2011 г.	О	21.04	23.04	21.04	23.04
ПС 110 кВ Ичалки	В 2В	Автоматика В 2В (АУВ, АПВ)	IV	110	8	05.2011 г.	К	24.04	25.04	24.04	25.04
ПС 110 кВ Лада	СВ-110	Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	8	07.2013 г.	О	14.04	18.04	14.04	18.04
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	ФИП-А ВЛ 110 кВ Ромоданово - Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка	IV	110	4	03.2006 г.	К	21.04	21.04	21.04	21.04
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	ФИП-В 1 сш 110 кВ	IV	110	4	03.2006 г.	К	21.04	21.04	21.04	21.04
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	ФИП-В 2 сш 110 кВ	IV	110	4	03.2006 г.	К	21.04	21.04	21.04	21.04
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	ИМФ-3Р ВЛ 110 кВ Ромоданово - Лада	IV	110	4	03.2009 г.	К	22.04	22.04	22.04	22.04
ПС 110 кВ Ромоданово	Вывод силового оборудования не требуется	РАС Бреслер №6	IV	110	4	03.2008 г.	К	23.04	23.04	23.04	23.04
ПС 110 кВ Эрьзя	В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Радиоцентр	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Радиоцентр (АПВ, АУВ) (ШЛ 2606.16)	IV	110	4	12.2013 г.	О	8.04	8.04	8.04	8.04
ПС 110 кВ Эрьзя	В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Эрьзя	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Эрьзя (АПВ, АУВ) (ШЛ 2606.16)	IV	110	4	12.2013 г.	О	9.04	9.04	9.04	9.04
ПС 110 кВ Эрьзя	СВ-110	Комплект защит и автоматики СВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП, АПВ, АВР, АУВ) (ШЛ 2606.19)	IV	110	4	12.2013 г.	О	10.04	10.04	10.04	10.04

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Юго-Западная	Вывод силового оборудования не требуется	РАС Бреслер №4	IV	110	4	03.2008 г.	К	7.04	7.04	7.04	7.04
ПС 110 кВ Юго-Западная	Вывод силового оборудования не требуется	РАС Бреслер №5	IV	110	4	03.2008 г.	К	8.04	8.04	8.04	8.04
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110 кВ Атяшево	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	110	4	2011 г.	К	29.04	30.04	29.04	30.04
ПС 110 кВ Дубенки	Т1	Устройства РЗА Т1, РЗТ Т1	IV	110	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	8.04
ПС 110 кВ Дубенки	**СВ-110****	Комплект защит ВЛ 110 кВ Медаево - Дубенки (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)	IV	110	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	**СВ-110****	Комплект защит ВЛ 110 кВ Сараст - Дубенки (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)	IV	110	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	**СВ-110****	Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	ТН1-110	Вторичные цепи ТН1-110	IV	110	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	8.04
ПС 110 кВ Дубенки	В3-35	Устройства РЗА ВЛ-35 кВ Дубенки - Красино	IV	35	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	ТН1-35	Вторичные цепи ТН1-35	IV	35	4	2009 г.	К	7.04	9.04	7.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	СВ-35	АВР-35 кВ	IV	35	4	2010 г.	К	9.04	9.04	9.04	9.04
ПС 110 кВ Дубенки	В4-35	Устройства РЗА ВЛ-35 кВ Дубенки - Кабаево	IV	35	4	2009 г.	К	9.04	11.04	9.04	11.04
ПС 110 кВ Дубенки	ТН2-35	Вторичные цепи ТН2-35	IV	35	4	2009 г.	К	9.04	11.04	9.04	11.04
ПС 110 кВ Дубенки	Т2	Устройства РЗА Т2	IV	110	4	2007 г.	К	10.04	11.04	10.04	11.04
ПС 110 кВ Дубенки	Т2	РЗТ Т2	IV	110	4	2009 г.	К	10.04	11.04	10.04	11.04
ПС 110 кВ Дубенки	ТН2-110	Вторичные цепи ТН2-110	IV	110	4	2009 г.	К	10.04	11.04	10.04	11.04
ПС 110 кВ Медаево	Т1	РЗТ Т1	IV	110	6	2012 г. (н)	К	22.04	25.04	22.04	25.04
ПС 110 кВ Сырятино	В2-35	Устройство АПВ ВЛ-35 кВ Сырятино - ККСК	IV	35	4	2008 г.	О	21.04	23.04	21.04	23.04
ПС 110 кВ Сырятино	В4-35	Устройство АПВ ВЛ-35 кВ Сырятино - Мокшалей	IV	35	4	2010 г.	О	21.04	23.04	21.04	23.04

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 35/10 кВ Апраксино	В3-35	Устройство АПВ ВЛ-35 кВ Апраксино - Киржеманы	IV	35	4	2012 г.	О	3.04	4.04	3.04	4.04
ПС 35/10 кВ Солдатское	ТН1-35	Вторичные цепи ТН1-35	IV	35	4	2007 г.	К	3.04	4.04	3.04	4.04
ПС 35/10 кВ Солдатское	В1-35	Устройство РЗА ВЛ-35 кВ Горки - Солдатское	IV	35	4	2007 г.	К	3.04	4.04	3.04	4.04
ПС 35/10 кВ Чамзинка	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	35	4	2009 г.	К	14.04	15.04	14.04	15.04
Ковылкинское производственное отделение											
ПС 110 кВ Большое Азясь	Т1	МТЗ, ТО, ГЗ Т1	IV	110	4	2007 г.	К	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ Большое Азясь	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2006 г.	К	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ И-615	Т1	Автоматика ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1	IV	110	4	2009 г.	О	1.04	4.04	1.04	4.04
ПС 110 кВ И-615	Т2	Автоматика ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2	IV	110	4	2009 г.	О	7.04	11.04	8.04	11.04
ПС 110 кВ И-615	Т2	РЗТ Т2	IV	110	4	2013 г.	К1	7.04	11.04	8.04	11.04
ПС 110 кВ Районная	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2013 г.	К1	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ Районная	**СВ-110****	Комплект защит СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, ДА)	IV	110	8	2013 г.	О	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ Районная	**СВ-110****	Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2013 г.	О	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ Районная	Вывод силового оборудования не требуется	ДЗШ-110 кВ 1 сш-110 кВ, УРОВ-110 кВ 1 сш-110 кВ	IV	110	8	2013 г.	О	21.04 28.04	25.04 30.04	21.04 28.04	25.04 30.04
ПС 110 кВ Районная	Вывод силового оборудования не требуется	ДЗШ-110 кВ 2 сш-110 кВ, УРОВ-110 кВ 2 сш-110 кВ	IV	110	8	2013 г.	О	21.04 28.04	25.04 30.04	21.04 28.04	25.04 30.04
Краснослободское производственное отделение											
ПС 110 кВ Краснослободск	**МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Тенишево**.**	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Краснослободск - Тенишево (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)****	IV	110	8	2008 г.	О	7.04	8.04	7.04	8.04
ПС 110 кВ Краснослободск	**МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Тенишево**.**	**Автоматика МВ-ВЛ 110 кВ Краснослободск - Тенишево (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2008 г.	О	7.04	8.04	7.04	8.04
ПС 110 кВ Краснослободск	**ОСВ-110 кВ****	**Комплект защит ОСВ-110 кВ для ОВ (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)****	IV	110	8	2008 г.	О	7.04	11.04	7.04	11.04
ПС 110 кВ Краснослободск	**ОСВ-110 кВ****	**Комплект защит ОСВ-110 кВ для СВ (МФТО, ТЗНП)****	IV	110	8	2008 г.	О	7.04	11.04	7.04	11.04

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Краснослободск	**ОСВ-110 кВ****	**Автоматика ОСВ-110 кВ (АВР, АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2008 г.	О	7.04	11.04	7.04	11.04
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	ДЗШ 110 кВ	IV	110	8	2008 г.	О	8.04	11.04	8.04	11.04
ПС 110 кВ Краснослободск	Вывод силового оборудования не требуется	УРОВ 110 кВ	IV	110	8	2008 г.	О	8.04	11.04	8.04	11.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Стародевичье	Комплект защит ВЛ 110 кВ Краснослободск - Стародевичье (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	8	2008 г.	О	9.04	10.04	9.04	10.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Стародевичье	Автоматика МВ-ВЛ 110 кВ Краснослободск - Стародевичье (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2008 г.	О	9.04	10.04	9.04	10.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Селищи	Комплект защит ВЛ 110 кВ Краснослободск - Селищи (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	8	2008 г.	О	14.04	15.04	14.04	15.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Селищи	Автоматика МВ-ВЛ 110 кВ Краснослободск - Селищи (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2008 г.	О	14.04	15.04	14.04	15.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Радиоцентр	Комплект защит ВЛ 110 кВ Краснослободск - Радиоцентр (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	8	2008 г.	О	16.04	17.04	16.04	17.04
ПС 110 кВ Краснослободск	МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Радиоцентр	Автоматика МВ-ВЛ 110 кВ Краснослободск - Радиоцентр (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2008 г.	О	16.04	17.04	16.04	17.04

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств СДТУ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на апрель 2014 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Цикл проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало.	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110 кВ Ремзавод	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	9.04	10.04	9.04	10.04
ПС 110 кВ Ремзавод	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	9.04	10.04	9.04	10.04
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	10.04	11.04	10.04	11.04
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Цифровой коммутатор МР-16	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	10.04	11.04	10.04	11.04
ПС 110 кВ Эрьзя	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	15.04	16.04	15.04	16.04
ПС 110 кВ Эрьзя	Мультиплексор Rad Megaplex 2104/230/RI/2UTP	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	15.04	16.04	15.04	16.04
ПС 110 кВ Юго-Западная	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	-	В ведении РДУ	0,5	10.2013 г.	ТО	17.04	18.04	17.04	18.04
Комсомольское производственное отделение										
Комсомольское ПО	УПАТС "МиниКом" DX-500	-	В ведении РДУ	1	04.2013 г.	ТО	16.04	18.04	16.04	18.04
ПС 110 кВ Атяшево	ВЧ канал связи "Комсомольская-Атяшево" АСК-3	-	В ведении РДУ	0,5	10.2013 г.	ТО	16.04	18.04	16.04	18.04
ПС 110 кВ Атяшево	ТМ КП "Гранит" ПС 110 кВ Атяшево	-	В ведении РДУ	0,5	10.2013 г.	ТО	16.04	18.04	16.04	18.04
Ковылкинское производственное отделение										
Ковылкинское ПО	Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	9.04	11.04	9.04	11.04
ТПС 110 кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ ГКС	Стойка ВЧ связи АСК-1С	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	21.04	25.04	21.04	25.04
ПС 110 кВ ГКС	Стойка ТМ УКПМ-6	-	В ведении РДУ		10.2013 г.	ТО	21.04	25.04	21.04	25.04

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Цикл проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110 кВ Краснослободск	Аппаратура ТМ "Компас ТМ 1.1"	-	В ведении РДУ	0,5	10.2013 г.	ТО	9.04	9.04	9.04	9.04

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС — Галишников С.Н.

Начальник отдела электрических режимов — Залипаев А.В.

Начальник центральной службы РЗА — Ишуткин А.П.

Начальник центральной службы СДТУ — Елистратов А.В.

Начальник центральной службы организации ремонтов — Марков В.В.