УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пензенское РДУ

_____ И.А. Шехватов

"__28___" ____марта_____ 2014 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пензенское РДУ на апрель 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"- МЭС Волги														
Средне-Волжское ПМЭС														
ВЛ 500 кВ														
ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	5	7 апр	11 апр		Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода,замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации.(АГ 2ч)	5	21 апр	25 апр	5	19 май	23 май	5	21 апр	25 апр
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	5	7 апр	11 апр		Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода,замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, установка выпавших распорок, замена гасителей вибрации.(АГ 2ч)	5	21 апр	25 апр						
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	5	7 апр	11 апр		ПС Вешкайма: ТР: ЛР-1. ТО: ЛР-2, ТНЛ-1, ТНЛ-2, ТТЛ, ВЧЗ, КС. Профиспытания КС. Замена ламп освещения в прожекторах, снятие неисправных прожекторов и неиспользуемых изоляторов на входном портале ВЛ (АГ 6ч)	5	21 апр	25 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр
Нижегородское ПМЭС														
ВЛ 500 кВ														
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка	5	21 апр	25 апр		Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, расширение просеки, ТО.(АГ 2ч)	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
Средне-Волжское ПМЭС														
ВЛ 220 кВ														
ВЛ 220 кВ Рузаевка - Мокша	12	24 мар	4 апр		ПС 220 кВ Мокша: ЗРР: одностороннее отключение в связи с выводом АТ-1 (АГ 4ч)	12	24 мар	4 апр	10	21 апр	30 апр	12	24 мар	4 апр
ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 II цепь с отпайкой на ПС Кузнецк	5	14 апр	18 апр		Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса. (АГ 2ч)	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 II цепь с отпайкой на ПС Кузнецк	3	16 апр	18 апр		ПС Ключики: ТР: Профиспытания КС (АГ 2ч)	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр
ВЛ 220 кВ Саранская - Центролит	4	22 апр	25 апр		ПС Центролит: ТР: ЛР-220 (замена ИОС), ВЧЗ, КС (АГ 4ч)	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
Оборудование ПС														
ПС 500 кВ ПЕНЗА-2														
АТ-3	5	7 апр	11 апр		ЗРР: в связи с выводом ВЛ 500 кВ Тамбовская – Пенза-2, ВЛ 500 кВ Вешкайма – Пенза-2. ТР: Ревизия ШАОТ АТ-3 (АГ 2ч)	5	21 апр	25 апр						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 СШ 110	30	1 апр	30 апр		КР: ШР-1-110 всех присоединений. ТО ТН-1-110 (АГ 6ч)	30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр
ТН-1-110	30	1 апр	30 апр		КР: РТН-1-110. ТО ТН-1-110. ОПН-110 Проф.испытания (АГ 6ч)	30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр	30	1 апр	30 апр
В 110 АТ-1	2	1 апр	2 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр
В 110 АТ-2	2	3 апр	4 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр
В 110 ТПА	2	5 апр	6 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	5 апр	6 апр	2	5 апр	6 апр	2	5 апр	6 апр
В 110 Юбилейная	2	7 апр	8 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр
В 110 Новозападная	2	9 апр	10 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр
В 110 ЗТП	2	11 апр	12 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр
ОВ 110 (В 110 ГПЗ-24-1 замена на ОВ)	2	13 апр	14 апр		ЗРР: в связи с КР: ШР-1-110 ГПЗ-24-1 (АГ 2ч)	2	13 апр	14 апр	2	13 апр	14 апр	2	13 апр	14 апр
ОВ 110 (В 110 ГПЗ-24-2 замена на ОВ)	2	15 апр	16 апр		ЗРР: в связи с КР: ШР-1-110 ГПЗ-24-2 (АГ 2ч)	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр
В 110кВ Кривозеровка тяговая	2	17 апр	18 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр
В 110 Ардым	2	19 апр	20 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	19 апр	20 апр	2	19 апр	20 апр	2	19 апр	20 апр
В 110 Водозабор	2	21 апр	22 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр
В 110 Телегино	2	23 апр	24 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр
В 110 Прогресс	2	25 апр	26 апр	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	25 апр	26 апр	2	25 апр	26 апр	2	25 апр	26 апр
ОВ 110	2	27 апр	28 апр		КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	27 апр	28 апр	2	27 апр	28 апр	2	27 апр	28 апр
ШСВ 110	2	29 апр	30 апр		КР: ШР-1-110 (АГ 6ч)	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр
ПС 500 кВ КЛЮЧИКИ														
АТ-1	17	14 апр	30 апр		ТР: АТ-1. ТО: ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35, АТР-500, ШР-35 ТН-35, ШР-35 ТСН-3, ТН-35, ТТ-500. Профиспытания: АТ-1, ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35, ТН-35. Замена разрывных дисков, предохранительных клапанов системы Sergi. (АГ 48 ч)	17	14 апр	30 апр	17	14 апр	30 апр	17	14 апр	30 апр
АТ-3	2	12 апр	13 апр		ТР: Диагностика системы Sergi. (АГ 4 ч)	2	12 апр	13 апр						
В 220 Пенза-1 II цепь	3	16 апр	18 апр		ТР: Профиспытания ВЭ-220, ТТ-220. В: ТО вторичных цепей ТТ-220, В-220, ЛР-220 (АГ 2ч)	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр
ПС 220 кВ ПЕНЗА-1														
БСК-2	5	21 апр	25 апр	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	ТО: БСК, РТО, ТТ-2-110. Профиспытания (АГ 2ч)	5	7 апр	11 апр	5	21 апр	25 апр	5	7 апр	11 апр
В-4-110 БСК-2	5	21 апр	25 апр		ТО: В-110, ТТ-1-110. Профиспытания (АГ 2ч)	5	7 апр	11 апр	5	21 апр	25 апр	5	7 апр	11 апр
БСК-1	5	14 апр	18 апр		ТО: БСК, РТО, ТТ-2-110. Профиспытания (АГ 2ч)	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
В-3-110 БСК-1	5	14 апр	18 апр		ТО: В-110, ТТ-1-110. Профиспытания (АГ 2ч)	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ПС 220 кВ СЕРДОБСК														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
АТ-2	5	14 апр	18 апр		ЗРР: в режиме 220/110 кВ в связи с выводом 1 сек. 10 кВ для ТР: Т-3, РВ-110 Т-3, ТН-10-1 сек.,ТСН-1. КР: Замена ТТ-10, ТН-10 (АГ ВЗ)	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ПС 220 кВ КУЗНЕЦК														
Ввод 6 кВ 2АТ 3п/сек (яч.47)	1	11 апр	11 апр		ТР: В-6. Профиспытания (АГ 2ч)	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр
В-6кВ Перемычка с яч.№16 (яч.23)	1	8 апр	8 апр		ТО РЗА. Профиспытания (АГ 2ч)	1	8 апр	8 апр						
В 110 Сюзюм тяговая	5	14 апр	18 апр	С заменой ОВ	ТО: РЗА, отбор проб масла с вводов 110кВ (АГ 1ч)	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ШСВ-110	1	23 апр	23 апр		ТО: РЗА, отбор проб масла с вводов 110кВ (АГ 1ч)	1	23 апр	23 апр	1	22 апр	22 апр	1	22 апр	22 апр
АТ-1	7	24 апр	30 апр		ТР: АТ-1, ОД-220, КЗ-220, РВО-6, ЛВДТ-1, ОР-110, ШМ-6, Р-1. Профиспытания. ТО РЗА (АГ 8ч)	7	24 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр	7	24 апр	30 апр
1С 220 кВ	7	24 апр	30 апр		ТР: СР-1-220, ОД-220 АТ-1 (АГ 2ч)	7	24 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр	7	24 апр	30 апр
Перемычка 220 кВ	7	24 апр	30 апр		ТР: СР-1-220 (АГ 2ч)	7	24 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр	7	24 апр	30 апр
В-110 АТ-1	7	24 апр	30 апр		ТР: отбор проб масла с вводов 110кВ (АГ 3ч)	7	24 апр	30 апр						
ОСШ 110	3	28 апр	30 апр		ТР: ОР-110 АТ-1 (АГ 2ч)	3	28 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр	3	28 апр	30 апр
В-110 Ферриты	2	21 апр	22 апр	С заменой ОВ	ТО РЗА (АГ 1ч)	2	21 апр	22 апр	1	28 апр	28 апр	1	25 апр	25 апр
ПС 220 кВ ПАЧЕЛМА														
АТ-2	1	2 апр	2 апр		ЗРР: в режиме 220/110 в связи с ТР: 2 сек.ш. 10кВ с отключением отходящих присоединений. Профиспытания (АГ 2ч)	1	2 апр	2 апр	1	2 апр	2 апр	1	2 апр	2 апр
АТ-1	1	3 апр	3 апр		ЗРР: в режиме 220/110 в связи с ТР: 1 сек.ш. 10кВ с отключением отходящих присоединений. Профиспытания (АГ 2ч)	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр
АТ-1	12	14 апр	25 апр		КР: ТР-110, ОР-110. ТР: АТ-1, ОД-220, КЗ-220, ОПН-220, ОПН-110, РВО-10. ТО: В-110. Профиспытания ТО РЗА (АГ 6ч)	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр
В-110 АТ-1	12	14 апр	25 апр		КР: ТР-110, ОР-110. ТО: В-110. (АГ 4ч)	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр
ОСШ-110	2	22 апр	23 апр		КР: ОР-110 АТ-1. (АГ 4ч)	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр
ПС 220 кВ РУЗАЕВКА														
В-1-220 Пенза-2	2	1 апр	2 апр		ТО: УРЗА (АГ 1ч)	2	1 апр	2 апр						
В-2-220 Пенза-2	2	3 апр	4 апр		ТО: УРЗА (АГ 1ч)	2	3 апр	4 апр						
В-1-220 Мокша	2	7 апр	8 апр		ТО: УРЗА (АГ 1ч)	2	7 апр	8 апр						
В-2-220 Мокша	2	9 апр	10 апр		ТО: УРЗА (АГ 1ч)	2	9 апр	10 апр						
ПС 220 кВ КОМСОМОЛЬСКАЯ														
В-110 кВ ОВ	1	24 апр	24 апр		ТР: РОСШ ОВ (АГ 2ч)	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
ОСШ 110 кВ	1	24 апр	24 апр		ТР: РОСШ ОВ (АГ 2ч)	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
ПС 220 кВ МОКША														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
АТ-1	12	24 мар	4 апр		ТР: АТ-1, ОД-220, КЗ-220, ЛРТ-1, РВМГ-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, РВО-10 АТ-1, Проф.испытания. (АГ 4ч)	12	24 мар	4 апр	12	24 мар	4 апр	12	24 мар	4 апр
ТН-110 кВ 1 с.ш.	2	8 апр	9 апр		ТР: РВС-110 I сек.шин (АГ 1ч) Проф.испытания	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр
ТН-110 кВ 2 с.ш.	2	10 апр	11 апр		ТР: РВС-110 II сек.шин (АГ 1ч) Проф.испытания	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр
ОВ-110	2	8 апр	9 апр		ТО: УРЗА (АГ 1ч)	2	8 апр	9 апр						
ПС 220 кВ ЦЕНТРОЛИТ														
Т-1 63 МВА	12	14 апр	25 апр		ТР: Т-1, КЗ-220, ОД-220, ОПН-220, РВО-1-10, РВО-2-10, ТО УРЗА, в/в испытания (АГ 4ч)	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр	12	14 апр	25 апр
1 с.ш. 220 кВ	4	22 апр	25 апр		ТР: ЛР-220 Саранская, ШР-220 Т-1 (замена ИОС) (АГ ВЗ)	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
МВ-220 1В	4	22 апр	25 апр		ТР: МВ-220, ШР-220 1В-3 (замена ИОС) (АГ ВЗ)	4	22 апр	25 апр	5	16 июн	20 июн	5	16 июн	20 июн
Состояние раздела транзита 110 кВ между Пензенской и Тамбовской энергосистемами														
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	1 апр	4 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Рассказовская - Нащекинская с отпайкой на ПС Кожзавод	4	8 апр	11 апр						
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	19 апр	22 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская-4.	4	19 апр	22 апр						
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	5	7 апр	11 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2	5	21 апр	25 апр						
Оборудование Пензенского филиала ОАО "ТГК-6"														
Пензенская ТЭЦ-1														
ТГ-6	9	21 апр	29 апр		ТР, АГ ВЗ	9	21 апр	29 апр	9	21 апр	29 апр	9	21 апр	29 апр
Тр-р бл. 6ГТ	8	21 апр	28 апр		Текущий ремонт тр-ра, В-35, ТР-110	8	21 апр	28 апр	8	21 апр	28 апр	8	21 апр	28 апр
В-35 БЛ 6ГТ	8	21 апр	28 апр		Текущий ремонт В-35кВ	8	21 апр	28 апр	8	21 апр	28 апр	8	21 апр	28 апр
Тр-р 20Т	8	7 апр	14 апр		Текущий ремонт тр-ра, В-110 тр-ра 20Т	8	7 апр	14 апр	8	7 апр	14 апр	8	7 апр	14 апр
В 110 20Т	8	7 апр	14 апр		СР В-110	8	7 апр	14 апр	8	7 апр	14 апр	8	7 апр	14 апр
I СШ 110	1	24 апр	24 апр	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Текущий ремонт ШР-1-110 20Т	1	7 апр	7 апр	1	7 апр	7 апр	1	7 апр	7 апр
II СШ 110	1	25 апр	25 апр		Текущий ремонт ШР-2-110 20Т, ШР ТН 2СШ 110	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь	3	28 апр	30 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 I цепь, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь с 25.04 по 30.04	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Пенза-2	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
ОСШ 110	3	28 апр	30 апр		Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Пенза-2	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
В-110 Пенза-2	3	28 апр	30 апр		Текущий ремонт В-110, ОР-110, ЛР-110 Пенза-2	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
В-110 Пенза-2	3	28 апр	30 апр		Текущий ремонт В-110	2	10 апр	11 апр	3	9 апр	11 апр	3	9 апр	11 апр
I СШ 35 кВ	3	14 апр	16 апр		Текущий ремонт ШР-1-35 присоединений	3	14 апр	16 апр	3	14 апр	16 апр	3	14 апр	16 апр
II СШ 35 кВ	3	21 апр	23 апр		Текущий ремонт ШР-2-35 присоединений	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр
Пензенская ТЭЦ-2														
ТН-110-1	5	14 апр	18 апр		ТР	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ТН-110-2	5	21 апр	25 апр		ТР	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В-110 ЗТП	1	7 апр	7 апр		ТР ТН-110 ЗТП	1	7 апр	7 апр						
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ	1	7 апр	7 апр		ТР ТН-110 ЗТП	1	7 апр	7 апр						
В-110 Маяк	1	4 апр	4 апр	Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная	ТР ТН-110 Маяк	1	11 апр	11 апр						
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	1	4 апр	4 апр		ТР ТН-110 Маяк	1	11 апр	11 апр						
В-110 Цветочная	1	9 апр	9 апр		ТР ТН-110 Цветочная	1	9 апр	9 апр						
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 –Цветочная с отпайками	1	9 апр	9 апр		ТР ТН-110 Цветочная	1	9 апр	9 апр						
В-110 Южная	1	10 апр	10 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная	ТР ТН-110 Южная	1	4 апр	4 апр						
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	1	10 апр	10 апр		ТР ТН-110 Южная	1	4 апр	4 апр						
Оборудование Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"														
Саранская ТЭЦ-2														
ТГ-2	10	21 апр	30 апр		ТР, АГ ВЗ	10	21 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр	10	21 апр	30 апр
Блок 1	5	14 апр	18 апр		ТР, АГ ВЗ	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
2Т	5	21 апр	25 апр		ТР, АГ ВЗ	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
МВ 2Т	5	21 апр	25 апр		ТР МВ, ЛР, АГ ВЗ	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ТН 1 с.ш.	5	14 апр	18 апр		ТР МВ, ЛР, АГ ВЗ	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
Оборудование ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго"														
Саранская ГТ ТЭЦ														
Г-1	3	2 апр	4 апр		ТР, АГ ВЗ	3	2 апр	4 апр	3	2 апр	4 апр	3	2 апр	4 апр
Г-2	3	16 апр	18 апр		ТР, АГ ВЗ	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр	3	16 апр	18 апр
Оборудование Рузаевской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД" - Куйбышевская железная дорога														
ПС 110 кВ ТЕПЛЫЙ СТАН тяговая														
ВЛ 110 кВ Кустаревка тяговая - Теплый Стан тяговая	1	8 апр	8 апр	Несовместимость с текущим ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Мокша	ТР ЛР3-110, СР3-110, АГ 1ч	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр
СШ1-110	1	8 апр	8 апр		ТР ЛР3-110 ВЛ 110 кВ Кустаревка тяговая - Теплый Стан тяговая, АГ 1ч	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Теплый Стан тяговая	1	9 апр	9 апр		ТР ЛР4-110, СР4-110, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
СШ2-110	1	9 апр	9 апр		ТР ЛР4-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Теплый Стан тяговая, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
Транзит Сасово-Потьма	1	9 апр	9 апр		ТР ЛР4-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Теплый Стан тяговая, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
ПС 110 кВ ПОТЬМА тяговая														
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Теплый Стан тяговая	1	9 апр	9 апр		ТР ЛР2-110, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр
В2-110	1	9 апр	9 апр		ТР ЛР2-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Теплый Стан тяговая , АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Торбеево тяговая	1	10 апр	10 апр		ТР ЛР3-110, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр	1	18 апр	18 апр	1	10 апр	10 апр
В3-110	1	10 апр	10 апр		ТР ЛР3-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Торбеево тяговая, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр	1	18 апр	18 апр	1	10 апр	10 апр
ПС 110 кВ ТОРБЕЕВО тяговая														
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Торбеево тяговая	1	10 апр	10 апр		ТР ЛР1-110, СР3-110, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр	1	18 апр	18 апр	1	10 апр	10 апр
СШ1-110	1	10 апр	10 апр		ТР ЛР1-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Торбеево тяговая, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр	1	18 апр	18 апр	1	10 апр	10 апр
ПС 110 кВ КОВЫЛКИНО тяговая														
ВЛ 110 кВ Мокша - Ковылкино тяговая I цепь	1	16 апр	16 апр		ТР ЛР3-110, АГ 1ч	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр
В3-110	1	16 апр	16 апр		ТР ЛР3-110 ВЛ 110 кВ Мокша - Ковылкино тяговая I цепь, АГ 1ч	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр
ВЛ 110 кВ Мокша - Ковылкино тяговая II цепь	1	17 апр	17 апр		ТР ЛР4-110, АГ 1ч	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр
В4-110	1	17 апр	17 апр		ТР ЛР4-110 ВЛ 110 кВ Мокша - Ковылкино тяговая II цепь, АГ 1ч	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр
В3-110 ВЛ 110 кВ Мокша - Ковылкино тяговая I цепь	5	7 апр	11 апр	С заменой ОВ	ТО УРЗА, АГ 4ч	5	7 апр	11 апр	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр
ВО-110кВ	2	15 апр	16 апр		ТО УРЗА, АГ 4ч	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр
ПС 110 кВ ИНСАР тяговая														
ВС-110	2	29 апр	30 апр	С включением рем. перемычки.	ТО УРЗА, АГ 4ч	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр	2	29 апр	30 апр
Оборудование Пензенской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД" - Куйбышевская железная дорога														
ПС 110 кВ ЛЕОНИДОВКА ТЯГОВАЯ														
СВ-110	1	8 апр	8 апр	С включением рем. перемычки.	ТО УРЗА, АГ 4ч	1	8 апр	8 апр	3	8 апр	10 апр	3	8 апр	10 апр
ПС 110 кВ ЛУНИНО ТЯГОВАЯ														
ШОВ-110	4	8 апр	11 апр		ТО УРЗА, АГ 4ч	4	8 апр	11 апр	3	2 апр	4 апр	3	2 апр	4 апр
Оборудование Филиала ОАО "СО ЕЭС" Рязанское РДУ														
Оборудование ПС														
ПС 220 кВ САСОВО														
ОМВ 110 кВ	5	21 апр	25 апр		ТР ОМВ 110 кВ, ТР ТТ№1 110 кВ ОМВ, ТР ТТ№2 110 кВ ОМВ (АГ 4ч)	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ОСШ 110 кВ	5	21 апр	25 апр		ТР ОМВ 110 кВ, ТР ТТ№1 110 кВ ОМВ, ТР ТТ№2 110 кВ ОМВ (АГ 4ч)	5	21 апр	25 апр						
МВ 110 кВ ВЛ Сасово - Кустаревка	1	2 апр	2 апр	С заменой ОВ	ТР ТТ (АГ 2ч)	1	2 апр	2 апр						
МВ 110 кВ ВЛ Сасово - Свобода	1	1 апр	1 апр	С заменой ОВ	ТР ТТ (АГ 2ч)	1	1 апр	1 апр						
ПС 110 кВ СВОБОДА														
1 сек.ш.-110 кВ	2	1 апр	2 апр	С включением рем. перемычки.	ТР ТН-110 (АГ 2ч)	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр	2	1 апр	2 апр
2 сек.ш.-110 кВ	2	3 апр	4 апр	С включением рем. перемычки.	ТР ТН-110 (АГ 2ч)	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"														
ВЛ 110 кВ														
Сердобское ПО														
ВЛ 110кВ Сердобск-Куракино	1	3 апр	3 апр		Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	3 апр	3 апр	1	14 апр	14 апр	1	3 апр	3 апр
ВЛ 110кВ Вишнёвое-Тамала	1	4 апр	4 апр		Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	4 апр	4 апр	2	15 апр	16 апр	1	4 апр	4 апр
Нижнеломовское ПО														
ВЛ 110 кВ Норовка- Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина	1	29 апр	29 апр		Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Черная Пятина . АГ-2ч.	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр
Каменское ПО														
ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец	1	1 апр	1 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч.	1	1 апр	1 апр	1	1 апр	1 апр	1	1 апр	1 апр
ВЛ 110 кВ Панкратовка-Студенец	1	2 апр	2 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч.	1	2 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	1	2 апр	2 апр
ВЛ 110 кВ Титово-Пачелма С/Х	1	29 апр	29 апр	Разнесение с ремонтами ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино, ВЛ 110 кВ Вишневое-Тамала	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1, ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	3 апр	3 апр	1	2 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр
ВЛ 110 кВ Пачелма-Пачелма С/Х	1	30 апр	30 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2, ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	4 апр	4 апр	1	3 апр	3 апр	1	4 апр	4 апр
ВЛ 110 кВ Пачелма-Новая Толковка	1	8 апр	8 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр
ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов	1	10 апр	10 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр
Пензенское ПО														
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	5	7 апр	11 апр		Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, Проверка АПВ, АГ-3ч.	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
ВЛ 110 кВ Южная - Маяк	5	14 апр	18 апр		Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	5	21 апр	25 апр		Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь	6	25 апр	30 апр		Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	5	25 апр	30 апр						
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь	6	25 апр	30 апр		Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	5	25 апр	30 апр						
Сердобское ПО														
ВЛ 110 кВ Кондоль – Волхон Умет	4	15 апр	18 апр	Несовместимость с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Кузнецк	Капитальный ремонт ВЛ, замена изоляции, АГ-2ч.	4	22 апр	25 апр						
Оборудование ПС														
Нижнеломовское ПО														
ПС 110 кВ ВАДИНСК														
СВ-110	1	1 апр	1 апр	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-110. АГ-2ч	1	1 апр	1 апр						
В-110 Большая Лука	1	2 апр	2 апр	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Замена силикагеля в ВОФ В-110 Большая Лука . АГ-2ч	1	2 апр	2 апр						

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ ЗАВОДСКАЯ														
1С-110	1	3 апр	3 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-1-110. АГ 2ч	1	3 апр	3 апр						
2С-110	1	4 апр	4 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-2-110. АГ 2ч	1	4 апр	4 апр						
Каменское ПО														
ПС 110 кВ ПАЧЕЛМА С/Х														
1С-110	1	29 апр	29 апр		Текущий ремонт ЛР-1. АГ 1ч.	1	3 апр	3 апр	2	1 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр
1С-110	1	30 апр	30 апр		Текущий ремонт ЛР-2. АГ 1ч.	1	4 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр
ПС 110 кВ ТАРХАНЫ														
СВ-110	5	21 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Проверка РЗА, АГ-ВЗ	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
1С-110	2	22 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч.	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр
2С-110	2	24 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1ч.	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
ПС 110 кВ НОВАЯ ТОЛКОВКА														
1С-110	2	8 апр	9 апр		Текущий ремонт 1С 110кВ, С-1-Т. Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр
2С-110	2	10 апр	11 апр		Текущий ремонт 2С 110кВ, С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110, АГ-1ч	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр
СВ-110	5	14 апр	18 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Измерение изоляции. АГ-ВЗ.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ														
В-110 Тарханы	1	15 апр	15 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр
В-110 Волчий Враг	1	16 апр	16 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр
В-110 Невежкино	1	17 апр	17 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр
ШОВ-110	1	18 апр	18 апр		Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр
ТН-1-110	2	15 апр	16 апр		Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр
ТН-2-110	2	17 апр	18 апр		Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр
Пензенское ПО														
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР														
ТН-1-110	1	24 апр	24 апр		Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
ОСШ-110	1	29 апр	29 апр		Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ														
ТН-2-110	2	21 апр	22 апр		Измерение изоляции ТН-2-110, АГ-1ч.	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр
В-110 Водозабор	1	23 апр	23 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр
В-110 Кривозеровка тяговая	1	24 апр	24 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
В-110 Ардым	1	25 апр	25 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр
ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2														
ТН-1-110	2	14 апр	15 апр		Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр
ТН-2-110	2	16 апр	17 апр		Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр
ПС 110 кВ ЮЖНАЯ														
В-2-110	5	14 апр	18 апр		Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ АРБЕКОВО														
СВ-110	3	7 апр	9 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр
ПС 110 кВ АРДЫМ														
СВ-110	3	21 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр
Сердобское ПО														
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ														
2С-110	2	16 апр	17 апр		КР ШР-2-110 СОВ-110, АГ 2ч	2	16 апр	17 апр						
СОВ-110	2	16 апр	17 апр		КР ШР-2-110 СОВ-110, АГ 2ч	2	16 апр	17 апр						
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Мордовэнерго"														
ВЛ 110 кВ														
Ковылкинское ПО														
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь	5	21 апр	25 апр		КР, АГ 3ч	5	21 апр	25 апр	3	23 апр	25 апр	3	16 апр	18 апр
Краснослободское ПО														
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел	4	1 апр	4 апр		КР, АГ 1ч	4	31 мар	3 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки	2	9 апр	10 апр		ТО, АГ 1ч	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр
ВЛ 110 кВ Ельники – Стародевичье	1	30 апр	30 апр		ТО, АГ 1ч	1	30 апр	30 апр	1	30 апр	30 апр	1	30 апр	30 апр
Оборудование ПС														
Саранское ПО														
ПС 110 кВ БОЛЬШАЯ ЕЛХОВКА														
1 СШ 110	1	28 апр	28 апр		ТО: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110. АГ 1ч	1	28 апр	28 апр	1	28 апр	28 апр	1	28 апр	28 апр
ВЛ 110 кВ Большая Елховка – Ромоданово с отпайкой на ПС 46 км тяговая	1	28 апр	28 апр		ТО и в/в испытания: КС-110. АГ 1ч	1	28 апр	28 апр						
2 СШ 110	1	29 апр	29 апр		ТО: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110. АГ 1ч	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр
ВЛ 110 кВ Восточная - Большая Елховка	1	29 апр	29 апр		ТО и в/в испытания: КС-110, АГ 1ч	1	29 апр	29 апр						
СВ-110	1	30 апр	30 апр	С включением рем. перемычки	ТО: СВ-110, АГ 1ч	1	30 апр	30 апр	1	30 апр	30 апр	1	30 апр	30 апр
ПС 110 кВ ВОСТОЧНАЯ														
В ВЛ 110 кВ Восточная - Центральная	1	7 апр	7 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	1	7 апр	7 апр	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр
В ВЛ 110 кВ Восточная - Ремзавод	1	8 апр	8 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	1	8 апр	8 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр
В ВЛ 110 кВ Восточная - Елховка	1	9 апр	9 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр
В ВЛ 110 кВ Восточная - Атемар	1	10 апр	10 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр	2	28 апр	29 апр	2	28 апр	29 апр
ОВ-110	1	11 апр	11 апр		ТО В-110, АГ 1ч	1	11 апр	11 апр	2	3 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В ВЛ 110 кВ Восточная – Тепличная	2	14 апр	15 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр
СВ-110	1	16 апр	16 апр		ТО В-110, АГ 1ч	1	16 апр	16 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр
В ВЛ 110 кВ Восточная - Пятина	1	28 апр	28 апр	С заменой ОВ	ТО В-110, АГ 1ч	1	28 апр	28 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр
ПС 110 кВ ИЧАЛКИ														
1 СШ 110	3	21 апр	23 апр		ТО: ШР-110 Т1, СР-1 1В, ТН-110 №1. АГ 1ч	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр
В 1В	3	21 апр	23 апр		ТО и в/в испытания: В 1В. ТО УРЗА. АГ 1ч	3	21 апр	23 апр	1	22 апр	22 апр	1	22 апр	22 апр
2 СШ 110	2	24 апр	25 апр		ТО: ШР-110 Т2, СР-2 2В, ТН-110 №2. АГ 1ч	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
В 2В	2	24 апр	25 апр		ТО: В 2В. ТО УРЗА. АГ 1ч	2	24 апр	25 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
ПС 110 кВ ЛАДА														
1 сш 110	3	14 апр	16 апр	С включением рем. перемычки.	ТО: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН-110 №1, АГ 1ч	3	14 апр	16 апр	3	14 апр	16 апр	3	14 апр	16 апр
СВ-110	5	14 апр	18 апр	С включением рем. перемычки.	ТО: СВ-110, ТО УРЗА, АГ 1ч	5	14 апр	18 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр
2 сш 110	2	17 апр	18 апр	С включением рем. перемычки.	ТО: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2, АГ 1ч	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр
ПС 110 кВ РАБОЧАЯ														
1 сш 110	3	21 апр	23 апр		ТО и в/в испытания: ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН-110 №1, АГ 1ч	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр
2 сш 110	3	28 апр	30 апр		ТО и в/в испытания: ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2, АГ 1ч	3	28 апр	30 апр	3	28 апр	30 апр	3	28 апр	30 апр
ПС 110 кВ ЭРЬЗЯ														
В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Радиоцентр	1	8 апр	8 апр		ТО УРЗА, АГ 1ч	1	8 апр	8 апр						
В-110 ВЛ 110 кВ Саранская - Эрьзя	1	9 апр	9 апр		ТО УРЗА, АГ 1ч	1	9 апр	9 апр						
СВ-110	1	10 апр	10 апр		ТО УРЗА, АГ 1ч	1	10 апр	10 апр						
Комсомольское ПО														
ПС 110 кВ ДУБЕНКИ														
1 сш 110	3	7 апр	9 апр		ТО: ТН1-110, АГ 1ч	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр
СВ-110	3	7 апр	9 апр		ТО: ТТ1СВ-110, ТТ2СВ-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр
2 сш 110	2	10 апр	11 апр		ТО: ТН2-110, АГ 1ч	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр
ПС 110 кВ СЫРЯТИНО														
1 С 110 кВ	3	21 апр	23 апр		ТО: ОДТ1-110, АГ 1ч	3	21 апр	23 апр						
ВЛ 110 кВ Пятина – Сайгуши с отпайкой на ПС Сырятино	1	21 апр	21 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, КС-110, АГ 1ч	1	21 апр	21 апр	1	21 апр	21 апр	1	21 апр	21 апр
ПС 110 кВ МЕДАЕВО														
1 сш 110 кВ	4	22 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: РТ1-110, ШРВ1-110, СР-1 110, ЛР-110 "Паракино", АГ 1ч	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
2 сш 110 кВ	4	22 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: СР-2 110, ЛР-110 "Алексеевка", АГ 1ч	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
В1-110	4	22 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: В1-110, АГ 1ч	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево	4	22 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель, АГ 1ч	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Медаево – Дубенки	4	22 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель, АГ 1ч	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр	4	22 апр	25 апр
Ковылкинское ПО														
ПС 110 кВ И-615														
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Самаевка тяговая с отпайкой на ПС И-615	1	7 апр	7 апр	Несовместимость с текущим ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Мокша	ТО и в/в испытания: ЛР-110-1, АГ 1ч	1	4 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Торбеево тяговая с отпайками	1	11 апр	11 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110-2, КС-110, АГ 1ч	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр
ПС 110 кВ БОЛЬШОЕ АЗЯСЬ														
1 сш-110 кВ	5	21 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: РТ-110 Т1, СР-110-1, АГ 1ч	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино	1	24 апр	24 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110-1, в/ч связь, АГ 1ч	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь	1	25 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: СР-110-2, в/ч связь, АГ 1ч	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр
ПС 110 кВ РАЙОННАЯ														
В-110 Т1	5	21 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: РТ-110 Т1, СР-110-1, АГ 1ч	5	21 апр	25 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
РП-110 кВ	5	21 апр	25 апр		ТО: РП-110-1, ТТ-110 РП, АГ 1ч	5	21 апр	25 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
1 сш-110 кВ	5	21 апр	25 апр		ТО: ШР-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1, АГ 1ч	5	21 апр	25 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
СВ-110	5	21 апр	25 апр		ТО: СР-110-1, ТТ-110 СВ. ТО УРЗА. АГ 1ч	6	21 апр	25 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ВЛ 110 кВ ГКС – Районная	2	21 апр	22 апр		ТО: ЛР-110-1, АГ 1ч	2	21 апр	22 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр
В-110 Т2	3	28 апр	30 апр		ТО: В-110 Т2, ТТ-110 Т2, РТ-110 Т2, РВС-110 Т2, АГ 1ч	5	28 апр	30 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
РП-110 кВ	3	28 апр	30 апр		ТО: РП-110-2, АГ 1ч	5	28 апр	30 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
2 сш-110 кВ	3	28 апр	30 апр		ТО: ШР-110 Т2, СР-110-2, ТН-110-2, АГ 1ч	5	28 апр	30 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая – Районная	3	28 апр	30 апр		ТО: ЛР-110-2, АГ 1ч	2	28 апр	30 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
СВ-110	3	28 апр	30 апр		ТО: ТТ-110 СВ. ТО УРЗА, АГ 1ч	2	28 апр	30 апр	2	28 апр	29 апр	2	28 апр	29 апр
Краснослободское ПО														
ПС 110 кВ АКСЕЛ														
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел	3	1 апр	3 апр		ТО ЛР-110, АГ 1ч	3	1 апр	3 апр						
ПС 110 кВ КРАСНОСЛОБОДСК														
1 СШ 110 кВ	5	7 апр	11 апр		ТО: ШР-110 Т1, ШР-110 1СШ, ШР-110 "Тенишево", ШР-110 "Стародевичье", ШР-ТН-110 1СШ, АГ 1ч	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
ТН-110 кВ 1СШ	5	7 апр	11 апр		ТО: ТН-110 кВ 1СШ, ШР-ТН-110 1СШ, АГ 1ч	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
ОСШ-110 кВ	5	7 апр	11 апр		ТО: ОР-110 Т1, ОШР-110, ОР-110 "Тенишево", ОР-110 "Стародевичье", ОР-110 перемычки, АГ 1ч	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
ОСВ-110 кВ	5	7 апр	11 апр		ТО: ОСВ-110, ОШР-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Тенишево	2	7 апр	8 апр		ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Тенишево	2	7 апр	8 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110, АГ 1ч	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр	2	7 апр	8 апр

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск-Стародевичье	2	9 апр	10 апр		ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Стародевичье с отпайкой на ПС Пурдошки	2	9 апр	10 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110, АГ 1ч	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр
2 СШ 110 кВ	5	14 апр	18 апр		ТО: ШР-110 Т2, ШР-110 2СШ, ШР-110 "Селищи", ШР-ТН-110 2СШ, ШР-110 перемычки, АГ 1ч	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ТН-110 кВ 2СШ	5	14 апр	18 апр		ТО: ТН-110 кВ 2СШ, ШР-ТН-110 2СШ, АГ 1ч	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
ОСШ-110 кВ	5	14 апр	18 апр		ТО: ОР-110 Т2, ОР-110 "Селищи", ОР-110 "Радиоцентр", АГ 1ч	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Селищи	2	14 апр	15 апр		ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Селищи	2	14 апр	15 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110, АГ 1ч	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр
МВ-ВЛ-110 кВ Краснослободск - Радиоцентр	2	16 апр	17 апр		ТО и в/в испытания: МВ-110, ШР-110. ТО УРЗА, АГ 1ч	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Радиоцентр с отпайками	2	16 апр	17 апр		ТО и в/в испытания: ЛР-110, ОР-110, АГ 1ч	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр
ПС 110 кВ ЖЕГАЛОВО														
1 СШ 110 кВ	3	23 апр	25 апр		ТО и в/в испытания: ОД-110 Т1, СР-1-110, АГ 1ч	3	23 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
2 СШ 110 кВ	3	23 апр	25 апр		ТО: СР-2-110, АГ 1ч	3	23 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Жегалово – Темников	3	23 апр	25 апр		ТО: ЛР-1-110, РП-1-110, АГ 1ч	3	23 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
ВЛ 110 кВ Первомайск – Жегалово	3	23 апр	25 апр		ТО: ЛР-2-110, РП-2-110, АГ 1ч	3	23 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр
ПС 110 кВ ТЕНЬГУШЕВО														
СМВ-110 кВ	1	14 апр	14 апр		ТО УРЗА, АГ 1ч	1	14 апр	14 апр						

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе — И.Е. Сучков

Заместитель главного диспетчера по режимам — А.И. Раужин

Начальник Оперативно-диспетчерской службы — Д.А. Куликов

Начальник Службы электрических режимов — В.В. Алексеев

Начальник Службы релейной защиты и автоматики — В.А. Перавин