"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

_____А.Е.Власов

"_24_" _03_____ 2014 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
апрель														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Вирга - Ростовка	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Вирга Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ПС Чернозерье	
ВЛ-35 кВ Вирга-Потьма	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Вирга Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ПС Чернозерье	
ВЛ-35 кВ Знаменка-Ушинка	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	Тек рем . ЛР-1-35 на ПС Ушинка Аварийная готовность -1ч	

ВЛ-35 кВ Б.Ижмора -Ушинка	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	Тек рем . ЛР-2-35 на ПС Ушинка Аварийная готовность -1ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Вирга														
1 СШ-35 кВ	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	14 апр	17 апр	4	14 апр	17 апр	4	14 апр	17 апр	4	14 апр	17 апр	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	

1 СШ-10 кВ	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр							Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10кВ Ушинка														
1 СШ-35 кВ	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	Тек. Рем. Т-1-Т, ОД-35 Т-1-Т,КЗ-35 Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
Т-2-Т	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	Тек. Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т,КЗ-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН-2- 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	4	21 апр	24 апр	4	21 апр	24 апр	4	21 апр	24 апр	4	21 апр	24 апр	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	

2 СШ-10 кВ	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10кВ Черная Пятина														
С-1-Т	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	Текущий ремонт С-1-Т. ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
СШ-10 кВ	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	Текущий ремонт С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Начальник ОДС 21.03.14 В.В.Власов

Согласовано

Начальник ПС 21.03.14 И. Г. Водянов

Начальник ВЛ 21.03.14 В.И. Кузнецов

Начальник РЗА 21.03.14 А.Ф. Барабанов

Начальник ИЗПИ 21.03.14 В.А. Парамонов