УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Пензенского ПО филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____ Р.В. Рыжаков
28.03.2014г

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ- 35, 10, 6кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера Пензенского ПО на апрель 2014г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Апрель															
ВЛ-35 кВ															
ВЛ-35кВ Степановка-Бакшеевка	2	14.апр	15.апр	2	14.апр	15.апр							Текущий ремонт ЛР-35 Степановка и ВЧЗ-35 Степановка на ПС Бакшеевка		Включить СВ-35 на ПС Степановка, ПС Степановка запитать по ВЛ-35кВ Степановка-Р Ишим
ВЛ-35кВ Кижеватово-Лопуховка с отпайкой на ПС Бакшеевка	2	21.апр	22.апр	2	21.апр	22.апр							Текущий ремонт ЛР-35 Лопуховка, ВЧЗ Лопуховка на ПС Бакшеевка		Включить СВ-35 2-3С на ПС Лопуховка
ВЛ-35кВ Кижеватово-Бакшеевка	2	24.апр	25.04.	2	24.апр	25.04.							Текущий ремонт ЛР-35 Кижеватово, ВЧЗ Кижеватово на ПС Бакшеевка.		Включить В-35 Лопуховка на ПС Бакшеевка
Оборудование ПС															
ПС 35/10кВ Бакшеевка															
1С-35	12	07.апр	18.апр	12	07.апр	18.апр							Текущий ремонт разъединителей всех присоединений		Включить СВ-10 на ПС Бакшеевка, СВ-35 на ПС Степановка

В-35 Резерв	12	07.апр	18.апр	12	07.апр	18.апр							Текущий ремонт В-35 Резерв, ШР-35 Резерв, ЛР-35 Резерв, ТТ В-35 Резерв		Нет снижения надежности
В-35 Степановка	5	14.апр	18.апр	5	14.апр	18.апр							Текущий ремонт В-35 Степановка, ШР-35 Степановка, ЛР-35 Степановка, ТТ В-35 Степановка.		Включить СВ-35 на ПС Степановка
Тр-тор Т-1-Т	12	07.апр	18.апр	12	07.апр	18.апр							Текущий ремонт ТР-35 Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т, Т-1-Т.		Потребителей 1С-10 запитать от Т-2-Т
ТН-1-35	12	07.апр	18.апр	12	07.апр	18.апр							Текущий ремонт ШР-35 ТН-1-35, ТН-1-35.		Нет снижения надежности
СВ-35кВ	12	07.апр	18.апр	12	07.апр	18.апр							Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35.		Включить СВ-35 на ПС Степановка
2С-35	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт разъединителей всех присоединений		Включить СВ-35 на ПС Степановка
В-35 Лопуховка	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт В-35 Лопуховка, ШР-35 Лопуховка, ЛР-35 Лопуховка, ТТ В-35 Лопуховка.		Нет снижения надежности
В-35 Кижеватово	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт В-35 Кижеватово, ШР-35 Кижеватово, ЛР-35 Кижеватово.		Включить В-35 Лопуховка на ПС Бакшеевка
Тр-тор Т-2-Т	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт ТР-35 Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, РВС-35 Т-2-Т, Т-2-Т.		Потребителей 2С-10 запитать от Т-1-Т
ТН-2-35	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт ШР-35 ТН-2-35, ТН-2-35.		Нет снижения надежности
СВ-35	10	21.апр	30.апр	10	21.апр	30.апр							Текущий ремонт СВ-35,СР-2-35.		Включить СВ-35 на ПС Степановка
ПС 110/35/10/6 кВ Лопуховка															
Тр-тор Т-1-Т	3	01.04.	03.04.	3	01.04.	03.04.							Текущий ремонт Т-1-Т.		Потребителей 1С-10 запитать от Т-2-Т
Тр-тор Т-2-Т	2	03.04.	04.04.	2	03.04.	04.04.							Текущий ремонт Т-2-Т.		Потребителей 2С-10 запитать от Т-1-Т

Начальник СЛ О.А. Морозов

Зам.Начальника СП С.В.Сухов

Начальник СИЗП А.И.Стукалов

Начальник СРЗА А.В. Тихомиров

Начальник ОДС Э.Н. Братчиков