"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
М.А. Кожевников
28.03.2014г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на апрель 2014 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	
Состояние раздела транзита 110 кВ между Пензенской и Тамбовской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	1 апр	4 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Рассказовская - Нащекинская с отпайкой на ПС Кожзавод. Заявка МЭС	4	8 апр	11 апр	-	-	-	-	-	-	-
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	19 апр	22 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская-4. Заявка МЭС	4	19 апр	22 апр	-	-	-	-	-	-	-
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	5	7 апр	11 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2. Заявка МЭС	5	21 апр	25 апр	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Сердобское ПО															
ВЛ 110кВ Сердобск-Куракино	1	3 апр	3 апр	-	Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	3 апр	3 апр	1	14 апр	14 апр	1	3 апр	3 апр	Подготовить схему питания ПС Куракино от ПС Сердобск по резервной связи 10кВ ф3 Софьино, ф17 Карповский.
ВЛ 110кВ Вишнёвое-Тамала	1	4 апр	4 апр	-	Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	4 апр	4 апр	2	15 апр	16 апр	1	4 апр	4 апр	Подготовить схему питания ПС Тамала от ПС Вишнёвое по резервной связи 10кВ ф23 Крутец, ф11 Вишнёвое.
ВЛ 110 кВ Кондоль – Волхон Умет	4	15 апр	18 апр	Несовместимость с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Кузнецк	Капитальный ремонт ВЛ, замена изоляции, АГ-2ч.	4	22 апр	25 апр	-	-	-	-	-	-	Подготовить схему питания ПС 110 кВ Волхон Умёт от ПС 110 кВ Кондоль по резервной связи 10 кВ ф5 Волхонщинский, ф12 Спас.Александровский

Нижнеломовское ПО															
ВЛ 110 кВ Норовка- Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина	1	29 апр	29 апр	Потребителей ПС 110 кВ Черная Пятина по 10 кВ запитать от ПС 110 кВ Новая	Тек. ремонт ТР-110 С-1-Т на ПС 110 кВ Черная Пятина . АГ-2ч.	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Ляча от ПС кВ Большой Колояр ПС 110 кВ Черная Пятина по ВЛ 10 кВ Каремша от ПС 110 кВ Новая ПС 110 кВ Большой Колояр по ВЛ 10 кВ Большая Кавендра от ПС кВ Наровчат-2
Каменское ПО															
ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец	1	1 апр	1 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч.	1	1 апр	1 апр	1	1 апр	1 апр	1	1 апр	1 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис.
ВЛ 110 кВ Панкратовка-Студенец	1	2 апр	2 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Студенец. АГ-1ч.	1	2 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	1	2 апр	2 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Студенец от ПС Владыкино по связи 10кВ ф14 Залесное, ф10 Атмис.
ВЛ 110 кВ Титово-Пачелма С/Х	1	29 апр	29 апр	Разнесение с ремонтами ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино, ВЛ 110 кВ Вишневое-Тамала	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1, ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	3 апр	3 апр	1	2 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв. Подготовить схему питания ПС Титово от ПС Каменка по ВЛ 35 кВ Каменка-Кобылкино, ВЛ 35 кВ Титово-Кобылкино.
ВЛ 110 кВ Пачелма-Пачелма С/Х	1	30 апр	30 апр		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2, ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	4 апр	4 апр	1	3 апр	3 апр	1	4 апр	4 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв.
ВЛ 110 кВ Пачелма-Новая Толковка	1	8 апр	8 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас.
ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов	1	10 апр	10 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас.
Пензенское ПО															
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	5	7 апр	11 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, Проверка АПВ, АГ-3ч.	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ Южная - Маяк	5	14 апр	18 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	5	21 апр	25 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь	6	25 апр	30 апр	-	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	5	25 апр	30 апр	-	-	-	-	-	-	Нет снижения надежности
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь	6	25 апр	30 апр	-	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ ВЗ.	5	25 апр	30 апр	-	-	-	-	-	-	Нет снижения надежности

ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь	3	28 апр	30 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 I цепь, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь с 25.04 по 30.04	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Пенза-2 на Пензенской ТЭЦ-1. Заявка ТГК	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	Нет снижения надежности
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – ЗТП с отпайкой на ПС ПДЗ	1	7 апр	7 апр	-	ТР ТН-110 ЗТП на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	7 апр	7 апр	-	-	-	-	-	-	Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	1	4 апр	4 апр	-	ТР ТН-110 Маяк на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	11 апр	11 апр	-	-	-	-	-	-	Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 –Цветочная с отпайками	1	9 апр	9 апр	-	ТР ТН-110 Цветочная на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	9 апр	9 апр	-	-	-	-	-	-	Запитать С-1Т на ПС Веселовка через ремонтную перемычку 110, уведомить потребителя 1,2С-10 ПС 110 Веселовка о снижении надежности электроснабжения.
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	1	10 апр	10 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная	ТР ТН-110 Южная на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	4 апр	4 апр	-	-	-	-	-	-	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
Оборудование ПС															
Сердобское ПО															
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ															
2С-110	2	16 апр	17 апр	-	КР ШР-2-110 СОВ-110, АГ 2ч	2	16 апр	17 апр	-	-	-	-	-	-	-
СОВ-110	2	16 апр	17 апр	-	КР ШР-2-110 СОВ-110, АГ 2ч	2	16 апр	17 апр	-	-	-	-	-	-	-
Нижнеломовское ПО															
ПС 110 кВ ВАДИНСК															
СВ-110	1	1 апр	1 апр	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-110. АГ-2ч	1	1 апр	1 апр	-	-	-	-	-	-	-
В-110 Большая Лука	1	2 апр	2 апр	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино	Замена силикагеля в ВОФ В-110 Большая Лука . АГ-2ч	1	2 апр	2 апр	-	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ ЗАВОДСКАЯ															
1С-110	1	3 апр	3 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-1-110. АГ 2ч	1	3 апр	3 апр	-	-	-	-	-	-	-
2С-110	1	4 апр	4 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-2-110. АГ 2ч	1	4 апр	4 апр	-	-	-	-	-	-	-
Каменское ПО															
ПС 110 кВ ПАЧЕЛМА С/Х															
1С-110	1	29 апр	29 апр	-	Текущий ремонт ЛР-1. АГ 1ч.	1	3 апр	3 апр	2	1 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	-
1С-110	1	30 апр	30 апр	-	Текущий ремонт ЛР-2. АГ 1ч.	1	4 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	-
ПС 110 кВ ТАРХАНЫ															
СВ-110	5	21 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Проверка РЗА, АГ-ВЗ	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	-

1С-110	2	22 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч.	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	-
2С-110	2	24 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-2-110. АГ-1ч.	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	-
ПС 110 кВ НОВАЯ ТОЛКОВКА															
1С-110	2	8 апр	9 апр	-	Текущий ремонт 1С 110кВ, С-1-Т. Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	-
2С-110	2	10 апр	11 апр	-	Текущий ремонт 2С 110кВ, С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110, АГ-1ч	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	-
СВ-110	5	14 апр	18 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Измерение изоляции. АГ-ВЗ.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	-
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ															
В-110 Тарханы	1	15 апр	15 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	-
В-110 Волчий Враг	1	16 апр	16 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	-
В-110 Невежкино	1	17 апр	17 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	-
ШОВ-110	1	18 апр	18 апр	-	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	-
ТН-1-110	2	15 апр	16 апр	-	Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	-
ТН-2-110	2	17 апр	18 апр	-	Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	-
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР															
ТН-1-110	1	24 апр	24 апр	-	Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	-
ОСШ-110	1	29 апр	29 апр	-	Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	-
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ															
ТН-2-110	2	21 апр	22 апр	-	Измерение изоляции ТН-2-110, АГ-1ч.	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	-
В-110 Водозабор	1	23 апр	23 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	-

В-110 Кривозеровка тяговая	1	24 апр	24 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	-
В-110 Ардым	1	25 апр	25 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	-
ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2															
ТН-1-110	2	14 апр	15 апр	-	Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	-
ТН-2-110	2	16 апр	17 апр	-	Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	-
ПС 110 кВ ЮЖНАЯ															
В-2-110	5	14 апр	18 апр	-	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	-
ПС 110 кВ АРБЕКОВО															
СВ-110	3	7 апр	9 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	-
ПС 110 кВ АРДЫМ															
СВ-110	3	21 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	-

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — 28.03.2014 — А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — 28.03.2014 — А.П. Полуэктов

Начальник УКС — 28.03.2014 — Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — 28.03.14 — М.В.Ефимов

Начальник ЦСОР — 28.03.14 — Р.М. Демянив

И.о. начальника ЦСРЗА — 28.03.14 — И.Н. Заболотников

Начальник ЦССДТУ — Г.В.Ручков

Начальник ЦДС — 28.03.14 г. — А.С. Садовников

Начальник ОЭР — 28.03.14 — Е.А. Шехватова