"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"
М.А. Кожевников

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго", находящихся в управлении или ведении диспетчера ЦДС ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" на апрель 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Состояние раздела транзита 110 кВ между Пензенской и Тамбовской энергосистемами															
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	1 апр	4 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Рассказовская - Нащекинская с отпайкой на ПС Кожзавод. Заявка МЭС	4	8 апр	11 апр	-	-	-	-	-	-	-
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	19 апр	22 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская-4. Заявка МЭС	4	19 апр	22 апр	-	-	-	-	-	-	-
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	5	7 апр	11 апр	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2, ВЛ 500 кВ Вешкайма - Пенза-2. Заявка МЭС	5	21 апр	25 апр	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"															
ВЛ 110 кВ															
Сердобское ПО															
ВЛ 110кВ Сердобск-Куракино	1	3 апр	3 апр	-	Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	3 апр	3 апр	1	14 апр	14 апр	1	3 апр	3 апр	Подготовить схему питания ПС Куракино от ПС Сердобск по резервной связи 10кВ ф3 Софьино, ф17 Карповский.
ВЛ 110кВ Вишнёвое-Тамала	1	4 апр	4 апр	-	Тех. обслуживание. АГ-2ч.	1	4 апр	4 апр	2	15 апр	16 апр	1	4 апр	4 апр	Подготовить схему питания ПС Тамала от ПС Вишнёвое по резервной связи 10кВ ф23 Крутец, ф11 Вишнёвое.
ВЛ 110 кВ Кондоль – Волхон Умет	4	15 апр	18 апр	Несовместимость с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Кузнецк	Капитальный ремонт ВЛ, замена изоляции, АГ-2ч.	4	22 апр	25 апр	-	-	-	-	-	-	Подготовить схему питания ПС 110 кВ Волхон Умёт от ПС 110 кВ Кондоль по резервной связи 10 кВ ф5 Волхонцинский, ф12 Спас Александровский
Каменское ПО															
ВЛ 110 кВ Титово-Пачелма С/Х	1	29 апр	29 апр	Разнесение с ремонтами ВЛ 110 кВ Сердобск-Куракино, ВЛ 110 кВ	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1, ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	3 апр	3 апр	1	2 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв. Подготовить схему питания ПС Титово от ПС Каменка по ВЛ 35 кВ Каменка-Кобылкино, ВЛ 35 кВ Титово-Кобылкино.

ВЛ 110 кВ Пачелма-Пачелма С/Х	1	30 апр	30 апр	Вишневое-Тамала	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2, ЛР-2-110 на ПС 110 кВ Пачелма С/Х. АГ-1ч.	1	4 апр	4 апр	1	3 апр	3 апр	1	4 апр	4 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Пачелма С/Х от ПС Пачелма по связи 10кВ ф33 Старый Валовай, ф4 Резерв.
ВЛ 110 кВ Пачелма-Новая Толковка	1	8 апр	8 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	1	8 апр	8 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас.
ВЛ 110 кВ Новая Толковка-Верхний Ломов	1	10 апр	10 апр	-	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Новая Толковка. АГ-1ч.	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	1	10 апр	10 апр	Подготовить резервную схему питания ПС Новая Толковка от ПС Титово по связи 10кВ ф2 Порошино, ф10 Мичкас.
Пензенское ПО																
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	5	7 апр	11 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, Проверка АПВ, АГ-3ч.	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	5	7 апр	11 апр	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ Южная - Маяк	5	14 апр	18 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	5	21 апр	25 апр	-	Капитальный ремонт ВЛ, испытание ВЧ-конд. ПС 110 кВ Маяк, АГ-3ч.	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь	6	25 апр	30 апр	-	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ В3.	5	25 апр	30 апр	-	-	-	-	-	-	Нет снижения надежности
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь	6	25 апр	30 апр	-	Допуск подрядной организации по подстановке металлической опоры в пролете опор № 7-8 с целью увеличения габарита с а/д. АГ В3.	5	25 апр	30 апр	-	-	-	-	-	-	Нет снижения надежности
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь	3	28 апр	30 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 I цепь, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Пенза-1 II цепь с 25.04 по 30.04	Текущий ремонт ОР-110, ЛР-110 Пенза-2 на Пензенской ТЭЦ-1. Заявка ТГК	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	Нет снижения надежности
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Маяк с отпайкой на ПС Южная	1	4 апр	4 апр	-	ТР ТН-110 Маяк на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	11 апр	11 апр	-	-	-	-	-	-	Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Южная	1	10 апр	10 апр	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Южная	ТР ТН-110 Южная на Пензенской ТЭЦ-2. Заявка ТГК	1	4 апр	4 апр	-	-	-	-	-	-	Уведомить потребителя 5С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения
Оборудование ПС																
ПС 110 кВ ЗАВОДСКАЯ																
1С-110	1	3 апр	3 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-1-110. АГ 2ч	1	3 апр	3 апр	-	-	-	-	-	-	-
2С-110	1	4 апр	4 апр	С включением рем. перемычки.	Замена силикагеля в ВОФ ТН-2-110. АГ 2ч	1	4 апр	4 апр	-	-	-	-	-	-	-
Каменское ПО																
ПС 110 кВ ПАЧЕЛМА С/Х																
1С-110	1	29 апр	29 апр	-	Текущий ремонт ЛР-1. АГ 1ч.	1	3 апр	3 апр	2	1 апр	2 апр	1	3 апр	3 апр	-
1С-110	1	30 апр	30 апр	-	Текущий ремонт ЛР-2. АГ 1ч.	1	4 апр	4 апр	2	3 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	-

ПС 110 кВ ТАРХАНЫ															
СВ-110	5	21 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Проверка РЗА, АГ-В3	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	5	21 апр	25 апр	-
1С-110	2	22 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч.	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	2	22 апр	23 апр	-
2С-110	2	24 апр	25 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА ТН-2-110, АГ-1ч.	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр	-
ПС 110 кВ НОВАЯ ТОЛКОВКА															
1С-110	2	8 апр	9 апр	-	Текущий ремонт 1С 110кВ, С-1-Т. Проверка РЗА ТН-1-110, АГ-1ч	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	2	8 апр	9 апр	-
2С-110	2	10 апр	11 апр	-	Текущий ремонт 2С 110кВ, С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110, АГ-1ч	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	-
СВ-110	5	14 апр	18 апр	С включением рем. перемычки.	Капитальный ремонт В-110кВ яч.4. Измерение изоляции. АГ-В3.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	-
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ															
В-110 Тарханы	1	15 апр	15 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	-
В-110 Волчий Враг	1	16 апр	16 апр	С заменой ШОВ-110 кВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	1	16 апр	16 апр	-
ШОВ-110	1	18 апр	18 апр	-	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	1	18 апр	18 апр	-
ТН-1-110	2	15 апр	16 апр	-	Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	2	15 апр	16 апр	-
ТН-2-110	2	17 апр	18 апр	-	Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	2	17 апр	18 апр	-
Пензенское ПО															
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР															
ТН-1-110	1	24 апр	24 апр	-	Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	-
ОСШ-110	1	29 апр	29 апр	-	Отбор проб масла ТН-110 на ХАРГ, АГ-1ч.	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	1	29 апр	29 апр	-
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ															
ТН-2-110	2	21 апр	22 апр	-	Измерение изоляции ТН-2-110, АГ-1ч.	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	2	21 апр	22 апр	-
В-110 Водозабор	1	23 апр	23 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	-
В-110 Кривозеровка тяговая	1	24 апр	24 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	-

В-110 Ардым	1	25 апр	25 апр	С заменой ОВ	Проверка АПВ, АГ-0,4ч.	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	-
ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2															
ТН-1-110	2	14 апр	15 апр	-	Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	2	14 апр	15 апр	-
ТН-2-110	2	16 апр	17 апр	-	Проверка вторичных цепей, АГ-1ч.	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	-
ПС 110 кВ ЮЖНАЯ															
В-2-110	5	14 апр	18 апр	-	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	5	14 апр	18 апр	-
ПС 110 кВ АРБЕКОВО															
СВ-110	3	7 апр	9 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	3	7 апр	9 апр	-
ПС 110 кВ АРДЫМ															
СВ-110	3	21 апр	23 апр	С включением рем. перемычки.	Проверка РЗА, АПВ, АГ-1ч.	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	3	21 апр	23 апр	-

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — **А.Е. Моисеев**

31.03.14.

Начальник ЦДС — **А.С. Садовников**

31.03.14 г.

Начальник ОЭР — **Е.А. Шехватова**

31.03.14 г.