УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
_____В.Н.Козлов
"14" 03 2014 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования в управлении, ведении ОДС Сердобского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Апрель														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ-35кВ Малая Сердоба-Чубаровка	2	09 апр	10 апр	2	09 апр	10 апр	2	09 апр	10 апр				Тех обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 35кВ Степное по ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка
ВЛ-35кВ Кондоль-Новопавловка	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр				Тех обслуживание АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Новопавловка от ПС 35кВ Краснопольье по ф-10 Веселопольье, ф-2 Бутаевский
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10кВ Колышлей														
Трансформатор С-1-Т	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр				Тек ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, РВС-35 С-1-Т Опробование автоматики ОД АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	16апр	17апр	2	16апр	17апр	2	16апр	17апр				Тек ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, РВС-35 С-2-Т Опробование автоматики ОД АГ 2ч	
Аккумуляторная батарея СК-6	2	15апр	16апр	2	15апр	16апр	2	15апр	16апр				Тех обслуживание АГ 2ч	
В-35 Названовка	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр				Проф Восстановление РЗА АГ 1ч	
СВ -35	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр				Проф Восстановление РЗА АГ 1ч	
ПС 110/10кВ Мещерск														
Трансформатор С-1-Т	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр	2	14апр	15апр				Тек ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т Проф контроль РЗА АГ 2ч	

Трансформатор С-2-Т	2	16апр	17апр	2	16апр	17апр	2	16апр	17апр				Тек ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т Проф контроль РЗА АГ 2ч	
СВ-110	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр	1	15 апр	15 апр				Проф Контроль схемы управления. АГ 1ч	
ПС 110/6кВ Серообск-2														
Трансформатор С-1-Т	2	21апр	22апр	2	21апр	22апр	2	21апр.	22апр				Тек ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т, опробование автоматики ОД-КЗ АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	23апр	24апр	2	23апр	24апр	2	23апр	24апр				Тек ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т, опробование автоматики ОД-КЗ АГ 2ч	
ПС 35/10кВ Балтинка														
Трансформатор Т-1-Т	1	25апр	25апр	1	25апр	25апр	1	25апр	25апр				Тек ремонт тр-ра Т-1-Т, РВС-35 Т-1-Т, опробование автоматики ОД-КЗ АГ 2ч	

Начальник ОДС В.Н.Согрин