УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ Емельянов А.Н.
"25" 03 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на апрель 2014 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жигулевский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110 кВ Комсомольская-1	без отключения с выводом АПВ	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014	Вырубка ДКР. АВГ-1 час
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Жигулевск-Зольное	без отключения с выводом АПВ	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	Вырубка ДКР. АВГ-1 час
3	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	ВЛ-110кВ Алексндровка-2, 1 с.ш.-110 кВ	с отключением	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014	Средний ремонт Р-2. АВГ-2 часа
4	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	ВЛ-110кВ Алексндровка-2, 1 с.ш.-110 кВ	с отключением	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Алексндровка-2. АВГ-2 часа
5	ПС 110/35/10 кВ "Александровка"	ВЛ-110-Алексндровка-2, секционная перемычка Р-1, Р-2 110 кВ	с отключением	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014	Средний ремонт ЗКР-ВЛ-110-Алексндровка-2, АВГ-2 часа
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-3	без отключения с выводом АПВ	30	01.04.14	30.04.14	30	01.04.14	30.04.14	Вырубка ДКР. АВГ-1 час
2	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-4	без отключения с выводом АПВ	30	01.04.14	30.04.14	30	01.04.14	30.04.14	Вырубка ДКР. АВГ-1 час
3	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ ВЦМ-1	без отключения с выводом АПВ	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
4	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ ВЦМ-2	без отключения с выводом АПВ	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
5	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Западная-1	без отключения с выводом АПВ	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
6	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Западная-2	без отключения с выводом АПВ	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
7	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Левобережная-3	без отключения с выводом АПВ	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
8	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ ЭТЗ	без отключения с выводом АПВ	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-1	без отключения с выводом АПВ	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
10	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-2	без отключения с выводом АПВ	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
11	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-3	без отключения с выводом АПВ	2	07.04.14	08.04.14	2	07.04.14	08.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
12	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-4	без отключения с выводом АПВ	2	07.04.14	08.04.14	2	07.04.14	08.04.14	Капитальный ремонт, мойка изоляции. АВГ-1ч.
13	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Восточная-2	с вводом на ночь	2	09.04.14	10.04.14	2	09.04.14	10.04.14	Капитальный ремонт, замена дефектных изоляторов. АВГ-1ч.
14	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-1	с вводом на ночь	2	14.04.14	15.04.14	2	14.04.14	15.04.14	Капитальный ремонт, валка опасных деревьев. АВГ-1ч.
15	ВЛ-110кВ	ВЛ-110кВ Химзавод-2	с вводом на ночь	2	17.04.14	18.04.14	2	17.04.14	18.04.14	Капитальный ремонт, валка опасных деревьев. АВГ-1ч.
Сызранский РЭС										
1	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ КС-23	с отключением	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
2	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Кашпир-1	с отключением	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
3	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Кашпир-2	с отключением	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Проверка защитных промежутков. АВГ-2ч.
4	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Больничная-1	с отключением	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Проверка ОПН -35, проверка трубчатых разрядников. АВГ-2ч.
5	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Заборовка-1 (ПС Сердовино - СТЭЦ)	с отключением	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Проверка ОПН -35. Верховая ревизия. АВГ-2ч.
6	ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Тишерек-2	без отключения с выводом АПВ	10	16.04.14	25.04.14	10	16.04.14	25.04.14	Вырубка ДКР в пролетах оп.№26-103. АВГ-2ч.

Начальник ОДС Е.А.Алфеева