УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Чапаевского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
_____ С.В. Миронов
"25" марта 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Чапаевского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети", не являющихся объектами диспетчеризации на апрель 2014 г.

№ п/п	Наименование объекта (ЛЭП, подстанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС Чапаевская	РВ-1-110	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	Техническое обслуживание РВ-110, АГ-1ч.
2	ПС Чапаевская	РВ-2-110	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	Техническое обслуживание РВ-110, АГ-1ч.
3	ПС Чапаевская	ВВ-35 Котельная-1	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	Текущий ремонт ВВ-35, АГ-2ч.
4	ПС Чапаевская	ВВ-35 Маяк-1	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	Текущий ремонт ВВ-35, АГ-2ч.
5	ПС Чапаевская	ВВ-35 Котельная-1 , ВЛ-35 Котельная-1	с откл.	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	Средний ремонт ЛР-35, АГ-2ч.
6	ПС Чапаевская	ВВ-35 Котельная-2, ВЛ-35 Котельная-2	с откл.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	Средний ремонт ЛР-35, АГ-2ч.
7	ПС Чапаевская	ВВ-35 Маяк-2, ВЛ-35 Маяк-2	с откл.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	Текущий ремонт ЛР-35, АГ-1ч.
8	ПС Чапаевская	ВВ-35 Покровка, ВЛ-35 Покровка	с откл.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	Средний ремонт ЛР-35, АГ-2ч.
9	ПС Чапаевская	ВВ-35 Котельная-1	с откл.	1	18.04.2014	18.04.2014	1	18.04.2014	18.04.2014	Техническое обслуживание ТТ-35, АГ-1ч.
10	ПС Чапаевская	ОПН-1-35	с откл.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014	Техническое обслуживание ОПН-1-35, АГ-1ч.

11	ПС Чапаевская	ОПН-2-35	с откл.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	Техническое обслуживание ОПН-2-35, АГ-1ч.
12	ПС Снисски	2СШ-110	с откл.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	Текущий ремонт 2СШ-110, АГ-1ч.
13	ПС Снисски	РВ-1-110	с откл.	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	Техническое обслуживание РВ-1-110, АГ-1ч.
14	ПС Снисски	РВ-2-110	с откл.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	Техническое обслуживание РВ-2-110, АГ-1ч.
15	ПС Центральная	ЭВ-110 Бризол-2	с откл.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014	Текущий ремонт ЭВ-110 Бризол-2, АГ-2ч.
16	ПС Центральная	ЭВ-110 Утес-2	с откл.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	Текущий ремонт ЭВ-110 Утес-2, АГ-2ч.
17	ПС Центральная	СЭВ-110	с откл.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	Текущий ремонт СМВ-110, АГ-1ч.
18	ПС Центральная	С1Т	с откл.	1	24.04.2014	24.04.2014	1	24.04.2014	24.04.2014	Текущий ремонт С1Т, АГ-2ч.
19	ПС Центральная	С2Т	с откл.	1	25.04.2014	25.04.2014	1	25.04.2014	25.04.2014	Текущий ремонт С2Т, АГ-2ч.
20	ПС Центральная	ЭВ-110 "Бризол-2"	с откл.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014	Текущий ремонт ТТ-110 Бризол-2, АГ-2ч.
21	ПС Центральная	ЭВ-110 Утес-2	с откл.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	Текущий ремонт ТТ-110 Утес-2, АГ-2ч.
22	ПС Центральная	СЭВ-110	с откл.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	Текущий ремонт ТТ-110 СЭВ-110, АГ-1ч.
23	ПС Падовка	СШ-10	с откл.	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	Текущий ремонт СШ-10, АГ-1ч.
24	ПС Падовка	Т2Т	с откл.	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	Текущий ремонт Р-2-Т, АГ-1ч.
25	ПС Маяк	Т1Т	с откл.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	Текущий ремонт Т-1-Т, АГ-1ч.
26	ПС Маяк	Т1Т	с откл.	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	Техническое обслуживание РВС-35 Т1Т, АГ-1ч.
27	ПС Б-Глушица	Тр-р С2Т	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	Тек.ремонт С2Т, тех.обслуживание РВС-110, РВС-35, РВО-10 С2Т, АГ-1ч.
28	ПС Б-Глушица	Тр-р С1Т	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	Тек.ремонт С1Т, тех.обслуживание РВС-110, РВС-35, РВО-10 С1Т, АГ-1ч.

29	ПС Н-Павловка	Тр-р Т1Т, МВ-35 Т1Т	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	Тек.ремонт Т1Т, МВ-35 Т1Т тех.обслуживание РВС-35 Т1Т, РВО-10 Т1Т, АГ-1ч.
30	ПС Н-Павловка	Тр-р Т2Т, МВ-35 Т2Т	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	Тек.ремонт Т2Т, МВ-35 Т2Т, тех.обслуживание РВС-35 Т2Т, РВО-10 Т2Т, АГ-1ч.
31	ПС Муратшино	Тр-р Т2Т	с откл.	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	Тек.ремонт, тех. обслуживание ОПН-35 ,ОПН-10 Т2Т, АГ-1ч.
32	ПС Муратшино	Тр-р Т1Т	с откл.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	Тек.ремонт, тех.обслуживание ОПН-35,ОПН-10 Т1Т, АГ-1ч.
33	ПС Муратшино	ТН-1-10,ТН-2-10	с откл.	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	Тех.обслуживание ОПН-10, 1 и 2СШ-10кВ, АГ-1ч.
34	ПС Александровка	Тр-р Т1Т	с откл.	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014	Тек.ремонт Т1Т, ОД-КЗ-35 Т1Т, тех.обслуживание ОПН-35, ОПН-10 Т1Т, АГ-1ч.
35	ПС Морец	Тр-р С1Т	с откл.	2	14.04.2014	15.04.2014	2	14.04.2014	15.04.2014	Тек.ремонт С1Т, ЭВ-110 С1Т, ЗОН-110 С1Т; Тех.обслуживание ТТ-110 С1Т, ОПН-110 С1Т, ОПН-10 С1Т, АГ-1ч.
36	ПС Морец	Тр-р С2Т	с откл.	2	16.04.2014	17.04.2014	2	16.04.2014	17.04.2014	Тек.ремонта С2Т, ЭВ-110 С2Т, ЗОН-110 С2Т; Тех.обслуживание ТТ-110 С2Т, ОПН-110 С2Т, ОПН-10 С2Т, АГ-1ч.
37	ПС Приволжье	С1Т	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	2	02.04.2014	03.04.2014	Текущий ремонт С1Т, тех. обслуживание ОПН-110 С1Т, АГ-2ч.
38	ПС Приволжье	С2Т	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	2	16.04.2014	17.04.2014	Текущий ремонт С2Т, тех. обслуживание ОПН-110 С2Т, АГ-2ч.
39	ПС Екатериновка	Т1Т	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	2	09.04.2004	10.04.2014	Текущий ремонт Т1Т, АГ-2ч
40	ПС Екатериновка	Т2Т	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	2	07.04.2014	08.04.2014	Текущий ремонт Т2Т, АГ-2ч
41	ПС Екатериновка	Т1Т, 1СШ-35	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	2	09.04.2004	10.04.2014	Текущий ремонт ОД-35 Т1Т, АГ-2ч
42	ПС Екатериновка	Т2Т, 2СШ-35	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	2	07.04.2014	08.04.2014	Текущий ремонт ОД-35 Т2Т, АГ-2ч

43	ПС Екатериновка	Т1Т, 1СШ-35	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	2	09.04.2004	10.04.2014	Текущий ремонт КЗ-35 Т1Т, АГ-2ч
47	ПС Екатериновка	Т2Т, 2СШ-35	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	2	07.04.2014	08.04.2014	Текущий ремонт КЗ-35 Т2Т, АГ-2ч
48	ПС НСП-3	1СШ-10	с откл.				1	22.04.2014	22.04.2014	Поверка ТТ-10 Ф-1,2,5,9,11,
49	ПС НСП-3	2СШ-10	с откл.				1	22.04.2014	22.04.2014	АГ-1ч.
50	ПС НСП-3	ТН-1-10	с откл.				1	22.04.2014	22.04.2014	Поверка ТН-1-10, АГ-1ч.
51	ПС НСП-3	ТН-2-10	с откл.				1	22.04.2014	22.04.2014	Поверка ТН-2-10, АГ-1ч.
52	ПС Переволоки	Тр-р С-1-Т	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	тек. ремонт тр-ра С-1-Т АГ-1 ч.
53	ПС Переволоки	тр-р С-2-Т	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	тек. ремонт тр-ра С-2-Т АГ-1 ч.
54	ПС Переволоки	ТН-1-35	с откл.	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	тех. обсл. ТН-1-35 АГ-30мин.
55	ПС Переволоки	ТН-2-35	с откл.	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	тех. обсл.ТН-2-35 АГ-30мин.
56	ПС Купино	тр-р Т-1-Т	с откл	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-1-Т АГ-1ч.
57	ПС Купино	тр-р Т-2-Т	с откл	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-2-Т АГ-1ч.
58	ПС Купино	тр-р Т-3-Т	с откл	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-3-Т АГ-1ч.
59	ПС Безенчукская	тр-р Т-1-Т	с откл	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-1-Т АГ-1ч.
60	ПС Безенчукская	тр-р Т-2-Т	с откл	1	11.04.2014	11.04.2014	1	11.04.2014	11.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-2-Т АГ-1ч.
61	ПС Западная	тр-р Т-1-Т	с откл	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-1-Т АГ-1ч.
62	ПС Западная	тр-р Т-2-Т	с откл	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	тек.ремонт тр-ра Т-2-Т АГ-1ч.
63	ПС Натальино	тр-р С-1-Т	с откл	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	тек.ремонт тр-ра С-1-Т АГ-1ч.
64	ПС Лесная	тр-р С-1-Т	с откл	1	17.04.2014	17.04.2014	1	17.04.2014	17.04.2014	тек.ремонт тр-ра С-1-Т АГ-1ч.
65	ПС Воздвиженка	С1Т	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	Текущий ремонт С1Т, КЗ-110 С1Т; техническое обслуживание РВС-110 С1Т, РВС-35+РВС-15 С1Т, АГ-2 ч.
66	ПС Воздвиженка	1СШ-110, тр-р С1Т	с откл.	1	01.04.2014	01.04.2014	1	01.04.2014	01.04.2014	Текущий ремонт ОД-110 С1Т, АГ-2ч
67	ПС Воздвиженка	С2Т	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	Текущий ремонт С2Т, КЗ-110 С2Т; техническое обслуживание РВС-110 С2Т, РВС-35+РВС-15 С2Т, АГ-2 ч.
68	ПС Воздвиженка	2СШ-110, тр-р С2Т	с откл.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	Текущий ремонт ОД-110 С2Т, АГ-2 ч.
69	ПС Пестравка	С-1Т	с откл	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	Текущий ремонт С-1Т, тех.обсл. ОПН-110 С-1Т, ОПНн-110- С-1Т, РВО-10 С-1Т АГ - 3ч.

70	ПС Пестравка	С-2Т	с откл	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	Текущий ремонт С-2Т, тех.обсл. ОПН-110 С-2Т, ОПНн-110- С-2Т, РВО-10 С-2Т АГ - 3ч.
71	ПС Кировская	Т-1Т	с откл				2	16.04.2014	18.04.2014	Текущий ремонт Т-1Т, ТТ-35 Т-1Т, ШМ-6. Средний ремонт ЛР-35 отп.ВЛ-35 Зайцевская, ОД-КЗ-35 Т-1Т, Тех.обслуживание РВС-35, РВП-6 АГ-4 часа
72	ПС Кировская	ВЛ-35 кВ Зайцевская	с откл				2	16.04.2014	16.04.2014	Средний ремонт ЛР-35 отп. ВЛ-35 Зайцевская АГ-4 часа
73	ПС Майская	Т-1Т	с откл	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	Текущий ремонт Т-1Т, тех.обсл. ОПН-10 Т-1Т АГ -3ч.
74	ПС Майская	Т-2Т	с откл	1	09.04.2014	09.04.2014	1	09.04.2014	09.04.2014	Текущий ремонт Т-2Т, тех.обсл. ОПН-10 Т-2Т АГ -3ч.
75	ПС Ровное	Т-1Т	с откл	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	Текущий ремонт Т-1Т, ОД-35 Т-1Т, КЗ_35 Т-1Т, тех.обсл. РВС-35 Т-1Т, РВ-10 Т-1Т АГ -3ч.
76	ПС Ровное	Т-2Т	с откл	1	15.04.2014	15.04.2014	1	15.04.2014	15.04.2014	Текущий ремонт Т-2Т, тех.обсл. РВС-35 Т-2Т, РВ-10 Т-2Т АГ - 3ч.
77	ПС Полевая	Т-1-Т	с откл. с вводом в ночь	2	01.04.2014	02.04.2014	2	01.04.2014	02.04.2014	Текущий ремонт Т-1-Т, АГ-1ч
78	ПС Полевая	Т-2-Т	с откл. с вводом в ночь	2	07.04.2014	08.04.2014	2	07.04.2014	08.04.2014	Текущий ремонт Т-2-Т, АГ-1ч
79	ПС Полевая	Т-1-Т	с откл. с вводом в ночь	2	03.04.2014	04.04.2014	2	03.04.2014	04.04.2014	Средний ремонт МВ-35 Т-1-Т, АГ-1ч
80	ПС Полевая	Т-2-Т	с откл. с вводом в ночь	2	09.04.2014	10.04.2014	2	09.04.2014	10.04.2014	Средний ремонт МВ-35 Т-2-Т, АГ-1ч
81	ПС Полевая	1СШ-35, МВ-35 Полевая-2	с откл. с вводом в ночь	2	14.04.2014	15.04.2014	2	14.04.2014	15.04.2014	Средний ремонт МВ-35 Полевая-2, АГ-1ч

82	ПС Полевая	2СШ-35, МВ-35 Пензино	с откл. с вводом в ночь	2	16.04.2014	17.04.2014	2	16.04.2014	17.04.2014	Средний ремонт МВ-35 Пензино, АГ-1ч
83	ПС Полевая	СМВ-35	с откл. с вводом в ночь	2	21.04.2014	22.04.2014	2	21.04.2014	22.04.2014	Средний ремонт СМВ-35, АГ-1ч
84	ПС Восток	С-1-Т	с откл. с вводом в ночь	2	23.04.2014	24.04.2014	2	23.04.2014	24.04.2014	Текущий ремонт С-1-Т, АГ-1ч
85	ВЛ-35 кВ НКЗ-1		с откл.				1	02.04.2014	02.04.2014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
86	ВЛ-35 кВ НКЗ-2		с откл.				1	03.04.2014	03.04.2014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
87	ВЛ-35 кВ НКЗ-3		с откл.				1	08.042014	08.042014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
88	ВЛ-35 кВ НКЗ-4		с откл.				1	09.04.2014	09.04.2014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
89	ВЛ-35 кВ Майская		с откл.				1	21.04.2014	21.04.2014	Верховой осмотр, АГ-2ч.
90	ВЛ-35 кВ Ровное-2		с откл.				1	22.04.2014	22.04.2014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
91	ВЛ-35 кВ Мосты-1		с откл.				1	15.04.2014	15.04.2014	Верховой осмотр, АГ-2ч.
92	ВЛ-35 кВ Марьевка		с откл.				1	16.04.2014	16.04.2014	Ревизия разрядников, АГ-2ч.
93	ПС Марьевка	ВЛ-10 кВ Ф-1	с откл./с вводом				2	15.04.2014	16.04.2014	Вырубка ДКР, АГ-1ч.
94	ПС Марьевка	ВЛ-10 кВ Ф-2	с откл./с вводом				2	17.04.2014	18.04.2014	Вырубка ДКР, АГ-1ч.
95	ПС Полевая	ВЛ-10 кВ Ф-8	с откл./с вводом				3	07.04.2014	09.04.2014	Верховой осмотр, выборочная замена колпачков, изоляторов, АГ-1ч.
96	ПС Б.Черниговка	ВЛ-10 кВ Ф-15	с откл./с вводом				5	14.04.2014	18.04.2014	Выборочная замена колпачков, изоляторов, вязок, АГ-1ч.
97	ПС Августовка	ВЛ-10 кВ Ф-6	с откл./с вводом				3	07.04.2014	09.04.2014	Выборочная замена колпачков, изоляторов, вязок, вырубка ДКР, АГ-1ч.

9[illegible]	ПС Чапаевская	ВЛ-10 кВ [illegible]	с откл.				1	10.04.2014	10.04.2014	Зам[illegible] вода, АГ - к.р.
9[illegible]	ПС Чапаевская	ВЛ-10 кВ [illegible]	с откл.				1	11.04.2014	11.04.2014	Под[illegible] ие отпайки по техпр[illegible] инению, АГ - к.р.
100	ПС Снисски	ВЛ-6 кВ Ф-9	с откл./с вводом				5	14.04.2014	18.04.2014	Расчистка трассы от ДКР, АГ-1ч.
101	ПС Алексеевская	ВЛ-10 кВ Ф-6	с откл./с вводом	8	21.04.14.	30.04.2014	8	21.04.14.	30.04.2014	Расчистка трассы А.Г.-1 час
102	ПС Переволоки	ВЛ-10 кВ Ф-20	с откл./с вводом	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	Расчистка трассы А.Г.-1 час
103	ПС Волчанка	ВЛ-10 кВ Ф-6	с откл./с вводом				18	08.04.2014	25.04.2014	Верховой осмотр, АГ - 1ч.
104	ПС Ровное	ВЛ-10 кВ Ф-6	с откл./с вводом				21	08.04.2014	28.04.2014	Верховой осмотр, АГ - 1ч.
105	ПС Зайцевская	ВЛ-10 кВ Ф-3	с откл./с вводом				21	08.04.2014	28.04.2014	Верховой осмотр, АГ - 1ч.

Начальник ОДС А.П. Балаганов