Утверждаю
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____В.Г. Луничкин
"31" 03 2014

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на апрель 2014 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нижне-Волжское ПМЭС																
1	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Куйбышевская №1 (Самарское РДУ, МЭС Волги)	3	28.04.2014	30.04.2014	ОДУ	Замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд, проверка состояния проводов в поддерживающих зажимах, проверка состояния	3	28.04.2014	30.04.2014	12	10.03.2014	21.03.2014	12	10.03.2014	21.03.2014
2	ВЛ 500 кВ	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Красноармейская №2 (Самарское РДУ, МЭС Волги)	5	21.04.2014	25.04.2014	ОДУ	Замена поврежденных изоляторов.ПК УРЗА	5	21.04.2014	25.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская**				**Отказ ОДУ: перегрузка ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная в нормальном и послеаварийных режимах в условиях ремонт Блока №1 и АТ-500/220 Балаковской АЭС. Реализовать ремонт возможно после ввода в работу АТ-500/220 Балаковской АЭС с 20.05.2014.**	**АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры .**	**5**	**21.04.2014**	**25.04.2014**	**5**	**08.04.2014**	**12.04.2014**	**5**	**21.04.2014**	**25.04.2014**
4	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная	5	14.04.2014	18.04.2014	ОДУ	АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, вырубка деревьев .	5	14.04.2014	18.04.2014	6	15.04.2014	20.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
5	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Горный	12	19.04.2014	30.04.2014		Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры (а.г. 4 часа)	12	19.04.2014	30.04.2014	9	05.04.2014	13.04.2014	12	19.04.2014	30.04.2014
6	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино	5	14.04.2014	18.04.2014	совместно с работами на ПС 220 кВ Пушкино.	1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов 2.Текущий ремонт ЛР-220 Красный Яр-Пушкино, КС, ВЧ-заградителя ВЛ-220 Красный Яр-Пушкино на ПС Пушкино. 3. Текущий ремонт КС, ВЧ-заградителя ВЛ-220 Красный Яр-Пушкино	5	14.04.2014	18.04.2014	8	10.06.2014	17.06.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
7	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр	7	19.04.2014	25.04.2014		1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, замена опор, установка двойных гирлянд.установк агаситей вибрации, вырубка деревьев. 2.ТР ЛР-220 Красный Яр, КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр на ПС Подлесное (а.г. 4 часа).	7	19.04.2014	25.04.2014	7	23.04.2014	29.04.2014	7	19.04.2014	25.04.2014
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Саратовская	6	21.04.2014	26.04.2014	ОДУ	АГ-ВЗ.Демонтаж провода и ГЗТ на участке оп. №572 и 572пр. Монтаж провода и ГЗТ на участке оп. №572пр. и 573пр.Опробование защит ВЛ-220 и постановка под нагрузку. (Реконструкция ПС Саратовская)	6	01.04.2014	06.04.2014						
9	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-1	19	07.04.2014	25.04.2014		Текущий ремонт, профконтроль УРЗА, ПИ вводов, отбор проб масла, ТР реактор №1 (а.г. 5 часов)	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014
10	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ-1	19	07.04.2014	25.04.2014		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов, проверка изоляции вторичных цепей (а.г. 6 часов)	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ1	19	07.04.2014	25.04.2014		ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, ПИ вводов, отбор проб масла с вводов, регулировка уровня масла в вводах (а.г. 3часа)	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014
12	ПС 220 кВ Аткарская	ШСВ-110	1	03.04.2014	03.04.2014		ТО привода, замена силикагеля в в/о патронах вводов. (а.г.2 часа)	1	03.04.2014	03.04.2014						
13	ПС 220 кВ Аткарская	СОВ-220	2	09.04.2014	10.04.2014		АГ-6ч.ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах вводов, регулировка уровня масла в вводах.	2	09.04.2014	10.04.2014						
14	ПС 220 кВ Балаковская	АТ-2	18	01.04.2014	18.04.2014		ТР АТ-2, ТР-110 АТ-2, проверка сопротивления изоляции вторичной коммутации, опробование сигнализация при потере охлаждения (а.г 4 часа)	18	01.04.2014	18.04.2014	18	01.04.2014	18.04.2014	18	01.04.2014	18.04.2014
15	ПС 220 кВ Балаковская	1ОВ-110	1	07.04.2014	07.04.2014		Опробование АПВ, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей В-110 Химволокно-2(а.г.1час)	1	07.04.2014	07.04.2014	2	07.04.2014	08.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014
16	ПС 220 кВ Балаковская	СВ-110	3	21.04.2014	23.04.2014	с объединием шин через ОВ-110 1 и 2 сек.шин	ТР СВ-110(а.г 3 часа)С заменой ОВ-110	3	21.04.2014	23.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014
17	ПС 220 кВ Балаковская	В 220 АТ-2	18	01.04.2014	18.04.2014		ТО привода, замена силикагеля в в/о вводов. (а.г. 4 часа)	18	01.04.2014	18.04.2014						
18	ПС 220 кВ Балаковская	В-110 АТ-2	18	01.04.2014	18.04.2014		ТР ТР-110 АТ-2(а.г 4 часа)	18	01.04.2014	18.04.2014	18	01.04.2014	18.04.2014	18	01.04.2014	18.04.2014
19	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	5	07.04.2014	11.04.2014		ТР В-110 Аммиак-2, ТТ-110 Аммиак-2 (а.г.6 часов)	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014
20	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	7	14.04.2014	20.04.2014		ТР В-110, ТТ-110 Черкасск-2, проверка изоляции вторичных цепей, опробование АПВ (а.г. 8 часов)	7	14.04.2014	20.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
21	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	3	28.04.2014	30.04.2014		Капитальный ремонт 2ШР-110кВ ОВ-110 (а.г 8 часов)	3	28.04.2014	30.04.2014						
22	ПС 220 кВ Вольская	ТН-2-220	4	22.04.2014	25.04.2014		ТР ТН-2-220(а.г. 4 часа)	4	22.04.2014	25.04.2014						
23	ПС 220 кВ Вольская	II СШ-110 кВ	3	28.04.2014	30.04.2014		Капитальный ремонт 2ШР-110кВ ОВ-110 (а.г 8 часов)	3	28.04.2014	30.04.2014						
24	**ПС 220 кВ Горный**	**ШСВ-110**	**3**	**16.04.2014**	**18.04.2014**		**Проверка вторичных цепей. Измерение изоляции контрольных кабелей. ТО привода (а.г 3часа)**	**3**	**28.04.2014**	**30.04.2014**						
25	ПС 220 кВ Ершовская	АТ-2	24	07.04.2014	30.04.2014		ТР АТ-2, ТР ЛТ-10 (а.г. 3 часа)	24	07.04.2014	30.04.2014	24	07.04.2014	30.04.2014	24	07.04.2014	30.04.2014
26	ПС 220 кВ Ершовская	В-110 АТ-2	1	15.04.2014	15.04.2014		Проф.испытания ТТ-110 АТ-2, опробование АПВ и контроль изоляции (а.г. 3 часа)	1	15.04.2014	15.04.2014						
27	ПС 220 кВ Ершовская	В 220 АТ-2	1	14.04.2014	14.04.2014		Проф.испытания ТТ-220 АТ-2, опробование АПВ и контроль изоляции (а.г. 3 часа)	1	14.04.2014	14.04.2014						
28	ПС 220 кВ Ершовская	В 220 АТ-2	1	11.04.2014	11.04.2014		Опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г.1 час).	1	11.04.2014	11.04.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.04.2014	11.04.2014
29	ПС 220 кВ Ершовская	СОВ 220	5	07.04.2014	11.04.2014		Проф. контроль РЗА ЭПЗ-1636 (а.г.3 часа)	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	07.04.2014	11.04.2014
30	ПС 220 кВ Красный Яр	1 с.ш.-220 кВ	1	25.04.2014	25.04.2014		ТО ТТ-220 Подлесное,ТН-220 1 сш-220 (а.г. 2 часа)	1	25.04.2014	25.04.2014	2	11.08.2014	12.08.2014	1	25.04.2014	25.04.2014
31	ПС 220 кВ Красный Яр	АТ-1	12	19.04.2014	30.04.2014		ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220, РВМГ-110 АТ-1(а.г. 5часов)	12	19.04.2014	30.04.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	19.04.2014	30.04.2014
32	ПС 220 кВ Красный Яр	ОШ-220 кВ	2	17.04.2014	18.04.2014		ТР ТН-220 ОШ (а.г.2часа)	2	17.04.2014	18.04.2014	2	17.04.2014	18.04.2014	2	17.04.2014	18.04.2014
33	ПС 220 кВ Красный Яр	В-220 кВ Пушкино	12	14.04.2014	25.04.2014	РДУ: с созданием транзита через ОШ-220 кВ после завершения ремонта ВЛ 220 кВ Красный Яр-Пушкино.	Замена вводов 220 кВ(а.г. ВЗ)	12	14.04.2014	25.04.2014						
34	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-1ц	33	07.04.2014	09.05.2014		Замена В-110 на элегазовый(а.г. ВЗ)	33	07.04.2014	09.05.2014						
35	**ПС 220 кВ Красный Яр**	**ОВ-110 кВ**	**1**	**04.04.2014**	**04.04.2014**		**Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей,опробование схемы АПВ(а.г. 1 час)**	**1**	**24.04.2014**	**24.04.2014**	**1**	**07.04.2014**	**07.04.2014**	**1**	**07.04.2014**	**07.04.2014**
36	ПС 220 кВ Подлесное	СВ-220	5	21.04.2014	25.04.2014		Отбор проб масла из ТТ-220 СВ-220, первый проф.контроль(а.г.2 часа)	5	21.04.2014	25.04.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	23.04.2014	23.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ПС 220 кВ Подлесное	ОВ-110	14	14.04.2014	27.04.2014		КР ОВ-110, проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, опробование схемы управления и АПВ (а.г.6 часов)	14	14.04.2014	27.04.2014	14	14.04.2014	27.04.2014	14	14.04.2014	27.04.2014
38	ПС 220 кВ Подлесное	2сш-220	7	19.04.2014	25.04.2014	в срок ЛЭП.	ТР ЛР-220 Красный Яр, КС ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр (а.г. 3 часа)	7	19.04.2014	25.04.2014	7	23.04.2014	29.04.2014	7	19.04.2014	25.04.2014
39	ПС 220 кВ Подлесное	ОШ-110	2	17.04.2014	18.04.2014		Отбор проб масла из ТНОШ-110, проверка состояния узлов крепления подвесной арматуры к порталам ОШ-110(а.г.2часа)	2	17.04.2014	18.04.2014						
40	ПС 220 кВ Пушкино	1сш-220 кВ	5	14.04.2014	18.04.2014		ТР ЛР-220 Красный Яр-Пушкино, ШР-220 АТ-1, ТН-220 АТ-1(а.г. 4 часа)	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
41	ПС 220 кВ Пушкино	АТ-1	5	14.04.2014	18.04.2014	в срок ЛЭП.	ТР ШР-220 АТ-1, ТН-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1, РВС-220 АТ-1, опробование ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1(а.г. 4 часа)	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
42	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	31	31.03.2014	30.04.2014		Замена В 110 Терновка 1ц на элегазовый(а.г.ВЗ)	31	31.03.2014	30.04.2014						
43	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-110-1СШ	2	01.04.2014	02.04.2014		ТО, ПИ ТН-110-1СШ (а.г.2 часа)	2	01.04.2014	02.04.2014						
44	ПС 220 кВ Ртищево	ТН-110-2СШ	2	03.04.2014	04.04.2014		ТО, ПИ ТН-110-2СШ (а.г.2 часа)	2	03.04.2014	04.04.2014						
45	**ПС 220 кВ Саратовская**	**АТ-1**	**50**	**16.04.2014**	**04.06.2014**	**При условии выполнения мероприятий по перезаводу ВЛ 110 кВ, предшествующих выводу АТ-1. Согласно последовательности, предусмотренной УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.**	**Демонтаж АТ-1, ошиновка АТ-1 для дальнейшего демонтажа, модернизации, перемещения и монтажа АТ-1 на новом проектном месте. Монтаж комплектующих системы мониторинга АТ-1. (Реконструкция ПС**	**50**	**11.04.2014**	**30.05.2014**						
46	ПС 220 кВ Саратовская	АТ-2	6	05.04.2014	10.04.2014	РДУ: с объединением СШ-110 нового и 2СШ-110 кВ старого РУ на время отключения АТ-2.	Проф.контроль РЗА(а.г. 4 часа)	7	04.04.2014	10.04.2014						
47	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110 кВ	4	16.04.2014	19.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. С переводом присоединений на 2СШ-110 кВ через ОШ-110 кВ, без отключения присоединений. При условии согласования с МРСК Волги вопросов надежности питания ПС 110 Северо - Западная и Техстекло	Подготовка территории для монтажа оборудования Демонтаж яч ТЭЦ-5 1ц, ТЭЦ-5 2ц, ОВ-110 и монтаж (1ШР-110, 2ШР-110, В-110, ЛР-110, ОР-110), яч ВЛ-110 кВ Западная ,ТЭЦ-2, С-Западная 1, С-Западная 2,. Монтаж и наладка вторичных цепей.Монтаж перемычки между старым и новым ОРУ-110. Монтаж и наладка вторичных цепей и цепей ДЗШ (Реконструкция ПС Саратовская)	4	16.04.2014	19.04.2014						
48	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110 кВ	3	22.04.2014	24.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. С переводом присоединений на 1СШ-110 кВ через ОШ-110 кВ, без отключения присоединений. С переводом питания 2 сек.-110 ПС Западная от Саратовской ТЭЦ-2 на время переключений. При условии согласования с МРСК Волги вопросов надежности питания ПС 110 Северо - Западная и Техстекло	Подготовка территории для монтажа оборудования, демонтаж яч ТЭЦ-5 1ц, ТЭЦ-5 2ц, ОВ-110 , ТН-2 сш-110 и монтаж (1ШР-110, 2ШР-110, В-110, ЛР-110, ОР-110), яч ВЛ-110 кВ Западная ,ТЭЦ-2, С-Западная 1, С-Западная 2,. Монтаж и наладка вторичных цепей(Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	3	22.04.2014	24.04.2014						
49	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110 кВ	71	18.04.2014	27.06.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.	Для безопасного выполнения работ по монтажу новых яч.110кВ Западная, ТЭЦ-2, С-Западная 1, С-Западная 2, на высвобожденной территории ОРУ-110 кВ и постановка под рабочее напряжение. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г. 1 час)	71	18.04.2014	27.06.2014						
50	ПС 220 кВ Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	6	05.04.2014	10.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. С созданием ремонтной схемы питания ПС 110 кВ, разработанной ОАО МРСК Волги.	Для безопасного производства работ по монтажу провода ВЛ 110 кВ Ленинская (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.1 час)	6	05.04.2014	10.04.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ПС 220 кВ Саратовская	ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками	5	11.04.2014	15.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская. С созданием ремонтной схемы питания ПС 110 кВ, разработанной ОАО МРСК Волги.	Перевод ВЛ-110кВ Кировская на новое ОРУ-110. Опробование и постановка под нагрузку ВЛ-110 кВ (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	5	11.04.2014	15.04.2014						
52	ПС 220 кВ Саратовская	2СШ-110н	5	31.03.2014	04.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.	Подключение 2 СШ-110н к вновь построенному участку СШ и опробование 2 СШ-110н с вновь построенным участком СШ, оборудованием ячеек В-110 АТ-1, Ленинская, Кировская. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	5	31.03.2014	04.04.2014						
53	ПС 220 кВ Саратовская	1СШ-110н	2	20.04.2014	21.04.2014	РДУ: работы предусмотрены УСГ реконструкции ПС 220 кВ Саратовская.	Монтаж перемычки между старым и новым ОРУ-110. Монтаж и наладка вторичных цепей и цепей ДЗШ (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)	2	20.04.2014	21.04.2014						
54	ПС 220 кВ Хопер	СВ 220 кВ	3	22.04.2014	24.04.2014	РДУ: с сохранением транзита 220 кВ через ОШ-220.	АГ-2ч. Проверка вторичных цепей ТТ-1-220 СВ	3	22.04.2014	24.04.2014						
55	ПС 220 кВ Хопер	АТ-2	19	07.04.2014	25.04.2014		1. ТР АТ-2, опробование ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, опробование сигнализации при потере охлаждения2. Замена кабеля РПН АТ-2,(а.г. 4часа)	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014
56	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	30	01.04.2014	30.04.2014		Замена В-110 Город-2 на элегазовый (а. г. ВЗ)	30	01.04.2014	30.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
57	ПС 220 кВ Центральная	ВЛ 110 кВ Центральная - Балаковская №2 (Центр-2)	1	11.04.2014	11.04.2014		ТР КС-110 Центр-2(а.г. 2 часа)	1	11.04.2014	11.04.2014	1	27.06.2014	27.06.2014	1	11.04.2014	11.04.2014
58	ПС 220 кВ Центральная	ТН-2-220	5	21.04.2014	25.04.2014		ТР ШСВ-2-110; ТР ТТ-110 ШСВ-2, проверка вторичных цепей (а.г.6 часов)	5	21.04.2014	25.04.2014						
59	ПС 220 кВ Центральная	ТН-1-220	1	18.04.2014	18.04.2014		ПИ ТН-2-220 (а.г. 2часа)	1	18.04.2014	18.04.2014						
60	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.ОШ	2	15.04.2014	16.04.2014		ПИ ТН-110 1с ОШ (а.г. 4 часа)	2	15.04.2014	16.04.2014						
61	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 1сек.ОШ	2	15.04.2014	16.04.2014		Проф.восстановление вторичных цепей. (а.г. 2 часа).	2	15.04.2014	16.04.2014						
62	ПС 220 кВ Центральная	1с ОШ-110	2	15.04.2014	16.04.2014		КР СРОШ-110(а.г. 4 часа)	2	15.04.2014	16.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014
63	ПС 220 кВ Центральная	В 220 БАЭС I цепь	7	22.04.2014	28.04.2014		Отбор проб масла с ТТ-220 АЭС-1, проф.контроль РЗА.(а.г. 4 часа)С заменой ОВ-220	7	22.04.2014	28.04.2014	7	22.04.2014	28.04.2014	7	22.04.2014	28.04.2014
64	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ-2-110	4	22.04.2014	25.04.2014		ТР ТН-2-220(а.г. 4 часа)	4	22.04.2014	25.04.2014						
65	ПС 220 кВ Центральная	ШСВ 220	1	23.04.2014	23.04.2014		Отбор проб масла с ТТ-220 ШСВ , проверка вторичных цепей (а.г. 2 часа)	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
66	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-2-110	1	03.04.2014	03.04.2014		Отбор проб масла с ТТ-110 РТИ-1; проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2часа)	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014
67	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-2-110	1	04.04.2014	04.04.2014		Проверка вторичных цепей и АПВ В-110 ЗФУ-1(а.г. 2часа)	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
68	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-2-110	1	14.04.2014	14.04.2014		Проверка вторичных цепей и АПВ Голованово-1(а.г. 2часа)	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
69	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-1-110	13	01.04.2014	13.04.2014		КР В-110 Сазанлей-1; отбор проб масла с ТТ-110 Сазанлей-1; проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. ВЗ)	13	01.04.2014	13.04.2014	13	01.04.2014	13.04.2014	13	01.04.2014	13.04.2014
70	ПС 220 кВ Центральная	2с ОШ-110	2	15.04.2014	16.04.2014		КР СРОШ-110 (а.г. 4 часа)	2	15.04.2014	16.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014
71	ПС 220 кВ Центральная	ТН-110 2сек.ОШ	1	17.04.2014	17.04.2014		ПИ ТН-1-220 (а.г. 2часа)	1	17.04.2014	17.04.2014						
72	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Блок-7	1	02.04.2014	02.04.2014		Проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2часа)С заменой ОВ-110	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014
73	ПС 500 кВ Курдюм	ШСВ-220	5	14.04.2014	18.04.2014		АГ-4ч.Проф.контроль защит и автоматики	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
74	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ-5-Курдюм 2ц	5	14.04.2014	18.04.2014		Текущий ремонт, проф.контроль резервных защит и автоматики (а.г. 3 часа)С заменой ОВ-110	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
75	ПС 500 кВ Курдюм	В-110 ТЭЦ-5-Курдюм 1ц	5	07.04.2014	11.04.2014		Текущий ремонт, проф.контроль резервных защит и автоматики (а.г. 3 часа) С заменой ОВ-110	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014	5	07.04.2014	11.04.2014
76	ПС 500 кВ Курдюм	ОВ-220	5	21.04.2014	25.04.2014		Проф.контроль защит длинных линий №2 и автоматики (а.г. 4 часа)	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	5	21.04.2014	25.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Балаковская АЭС																
81	Балаковская АЭС	ШСВ	8	22.04.2014	29.04.2014		ТО АУВ, защит. АГ-8ч.	8	22.04.2014	29.04.2014	8	22.01.2014	29.01.2014	8	22.04.2014	29.04.2014
82	Балаковская АЭС	1СШ 220 кВ	8	22.04.2014	29.04.2014	в срок ремонта Блока №1 с 19.04.14 по 07.07.14.	ТО УРЗА. АГ-8ч.	8	22.04.2014	29.04.2014	8	22.04.2014	29.04.2014	8	22.04.2014	29.04.2014
83	Балаковская АЭС	АТ	30	20.04.2014	19.05.2014		"Перекатка ф.""А"", ф.""В"","""С"" - ТР. ТР ЛР АТ, ЛР В."АГ-ВЗ	30	20.04.2014	19.05.2014						
84	Балаковская АЭС	ОВ	9	07.04.2014	15.04.2014		ТО АУВ, защит. АГ-8ч.	9	07.04.2014	15.04.2014	9	07.04.2014	15.04.2014	9	07.04.2014	15.04.2014
85	Балаковская АЭС	1Т-1	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР. АГ-ВЗ	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014
86	Балаковская АЭС	В 1Т1	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР ЛР 1Т-1, АУВ, защиты. АГ-8ч.	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014
87	Балаковская АЭС	В 1Т2	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР ЛР 1Т-2, АУВ, защиты. АГ-8ч.	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014
88	Балаковская АЭС	1Т-2	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР. АГ-ВЗ	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014
Саратовская ГЭС																
89	Саратовская ГЭС	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Саратовская ГЭС	3	02.04.2014	04.04.2014		АГ-6 ч. БВР при ТО: В1-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС, ТН-БАЭС, РШ1-БАЭС, РЛ-БАЭС, Р1-БАЭС, Р2-БАЭС; покраска м/к РШ1-БАЭС, РЛ-БАЭС, Р1-БАЭС, Р2-БАЭС. АГ-6 ч. БВР при ТО: В1-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС, ТН-БАЭС, РШ1-БАЭС, РЛ-БАЭС, Р1-БАЭС, Р2-БАЭС	3	02.04.2014	04.04.2014	3	02.04.2014	04.04.2014	3	02.04.2014	04.04.2014
90	Саратовская ГЭС	ВЛ 500 кВ Саратовская ГЭС - Курдюм	3	07.04.2014	09.04.2014		АГ-6 ч. БВР при ТО: В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм, РЛ-Курдюм, РПГ-Курдюм, ТН-Курдюм, ОПН-Курдюм; покраска м/к РЛ-Курдюм, РПГ-Курдюм. АГ-6 ч. БВР при ТО: В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм, РЛ-Курдюм, РПГ-Курдюм, ТН-Курдюм,	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014	3	07.04.2014	09.04.2014
91	Саратовская ГЭС	1АТ	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-8 ч. ТР: 1АТ, 1СШ-500, В-1АТ-220; ТО: ТТ-В-1АТ-220, ТН-1АТ-35, РЛ-1АТ-220, РО-1АТ-220, ОПН-1АТ-35, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500, Р-1АТ-500. Покраска м/к В-1АТ-220, РШ2-1АТ-220, ТТ-В-1АТ-220, РЛ-1АТ-220, РО-1АТ-220, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500, Р-1АТ-500.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
92	Саратовская ГЭС	1 СШ-500 кВ	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500, ТО: В1-Курдюм, В1-БАЭС, РШ1-БАЭС, РШ1-Курдюм, ТН1-500, ОПН-1АТ-500, Р-ТН1-500, Р-1АТ-500; покраска м/к РШ1-БАЭС, РШ1-Курдюм, ОПН-1АТ-500, ТН1-500, Р-ТН1-500, Р-1АТ-500.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
93	Саратовская ГЭС	ТН1-500	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500, ТО: В1-Курдюм, В1-БАЭС, РШ1-БАЭС, РШ1-Курдюм, ТН1-500, ОПН-1АТ-500, Р-ТН1-500, Р-1АТ-500; покраска м/к РШ1-БАЭС, РШ1-Курдюм, ОПН-1АТ-500, ТН1-500, Р-ТН1-500, Р-1АТ-500.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
94	Саратовская ГЭС	В1-БАЭС - В 500 кВ	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500. ТО: В1-БАЭС, ТТ-В1-БАЭС, ТН-БАЭС, РШ1-БАЭС, РЛ-БАЭС, Р1-БАЭС, Р2-БАЭС; покраска м/к РШ1-БАЭС, РЛ-БАЭС, Р1-БАЭС, Р2-БАЭС.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
95	Саратовская ГЭС	В2-БАЭС - В 500 кВ	3	02.04.2014	04.04.2014	в срок ЛЭП.	АГ-2 час. БВР при ТО: Р2-БАЭС, покраска м/к Р2-БАЭС.	3	02.04.2014	04.04.2014	3	02.04.2014	04.04.2014	3	02.04.2014	04.04.2014
96	Саратовская ГЭС	В1-Курдюм - В 500 кВ	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-6 ч. ТР: 1СШ-500. ТО: В1-Курдюм, ТТ-В1-Курдюм, РЛ-Курдюм, РПГ-Курдюм, РШ1-Курдюм; покраска м/к РЛ-Курдюм, РПГ-Курдюм, РШ1-Курдюм.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
97	Саратовская ГЭС	6Т	3	01.04.2014	03.04.2014		АГ-4 ч. ТР: 6Т.	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014	3	01.04.2014	03.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	Саратовская ГЭС	В-1АТ-220	10	01.04.2014	10.04.2014		АГ-8 ч. ТР: 1АТ, 1СШ-500, В-1АТ-220; ТО: ТТ-В-1АТ-220, ТН-1АТ-35, РЛ-1АТ-220, РО-1АТ-220, ОПН-1АТ-35, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500, Р-1АТ-500. Покраска м/к В-1АТ-220, РШ2-1АТ-220, ТТ-В-1АТ-220, РЛ-1АТ-220, РО-1АТ-220, ОПН-1АТ-220, ОПН-1АТ-500, Р-1АТ-500.	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014	10	01.04.2014	10.04.2014
99	Саратовская ГЭС	9Т	360	06.01.2014	31.12.2014		АГ-срок заявки. ТП: 9Т.	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014
100	Саратовская ГЭС	ОСШ.бл.	7	01.04.2014	07.04.2014		АГ-2 ч. БВР при ТО: РО-1АТ-220; покраска м/к РО-1АТ-220.	7	01.04.2014	07.04.2014	7	01.04.2014	07.04.2014	7	01.04.2014	07.04.2014
101	Саратовская ГЭС	1 СШ-35 кВ	7	01.04.2014	07.04.2014		АГ-8 ч. ТР: 1СШ-35. ТО: В-1АТ-35, ТН1-35, В-6Т, В-9Т, В-101Т, ТТ-В-6Т, ТТ-В-9Т, ТТ-В-1АТ-35, ТТ-В-101Т.	7	01.04.2014	07.04.2014	7	01.04.2014	07.04.2014	7	01.04.2014	07.04.2014
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
102	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр с отпайкой на ПС Шумейка	1	10.04.2014	10.04.2014		"Измерение изоляционных характеристик вводов 110 Красный Яр, ОПН-110 Красный Яр на ПС Восток, ПривПО С откл АГ-1ч."	1	10.04.2014	10.04.2014						
103	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр с отпайкой на ПС Шумейка	2	10.04.2014	11.04.2014		"Обрезка боковых деревьев в охранной зоне по трассе ВЛ, верховой осмотр отпайки на ПС Шумейка, ПривПО С откл АГ-2ч."	2	10.04.2014	11.04.2014						
104	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)**	**1**	**08.04.2014**	**08.04.2014**		**"Измерение изоляционных характеристик вводы 110 Энгельсская 2 ц., ОПН-110 Энгельсская 2 ц на ПС Восток,ПривПО С откл АГ-1 ч."**	**1**	**18.04.2014**	**18.04.2014**						
105	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками**				**Отказ РДУ: из-за отказа ВЛ 110 кВ Подлесное-Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110**	**"Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 сш-110 на ПС Подлесное для Замена траверсы линейного портала, ПривПО С откл АГ-3ч."**	**2**	**21.04.2014**	**22.04.2014**	**12**	**04.08.2014**	**15.08.2014**	**12**	**14.04.2014**	**25.04.2014**
106	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Подлесное с отпайками	5	14.04.2014	18.04.2014		Уч. Центральная-Подлесное-110. Капитальный ремонт. ПривПО. АГ-2 ч.	5	14.04.2014	18.04.2014						
107	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)	2	01.04.2014	02.04.2014		"КР ЛР-110 Т-1 на ПС Бобровка-1, ПривПО С откл АГ-3ч."	2	01.04.2014	02.04.2014						
108	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Подлесное - Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110**				**Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1) в условиях планового ремонта ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр.**	**"Замена траверсы линейного портала на ПС Подлесное, ПривПО С откл АГ-3ч."**	**2**	**21.04.2014**	**22.04.2014**						
109	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Маркс - Бородаевка	2	09.04.2014	10.04.2014		"Проверка состояния провода и замена сцепной арматуры на опорах № 24, 25,ПривПО С откл АГ-2ч."	2	09.04.2014	10.04.2014						
110	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная I цепь**				**Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский-2 тяговая в условиях планового ремонта ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр 19.04.-25.04.**	**"Заземление г/з троса.ПрбПОС откл.АГ-1 ч."**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**	**1**	**13.04.2014**	**13.04.2014**
111	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Курдюм - Распределительная II цепь**				**Отказ РДУ: из-за недопустимой перегрузки ВЛ 110 кВ Саратовская-ТЭЦ2 с отпайкой на ПС Трофимовский-2 тяговая в условиях планового ремонта ВЛ 220 кВ Подлесное-Красный Яр 19.04.-25.04.**	**"Заземление г/з троса.ПрбПОС откл.АГ-1 ч."**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**	**1**	**13.04.2014**	**13.04.2014**
112	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	1	28.04.2014	28.04.2014		"Заземление г/з троса.ПрбПОС откл.АГ-1 ч."	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014
113	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Аткарская - Татищево тяговая с отпайкой на ПС Кологривовка	1	28.04.2014	28.04.2014		"Заземление г/з троса.ПрбПОС откл.АГ-1 ч."	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014	1	28.04.2014	28.04.2014
114	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	1	22.04.2014	22.04.2014		"Заземление ГЗТ на участке Ершов-Кам.Сарма. ЗавПО С откл.АГ-2 ч."	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская I цепь с отпайками (Пугачевская-1)	1	23.04.2014	23.04.2014		"Сборка шлейфов на оп. 130 ВЛ-110 Пугачевская-1 для ввода в работу отпайки к ПС Суховка,СвПО С откл.АГ-3ч."	1	23.04.2014	23.04.2014						
116	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская I цепь с отпайками (Пугачевская-1)	1	15.04.2014	15.04.2014		"Разборка шлейфов на оп. 130 ВЛ-110 Пугачевская-1 для производства работ на отпайке к ПС Суховка,СвПО С откл.АГ-3ч."	1	15.04.2014	15.04.2014						
117	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская I цепь с отпайками (Пугачевская-1)	1	24.04.2014	24.04.2014		"Разборка шлейфов на оп. 70 ВЛ-110 Пугачевская-2 для производства работ на отпайке к ПС Суховка,СвПО С откл.АГ-3ч."	1	24.04.2014	24.04.2014						
118	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Центральная - Пугачевская II цепь с отпайками (Пугачевская-2)	1	30.04.2014	30.04.2014		"Сборка шлейфов на оп. 70 ВЛ-110 Пугачевская-2 для ввода в работу отпайки к ПС Суховка,СвПО С откл.АГ-3ч."	1	30.04.2014	30.04.2014						
119	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - Западная с отпайкой на ПС ГПЗ	2	01.04.2014	02.04.2014		"Для безопасного производства работ по демонтажу недействующего оборудования и монтажу металлоконструкций на ПС Западная,ЦПО С откл.АГ-1ч."	2	01.04.2014	02.04.2014						
120	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 I цепь	7	17.04.2014	23.04.2014		Покраска опор,ЦПО С откл.АГ-2ч.	7	17.04.2014	23.04.2014						
121	ЦУС Саратовских РС	ВЛ-110 кВ Саратовская - ТЭЦ5 II цепь	7	24.04.2014	30.04.2014		Покраска опор,ЦПО С откл.АГ-2ч.	7	24.04.2014	30.04.2014						
122	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками**				**Отказ РДУ: по условию надежности несовместим с одновременным выводом в ремонт 1, 2 с.ш.-35 кВ на Саратовской ТЭЦ-1, предусмотренным годовым графиком ремонтов на 2014 год.**	**Покраска опор,ЦПО С откл.АГ-2ч.**	**3**	**28.04.2014**	**30.04.2014**						
123	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Саратовская - Кировская с отпайками**					**Покраска опор, для безопасного производства работ по ТР ОД-110 кВ Т-1, проф. контролю защит Т-1 на ПС 110 кВ Раховская,ЦПО С**	**3**	**21.04.2014**	**23.04.2014**						
124	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Саратовская - Западная	2	03.04.2014	04.04.2014		"Для безопасного производства работ по демонтажу недействующего оборудования и монтажу металлоконструкций на ПС Западная,ЦПО С откл.АГ-1ч."	2	03.04.2014	04.04.2014						
125	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	3	15.04.2014	17.04.2014		"Диагностика КЛ, ИПН.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	3	15.04.2014	17.04.2014	3	15.04.2014	17.04.2014	3	15.04.2014	17.04.2014
126	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №2	3	09.04.2014	11.04.2014		"Диагностика КЛ, ИПН.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	3	09.04.2014	11.04.2014	3	22.04.2014	24.04.2014	3	09.04.2014	11.04.2014
127	**ЦУС Саратовских РС**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №1**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**		**"Диагностика КЛ, ИПН.ЦПО С откл.АГ-2 ч."**	**1**	**07.04.2014**	**07.04.2014**	**1**	**03.04.2014**	**03.04.2014**	**1**	**21.04.2014**	**21.04.2014**
128	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Озинки - Семиглавый Мар	1	24.04.2014	24.04.2014		"Перевод ТИ В-110 С.Мар на СОВ-110, в связи с опробованием В-110 С.Мар на ПС 110 кВ Озинская. ЗавПОЗам. СОВАГ-0,5ч."	1	24.04.2014	24.04.2014						
129	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	20	01.04.2014	20.04.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией.ПрихПО С откл.АГ-2 ч."	20	01.04.2014	20.04.2014	20	01.04.2014	20.04.2014	20	01.04.2014	20.04.2014
130	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная II цепь (Ртищевская-2)	1	30.04.2014	30.04.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией.ПрихПО С откл.АГ-2 ч."	1	30.04.2014	30.04.2014	1	30.04.2014	30.04.2014	1	30.04.2014	30.04.2014
131	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Ртищево - Янтарная I цепь с отпайками (Ртищевская-1)	3	28.04.2014	30.04.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией,замер прочности фарфоровой изоляции, ТО ЛР-110кВ Ртищевская-1 на ПС Кистендей.ПрихПО С откл.АГ-2 ч."	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014	3	28.04.2014	30.04.2014
132	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	1	23.04.2014	23.04.2014		"Перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110 кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-2 участок Демьяс-Озинки для заземления ГЗТ. ЗавПОБез откл.АГ-2 ч."	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
133	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая	7	21.04.2014	27.04.2014		"ТР, монтаж ВОЛС подрядной организацией.ПрихПО С откл.АГ-2 ч."	7	21.04.2014	27.04.2014	6	21.04.2014	26.04.2014	6	21.04.2014	26.04.2014

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	ПС 220 кВ Терешка	АТ-1	5	31.03.2014	04.04.2014		"Ревизия и протяжка контактных соединений. Замена силикагеля, ревизия ШАОТ. Проверка РЗА. СвПО С откл.АГ 4ч."	5	31.03.2014	04.04.2014						
135	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	2	22.04.2014	23.04.2014		"Отбор проб масла, замена силикагеля, ревизия привода,СВПОЗам. ОВАГ-2ч."	2	22.04.2014	23.04.2014						
136	ПС 220 кВ Терешка	В-220 АТ-1	5	31.03.2014	04.04.2014	в срок АТ-1.	"Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка изоляторов, ревизия привода В-220, измерения. СвПО С откл.АГ 4ч."	5	31.03.2014	04.04.2014						
137	ПС 220 кВ Терешка	ОВ-220	1	17.04.2014	17.04.2014		"Отбор проб масла, замена силикагеля, ревизия привода,СвПО С откл.АГ-2ч."	1	17.04.2014	17.04.2014						
138	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	1	23.04.2014	23.04.2014		"Для безопасного производства работ на ТН-110 1сш по замене силикагеля в ВОФ.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014	1	23.04.2014	23.04.2014
139	ПС 110 кВ Озерки	СВ-110	1	15.04.2014	15.04.2014		"Для безопасного производства работ на ТН-110 1 сш по замене силикагеля в ВОФ. ПВ вторичных цепей ТН-110 1сш.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	1	15.04.2014	15.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014	2	15.04.2014	16.04.2014
140	ПС 110 кВ Озерки	СВ-110	1	22.04.2014	22.04.2014		"Для безопасного производства работ на ТН-110 2сш по замене силикагеля в ВОФ. ПВ вторичных цепей ТН-110 2 сш.ЦПО С откл.АГ-2 ч."	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
141	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 2сш-110	1	10.04.2014	10.04.2014		"ТР, ТО.ПрихПО С откл.АГ-1 ч."	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014
142	ПС 110 кВ Янтарная	ТН-110 1сш-110	1	04.04.2014	04.04.2014		"ТР, ТО. ПрихПО С откл.АГ-1 ч."	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
Саратовский филиал ОАО "Волжская ТГК"																
143	Саратовская ГРЭС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Кировская №1	5	14.04.2014	18.04.2014		КР выключателя, АГ - 24 часов	5	14.04.2014	18.04.2014	5	07.07.2014	11.07.2014	5	14.04.2014	18.04.2014
144	Саратовская ТЭЦ1	II с.ш. 35 кВ	10	21.04.2014	30.04.2014		ТР и ТО РЗА, АВ-4ч	10	21.04.2014	30.04.2014	10	21.04.2014	30.04.2014	10	21.04.2014	30.04.2014
145	Саратовская ТЭЦ1	I с.ш. 35 кВ	10	21.04.2014	30.04.2014		ТР и ТО РЗА, АВ-4ч	10	21.04.2014	30.04.2014	10	21.04.2014	30.04.2014	10	21.04.2014	30.04.2014
146	Саратовская ТЭЦ2	В-35 Плавка гололёда	9	21.04.2014	29.04.2014		ТО РЗА, АГ срок заявки	9	21.04.2014	29.04.2014						
147	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 ШСВ-110	1	16.04.2014	16.04.2014		ТР ШР 1с2ш, Ячейка №8 "ШСВ-110"АГ-4ч.	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014
148	Энгельсская ТЭЦ3	1с2Ш	18	07.04.2014	24.04.2014		ТР ШР 1с2ш всех присоединений 1секции 2Ш -110,ТР ТН 1секции 2Ш -110 АГ-4ч.	18	07.04.2014	24.04.2014	18	07.04.2014	24.04.2014	18	07.04.2014	24.04.2014
149	Энгельсская ТЭЦ3	ТН-110 1с 2Ш	1	22.04.2014	22.04.2014		ТР ТН-110 1секции 2Ш -110 АГ-4ч.	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014	1	22.04.2014	22.04.2014
150	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 ОВ-110	1	14.04.2014	14.04.2014		ТР ШР 1с2ш Ячейка №6 "ОВ-110"АГ-4ч.	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014	1	14.04.2014	14.04.2014
151	Энгельсская ТЭЦ3	ТН-110 2с 1Ш	1	02.04.2014	02.04.2014		ТР ТН-110 2секции 1Ш -110 АГ-4ч.	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014	1	02.04.2014	02.04.2014
152	Энгельсская ТЭЦ3	ТН-110 2с 2Ш	1	03.04.2014	03.04.2014		ТР ТН-110 2секции 2Ш -110 АГ-4ч.	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014	1	03.04.2014	03.04.2014
153	Энгельсская ТЭЦ3	1СВ-110	1	21.04.2014	21.04.2014		ТР ШР 1с2ш Ячейка №11"1СВ-110"АГ-4ч.	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014	1	21.04.2014	21.04.2014
154	Энгельсская ТЭЦ3	ТН-110 2с ОШ	1	04.04.2014	04.04.2014		ТР ТН-110 2секции ОШ-110 АГ-4ч.	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
155	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Пушкино-IIц	1	08.04.2014	08.04.2014		ТР ШР 1с2ш, "Пушкино 2ц"АГ-4ч. с заменой на ОВ-110.	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014	1	08.04.2014	08.04.2014
156	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 ТЭЦ2-IIц	1	10.04.2014	10.04.2014		ТР ШР 1с2ш "ТЭЦ-2 II ц"АГ-4ч. с заменой на ОВ-110.	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014	1	10.04.2014	10.04.2014
157	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 ТЭЦ2-Iц	1	11.04.2014	11.04.2014		ТР ШР 1с2ш "ТЭЦ-2 I ц"АГ-4ч. с заменой на ОВ-110.	1	11.04.2014	11.04.2014	1	11.04.2014	11.04.2014	1	11.04.2014	11.04.2014
158	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 Пушкино-Iц	1	07.04.2014	07.04.2014		ТР ШР 1с2ш, "Пушкино 1ц"АГ-4ч. с заменой на ОВ-110.	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014	1	07.04.2014	07.04.2014
159	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ШОВ-1с	19	31.03.2014	18.04.2014		Текущий ремонт В-110 Пищевая 2ц. Проф контроль УРЗА. АГ (В-110)-4ч; АГ (УРЗА)-8ч.	19	31.03.2014	18.04.2014						
160	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ШОВ-1с	3	28.04.2014	30.04.2014		Текущий ремонт В-110 Пищевая 1ц. АГ-4ч.	3	28.04.2014	30.04.2014						
161	Саратовская ТЭЦ5	В-110 Саратовская 1ц	4	21.04.2014	24.04.2014		Текущий ремонт В-110кВ. АГ-4ч.	4	21.04.2014	24.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014	3	21.04.2014	23.04.2014
Приволжская ЖД																
162	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	1с.ш.-220	1	18.04.2014	18.04.2014		Отбор проб масла, замена селикагеля в трансформаторе напряжения ТН-220- 1с.ш. АГ-2ч.	1	18.04.2014	18.04.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
163	ПС 220 кВ Екатериновка тяговая	2с.ш.-220	1	22.04.2014	22.04.2014		Отбор проб масла, замена селикагеля в трансформаторе напряжения ТН-220-2с.ш. АГ-2ч.	1	22.04.2014	22.04.2014						
164	ПС 110 кВ Татищево тяговая	СВ-110	1	15.04.2014	15.04.2014		Текущий ремонт ОПН-110 1с.ш. АГ-2ч.	1	15.04.2014	15.04.2014						
165	ПС 110 кВ Татищево тяговая	СВ-110	1	25.04.2014	25.04.2014		Текущий ремонт ОПН-110 Т2-Т3, ОПН-110 2с.ш. АГ-2ч.	1	25.04.2014	25.04.2014						
Волгоградская энергосистема																
166	ПС 500 кВ Балашовская	ВЛ 220 кВ Балашовская - Хопёр	1	16.04.2014	16.04.2014		1. Текущий ремонт ВЧЗ 2. АГ=01:00	1	04.04.2014	04.04.2014	1	16.04.2014	16.04.2014	1	04.04.2014	04.04.2014
167	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	4	25.04.2014	28.04.2014	Ремонт ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская	Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт.	4	25.04.2014	28.04.2014	1					
168	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	2	29.04.2014	30.04.2014	Ремонт ВЛ 110 кВ Танина-Головная с отпайкой на ПС Быково (ВЛ 110 кВ №282)	Запитать 1 СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток до 20 МВт.	2	29.04.2014	30.04.2014	2	28.04.2014	29.04.2014	2	28.04.2014	29.04.2014
169	ПС 500 кВ Балашовская	II СШ 220	12	14.04.2014	25.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш всех присоединений 2. Текущий ремонт ТН-220, ОПН-220 3. Замена "0" изоляторов 4. АГ=04:00	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014
170	ПС 500 кВ Балашовская	ОВВ-220	3	23.04.2014	25.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00	2	24.04.2014	25.04.2014	2	24.04.2014	25.04.2014	2	24.04.2014	25.04.2014
171	ПС 500 кВ Балашовская	ШСВВ-220	12	14.04.2014	25.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш, ВВ 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014
172	ПС 500 кВ Балашовская	ВВ-220 Балашовская-Хопер	3	16.04.2014	18.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш, ВВ, ВЧЗ 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:01	3	04.04.2014	06.04.2014	3	16.04.2014	18.04.2014	3	04.04.2014	06.04.2014
173	ПС 500 кВ Балашовская	ВВ-220 АТ-5	3	14.04.2014	16.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00	2	14.04.2014	15.04.2014	2	14.04.2014	15.04.2014	2	14.04.2014	15.04.2014
174	ПС 500 кВ Балашовская	ВВ-220 АТ-2	19	07.04.2014	25.04.2014		1. Текущий ремонт ШР-220 1сш 2. ТО РЗиА 3. АГ=04:00	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014	19	07.04.2014	25.04.2014
175	ПС 500 кВ Балашовская	ТН-220 II сш	12	14.04.2014	25.04.2014		1. Текущий ремонт ОПН 220 2. АГ=01:00	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014	12	14.04.2014	25.04.2014

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ П.В. Кендин

Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ А.А. Синецкий