Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
_____ С.О. Астафьев
"_____" марта 2014

График ремонта ЛЭП и оборудования Саратовских РС, не являющихся объектами диспетчеризации на апрель 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заволжское ПО														
ПС 110 кВ Монахов	ТСН-1	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	2с-10	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Новоузенская	3с-10	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Озинская	1с-10	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Полуденная	ТСН-1	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Петропавловка	ТСН-1	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Петропавловка	ТСН-2	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Озинская	2с-10	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Декабрист	ТСН-1	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Декабрист	1с-6	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Алтата	ТСН-1	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Дмитриевка	ТСН-1	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Алгайская	1с-10	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Краснянская	ТСН-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Краснянская	Т-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Алгайская	2с-10	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Краснянская	КРУН-6	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Краснянская	СШ-6	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Орошаемая	ТСН-1	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Пограничная	ТСН-1	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Алгайская	3с-10	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Фрегат	СШ-6	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Радищева	ТСН-1	с откл.			1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ КС-2	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТО ЛР-110 на ПС 110 кВ Бурдинская, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Орловгай-Куриловка	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТО ЛР-35 на ПС Бессоновка, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Бурдинская	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Демьяс	1с-10	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Красный Боец	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Бессоновка	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Октябрьская	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Октябрьская	СШ-6	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Профизмерение, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Бурдинская	КРУН-6	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Демьяс	2с-10	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ Красный Боец	КРУН-6	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Красный Боец	СШ-6	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Бессоновка	КРУН-10	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Бессоновка	СШ-10	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Бурдинская	СШ-6	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ Рефлектор-6	Т-1	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Профизмерение, отбор пробы масла из вводов 110 кВ, АГ-1ч.		ЗавПО	
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Орловгай-Верхазовка-Восточная	с откл.			1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТО ЛР-110 Верхазовка на ПС ГНС, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Новоузенск-Кристалл-Алгай	с откл.			1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТО ЛР-35 ПС Канал, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ 31-я Насосная	Т-1	с откл.			1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ ГНС	Т-1	с откл.			1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Липерсталь	Т-1	с откл.			1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Профизмерение, отбор пробы масла из вводов 110 кВ, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Канал	Т-1	с откл.			1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ 31-я Насосная	КРУН-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ 31-я Насосная	СШ-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ ГНС	КРУН-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ ГНС	СШ-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Канал	КРУН-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Канал	СШ-6	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Новоузенск-Куриловка	с откл.			1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	ТО ЛР-35 на ПС Путь Ильича, АГ-2ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ Запорожец	Т-1	с откл.			1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	Профизмерение, отбор пробы масла из вводов 110 кВ, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Путь Ильича	Т-1	с откл.			1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 110 кВ НСП	СШ-6	с откл.			1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Варфоломеевка-Петропавловка	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТО ЛР-35 ПС Большой Лиман, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 110 кВ 31-ая Насосная	Т-1	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	Профизмерение, отбор пробы масла из вводов 110 кВ, АГ-1ч.		ЗавПО	
РП 10 кВ Золотуха	1с-10	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч		ЗавПО	
ПС 35 кВ Большой Лиман	Т-1	с откл.			1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Большой Лиман	КРУН-6	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЗавПО	
ПС 35 кВ Большой Лиман	СШ-6	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	Чистка изоляции, АГ-2ч.		ЗавПО	
Правобережное ПО														
ПС 35 Золотое	В-10 ф.1	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.416	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.607	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.620	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-35кВ	Кр.Текстильщик – Луганск	без откл.	апрель	апрель	4	01.04.14	04.04.14	4	01.04.14	04.04.14	Вырубка просеки в пролетах опор 63-67,74-75,90-92,		ПрбПО	
ВЛ-110	Красноарм.– Карамыш-Тяг	с откл.	апрель	апрель	11	01.04.14	11.04.14	11	01.04.14	11.04.14	Вырубка просеки в пролетах опор 15-16,20-21,25-26,26-27,29-31 4,3га. АГ-1 час		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-Красноармейск-1цепь	с откл.	апрель	апрель	14	01.04.14	14.04.14	14	01.04.14	14.04.14	ТО-3 верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки. АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 ф.2	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.417	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	СВ-6	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 ф.6	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.603	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.608	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.619	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	1сш-10	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 ф.4	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.605	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 ф.606	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 ф.5	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	1сш-6 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 35 Кирпичная	ячейки 6 кВ 1сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	1сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35кВ Сторожовка – Татищево	с откл.	апрель	апрель	3	07.04.14	09.04.14	3	07.04.14	09.04.14	ТО-3 верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки. АГ - 2ч.		ПрбПО	ЦПО
ВЛ-35кВ	Кр.Текстильщик – Луганск	с откл.	апрель	апрель	5	07.04.14	11.04.14	5	07.04.14	11.04.14	Вырубка просеки в пролетах опор 52-62,94-99, АГ-1час		ПрбПО	
ПС 110 НПС-2	ОПН-110 1,2 с.ш.-110 кВ	без откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 ф.3	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-35 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	РВС-35 кВ Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	РВС-35-10 кВ Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ТСН-10 № 1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Красноармейск - Золотое	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП, КВЧ-связи ВЛ-35 Красноармейск - Золотое на ПС Золотое. АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	1 сш-10 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	1, 2 сш-35 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	Контур,связь с контуром	без откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	РВП-10 кВ 1 сш-10	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ТН-10 кВ №1	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ячейки 10 кВ1 сш-10	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	2сш-6 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	РВП-6 кВ 2сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ТН-6 кВ №2	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ячейки 6 кВ 2сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	2сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-6 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 110 Красноармейск	ОПН-110 1 сш-110 кВ	без откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Красноармейск	ОПН-110 2 сш-110 кВ	без откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Красноармейск	ОПН-35 1 сш-35	без откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Красноармейск	ОПН-35 ВЛ-35 Луганск-Красноармейск	без откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Луганск	ОПН-35 2 с.ш.-35	без откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Кирпичная-Силикатная	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР ЛР-35 Силикатная ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ШР-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Силикатная	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 Силикатная	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Силикатная	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	РВС-35, РВП-6 кВ Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ТСН-6 № 1,	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 ТЭЦ-2 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 ТЭЦ-2 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 ТЭЦ-2 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-Сельмаш-1 цепь	без откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-Сельмаш-2 цепь	без откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Кирпичная-Тепличная 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР ЛР-35 Тепличная 2ц ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ШР-35 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	В-35 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	2сш-35 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	РВС-35, РВП-6 кВ Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ТСН-6 № 2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	2 ШРСВ-35	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Тепличная 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 Тепличная 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	СВ-35	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Тепличная 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШРТН-35 №2	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Песчаный Умет-2-Баланда	с откл.	апрель	апрель	15	16.04.14	30.04.14	**10**	**21.04.14**	**30.04.14**	ТО-3 Отпайка ПС Л.Горы: верховая ревизия провода, замена дефектной изоляции,расширение просеки АГ - 2ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Соцземледелие**	ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-Красноармейск-1цепь	без откл.	апрель	апрель	1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	1сш-35 кВ	с откл.	апрель	апрель	1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	ИСП.,АГ-1ч		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	1 ШРСВ-35	с откл.	апрель	апрель	1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-Красноармейск-2цепь	без откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 кВ Луганск-Красноармейск	без откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Кирпичная-Тепличная 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР ЛР-35 Тепличная 1ц ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Тепличная 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 Тепличная 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Тепличная 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Сельмаш – НПС 1,2	без откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 ТЭЦ-2 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 ТЭЦ-2 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 ТЭЦ-2 1ц	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Красноармейск-Карамыш-Тяговая.	без откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-НПЗ-1 цепь	без откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Распределительная-НПЗ-2 цепь	без откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Кирпичная-Михайловка	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР ЛР-35 Михайловка ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Красноармейск-Золотое	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	КР ЛР-35 КрасноармейскПС 35 Золотое АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 110 Лысые Горы	ОПН-110 Т-1	без откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	ЛР-35 Красноармейск	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Золотое	РПГ-35 Красноармейск	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	КР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Михайловка	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 Михайловка	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Михайловка	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Карамыш тяговая-Литейная	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ-35	ВЛ-35 Кирпичная-Октябрьский Городок	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТР ЛР-35 Октябрьский Городок ПС 35 Кирпичная АГ - 2ч.		ПрбПО	
ПС 110 Дубки	ОПН-10-6 кВ Т-2	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Дубки	ОПН-110 кВ Т-1	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Дубки	ОПН-110 Т-2	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Мост	ОПН-110 кВ Т-2	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Песчаный УМет-1	ОПН-35-10 кВ Т-1	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Песчаный УМет-1	ОПН-35-10 кВ Т-2	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Песчаный УМет-1	ОПН-110 Т-1	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Песчаный УМет-1	ОПН-110 Т-2	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 110 Песчаный УМет-1	ОПН-35 1,2 с.ш.-35 кВ	без откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ИСП		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	В-35 Октябрьский Городок	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ЛР-35 Октябрьский Городок	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	РПГ-35 Октябрьский Городок	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШР-35 Октябрьский Городок	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Песчаный Умет-2-Баланда	с откл.	апрель	апрель	1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	заземление г/з троса АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Сельмаш – ГПП 1цепь	без откл.	апрель	апрель	1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 кВ Сельмаш – ГПП 2цепь	без откл.	апрель	апрель	1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	Заземление г/з троса		ПрбПО	
ПС 35 Кирпичная	ШРТН-35 №1	с откл.	апрель	апрель	1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	ТР, АГ - 1ч.		ПрбПО	
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Лопуховка-Екатериновка	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	заземление г/з троса АГ - 1ч.		ПрбПО	
Приволжское ПО														
ПС Воскресенка	Т-1	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование В-35 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	Т-2	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование В-35 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Измерение изоляционных характеристик ТСН-1, Кабель 6 ТСН-1, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Измерение изоляционных характеристик ТСН-2, Кабель 6 ТСН-2, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	1 сш-6	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование АВР-6 1 сш , АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	2 сш-6	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование АВР-6 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	3 сш-6	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование АВР-6 3 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Энгельсская	4 сш-6	с откл.			1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	Опробование АВР-6 4 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Наливная-Тамбовка	с откл.			2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	Демонтаж ВЧ-заградителя, конденсатора связи ВЛ-35 Наливная-Тамбовка на ПС Наливная, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-1	Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	КР ЛР-110 Т-1, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ЛР-35 Тамбовка	с откл.			2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	Демонтаж ВЧ-заградителя, конденсатора связи ВЛ-35 Наливная-Тамбовка, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-1	с откл.			4	01.04.14	04.04.14	4	01.04.14	04.04.14	ТО, чистка изоляции Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-1	Т-1	с откл.	апрель	апрель	11	01.04.14	11.04.14	11	01.04.14	11.04.14	КР ОД, КЗ-110 Т-1, РН-110 Т-1, В-6 Т-1, ПК-6 ТСН-1, ТР РВС-110 Т-1, Т-1, РВС-35+РВС-15, ОПН-6 Т-1, ТСН-1, АГ-3ч.		ПривПО	
ПС Лесозаводская	ВЛ-6 (15)	с откл.	апрель	апрель	28	01.04.14	28.04.14	28	01.04.14	28.04.14	Проф контроль МТЗ, МТО, АГ-2 ч.		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Ивановка Заря 2ц	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТР ЛР-110 Т-1, Р-110 Пл гол. ф. А, В, С, на ПС Липовка, АГ-2ч		ПривПО	СВПО
ПС Восток	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Измерение изоляционных характеристик Бетонный реактор 6 Т-1 1 сш, бетонный реактор 6 Т-1 3 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-7	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	КР В-10 Л-7, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-25	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	КР В-10 Л-25, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Липовка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТР ЛР-110 Т-1, Р-110 Пл гол. ф. А, В, С, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Орошение-1	Т-1	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-1	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ровное	Т-2	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Восток	Т-2	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Измерение изоляционных характеристик Бетонный реактор 6 Т-2 2 сш, бетонный реактор 6 Т-2 4 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-9	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	КР В-10 Л-9, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-19	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	КР В-10 Л-19, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошение-1	Т-2	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Наливная-Карпенка	с откл.			2	03.04.14	04.04.14	2	03.04.14	04.04.14	Демонтаж ВЧ-заградителя, конденсатора связи ВЛ-35 Наливная-Карпенка на ПС Наливная, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	ЛР-35 Карпенка	с откл.			2	03.04.14	04.04.14	2	03.04.14	04.04.14	Демонтаж ВЧ-заградителя, конденсатора связи ВЛ-35 Наливная-Карпенка, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Липовка	Т-1	с откл.			9	03.04.14	11.04.14	9	03.04.14	11.04.14	ТР ОД, КЗ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, Т-1, РВС-35+РВС-15, ТР РН-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-6	Т-2	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Восток	ДР-6 № 1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Измерение изоляционных характеристик ДР-6 № 1, ТДР-6 № 1, кабель 6 ТДР-6 № 1, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	ДР-6 № 2	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Измерение изоляционных характеристик ДР-6 № 2, ТДР-6 № 2, кабель 6 ТДР-6 № 2, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	ДР-6 № 3	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Измерение изоляционных характеристик ДР-6 № 3, ТДР-6 № 3, кабель 6 ТДР-6 № 3 , АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	ДР-6 № 4	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Измерение изоляционных характеристик ДР-6 № 4, ТДР-6 № 4, кабель 6 ТДР-6 № 4, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	1 сш-6	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование АВР-6 1 сш , АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	2 сш-6	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование АВР-6 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	3 сш-6	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование АВР-6 3 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	4 сш-6	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование АВР-6 4 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Колос	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Отбор проб масла с вводов 110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	В-35 Красный Кут	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование выключателя, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-1	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Питерка-1	Т-2	с откл.			1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	СВ-10	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	КР СВ-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	СР-10	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	КР СР-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС М. Узень	В-35 Петропавловка	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Опробование выключателя, АГ-2ч		ПривПО	ЗавПО
ПС М. Узень	Т-1	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС М. Узень	Т-2	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Новотулка-Трудовик	с откл.			12	07.04.14	18.04.14	12	07.04.14	18.04.14	КР, АГ-2 ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Разборка шлейфов на оп.№ 32 для БПР на перечечении с ВЛ 110 кВ Маркс-Бородаевка, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-23	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	КР В-10 Л-23, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-39	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	КР В-10 Л-39, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Орошаемая	Т-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Причалы	1 сш-6	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование АВР-6 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Причалы	2 сш-6	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование АВР-6 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Тарлыковка	Т-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Восток	Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	08.04.14	09.04.14	2	08.04.14	09.04.14	Измерение изоляционных характеристик вводы 110 1 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Восток	Т-2	с откл.	апрель	апрель	2	08.04.14	09.04.14	2	08.04.14	09.04.14	Измерение изоляционных характеристик вводы 110 2 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Мокроус	Т-2	с откл.			4	08.04.14	11.04.14	4	08.04.14	11.04.14	ТО, чистка изоляции Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			4	08.04.14	11.04.14	4	08.04.14	11.04.14	КР ШР-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-33	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	КР В-10 Л-33, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-41	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	КР В-10 Л-41, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	КР ШР-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Орошение-2	Т-2	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Сорго	Т-1	с откл.			1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 с.ш.-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Подлесное	с откл.			2	09.04.14	10.04.14	2	09.04.14	10.04.14	Для БПР на перечечении с ВЛ 110 кВ Маркс-Бородаевка, АГ-2 ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	с откл.			2	09.04.14	10.04.14	2	09.04.14	10.04.14	Для БПР на перечечении с ВЛ 110 кВ Маркс-Бородаевка, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Наливная	1сш-35	с откл.			3	09.04.14	11.04.14	3	09.04.14	11.04.14	КР СР-35 №1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Восток	Вводы 110 Красный Яр	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Измерение изоляционных характеристик вводы 110 Красный Яр, ОПН-110 Красный Яр, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-35	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	КР В-10 Л-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-51	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	КР В-10 Л-51, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Мурманская-1	Т-1	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Мурманская-2	Т-1	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Орошение-3	Заземление	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Орошение-3	Т-1	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Трудовик	Т-1	с откл.			1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Подлесное	В-35 Пл. гол.	с откл.	апрель	апрель	9	10.04.14	18.04.14	9	10.04.14	18.04.14	КР В-35 Пл. гол, АГ-2ч		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	с откл.			1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	Сборка шлейфов на оп.№ 32, АГ-ВЗ		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-53	с откл.			1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	КР В-10 Л-53, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-46	с откл.			1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	КР В-10 Л-46, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	Т-1	с откл.			1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 с.ш.-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	1 сш-110	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование АВР-110 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	2 сш-110	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование АВР-110 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-1	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 с.ш.-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-44	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР В-10 Л-44, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-26	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР В-10 Л-26, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ТСН-2	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР ТСН-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-1	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Новотулка	Т-2	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-1	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная	Т-2	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Южная-1	Т-1	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Южная-3	Т-1	с откл.			1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			2	14.04.14	15.04.14	2	14.04.14	15.04.14	ТР РВС-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Ахмат	с откл.	апрель	апрель	2	14.04.14	15.04.14	2	14.04.14	15.04.14	Проф контроль МТЗ, МТО, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Саратовка-3	Т-1	с откл.	апрель	апрель	4	14.04.14	17.04.14	4	14.04.14	17.04.14	Проф восстановление защит, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС 17П	Т-1	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	Проф контроль защит, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-35 Т-1	с откл.			5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	КР В-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Терновка-1	1 сш-35	с откл.			5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	КР В-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-1	с откл.			5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	КР В-35 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Ахмат	Т-2	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-2, ТСН-2, 2 с.ш.-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС ВИУА	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-24	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	КР В-10 Л-24, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-20	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	КР В-10 Л-20, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-1	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Кривой Яр	Т-2	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Лесозаводская	1 сш-6	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Опробование АВР-6 1 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Лесозаводская	2 сш-6	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Опробование АВР-6 2 сш, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-1	с откл.			4	15.04.14	18.04.14	4	15.04.14	18.04.14	ТО, чистка изоляции Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Анисовка	В-35 Т-2	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	В-35 Заволжская	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Измерение изоляционных характеристик В-35 Заволжская, ТТ-35 Заволжская, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	ТН-35 2 сш	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Измерение изоляционных характеристик ТН-35 2 сш, ОПН-35 2 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Воскресенка	СВ-35	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Опробование СВ-35, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	4 сш-6	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР 4 сш-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Страна Советов	Т-1	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-1	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-1, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Учхоз Степное	Т-2	с откл.			1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Опробование ОД, КЗ-35 Т-2, АГ-1ч		ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Воскресенка	с откл.	апрель	апрель	2	16.04.14	17.04.14	2	16.04.14	17.04.14	Проф контроль МТЗ, МТО, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			3	16.04.14	18.04.14	3	16.04.14	18.04.14	КР РН-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	В-35 Т-1	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	СВ-35	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Измерение изоляционных характеристик СВ-35, ТТ-35 СВ, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	В-35 Орошение	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Измерение изоляционных характеристик В-35 Орошение, ТТ-35 Орошение, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Анисовка	ТН-35 1 сш	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Измерение изоляционных характеристик ТН-35 1 сш, ОПН-35 1 сш, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-55	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	КР В-10 Л-55, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	СВ-6	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	КР СВ-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	СР-6	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	КР СР-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Бобровка-1	Т-2	с откл.			2	17.04.14	18.04.14	2	17.04.14	18.04.14	ТР Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Восток	Вводы 110 Энгельсская 2 ц.	с откл.			1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	Измерение изоляционных характеристик вводы 110 Энгельсская 2 ц., ОПН-110 Энгельсская 2 ц, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-6 Т-2	с откл.			1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	КР В-6 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Луч	Т-1	с откл.			1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	Чистка изоляции, ревизия контактных соединений Т-1, ТСН-1, 1 сш-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-6 Т-1	с откл.			1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	КР В-6 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	ТСН-1	с откл.			1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	КР ТСН-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС ПТФ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1, шм 10 Т-1, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	ЛР-110 Бородаевка	с откл.			2	21.04.14	22.04.14	2	21.04.14	22.04.14	Замена траверсы линейного портала, АГ-3ч		ПривПО	
ПС Подлесное	1 сш-110	с откл.			2	21.04.14	22.04.14	2	21.04.14	22.04.14	Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 сш-110 на ПС Подлесное для Замена траверсы линейного портала, АГ-3ч		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			4	21.04.14	24.04.14	4	21.04.14	24.04.14	КР ОД-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Маркс-Каменка	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	Отпайка на ПС Аммиак 2 цепь. КР, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Липовка	Т-1	с откл.			5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР КРУН-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-1	В-35 Т-2	с откл.			5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	КР В-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-1	2 сш-35	с откл.			5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	КР В-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Терновка-1	Т-2	с откл.			5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	КР В-35 Т-2, АГ-2ч		ПривПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Водозабор	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ТСН-1, шм 10 Т-1, ТН-35, заземление, КРУН-10 1 сш, ТН-10 1 сш, РВП-10 1 сш, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	1 сш-10	с откл.			1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР 1 сш-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Водозабор	Т-1	с откл.			2	22.04.14	23.04.14	2	22.04.14	23.04.14	ТО, чистка изоляции Т-1, КРУН-10, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Наливная	В-110 Степная 2ц	зам ОВ	апрель	апрель	2	22.04.14	23.04.14	2	22.04.14	23.04.14	ТР В-110 Степная 2ц, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Бобровка-7	Т-1	с откл.	апрель	апрель	4	22.04.14	25.04.14	4	22.04.14	25.04.14	Проф восстановление защит, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Первомайская	Т-2	с откл.			4	22.04.14	25.04.14	4	22.04.14	25.04.14	ТО, чистка изоляции Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Т-1	с откл.			1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	КР В-10 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Узморье	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Измерение изоляционных характеристик Т-2, РВС-35 Т-2, РВП-6 Т-2, ТСН-2, шм 6 Т-2, КРУН-6 2 сш, ТН-6 2 сш, РВП-6 2 сш, АГ-2 ч.		ПривПО	
ПС Подлесное	СВ-35	с откл.	апрель	апрель	8	23.04.14	30.04.14	8	23.04.14	30.04.14	КР СВ-35, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	2 сш-10	с откл.			1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	ТР 2 сш-10, АГ-2ч.		ПривПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 Наливная-Степная 2 ц.	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	Измерение изоляционных характеристик КС-110 Степная 2 ц. ф. В, С на ПС Наливная, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Т-2	с откл.			1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	КР В-10 Т-2, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	КС-110 Степная 2 цепь ф. В, С	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Гагарина-3	Т-1	с откл.			6	25.04.14	30.04.14	6	25.04.14	30.04.14	КР КЗ-110 Т-1, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	3 сш-6	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТР 3 сш-6, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	Т-1	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТР Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Рекорд	В-35 Воскресенка	с откл.	апрель	апрель	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	Измерение изоляционных характеристик, АГ-1 ч.		ПривПО	
ПС Технологическая	Т-1	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-1, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Технологическая	Т-2	с откл.			1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	Чистка изоляции и ревизия контактных соединений Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-17	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	КР В-10 Л-17, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Индустриальная	В-10 Л-48	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	КР В-10 Л-48, АГ-2ч.		ПривПО	
ПС Наливная	Т-2	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТР Т-2, АГ-2ч		ПривПО	
Прихоперское ПО														
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	01.04.14	01.04.14	1	01.04.14	01.04.14	ТО ТСН-1. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	ТО Т-1, . АГ-3ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Турки-Каменка	с откл.	апрель	апрель	11	01.04.14	11.04.14	11	01.04.14	11.04.14	КР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Барки 35/10	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТО Т-1, яч. ПСН-35 Т-1, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Студеновка - 35/10кВ	Т-1,ТТ-35, РВС-35	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТО. ОД.КЗ, ТТ-35 , РВС-35 Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	В-110 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТО В-110 Т-1,ТТ-110 Т-1. АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская 35/10	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Первомайская 35/10	2сш-35	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Каменка - 35/10кВ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО. ОД.КЗ, Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО В-10 Т-1. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	ТН-1сш-10кВ.	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО ТН-1сш-10кВ.. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Перевесинка - 35/10кВ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТО. ОД.КЗ, Ав. Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Хопер 110/35/10	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Хопер 110/35/10	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ТО, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Ртищево-город	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	**1**	**14.04.14**	**14.04.14**	ТО, ТСН-2, АГ - 2 ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ртищево-город-1**	ПрихПО	
ПС Романовка-110/35/10	Т-2, ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Урусово	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Репное-35/10	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Репное-35/10	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	ТО ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Дружба	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие 110/35/10к	1сш-110	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	**1**	**17.04.14**	**17.04.14**	ТР, ТО ЛР-110кВ Казачка, АГ-1ч.	**ЦУС СарРС: В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Аткарск-Калининск**	ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Шило-Голицино	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТО, Т-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Соцземледелие 110/35/10к	2сш-110	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, ТО ЛР-110кВ Хопер, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Барки 110/35/10кВ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	ТР, ТО Т-1, ЛР-110кВ Соцземледелие, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Владыкино	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТО, ТСН-1, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС У.Щербедино-35/10	Т-1, В-10 Т-1, ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Турки-Рязанка.	с откл.	апрель	апрель	10	21.04.14	30.04.14	10	21.04.14	30.04.14	КР, вырубка ДКР, АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Б.Карай-35/10	Т-1, ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ПС Искра-35/10	Т-2,ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	ТО, АГ-2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Аркадак тяг. - Турки	с откл.	апрель	апрель	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТО ЛР-35 Аркадак-Тяг. на ПС Турки 35/10, АГ2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТО ТСН-2. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	Т-2	с откл.	апрель	апрель	2	28.04.14	29.04.14	2	28.04.14	29.04.14	ТО Т-2, ТТ-110 Т-2. АГ-3ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Турки-Каменка.	с откл.	апрель	апрель	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО ЛР-35кВ Турки. на пс Каменка.Ав. ввод 2ч.		ПрихПО	
ВЛ-35кВ	ВЛ-35кВ Турки-Рязанка.	с откл.	апрель	апрель	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО ЛР-35кВ Рязанка на ПС Каменка.АГ 2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	В-110 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО ТТ-110 Т-2. АГ-3ч.		ПрихПО	
ПС Каменка - 35/10кВ	1сш-35кВ	с откл.	апрель	апрель	1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО ТР-35кВ Т-1.Ввод 2ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	В-10 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО В-10 Т-2. АГ-1ч.		ПрихПО	
ПС Янтарная 110/35/10 кВ.	ТН-2сш-10кВ.	с откл.	апрель	апрель	1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО ТН-2сш-10кВ.. АГ-1ч.		ПрихПО	
Северо-Восточное ПО														
ПС НС-10 БОС	Т-1	с откл.	апрель	апрель	9	01.04.14	09.04.14	9	01.04.14	09.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС НС-10 БОС	Т-1	с откл.	апрель	апрель	9	01.04.14	09.04.14	9	01.04.14	09.04.14	СР ОПН-35, В-35 Т-1.АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС НС-10 БОС	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС НС-10 БОС	сш-6	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	СР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Терешка	ОАВ-1-110	с откл.	апрель	апрель	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС Привет	В-110 НС-2	**зам ОВ**	апрель	апрель	5	07.04.14	11.04.14	5	07.04.14	11.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС НС-10 БОС	В-6 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	СР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС НС-10 БОС	ТН-6	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Аммиак-2	зам ОВ	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС НС-10 БОС	В-6 ф.1	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	СР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС НС-10 БОС	В-6 ф.2	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	СР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Терешка	В-110 НС-4-2ц	зам ОВ	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС Терешка	В-110 НС-4-1ц	зам ОВ	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Аммиак-1	зам ОВ	апрель	апрель	1	11.04.14	11.04.14	1	11.04.14	11.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ВЛ-110	ВЛ-110 НС-2	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР ЛР,ОР-110 на ПС Привет, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 Н.Николаевка	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	СР ЛР-35 на ПС НС-10 БОС, ЛР-35 на ПС		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-35 Н.Николаевка	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-35 НС-8,9,13	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	СВ-10	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Сенная-Тяговая-1ц	зам ОВ	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка		СВПО	
ПС Новониколаевка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР ТР-35 Т-1, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	1 сш-35	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	1 сш-35	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР СР-35, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-1-35	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-1-35	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР ОПН-35, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 яч.1	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ-2ч.		СВПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Новониколаевка	В-10 яч.14	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Терешка	В-110 Б.Карабулак	зам ОВ	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка изоляторов, обновление фенировки, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-1-10	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Привет	1 сш-110	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	ТР ШР-110 НС-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Терешка	ШСВ-110	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка изоляторов, обновление фенировки, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	1 сш-10	с откл.	апрель	апрель	1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	СВ-35	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 ф.4	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ВПГ-10	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Привет	2 сш-110	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТР ШР-110 НС-2, АГ-2ч.		СВПО	
ВЛ-35	ВЛ-35 НС-8,9,13	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР ЛР-35 на ПС Новониколаевка, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 ф.3	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-2-10	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Привет	ОШ-110	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР ОР-110 НС-2, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	Т-2	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	Т-2	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР ТР-35 Т-2, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	2 сш-35	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч.		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-2-35	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	ТН-2-35	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТР ОПН-35, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 ф.2	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 яч. 18	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	2 сш-10	с откл.	апрель	апрель	1	24.04.14	24.04.14	1	24.04.14	24.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 яч.2	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 ф.1	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
ПС Новониколаевка	В-10 яч.15	с откл.	апрель	апрель	1	25.04.14	25.04.14	1	25.04.14	25.04.14	ТР, АГ-2ч. , испытания и измерения		СВПО	
Северное ПО														
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	В-35 Рукополь	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	В-35 Горный	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	В-35 КДСЗ-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2	с откл.			1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	Т-2	с откл.	апрель	апрель	5	07.04.14	11.04.14	5	07.04.14	11.04.14	ТО, проверка УРЗА, АГ-3ч		СПО	
ПС Клевенка 110/10кВ	ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1	с откл.			1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование взаимодействия работы ОД и КЗ, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	В-35 КДСЗ-2	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Березовская 110/35/6-10 кВ	СВ-35	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Тургеневка 110/6кВ	В-602	с откл.	апрель	апрель	1	18.04.14	18.04.14	1	18.04.14	18.04.14	ТО, проверка УРЗА с прогрузкой первичным током, АГ-2ч		СПО	
ПС Тургеневка 110/6кВ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	5	21.04.14	25.04.14	5	21.04.14	25.04.14	ТО, проверка УРЗА, АГ-3ч		СПО	
ПС Ивантеевская 110/35/10кВ	Ш-10	с откл.	апрель	апрель	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО, проверка УСДЗ, АГ-3ч		СПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центральное ПО														
ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Гуселка - Водозабор	без откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	ЗРР: кратковременное отключение на время вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Затон 1ц. для безопасного производства работ по ТР ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора, КР ЛР-110 ТЭЦ5-Затон 1ц., замеру электротехнических характеристик ВЧ конденсатора на ПС 110 кВ Затон, АГ-2ч.		ЦПО	Саратовская ТЭЦ-5, ПДС СФГПЭ, ПрбПО
ТЭЦ-5	Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	ТО, АГ-1ч.		ЦПО	
ТЭЦ-5	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	Опробование, для безопасного производства работ по ТО Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ТЭЦ-5	В-6 Т-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	Опробование, для безопасного производства работ по ТО Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ТЭЦ-5	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	2	01.04.14	02.04.14	2	01.04.14	02.04.14	ТО, для безопасного производства работ по ТО Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	1сш 6кВ	с откл.			4	01.04.14	04.04.14	4	01.04.14	04.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик 1сш 6кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТН-6 1сш	с откл.			4	01.04.14	04.04.14	4	01.04.14	04.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	14	01.04.14	14.04.14	14	01.04.14	14.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	В-6 ф.	с откл.			25	01.04.14	25.04.14	25	01.04.14	25.04.14	КР, замер электротехнических характеристик, ПВ защит, поверка ТТ-6 В-6 ф.(20 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Замене силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Кошели	Т-2	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТСН-2, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	В-10 ф.	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Опробование В-10 ф.(2 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	Т-1	с откл.			1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Для безопасного производства работ по опробованию В-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Н.Бурасы	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	02.04.14	02.04.14	1	02.04.14	02.04.14	Для безопасного производства работ по опробованию В-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Штурм - Липовка	с откл.			1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	В резерв для опробования В-35 Липовка на ПС Штурм, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Балтай	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-10 1сш	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-10 2сш	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	1сш 10кВ	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ТР 1сш 10кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТН-10 1сш	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-10 ф.1004	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Штурм	В-35 Липовка	с откл.	апрель	апрель	1	03.04.14	03.04.14	1	03.04.14	03.04.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СВ-6 1-2сш	с откл.			2	03.04.14	04.04.14	2	03.04.14	04.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик СВ-6 1-2сш, КР СР-6 1-2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	3сш 10кВ	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ТР 3сш 10кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТН-10 3сш	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по опробованию В-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	В-35 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Чернышевка	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	04.04.14	04.04.14	1	04.04.14	04.04.14	Для безопасного производства работ по опробованию В-35 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	СВ-6 3-4сш	с откл.			2	07.04.14	08.04.14	2	07.04.14	08.04.14	КР, замер электротехнических характеристик СВ-6 3-4сш, СР-6 3-4сш, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Затон	3сш 6кВ	с откл.			4	07.04.14	10.04.14	4	07.04.14	10.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик 3сш 6кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТН-6 3сш	с откл.			4	07.04.14	10.04.14	4	07.04.14	10.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	Т-1	с откл.	апрель	апрель	5	07.04.14	11.04.14	5	07.04.14	11.04.14	ТР, ПВ защит Т-1, для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-Пищевая 1ц., РМ-110 №1, ОД-110 Т-1, В-10 1сш Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	5	07.04.14	11.04.14	5	07.04.14	11.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР, ПВ защит Т-1, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	Т-1	с откл.	апрель	апрель	8	07.04.14	14.04.14	8	07.04.14	14.04.14	ТР, для безопасного производства работ по КР РМ-110 №1, ЗРН-110 Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-6 1, 3сш., ТР РВС-110 Т-1, ШМ-6 1сш Т-1, ШМ-6 3сш Т-1. Замена ввода 110 кВ, замена запорной арматуры, замер электротехнических характеристик, АГ-4ч.		ЦПО	
ПС Балтай	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	Опробование, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТН-10 1сш	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ПВ цепей напряжений, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТН-10 2сш	с откл.	апрель	апрель	1	08.04.14	08.04.14	1	08.04.14	08.04.14	ПВ цепей напряжений, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	В-10 ПГ	с откл.	апрель	апрель	1	09.04.14	09.04.14	1	09.04.14	09.04.14	ПВ защит, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	В-10 ф.	с откл.	апрель	апрель	2	09.04.14	10.04.14	2	09.04.14	10.04.14	ПВ защит В-10 ф.(2 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Барнуковка	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	СВ-10 1-2сш	с откл.	апрель	апрель	1	10.04.14	10.04.14	1	10.04.14	10.04.14	ПВ защит, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	В-10 Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	КР, замер электротехнических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Городская	1сш 10кВ	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Северная	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	14.04.14	14.04.14	1	14.04.14	14.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-1	с откл.			2	14.04.14	15.04.14	2	14.04.14	15.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ- 2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	2	14.04.14	15.04.14	2	14.04.14	15.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ- 2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	СВ-110	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ПВ защит, отбор проб масла с вводов, для безопасного производства работ по замене силикагеля в ТН-110 1сш и ТН-110 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	Т-2	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР, ПВ защит Т-2, для безопасного производства работ по ТР ЛР-110 ТЭЦ-5-ПТФ, РМ-110 №2, ОД-110 Т-2, В-10 2сш Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС ПТФ	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	5	14.04.14	18.04.14	5	14.04.14	18.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР, ПВ защит Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озерки	1сш 110кВ	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, ПВ цепей напряжения ТН-110 1сш, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТН-110 1сш	с откл.	апрель	апрель	1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, ПВ цепей напряжения, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-110 1сш	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	1сш 110 кВ	с откл.			1	15.04.14	15.04.14	1	15.04.14	15.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТН-110 1сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	Т-1	с откл.	апрель	апрель	3	15.04.14	17.04.14	3	15.04.14	17.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ПВ защит Т-1, АГ- 2ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	3	15.04.14	17.04.14	3	15.04.14	17.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ПВ защит Т-1, АГ- 2ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Городская	В-10 ф.	с откл.	апрель	апрель	4	15.04.14	18.04.14	4	15.04.14	18.04.14	КР, замер электротехнических характеристик В-10 ф.(4 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	2сш 6кВ	с откл.			4	15.04.14	18.04.14	4	15.04.14	18.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик 2сш 6кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТН-6 2сш	с откл.			4	15.04.14	18.04.14	4	15.04.14	18.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	Т-2	с откл.	апрель	апрель	14	15.04.14	28.04.14	14	15.04.14	28.04.14	ТР, для безопасного производства работ по КР РМ-110 №2, ЗРН-110 Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-6 2, 4сш., ТР РВС-110 Т-2, ШМ-6 2сш Т-2., ШМ-6 4сш Т-2. Ревизия системы охлаждения с заменой запорной арматуры, замер электротехнических характеристик, АГ-4ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	14	15.04.14	28.04.14	14	15.04.14	28.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, для безопасного производства работ по ТР Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Сосновка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Для безопасного производства работ по отбору проб масла с вводов 110 кВ, опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Сосновка	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	16.04.14	16.04.14	1	16.04.14	16.04.14	Замена силикагеля в ВОФ ТСН-1, ддя безопасного производства работ по отбору проб масла с вводов 110 кВ, опробованию ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	Т-2	с откл.			2	16.04.14	17.04.14	2	16.04.14	17.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ- 2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	2	16.04.14	17.04.14	2	16.04.14	17.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, АГ- 2ч.		ЦПО	
ПС Питомник	ТН-110 2сш	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Питомник	2сш 110 кВ	с откл.			1	17.04.14	17.04.14	1	17.04.14	17.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТН-110 2сш, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	2сш 10кВ	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ТР 2сш 10кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТН-10 2сш	с откл.	апрель	апрель	1	21.04.14	21.04.14	1	21.04.14	21.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Мирный	Т-1	с откл.	апрель	апрель	7	21.04.14	27.04.14	7	21.04.14	27.04.14	Для безопасного производства работ по демонтажу ЛР-110 ТЭЦ-5-Мирный 1ц. и монтажу трансформаторного, шинного и линейного портала 110 кВ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-5 - Мирный 1ц. АГ-ВЗ.		ЦПО	
ПС Техническая	В-10 ф.	с откл.	апрель	апрель	10	21.04.14	30.04.14	10	21.04.14	30.04.14	ПВ защит В-10 ф.(8 шт.), АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Озерки	2сш 110кВ	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ, ПВ цепей напряжения ТН-110 2сш, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТН-110 2сш	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	Замена силикагеля в ВОФ, ПВ цепей напряжения, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Техническая	4сш 10кВ	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ТР 4сш 10кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Техническая	ТН-10 4сш	с откл.	апрель	апрель	1	22.04.14	22.04.14	1	22.04.14	22.04.14	ПВ цепей напряжения, АГ-1 ч.		ЦПО	
ПС Озерки	Т-2	с откл.	апрель	апрель	3	22.04.14	24.04.14	3	22.04.14	24.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ПВ защит Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Озерки	ТСН-2	с откл.	апрель	апрель	3	22.04.14	24.04.14	3	22.04.14	24.04.14	Для безопасного производства работ по ТР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ПВ защит Т-2, АГ-2ч.		ЦПО	
ПС Затон	4сш 6кВ	с откл.			4	22.04.14	25.04.14	4	22.04.14	25.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик 4сш 6кВ с присоединениями, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Затон	ТН-6 4сш	с откл.			4	22.04.14	25.04.14	4	22.04.14	25.04.14	ТР, замер электротехнических характеристик, ПВ цепей напряжения, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Гремячка	Т-1	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-1 ф."А", отбору проб масла из вводов 110 кВ Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Наименование ПО	Смежный Субъект
Объект	Оборудование	Условия	месяц	месяц	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Гремячка	ТСН-1	с откл.	апрель	апрель	1	23.04.14	23.04.14	1	23.04.14	23.04.14	Для безопасного производства работ по замене силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-1 ф."А", отбору проб масла из вводов 110 кВ Т-1, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-1	с откл.			1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТСН-2	с откл.			1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №1	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №1	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ТДР-6 №2	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	
ПС Мельзаводская	ДР-6 №2	с откл.			1	30.04.14	30.04.14	1	30.04.14	30.04.14	ТО, замена силикагеля в ВОФ, АГ-1ч.		ЦПО	

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети" А.В. Третьяков

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства И.И. Хуртов

Начальник Управления капитального строительства по Саратовскому региону В.Н. Дубов