Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»

_____А.В. Клементьев

«_____»_____2014 г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования находящегося в зоне технологического управления/ведения ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на апрель 2014 года.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			апрель 2014 г.																									Содержание работ и примечания	АГ (ч)	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ПС 110/10 Оросительная																																								
СВ-110	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14																													■			Тек.рем. СВ-110кВ проф.исп., проверка РЗА	2	с вкл.рем. пер.
ПС 110/35/10 Аликово																																								
ВЛ-110 Заволжская-Венец уч.Яндоба-Аликово	1	03.04.14	03.04.14	1	01.04.14	01.04.14			■																													Тек.рем. ЛР-110 Яндоба, ВЧЗ и КС-110 Яндоба	2	с откл.
ВЛ-110 Заволжская-Венец уч.Венец-Аликово	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14							■																									Тек.рем. ЛР-110 Венец, ВЧЗ и КС-110 Венец	2	с откл.
ПС 110/35/10 Моргауши																																								
СВ-110	1	07.04.14	07.04.14	1	07.04.14	07.04.14							■																									Тек.рем. СВ-110кВ проф.исп., проверка РЗА	2	с вкл.рем. пер.
ПС 110/10 Атлашево																																								
ВЛ-110 ТЭЦ-3-Тиньговатово уч.ТЭЦ-3-Бройлерная	1	01.04.14	01.04.14	1	16.04.14	16.04.14	■																															Тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-3, ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3	1	с откл.
ПС 110/10 Луч																																								
СВ-110кВ	1	21.04.14	21.04.14	1	18.04.14	18.04.14																					■											Тек.рем. СВ-110кВ проф.исп., проверка РЗА	2	с вкл.рем. пер.
ВЛ-110 ТЭЦ-2-Катраси уч. ТЭЦ-2-Луч с отпайкой на ПС Светлая	1	18.04.14	18.04.14	1	21.04.14	21.04.14																		■													Замена изоляторов ИОС-400 на ОСК-10-110Б на ЛР-110 ТЭЦ-2, СР-110-1	2	с откл.
ВЛ-110 ТЭЦ-2-Катраси уч. Катраси-Луч	1	25.04.14	25.04.14	1	24.04.14	24.04.14																									■							Замена изоляторов ИОС-400 на ОСК-10-110Б на ЛР-110 Катраси, СР-110-2	2	с откл.
ПС 110/10 Вурманкасы																																								
ВЛ-110 Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14																												■				Тек.рем. ЛР-110 Кугеси-2	1	с откл.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			апрель 2014 г.																													Содержание работ и примечания	АГ (ч)	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ПС 110/10 Новая																																								
ВЛ-110 ТЭЦ-3-Катраси уч.ТЭЦ-3-Новая	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14																																Средн.рем. ЛР-110 ТЭЦ-3, СР-110-2,замена изоляторов на ОСК-10-110Б Тек.рем. ВЧЗ и КС-110 ТЭЦ-3	1	с откл.
ВЛ-110 ТЭЦ-3-Катраси уч.Катраси-Новая	2	29.04.14	30.04.14	2	29.04.14	30.04.14																																Средн.рем. ЛР-110 Катраси, СР-110-1,Тек.рем. ВЧЗ и КС-110 Катраси, СР-110-12	2	с откл.
ВЛ 110 кВ																																								
ВЛ-110 ТЭЦ-3-Катраси уч.ТЭЦ-3-Новая	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14																																Вырубка деревьев №4-9,27-28,35-36,45-46	1	с откл.
ВЛ-110 ТЭЦ-3-Катраси уч.Катраси-Новая	1	29.04.14	29.04.14	1	29.04.14	29.04.14																																Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в	2	с откл.
ПС 110/10 Радуга																																								
ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2	1	28.04.14	28.04.14	1	28.04.14	28.04.14																																Тек.рем. ЛР-110 Кугеси-2	1	с откл.

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам — И.М. Шкрыль

Заместитель главного инженера по ОТУ – начальник ЦУС — А.В. Гук

Начальник службы технической эксплуатации — В.А. Шорников

Начальник ЦДС ЦУС — С.В. Романов

Начальник ЦС РЗА — П.А. Арафайлов

Начальник центральной службы организации ремонтов — С.П. Клементьев

Начальник ОЭР ЦУС — С.А. Борданов

Исп. Астраханцев Е.А.
☎30-97-42