«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

_____ Ю.И. Сергеев
«30» 04 2014 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на май 2014 года

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Саранское производственное отделение														
ПС 110/35/10 кВ Большое Игнатово														
Т2.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР: Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, ЗОН-110 Т2, РВС-110 Т2, ШРТ-35 Т2. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	8	23.05	30.05	8	23.05	30.05
2 сш 110 кВ.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР: ШР-110 Т2, СР-2 110. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	8	23.05	30.05	8	23.05	30.05
2 сш 35 кВ.	12	12.05	23.05	без включения на ночь	ККРиР: ШРТ-35 Т2, ШР В-35 Т2, ШР ТН-35 №2, В-35 "Б.Болдино", ШР-35 "Б.Болдино", ТН-35 №2. АГ - 3,5 часа.	12	12.05	23.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
В-35 кВ Большое Игнатово - Большое Болдино.	12	12.05	23.05	без включения на ночь	ККРиР. В-35, ЛР-35. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	12	12.05	23.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
ВЛ-35 кВ Большое Игнатово - Большое Болдино с отпайкой.	12	12.05	23.05	без включения на ночь	ККРиР: В-35, ЛР-35. АГ - 3,5 часа.	12	12.05	23.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
ПС 110 кВ Восточная														
В ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Юго-Западная														
В-110 ВЛ 110 кВ ЛАЛ Юго-Западная.	2	5.05	6.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	5.05	6.05	-	-	-	-	-	-
II СШ 110.	4	5.05	8.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: ШР 2СШ "Центральная". АГ - 3,5 часа.	4	5.05	8.05	5	26.05	30.05	4	5.05	8.05
В-110 ВЛ 110 Юго-Западная – Центральная.	12	5.05	16.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: В-110. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	12	5.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
В-110 ВЛ 110 Рузаевка – Юго-Западная.	3	14.05	16.05	без включения на ночь	В/в испытания: В-110. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	3	14.05	16.05	-	-	-	-	-	-
ОСШ-110.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ККРиР: РОСШ-110 "Центральная". АГ - 3,5 часа.	5	19.05	23.05	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Центральная с отпайкой на ПС Южная.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ККРиР: ЛР-110, РОСШ-110, КС-110. АГ - 3,5 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 35/10 кВ Красная Рудня														
Т1.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05
1 сш 35 кВ.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР: 1 сш 35 кВ, ШР-35 Т1, ШР-35 №1, ШР-35, СР-1 35. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05
В-35 Красная Рудня - Лемдяйский Майдан.	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ККРиР: В-35. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
ВЛ-35 кВ Красная Рудня - Лемдяйский Майдан.	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ККРиР: ЛР-35, КС-35. АГ - 3,5 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
В-35 Красная Рудня - Мельцаны.	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ККРиР: В-35. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
ВЛ-35 кВ Красная Рудня - Мельцаны.	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ККРиР: ЛР-35, КС-35. АГ - 3,5 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
ПС 35/10 кВ Хаджи														
Т2.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05
2 сш 35 кВ.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: 2 сш 35 кВ, ШР-35 Т2, СР-2 35. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05	19	12.05	30.05
СВ-35.	19	12.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: СР-2 35, СР-1 35, СВ-35. ТО УРЗА. АГ - 3,5 часа.	19	12.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05
ВЛ-35 кВ Анненково - Хаджи.	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: ЛР-35. АГ - 3,5 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
1 сш 35 кВ.	5	26.05	30.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: 1 сш 35 кВ, СР-1 35, ТН-35 №1. АГ - 3,5 часа.	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05
ВЛ-35 кВ Саранская ТЭЦ-2 - Хаджи.	2	28.05	29.05	без включения на ночь	ККРиР и в/в испытания: ЛР-35. АГ - 3,5 часа.	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ 110 кВ ЛАЛ – Юго-Западная с отпайками.	2	5.05	6.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	2	5.05	6.05	2	5.05	6.05	2	5.05	6.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05
ВЛ 110 кВ Рузаевка – Юго-Западная с отпайками.	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
ВЛ-35 кВ Саранская ТЭЦ-2 - Лямбирь.	1	14.05	14.05	-	ТО. АГ - 2 часа.	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05
ВЛ-35 кВ Атемар - Горяйновка.	2	15.05	16.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05
ВЛ-35 кВ Вечкусы - Резоватово.	2	19.05	20.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05
ВЛ-35 кВ Большое Игнатово - Спасское.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05
ВЛ-35 кВ Калинино - Булгаково.	1	21.05	21.05	-	ТО. АГ - 2 часа.	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110 кВ Атяшево														
ТН1-110.**	1	5.05	5.05	-	ТО: ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110. АГ - 1 час.	1	5.05	5.05	1	5.05	5.05	1	5.05	5.05
В1-110.**	2	5.05	6.05	без включения на ночь	ТР, ТО: В1-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	5.05	6.05	1	6.05	6.05	1	6.05	6.05
В2-110.**	2	7.05	8.05	без включения на ночь	ТР, ТО: В2-110, ТТВ2-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	7.05	8.05	1	7.05	7.05	1	7.05	7.05

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТН2-110.**	1	12.05	12.05	-	ТО и в/в испытания: ТН2-110, ТО УРЗА ТН2-110. АГ - 1 час.	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05
ОВ-110.**	1	12.05	12.05	-	ТР, ТО и в/в испытания: ОВ-110, ТО УРЗА. АГ - 1 час.	1	12.05	12.05	1	8.05	8.05	1	8.05	8.05
СВ-110.**	2	13.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: СВ-110, ТТСВ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	13.05	14.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05
В6-110.**	2	15.05	16.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В6-110, ТТВ6-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	15.05	16.05	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05
В4-110.**	2	19.05	20.05	без включения на ночь	ТР, ТО: В4-110, ТО УРЗА. АГ - 1 час.	2	19.05	20.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05
Т2.**	3	21.05	23.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: Т2, ВТ2-110, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТТВТ2-110, ЗОНТ2, РВСТ2-110, ВТ2-35, РВСТ2-35, РВОТ2-10, ВТ2-10, ТТВТ2-10, ТСН2-10. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	21.05	23.05	2	19.05	20.05	4	19.05	22.05
2 сш 35 кВ.	3	21.05	23.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: ВТ2-35, В6-35, ТТВ6-35, ТН2-35. ТО УРЗА ТН2-35. АГ - 1 час.	3	21.05	23.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05
В6-35.	3	21.05	23.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В6-35, ТТВ6-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	21.05	23.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05
ВЛ-35 кВ Атяшево - АМК 2.	3	21.05	23.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В6-35, ТТВ6-35. АГ - 1 час.	3	21.05	23.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05
Т1.**	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: Т1, ВТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТТВТ1-110, ЗОНТ1, РВСТ1-110, ВТ1-35, РВСТ1-35, РВСТ1-10, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1-10. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	26.05	28.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
1 сш 35 кВ.	5	26.05	30.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: ВТ1-35, В5-35, В7-35, ТТВ5-35, ТТВ7-35, ТН1-35, СВ-35. ТО УРЗА ТН1-35. АГ - 1 час.	5	26.05	30.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
В5-35.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В5-35, ТТВ5-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	26.05	28.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
ВЛ-35 кВ Атяшево - Алашеевка.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В5-35, ТТВ5-35. АГ - 1 час.	3	26.05	28.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
В7-35.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В7-35, ТТВ7-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	26.05	28.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
ВЛ-35 кВ Атяшево - АМК 1.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В7-35, ТТВ7-35. АГ - 1 час.	3	26.05	28.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
2 сш 35 кВ.	2	29.05	30.05	-	ТР, ТО и в/в испытания: СВ-35. АГ - 1 час.	2	29.05	30.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05
СВ-35.	2	29.05	30.05	-	ТР, ТО и в/в испытания: СВ-35. АГ - 1 час.	2	29.05	30.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05
ПС 110 кВ Большие Березники														
СВ-110.**	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Гарт														
Т1.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1-10. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
1 сш 110.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: ОДТ1-110, СР1-110, ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
2 сш 110.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: СР2-110, ТН2-110. ТО УРЗА ТН2-110. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
СВ-110.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: СВ-110, СР1-110, СР2-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
ВЛ 110 кВ Атемар – Гарт*.	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: ТТ-110 Атемар, ЛР-110. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Гарт – Большие Березники*.	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
РП-110.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: РП-110. АГ - 1 час.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино														
Т1.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: Т1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1-10. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
1 сш 35 кВ.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: ВТ1-35, В2-35, В4-35, ТТВ4-35. ТО УРЗА ТН1-35. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
В2-35.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В2-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
ВЛ-35 кВ Паракино - Шугурово.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В2-35, ЛРВ2-35. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
В4-35.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В4-35, ТТВ4-35. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
ВЛ-35 кВ Паракино - Красино.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: В4-35, ТТВ4-35, ЛРВ4-35. АГ - 1 час.	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05	3	12.05	14.05
ПС 110 кВ Тепловка														
Т1.**	3	5.05	7.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1-110, РВСЗОНТ1, РВСТ1-110, ТТВТ1-10, РВСТ1-10, ТСН1-10 . АГ - 1 час.	3	5.05	7.05	3	5.05	7.05	3	5.05	7.05
1 С 110 кВ.**	3	5.05	7.05	без включения на ночь	ТР, ТО и в/в испытания: ОДТ1-110. АГ - 1 час.	3	5.05	7.05	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Ромоданово – Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка.**	3	5.05	7.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ - 1 час.	3	5.05	7.05	3	5.05	7.05	3	5.05	7.05
ПС 35/10 кВ Мокшалей														
Т1.	2	19.05	20.05	без включения на ночь	ТО: Т1, ВТ1-35, РТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1-10. АГ - 1 час.	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05
ВЛ-35 кВ *Сырятино - Мокшалей.*	2	19.05	20.05	без включения на ночь	ТО: ЛР-35 "Сырятино". АГ - 1 час.	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево.**	4	5.05	8.05	без включения на ночь	КР, ТО. АГ - 1 час.	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05
ВЛ 110 кВ Гарт – Большие Березники*.	5	26.05	30.05	без включения на ночь	КР, ТО. АГ - 1 час.	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05
ВЛ-35 кВ Чамзинка - ККСК.	5	12.05	16.05	без включения на ночь	КР. АГ - 1 час.	5	12.05	16.05	5 2	12.05 19.05	16.05 20.05	7	12.05	20.05
Ковылкинское производственное отделение														
ПС 110 кВ Рыбкино														
Т1.	5	12.05	16.05	без включения на ночь	ТР: Т1, В-110 Т1. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
1 сш-110 кВ.**	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ТР: РТ-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1. ТО УРЗА ТН-110-1. АГ - 2 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
СВ-110.**	3	14.05	16.05	без включения на ночь	ТР: СР-110-1. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино.**	1	15.05	15.05	-	ТР: ЛР-110-1, в/ч связь. АГ - 2 часа.	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05
2 сш-110 кВ.**	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТР: СР-110-2, ТН-110-2. ТО УРЗА ТН-110-2. АГ - 2 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
СВ-110.**	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТР: ТТ-110 СВ, СР-110-2. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
ВЛ 110 кВ Теняшево – Рыбкино.**	1	21.05	21.05	-	ТР: ЛР-110-2, в/ч связь. АГ - 2 часа.	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Троицк														
2 сш-110 кВ.**	2	22.05	23.05	без включения на ночь	ТО: СР-110-2. АГ - 2 часа.	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь.**	1	23.05	23.05	-	ТО: ЛР-110-2, в/ч связь. АГ - 2 часа.	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05
Т1.	5	26.05	30.05	без включения на ночь	ТО: Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1. ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05	5	26.05	30.05
1 сш-110 кВ.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	ТО: РТ-110 Т1, СР-110-1. АГ - 2 часа.	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Троицк.**	1	30.05	30.05	-	ТО: ЛР-110-1, в/ч связь. АГ - 2 часа.	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05
ПС 35/10 кВ Ачадово														
Т1.	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1, В-10 Т1. АГ - 2 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
1 сш 35 кВ.	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТО: В-35 Л1, РТ-35 Т1, ШР-35 Л1, СР-35-1. АГ - 2 часа.	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05
ВЛ-35 кВ Беднодемьяновск - Ачадово.	1	20.05	20.05	-	ТО: ЛР-35. АГ - 2 часа.	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05
Т2.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТО: Т2, В-35 Т2, РВС-35 Т2, В-10 Т2. АГ - 2 часа.	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05
2 сш 35 кВ.	3	26.05	28.05	без включения на ночь	ТО: В-35 Л2, РТ-35 Т2, ШР-35 Л2, СР-35-2. АГ - 2 часа.	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05	3	26.05	28.05
ВЛ-35 кВ Ширингуши - Ачадово.	1	27.05	27.05	-	ТО: ЛР-35. АГ - 2 часа.	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05	1	27.05	27.05
ПС 35/10 кВ Хилково														
Т1.	5	12.05	16.05	без включения на ночь	ТР, КО: Т1, В-35 Т1, РВС-35 Т1. АГ - 2 часа.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
1 сш 35 кВ.	5	12.05	16.05	без включения на ночь	ТР: В-35 Т1. АГ - 2 часа.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
ВЛ-35 кВ ГКС - Хилково.	2	14.05	15.05	без включения на ночь	ТР, КО: ЛР-35. АГ - 2 часа.	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Свобода – Вад тяговая*.	5	12.05	16.05	без включения на ночь	КР. АГ - 2 часа.	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино.**	2	14.05	15.05	без включения на ночь	КР. АГ - 2 часа.	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Торбеево тяговая с отпайками.**	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Троицк.**	3	28.05	30.05	без включения на ночь	КР. АГ - 2 часа.	3	28.05	30.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05
Краснослободское производственное отделение														
ПС 110 кВ Бабеево														
Т1.	2	5.05	6.05	без включения на ночь	ТО, ТР и в/в испытания: Т1, МВ-110 Т1, ТТ-110 Т1, ТСН-1. АГ - 1 час.	2	5.05	6.05	2	5.05	6.05	2	5.05	6.05
ТН-110 1СШ.	1	6.05	6.05	-	ТО: ТН-110-1. АГ - 1 час.	1	6.05	6.05	1	6.05	6.05	1	6.05	6.05
Т2.	2	7.05	8.05	без включения на ночь	ТО, ТР и в/в испытания: Т2, МВ-110 Т2, ТТ-110 Т2, ТСН-2. АГ - 1 час.	2	7.05	8.05	2	7.05	8.05	2	7.05	8.05
ТН-110 2СШ.	1	8.05	8.05	-	ТО: ТН-110-2. АГ - 1 час.	1	8.05	8.05	1	8.05	8.05	1	8.05	8.05
МВ-110 Бабеево - Селищи.	2	12.05	13.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ - 1 час.	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05
МВ-110 Бабеево - Атюрьево.	2	14.05	15.05	без включения на ночь	ТО: МВ-110, ТТ-110. АГ - 1 час.	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05
ШСВ-110.	1	16.05	16.05	-	ТО: ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05
МВ-110 Бабеево - Барашево.	4	19.05	22.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ - 1 час.	4	19.05	22.05	4	19.05	22.05	4	19.05	22.05
МВ-110 Бабеево - Такушево.	2	26.05	27.05	без включения на ночь	ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ - 1 час.	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05
МВ-110 Бабеево - Темников.	2	28.05	29.05	без включения на ночь	ТО: МВ-110, ТТ-110. АГ - 1 час.	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05	2	28.05	29.05
ОМВ-110.	1	30.05	30.05	-	ТО и в/в испытания: ОМВ-110. ТО УРЗА. АГ - 1 час.	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05

Наименование объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Краснослободск														
ТН-110 2СШ.**	2	7.05	8.05	без включения на ночь	ТО УРЗА ТН-110 2СШ. АГ - 2 часа.	2	7.05	8.05	-	-	-	-	-	-
Т2.	3	12.05	14.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	3	12.05	14.05	-	-	-	-	-	-
Т1.	2	15.05	16.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	2	15.05	16.05	-	-	-	-	-	-
ТН-110 1СШ.**	2	20.05	21.05	без включения на ночь	ТО УРЗА ТН-110 1СШ. АГ - 2 часа.	2	20.05	21.05	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Селищи														
СМВ-110.	4	26.05	29.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	4	26.05	29.05	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Такушево														
Т1.	2	29.05	30.05	без включения на ночь	ТО: Т1, ТТ-110 Т1. АГ - 1 час.	2	29.05	30.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05
1 СШ 110 кВ.	1	29.05	29.05	-	ТО: ТН-110 1СШ, ТТ-110 СМВ. АГ - 1 час.	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05
2 СШ 110 кВ.	1	29.05	29.05	-	ТО: ТН-110 2СШ. АГ - 1 час.	1	29.05	29.05	1	30.05	30.05	1	30.05	30.05
ПС 110 кВ Темников														
СМВ-110.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	-	-	-	-	-	-
Т1.	0,5	23.05	23.05	-	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	0,5	23.05	23.05	-	-	-	-	-	-
Т2.	0,5	23.05	23.05	-	ТО УРЗА. АГ - 1 час.	0,5	23.05	23.05	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Тенишево														
Т1.	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТО УРЗА. АГ - 2 часа.	3	19.05	21.05	-	-	-	-	-	-
ПС 35/10 кВ Сивинь														
Т1.	4	5.05	8.05	без включения на ночь	КР: Т1, МВ-35 Т1, РВС-35 Т1. АГ - 2 часа.	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05
1 сш 35 кВ.	4	5.05	8.05	без включения на ночь	КР и в/в испытания: ШР-35 Т1, СР-1-35. АГ - 2 часа.	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05
ВЛ-35 кВ Старое Шайгово - Сивинь.	4	5.05	8.05	без включения на ночь	КР: ЛР-1-35. АГ - 2 часа.	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05	4	5.05	8.05
Т2.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	КР: Т2, МВ-35 Т2, РВС-35 Т2. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05
2 сш 35 кВ.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	КР и в/в испытания: ШР-35 Т2, СР-2-35. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05
ВЛ-35 кВ Сивинь - Старое Синдрово.	5	19.05	23.05	без включения на ночь	КР: ЛР-2-35. АГ - 2 часа.	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05	5	19.05	23.05
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Селищи.	2	7.05	8.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 1 час.	2	7.05	8.05	2	7.05	8.05	2	7.05	8.05
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи *с отпайкой на ПС Аксел.*	2	12.05	13.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 1 час.	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05
ВЛ 110 кВ Тенишево – Рыбкино.**	3	19.05	21.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 1 час.	3	19.05	21.05	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Тенишево.**	2	20.05	21.05	без включения на ночь	ТО. АГ - 1 час.	2	20.05	21.05	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств РЗА филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на май 2014 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение											
ПС 110/35/10 кВ Большое Игнатово	Т2	Устройства РЗА Т2	IV	110	4	07.2008 г.	В	12.05	30.05	12.05	30.05
ПС 110/35/10 кВ Большое Игнатово	В-35 кВ "Б.Болдино"	УРЗА ВЛ-35 кВ Большое Игнатово - Большое Болдино с отпайкой	IV	35	4	07.2008 г.	В	12.05	23.05	12.05	23.05
ПС 110 кВ Восточная	В ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная	ДЗЛ ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная (ТОР-200 ДЗЛ)	IV	110	8	03.2013 г.	К1	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 кВ ЛАЛ – Юго-Западная	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ ЛАЛ – Юго-Западная (АУВ, АПВ)	IV	110	8	08.2007 г.	О	5.05	6.05	5.05	6.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 Юго-Западная – Центральная	ДЗЛ ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Центральная с отпайкой на ПС Южная (ТОР-200 ДЗЛ)	IV	110	8	03.2013 г.	К1	5.05	16.05	5.05	16.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 Юго-Западная – Центральная	Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Центральная с отпайкой на ПС Южная (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ШЛ 2606.14)	IV	110	4	03.2013 г.	К1	5.05	16.05	5.05	16.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 Юго-Западная – Центральная	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Центральная (АУВ, АПВ) (ШЛ 2606.16)	IV	110	4	03.2013 г.	К1	5.05	16.05	5.05	16.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 Рузаевка – Юго-Западная	Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Рузаевка – Юго-Западная с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	8	08.2013 г.	О	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	В-110 ВЛ 110 Рузаевка – Юго-Западная	Автоматика В-110 ВЛ 110 кВ Рузаевка – Юго-Западная (АУВ, АПВ)	IV	110	8	08.2013 г.	О	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	Вывод силового оборудования не требуется	ДЗШ 110 кВ	IV	110	8	11.2012 г.	О	20.05	21.05	20.05	21.05
ПС 110 кВ Юго-Западная	Вывод силового оборудования не требуется	УРОВ 110 кВ	IV	110	8	11.2012 г.	О	20.05	21.05	20.05	21.05
ПС 35/10 кВ Красная Рудня	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	35	4	05.2009 г.	В	12.05	30.05	12.05	30.05
ПС 35/10 кВ Красная Рудня	В-35 "Лем.Майдан"	УРЗА ВЛ-35 кВ Красная Рудня - Лемдяйский Майдан	IV	35	4	05.2009 г.	В	14.05	16.05	14.05	16.05

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 35/10 кВ Красная Рудня	В-35 "Мельцаны"	УРЗА ВЛ-35 кВ Красная Рудня - Мельцаны	IV	35	4	05.2009 г.	В	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС 35/10 кВ Хаджи	Т2	Устройства РЗА Т2	IV	35	4	04.2011 г.	В	12.05	30.05	12.05	30.05
ПС 35/10 кВ Хаджи	СВ-35	Устройства РЗА СВ-35	IV	35	4	04.2011 г.	В	12.05	30.05	12.05	30.05
Комсомольское производственное отделение											
ПС 110 кВ Атяшево	**ТН1-110****	**Вторичные цепи ТН1-110****	IV	110	8	2006 г.	К	5.05	5.05	5.05	5.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В1-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Атяшево - Сараст (МТЗ, МФТО, ТЗНП)****	IV	110	4	2009 г.	К	5.05	6.05	5.05	6.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В1-110****	**Автоматика В1-110 (АПВ, АУВ)****	IV	110	4	2009 г.	К	5.05	6.05	5.05	6.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В2-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Комсомольская – Атяшево (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL-511)****	IV	110	4	2011 г.	К	7.05	8.05	7.05	8.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В2-110****	**Автоматика В2-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2005 г.	К	7.05	8.05	7.05	8.05
ПС 110 кВ Атяшево	**ТН2-110****	**Вторичные цепи ТН2-110****	IV	110	8	2006 г.	К	12.05	12.05	12.05	12.05
ПС 110 кВ Атяшево	**ОВ-110****	**Комплект защит ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)****	IV	110	8	2011 г.	О	12.05	12.05	12.05	12.05
ПС 110 кВ Атяшево	**ОВ-110****	**Автоматика ОВ-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2011 г.	О	12.05	12.05	12.05	12.05
ПС 110 кВ Атяшево	**СВ-110****	**Комплект защит СВ-110 (МТЗ, ТЗНП)****	IV	110	8	2005 г.	К	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Атяшево	**СВ-110****	**Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2005 г.	К	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В6-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Атяшево – Ардатов (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (REL-511)****	IV	110	4	2011 г.	К	15.05	16.05	15.05	16.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В6-110****	**Автоматика В6-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	8	2005 г.	К	15.05	16.05	15.05	16.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В4-110****	**Панель РЗА ВЛ 110 кВ Атяшево – Козловка****	IV	110	4	2009 г.	К	19.05	20.05	19.05	20.05
ПС 110 кВ Атяшево	**В4-110****	**Панель автоматики В4-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	4	2009 г.	К	19.05	20.05	19.05	20.05
ПС 110 кВ Атяшево	**Т2****	**Устройства РЗА Т2****	IV	110	4	2011 г.	К	21.05	23.05	21.05	23.05
ПС 110 кВ Атяшево	В6-35	УРЗА ВЛ-35 кВ Атяшево - АМК 2	IV	35	4	2009 г.	К	21.05	23.05	21.05	23.05
ПС 110 кВ Атяшево	ТН2-35	Вторичные цепи ТН2-35	IV	35	4	2012 г.	К	21.05	23.05	21.05	23.05

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Атяшево	**Т1****	**Устройства РЗА Т1****	IV	110	4	2011 г.	К	26.05	28.05	26.05	28.05
ПС 110 кВ Атяшево	В5-35	УРЗА ВЛ-35 кВ Атяшево - Алашеевка	IV	35	4	2009 г.	К	26.05	28.05	26.05	28.05
ПС 110 кВ Атяшево	В7-35	УРЗА ВЛ-35 кВ Атяшево - АМК 1	IV	35	4	2009 г.	К	26.05	28.05	26.05	28.05
ПС 110 кВ Атяшево	ТН1-35	Вторичные цепи ТН1-35	IV	35	4	2012 г.	К	26.05	28.05	26.05	28.05
ПС 110 кВ Атяшево	СВ-35	АВР-35 кВ	IV	35	4	2006 г.	К	29.05	30.05	29.05	30.05
ПС 110 кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Гарт – Большие Березники (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1644)****	IV	110	8	2007 г.	В	19.05	23.05	19.05	23.05
ПС 110 кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Большие Березники – Марьяновка (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1644)****	IV	110	8	2007 г.	В	19.05	23.05	19.05	23.05
ПС 110 кВ Большие Березники	**СВ-110****	**Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ, АВР)****	IV	110	8	2007 г.	В	19.05	23.05	19.05	23.05
ПС 110 кВ Гарт	**СВ-110****	**Автоматика СВ-110 (АУВ, АПВ)****	IV	110	4	2007 г.	О	28.05	30.05	28.05	30.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2012 г. (н)	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино	Т1	Автоматика РПН Т1	IV	110	4	2012 г. (н)	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино	В2-35	УРЗА ВЛ-35 кВ Паракино - Шугурово	IV	35	4	2009 г.	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино	В4-35	УРЗА ВЛ-35 кВ Паракино - Красино	IV	35	4	2009 г.	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110/35/10 кВ Паракино	ТН1-35	Вторичные цепи ТН1-35	IV	35	4	2011 г.	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110 кВ Тепловка	**Т1****	**РЗТ Т1****	IV	110	4	2012 г.	К	5.05	7.05	5.05	7.05
ПС 110 кВ Тепловка	**Т1****	**Устройства РЗА Т1****	IV	110	4	2012 г.	К	5.05	7.05	5.05	7.05
Ковылкинское производственное отделение											
ПС 110 кВ Рыбкино	Т1	МТЗ, ДЗ, ГЗ Т1	IV	110	4	2010 г.	К	12.05	16.05	12.05	16.05
ПС 110 кВ Рыбкино	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2012 г.	К	12.05	16.05	12.05	16.05
ПС 110 кВ Рыбкино	Т1	АРНТ Т1	IV	110	4	2013 г.	К1	12.05	16.05	12.05	16.05

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Рыбкино	ТН1-110	Вторичные цепи ТН1-110	IV	110	4	2008 г.	К	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС 110 кВ Рыбкино	**1 сш-110 кВ****	Оперативная блокировка ОРУ-110 кВ	IV	110	4	2008 г.	К	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС 110 кВ Рыбкино	**СВ-110****	**Комплект защит ВЛ 110 кВ Тенишево – Рыбкино (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)****	IV	110	4	2008 г.	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС 110 кВ Рыбкино	**СВ-110****	**Автоматика СВ-110 (АПВ, АУВ)****	IV	110	4	2008 г.	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС 110 кВ Рыбкино	ТН2-110	Вторичные цепи ТН2-110	IV	110	4	2008 г.	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС 110 кВ Рыбкино	**2 сш-110 кВ****	Оперативная блокировка ОРУ-110 кВ	IV	110	4	2008 г.	К	19.05	21.05	19.05	21.05
ПС 110 кВ Троицк	Т1	МТЗ, ДЗ, ГЗ Т1	IV	110	4	2012 г.	К	26.05	30.05	26.05	30.05
ПС 110 кВ Троицк	Т1	РЗТ Т1	IV	110	4	2006 г.	К	26.05	30.05	26.05	30.05
ПС 110 кВ Троицк	Т1	РНМ Т1	IV	110	4	2012 г.	К	26.05	30.05	26.05	30.05
Краснослободское производственное отделение											
ПС 110 кВ Бабеево	ШСВ-110	Автоматика ШСВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2009 г.	О	16.05	16.05	16.05	16.05
ПС 110 кВ Бабеево	ОМВ-110	Автоматика ОМВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2009 г.	О	30.05	30.05	30.05	30.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т2	РЗТ Т2	IV	110	4	2007 г.	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т2	Устройства РЗА Т2	IV	110	8	2008 г.	О	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т2	Дуговая защита 2 секции 10 кВ	IV	10	4	2006 г.	К	12.05	14.05	12.05	14.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	110	8	2008 г.	К	15.05	16.05	15.05	16.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т1	Дист. управление РПН Т1	IV	110	4	2013 г. (*н*)	К1	15.05	16.05	15.05	16.05
ПС 110 кВ Краснослободск	Т1	Дуговая защита 1 секции 10 кВ	IV	10	4	2006 г.	К	15.05	16.05	15.05	16.05
ПС 110 кВ Селищи	СМВ-110	Комплект защит СМВ-110 (МТЗ, ТЗНП, ДА)	IV	110	8	2012 г.	К	26.05	29.05	26.05	29.05
ПС 110 кВ Селищи	СМВ-110	Автоматика СМВ-110 (АУВ, АПВ)	IV	110	8	2012 г.	К	26.05	29.05	26.05	29.05
ПС 110 кВ Темников	СМВ-110	Комплект защит ВЛ 110 кВ Бабеево – Темников (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	4	2010 г.	К	19.05	23.05	19.05	23.05

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	В чьем управлении ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110 кВ Темников	СМВ-110	Комплект защит ВЛ 110 кВ Жегалово – Темников (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636)	IV	110	4	2010 г.	К	19.05	23.05	19.05	23.05
ПС 110 кВ Темников	СМВ-110	Автоматика СМВ 110 (АУВ, АПВ)	IV	110	4	2010 г.	К	19.05	23.05	19.05	23.05
ПС 110 кВ Темников	Т1	Оперативная блокировка Т1	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	23.05	23.05	23.05	23.05
ПС 110 кВ Темников	Т2	Оперативная блокировка Т2	IV	110	4	2013 г. (н)	К1	23.05	23.05	23.05	23.05
ПС 110 кВ Тенишево	Т1	Устройства РЗА Т1	IV	110	4	2008 г.	О	19.05	21.05	19.05	21.05

Примечание:

* – технологическое управление ДД ЦУС;

** – технологическое ведение ДД ЦУС.

График технического обслуживания устройств СДТУ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго" на май 2014 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект РДУ, ОДУ, ЦУС)	Цикл проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110 кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	-	В ведении РДУ	1		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	-	В ведении РДУ	1		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС Juniper	-	В ведении РДУ	1		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Восточная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор MDO	-	В ведении РДУ	2		ТО	13.05	14.05	13.05	14.05
ПС 110 кВ Северная	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	-	В ведении РДУ	0,5		ТО	14.05	15.05	14.05	15.05
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Аппаратура по ВОЛС "Супергвоздь" 24Е1 №3	-	В ведении РДУ	1		ТО	21.05	22.05	21.05	22.05
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Аппаратура по ВОЛС "Супергвоздь" 24Е1 №5	-	В ведении РДУ	1		ТО	22.05	23.05	22.05	23.05
Комсомольское производственное отделение										
ПС 110 кВ Сайгуши	ВЧ канал связи Сайгуши - Алексеевка АСК-1	-	В ведении РДУ	0,5	11.2013 г.	ТО	14.05	16.05	14.05	16.05
ПС 110 кВ Сайгуши	ТМ КП "Гранит-Микро" ПС 110 кВ Сайгуши	-	В ведении РДУ	0,5	11.2013 г.	ТО	14.05	16.05	14.05	16.05
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110 кВ Теньгушево	Аппаратура ТМ "Компас ТМ 1.1"	-	В ведении РДУ	0,5	11.2013 г.	ТО	14.05	16.05	14.05	16.05

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС — Галишников С.Н.

Начальник отдела электрических режимов — Залипаев А.В.

Начальник центральной службы РЗА	Ишуткин А.П.
Начальник центральной службы СДТУ	Елистратов А.В.
Начальник центральной службы организации ремонтов	Марков В.В.

