УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пензенское РДУ

_____ И.А. Шехватов

"_30_" __апреля___ 2014 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пензенское РДУ на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"- МЭС Волги														
Средне-Волжское ПМЭС														
ВЛ 500 кВ														
ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	5	19 май	23 май	ОДУ СВ:Разрешено условно по реж. раб. Балаково-Саратовского энергоузла в зависимости от реж. раб. Саратовской ГЭС в период прохождения паводка.	Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки, установка выпавших распорок.(АГ 2ч)	5	19 май	23 май	5	21 май	25 май	5	19 май	23 май
Нижегородское ПМЭС														
ВЛ 500 кВ														
ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	5	12 май	16 май		Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, расширение просеки, ТО (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
Средне-Волжское ПМЭС														
ВЛ 220 кВ														
ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 I цепь с отпайкой на ПС Кузнецк	2	5 май	6 май		ПС 220 кВ Пенза-1: ТО: ЛТТ, ЛТН, жесткой ошиновки. Профиспытания КС (АГ 2ч)	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 I цепь с отпайкой на ПС Кузнецк	2	15 май	16 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	ПС 500 кВ Ключики: ТР: Профиспытания КС-220 (АГ 2ч)	2	19 май	20 май	9	12 май	20 май	2	19 май	20 май
ВЛ 220 кВ Ключики – Пенза-1 I цепь с отпайкой на ПС Кузнецк	7	12 май	18 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации, верховой осмотр ВЛ (АГ 2ч)	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май
ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма	4	5 май	8 май	Проведение исследований СХН	Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации (АГ 2ч)	4	27 май	30 май	4	19 май	22 май	4	27 май	30 май
ВЛ 220 кВ Арзамасская - Рузаевка	5	12 май	16 май		Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ВЛ 220 кВ Арзамасская - Рузаевка	5	12 май	16 май		ПС 220 кВ Рузаевка: ТО: ЛТН-220, ЛТТ-220, ЛР-1-220, ЛР-2-220 (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ВЛ 220 кВ Рузаевка - Центролит	5	27 май	31 май		Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации (АГ 2ч)	5	27 май	31 май	5	26 май	30 май	5	27 май	31 май
ВЛ 220 кВ Рузаевка - Центролит	5	27 май	31 май		ПС 220 кВ Центролит: ТР: ЛР-220 (замена ИОС), ВЧЗ, КС. Профиспытания (АГ 4ч)	5	27 май	31 май	5	26 май	30 май	5	27 май	31 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 220 кВ Осиновка - Саранская	5	19 май	23 май		Вырубка деревьев, замена изоляции, ремонт провода, ремонт троса, расширение просеки,замена гасителей вибрации (АГ 2ч)	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ВЛ 220 кВ Ртищево - Сердобск	5	19 май	23 май		Режимные указания в условиях ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики, на ПС 220 Ртищево отключить В-220 Сердобск									
ВЛ 220 кВ Хопер-Ртищево	5	19 май	23 май		Режимные указания в условиях ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики									
Нижегородское ПМЭС														
ВЛ 220 кВ														
ВЛ 220 кВ Арзамасская - Рузаевка	5	12 май	16 май		ПС 500 кВ Арзамасская: ТО УРЗА (АГ 1ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ВЛ 220 кВ Осиновка - Саранская	2	24 май	25 май		1. Протяжка контактных соединений ВЧЗ. 2.Замена разрядника ВЧЗ, испытания электрической прочности изоляции элементов настройки ВЧЗ на ПС 500 кВ Осиновка. (АГ 2ч)	2	24 май	25 май						
Оборудование ПС														
Средне-Волжское ПМЭС														
ПС 500 кВ ПЕНЗА-2														
ШСВ-220	18	24 май	10 июн		КР: ВВ-220, ТТ-220. (АГ 4ч)	18	24 май	10 июн	18	12 май	29 май	9	10 май	18 май
Р-500	15	26 май	9 июн		ТР: Р-500, ОПН-500 Р, ТТ-500 ВР. (АГ 6ч) Проф.испытания	15	26 май	9 июн	15	26 май	9 июн	15	26 май	9 июн
В 110 Кривозеровка тяговая	5	19 май	23 май	С заменой ОВ	ТО УРЗА (АГ 2ч)	5	19 май	23 май						
ПС 500 кВ КЛЮЧИКИ														
АТ-3	5	19 май	23 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключики - Пенза-1 Iцепь с отпайкой на ПС Кузнецк	ТР: АТ-3. ТО: РБ-10, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10 , АТР-110. Проф.испытания АТ-3. РБ-10, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10 В: ТО встроенных ТТ, технологические защиты (АГ 8ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ВЭ-110 АТ-3	5	19 май	23 май		ТО: АТР-110. В: ТО УРЗА (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
В 220 АТ-3	5	19 май	23 май		ТР: Проф испытания ВЭ-220, ТТ-220. В: ТО вторичных цепей ТТ-220, В-220, АТР-220 (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
В 220 Пенза-1 I цепь	3	15 май	17 май	Перенос срока ремонта ВЛ	ТР: Проф испытания ТТ-220. В: ТО вторичных цепей ТТ-220, В-220, ЛР-220 (АГ 2ч)	3	18 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
АТ-2	17	26 май	11 июн		ТР: АТ-2, АТР-500. ТО: ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35, ШР-35 ТН-35, ШР-35 ТСН-3, ТН-35, ТТ-500, Проф испытания. В: ТО основные, резервные, технологические защиты (АГ 12ч)	17	26 май	11 июн	17	26 май	11 июн	17	26 май	11 июн
ПС 220 кВ ПЕНЗА-1														
В-3-110 Химмаш-1	2	22 май	23 май		ТО: В-110, ТТ-110. Проф испытания (АГ 2ч)	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря	2	22 май	23 май		ЗРР: односторонее отключение в связи с ТО: В-110, ТТ-110. Проф испытания (АГ 2ч)	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май
ПС 220 кВ СЕРДОБСК														
1 СШ 110	38	26 май	2 июл		КР: ШР-1-110 всех присоединений, ТО: ТН-1-110 (АГ 2ч)	38	26 май	2 июл	38	26 май	2 июл	38	26 май	2 июл

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТН-1-110	38	26 май	2 июл		КР: ШР-1-110. ТО: ТН-1-110. ТО РЗА (АГ 2ч) Проф.испытания	38	26 май	2 июл	38	26 май	2 июл	38	26 май	2 июл
В 110 Ртищево	2	26 май	27 май	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110. (АГ 2ч)	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май
В 110 Куракино	2	29 май	30 май	С заменой ОВ	КР: ШР-1-110. (АГ 2ч)	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май
ПС 220 кВ КУЗНЕЦК														
В 110 Дружба	4	5 май	8 май	С заменой ОВ до 06.05.	ТР: В-110, ЛР-110. Профиспытания. ТО РЗА (АГ 4ч)	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
ВЛ 110 кВ Кузнецк - Дружба с отпайкой на ПС Ферриты	2	7 май	8 май		ТР: ЛР-110, ОР-110 (АГ 2ч)	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май
ОСШ 110	2	7 май	8 май		ТР: ОР-110 (АГ 2ч)	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май
В 110 Поселки тяговая	2	13 май	14 май	С заменой ОВ	ТО РЗА, отбор проб масла из вводов (АГ 4ч)	2	13 май	14 май	1	23 сен	23 сен	1	23 сен	23 сен
В 110 КТМ	2	15 май	16 май	С заменой ОВ	Отбор проб масла из вводов (АГ 4ч)	2	15 май	16 май						
ПС 220 кВ ПАЧЕЛМА														
ТН-1-110	1	12 май	12 май		ТР: РВ-1-110. Профиспытания. ТО РЗА (АГ 2ч)	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
Сек.ш. 220 кВ	4	5 май	8 май	Перенос срока ремонта ВЛ	ТР: ШР-220 АТ-1, АТ-2.ТО РЗА (АГ 4ч)	4	27 май	30 май	4	19 май	22 май	4	27 май	30 май
АТ-1	4	5 май	8 май		ЗРР: в режиме 110/10 в связи с ТР: ШР-220 АТ-1 (АГ 4ч)	4	27 май	30 май	4	19 май	22 май	4	27 май	30 май
АТ-2	4	5 май	8 май		ЗРР: в режиме 110/10 в связи с ТР: ШР-220 АТ-2 (АГ 4ч)	4	27 май	30 май	4	19 май	22 май	4	27 май	30 май
БСК-110	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
АТ-2	1	28 май	28 май		ЗРР. Режим работы 220/10 кВ.Проведение исследований СХН.									
В 110 АТ-2	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
ПС 220 кВ РУЗАЕВКА														
В-1-220 Арзамасская	5	12 май	16 май		ТО: ЛТТ-220, ЛР-1-220 (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
В-2-220 Арзамасская	5	12 май	16 май		ТО: ЛТТ-220, ЛР-2-220 (АГ 2ч)	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
1 сек.ш 220 кВ	2	14 май	15 май		ТО: ТН-1-220 (АГ 2ч)	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май
2 сек.ш. 220 кВ	2	29 май	30 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 220 кВ Осиновка - Саранская и ВЛ 110 кВ Пенза-1 - Грабово тяговая	ТО: ТН-2-220 (АГ 2ч)	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
ПС 220 кВ КОМСОМОЛЬСКАЯ														
2 СШ 110 кВ	12	12 май	23 май		ТР: ШР-2 всех присоединений, РВС-2-110 (АГ 4ч)	12	12 май	23 май	12	12 май	23 май	12	12 май	23 май
В-110кВ Ввод АТ	2	12 май	13 май	С заменой ОВ	ТР: ШР-2 (АГ 2ч)	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
В-110кВ ОВ	1	14 май	14 май		ТР: ШР-2 (АГ 2ч)	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май
В-110кВ Ромоданово	2	15 май	16 май	С заменой ОВ	ТР: ШР-2 (АГ 2ч)	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май
В-110кВ Алексеевка	2	19 май	20 май	С заменой ОВ	КР и ЦО: ШР-2 (АГ 2ч)	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
В-110кВ Мордовцемент-1	1	21 май	21 май	С заменой ОВ	ТР: ШР-2 (АГ 2ч)	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май
В-110кВ Мордовцемент-2	1	22 май	22 май	С заменой ОВ	ТР: ШР-2 (АГ 2ч)	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май
ТН-2-110	1	23 май	23 май		ТР: РВС-2-110 (АГ 2ч) Проф.испытания	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220 кВ ЦЕНТРОЛИТ														
Т-2 63 МВА	11	21 май	31 май		ТР: Т-2, КЗ-220, ОД-220, ОПН-220, РВО-3-10, РВО-4-10, ТО УРЗА, в/в испытания (АГ 4ч)	11	21 май	31 май	10	21 май	30 май	10	21 май	30 май
2 с.ш. 220 кВ	5	27 май	31 май		ТР: ЛР-220 Рузаевка, ШР-220 Т-2 (замена ИОС) (АГ ВЗ)	5	27 май	31 май	5	26 май	30 май	5	27 май	31 май
МВ-220 2В	5	27 май	31 май		ТР: МВ-220, замена селикагеля (АГ 4ч)	5	27 май	31 май						
ПС 220 кВ САРАНСКАЯ														
АТ-1	9	12 май	20 май		ТР: АТ-1, ЛТДН-1, ОД-220 АТ-1, РВМГ-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, РВП-6 АТ-1, РВП-6 ЛТДН-1, ЛР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1., ТО УРЗА. профиспытания. Отбор проб масла (АГ 4ч).	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май
В-110 кВ АТ-1	9	12 май	20 май		ТР: с заменой ОСИ + 3ШО: ЛР-110 АТ-1 (АГ 4ч).	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май	9	12 май	20 май
ТН-220 кВ №1	1	13 май	13 май		ТР: ТН-220кВ №1 (АГ 2ч). Проф.испытания	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
РП-220	1	15 май	15 май		ТР: ТТ-220кВ РП-220кВ. (АГ 2ч). Проф.испытания	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май
ТН-220 кВ №2	1	16 май	16 май		ТР: ТН-220кВ №2 (АГ 2ч). Проф.испытания	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май
ОСШ 110 кВ	2	19 май	20 май		ТР: с заменой ОСИ: РОСШ-110 АТ-1 (АГ 4ч).	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
Нижегородское ПМЭС														
ПС 500 кВ ОСИНОВКА														
ВЛ 220 кВ Осиновка – Саранская	2	24 май	25 май		1. Протяжка контактных соединений ВЧЗ. 2. Замена разрядника ВЧЗ, испытания электрической прочности изоляции элементов настройки ВЧЗ. (АГ 2ч)	2	24 май	25 май						
В 220 Саранская	7	19 май	25 май		1. ВВИ ТТ-220 кВ Осиновка-Саранск, ФХА масла. 2. ТО УРЗА. (АГ 2ч)	7	19 май	25 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
1 СШ 220	4	5 май	8 май		Текущий ремонт ШР,РТН, ВВИ ТН-220 кВ, ФРК-220кВ. (АГ 3ч)	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
2 СШ 220	3	12 май	14 май		Текущий ремонт ШР,РТН, ВВИ ТН-220 кВ (АГ 3ч)	3	12 май	14 май						
ШСВ 220	2	12 май	13 май		1.Текущий ремонт ШР, ВВИ, ФХА масла ТТ-220. 2.ТО УРЗА. (АГ 2ч)	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
Состояние раздела транзита 110 кВ между Пензенской и Тамбовской энергосистемами														
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	3	19 май	21 май	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом оборудования на ПС 110 кВ Башмаково	4	14 май	16 май						
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	4	5 май	8 май	Согласовано с Липецким РДУ	Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма	5	27 май	30 май						
Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская	5	12 май	16 май		Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская №4	5	12 май	16 май						
Оборудование Пензенского филиала ОАО "ТГК-6"														
Пензенская ТЭЦ-1														
К-11	21	19 май	8 июн		ТР, АГ ВЗ	21	19 май	8 июн	21	19 май	8 июн	21	19 май	8 июн
ТГ-7	61	21 май	20 июл		СР со сверхтиповой работой (реконструкция турбины). АГ ВЗ	61	21 май	20 июл	61	21 май	20 июл	61	21 май	20 июл

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5, ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8	1	15 май	15 май		Испытания в целях определения фактической располагаемой мощности	1	15 май	15 май						
1СШ 110 кВ	2	12 май	13 май		ТР ШР-1-110 присоединений	2	12 май	13 май	4	12 май	15 май	4	26 май	29 май
В-110 Пенза-2	1	12 май	12 май	С заменой ОВ	ТР ШР-1-110 Пенза-2	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	26 май	26 май
В-110 ЗИФ	1	13 май	13 май	С заменой ОВ	ТР ШР-1-110 ЗИФ	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	27 май	27 май
2СШ 110 кВ	4	26 май	29 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики и полным делением по сечению Саратовская ЭС-Пензенская ЭС	ТР ШР-2-110 присоединений	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май	4	21 май	24 май
В-110 Пенза-2	1	26 май	26 май	С заменой ОВ	ТР ШР-2-110 Пенза-2	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май	1	21 май	21 май
В-110 ЗИФ	1	27 май	27 май	С заменой ОВ	ТР ШР-2-110 ЗИФ	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	22 май	22 май
В-110 БЛ 7ГТ	1	28 май	28 май	С заменой ОВ	ТР ШР-2-110 БЛ 7ГТ	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	23 май	23 май
В-110 БЛ 8ГТ	1	29 май	29 май	С заменой ОВ	ТР ШР-2-110 БЛ 8ГТ	1	22 май	22 май	1	22 май	22 май	1	24 май	24 май
В-110 ЗИФ	1	5 май	5 май		ТР В-110	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ЗИФ	1	5 май	5 май		ТР ОР-110, ЛР-110 ЗИФ	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май
ОСШ-110	1	5 май	5 май		ТР ОР-110 ЗИФ	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май
В-110 ЗИФ	3	6 май	8 май	С заменой ОВ	ТР В-110 ЗИФ, ТО УРЗА	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май	3	6 май	8 май
В-110 Пенза-1	5	19 май	23 май	С заменой ОВ. Перенос срока ремонта 2СШ 110 кВ.	ТО УРЗА	4	26 май	29 май	2	1 май	2 май	2	1 май	2 май
Пензенская ТЭЦ-2														
С1Т	5	19 май	23 май		ТР	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
В-110-С1Т	5	19 май	23 май		КР, ТО УРЗА	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
В 110 Маяк	1	5 май	8 май		ТР, ТО УРЗА	4	5 май	8 май	5	12 май	16 май	4	5 май	8 май
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2- Маяк с отпайкой на ПС Южная	1	5 май	8 май		ТР В-110, ЛР-110	4	5 май	8 май	5	12 май	16 май	4	5 май	8 май
СВ-110	1	6 май	6 май		Проверка АПВ	1	6 май	6 май						
Оборудование Мордовского филиала ОАО "ТГК-6"														
Саранская ТЭЦ-2														
Блок 2	15	12 май	26 май		ТР, АГ ВЗ	15	12 май	26 май	15	12 май	26 май	15	12 май	26 май
5Т	7	18 май	24 май		ТР, АГ ВЗ	7	18 май	24 май	7	18 май	24 май	7	18 май	24 май
МВ 1Т	8	19 май	26 май		ТР МВ, КР ЛР АГ ВЗ	8	19 май	26 май	8	19 май	26 май	8	19 май	26 май
ТН 2 с.ш.	5	12 май	16 май		ТР ТН АГ ВЗ	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
Оборудование ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго"														
Саранская ГТ ТЭЦ														
Г-1	3	14 май	16 май		ТР, АГ ВЗ	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май
Г-2	3	21 май	23 май		ТР, АГ ВЗ	3	21 май	23 май	3	21 май	23 май	3	21 май	23 май
Оборудование Рузаевской дистанции электроснабжения филиала ОАО "РЖД" - Куйбышевская железная дорога														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ ПОТЬМА тяговая														
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Вад тяговая с отпайкой на ПС Зубово Поляна	1	19 май	19 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ Свобода - Вад тяговая	ТР ЛР1-110, АГ 1ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
В1-110	1	19 май	19 май		ТР ЛР1-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Вад тяговая с отпайкой на ПС Зубово Поляна, АГ 1ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
Транзит 110 кВ Сасово-Потьма	1	19 май	19 май		ТР ЛР1-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Вад тяговая с отпайкой на ПС Зубово Поляна, АГ 1ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
ПС 110 кВ ВАД тяговая														
ВЛ 110 кВ Свобода - Вад тяговая	1	16 май	16 май	Совмещение с ремонтом ВЛ МРСК с 12.05. по 16.05.	ТР ЛР2-110, СР4-110 АГ 1ч	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	16 май	16 май
СШ2-110	1	16 май	16 май		ТР ЛР2-110 ВЛ 110 кВ Свобода - Вад тяговая, СР4-110 АГ 1ч	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	16 май	16 май
ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Вад тяговая с отпайкой на ПС Зубово Поляна	1	19 май	19 май	Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 кВ Свобода - Вад тяговая	ТР ЛР1-110, АГ 1ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
СШ1-110	1	19 май	19 май		ТР ЛР1-110 ВЛ 110 кВ Потьма тяговая - Вад тяговая с отпайкой на ПС Зубово Поляна, АГ 1ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
ПС 110 кВ 30км тяговая														
ВЛ 110 кВ Саранская ТЭЦ-2 - Восточная с отпайками (ВЛ 110 кВ Резинотехника 2)	1	15 май	15 май		ТР ЛР1-110, АГ 1ч	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май
С 110	1	15 май	15 май		ТР ЛР1-110 ВЛ 110 кВ Саранская ТЭЦ-2 - Восточная с отпайками (ВЛ 110 кВ Резинотехника 2), АГ 1ч	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май
Оборудование ОАО "Пензтяжпромарматура"														
ПС 110 кВ ТПА														
1 СШ-110	6	26 май	31 май	С включением рем. перемычки.	КР ШР-1-110 С-1-Т	6	26 май	31 май	6	26 май	31 май	6	26 май	31 май
Рем. перемычка-110	6	12 май	17 май		КР СРП-1	6	12 май	17 май	6	12 май	17 май	6	12 май	17 май
ВЛ 110 кВ Пенза-2-ТПА	6	12 май	17 май		КР СРП-1	6	12 май	17 май	6	12 май	17 май	6	12 май	17 май
2 СШ-110	6	19 май	24 май	С включением рем. перемычки.	КР ШР-2-110 С-1-Т	6	19 май	24 май	6	19 май	24 май	6	19 май	24 май
Оборудование ООО "Сетевая компания"														
ПС 110 кВ ВОДОЗАБОР														
ТН-2-110	1	5 май	5 май		Профиспытания АГ 2ч	1	5 май	5 май						
Оборудование ОЗ Филиала ОАО "СО ЕЭС" Рязанское РДУ														
ПС 220 кВ САСОВО														
ШСМВ 110 кВ	4	5 май	8 май		ТР ШСМВ 110 кВ, ТР ТТ 110 кВ ШСМВ (АГ 4ч)	4	5 май	8 май						
ПС 110 кВ СВОБОДА														
ВЛ 110 кВ Сасово - Свобода	1	21 май	21 май		ТР ВЧЗ (АГ 2ч)	1	21 май	21 май						
Оборудование ОЗ Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ														
ПС 110 кВ ХМЕЛЬМАШ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВ-110 кВ	2	15 май	16 май		ТР СВ 110 кВ (АГ 1ч)	2	15 май	16 май						
ПС 110 кВ АЛАТЫРЬ														
1с-110 кВ	3	14 май	16 май		БВР для проезда крана, СР В-110 Т-1 (АГ 1ч)	3	14 май	16 май						
ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш	3	5 май	7 май		БВР ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш; ТР и испытания В-110 Хмельмаш, ТТ-110 Хмельмаш, ЛР-110 Хмельмаш, ремонт приемного портала ВЛ 110 Алатырь - Хмельмаш (АГ 1ч)	3	5 май	7 май						
В-110 кВ Хмельмаш	3	5 май	7 май		ТР и испытания В-110 Хмельмаш, ТТ-110 Хмельмаш, ЛР-110 Хмельмаш, ремонт приемного портала ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш (АГ 1ч)	3	5 май	7 май						
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"														
ВЛ 110 кВ														
Нижнеломовское ПО														
ВЛ 110 кВ Земетчино - Знаменка	2	22 май	23 май	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Проведение исследований СХН.	Расчистка просеки. АГ 2ч	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май	2	27 май	28 май
ВЛ 110 кВ Большая Лука – Кириллово	2	13 май	14 май	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Несовместимость с ремонтами ВЛ 110 кВ Пачелма-Башмаково, ВЛ 110 Башмаково-Знаменка	Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Большая Лука. АГ 2ч	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
ВЛ 110 кВ Вадинск – Большая Лука	2	15 май	16 май	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 Башмаково-Соседка	Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Большая Лука. АГ 2ч	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
ВЛ 110 кВ Мокшан – Новая II цепь	1	28 май	28 май		ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Новая. Проведение исследований СХН.									
Каменское ПО														
ВЛ 110 кВ Калдусы-Тарханы	1	13 май	13 май		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ 1ч.	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы	1	20 май	20 май		Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ 1ч.	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май
ВЛ 110 кВ Пачелма-Башмаково	1	19 май	19 май	Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч.	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май
ВЛ 110 кВ Башмаково-Соседка	1	21 май	21 май	Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.5 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч.	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май
ВЛ 110 кВ Башмаково-Знаменка	1	20 май	20 май	Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.7 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч.	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май
ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка	12	19 май	30 май		Капитальный ремонт ВЛ. АГ 2ч.	12	19 май	30 май	12	15 сен	26 сен	12	15 сен	26 сен
ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка	1	28 май	28 май		ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Каменка. Проведение исследований СХН.									

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец	1	28 май	28 май		ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Каменка. Проведение исследований СХН.									
ВЛ 110 кВ Белинский - Волчий Враг	1	28 май	28 май		ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Белинский. Проведение исследований СХН.									
Пензенское ПО														
ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Восточная	12	5 май	16 май		Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч	12	5 май	16 май	12	5 май	16 май	12	5 май	16 май
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь	4	5 май	8 май		Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч	4	5 май	8 май	5	19 май	23 май	5	16 июн	20 июн
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь	5	26 май	30 май		Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Южная	2	19 май	20 май		Текущий ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
ВЛ 110 кВ Южная-Маяк	2	13 май	14 май		Текущий ремонт ЛР-2-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май
ВЛ 110 кВ Сурск-ДСК	1	29 май	29 май	Вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Городище	Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, ОР-110 ДСК, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск,АГ 2ч	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май
ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая	10	19 май	28 май	Несовместимость с ремонтом 2С 220 кВ ПС 220 кВ Рузаевка	Реконструкция ВЛ, опробование схемы плавки гололеда, АГ ВЗ.	12	19 май	30 май	12	19 май	30 май	12	19 май	30 май
ВЛ 110 кВ Сурск-Чаадаевка тяговая	1	27 май	27 май		Капитальный ремонт ЛР-110 Чаадаевка тяговая, ОР-110 Чаадаевка тяговая, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС Сурск, АГ 2ч	1	27 май	27 май	1	4 июн	4 июн	1	27 май	27 май
ВЛ 110 кВ Сурск-Городище	1	28 май	28 май		Капитальный ремонт ЛР-110 Городище, ОР-110 Городище, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ 2ч	1	28 май	28 май	1	5 июн	5 июн	1	28 май	28 май
Кузнецкое ПО														
ВЛ 110 кВ Кузнецк-Дружба с отпайкой на ПС Ферриты	2	7 май	8 май		Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ .АГ2ч.	2	7 май	8 май	2	12 май	13 май	2	7 май	8 май
ВЛ 110 кВ Анненково-Махалино	4	5 май	8 май		КР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.Проф. Испытания КС-110 на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч.	5	5 май	8 май	5	12 май	16 май	5	5 май	8 май
ВЛ 110 кВ Средняя Елюзань-Махалино	5	12 май	16 май		КР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч.	5	12 май	16 май	5	5 май	8 май	5	12 май	16 май
ВЛ 110 кВ Лопатино-Даниловка	5	26 май	30 май		ТР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110, ВЧЗ-110, КС-110, РПГ-35 "Грозотроса".Проф. исп. изол. КС-110 на ПС Лопатино АГ 2ч.	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
ВЛ 110 кВ Русский Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво	5	19 май	23 май		ТР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110, ВЧЗ-110, КС-110.Проф. исп. изол. КС-110 на ПС 110 кВ Лопатино.Кап.ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Чумаёво АГ 2ч.	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
Сердобское ПО														
ВЛ 110 кВ Кондоль-Волхон Умет	ОТКАЗ			Несовместимость с ремонтами ВЛ 110 кВ Анненково - Махалино и 1С 110 кВ ПС 110 кВ Махалино	Капитальный ремонт (замена изоляции) .АГ2ч.	4	5 май	8 май						
ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск	5	19 май	23 май		Режимные указания в условиях ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики, на ПС 220 Ртищево отключить В-110 Сердобск.									
Оборудование ПС														
Сердобское ПО														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ														
ТН-1-110	2	5 май	6 май		Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
ТН-2-110	2	7 май	8 май		Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май
ПС 110 кВ ВОЛХОН УМЕТ														
СОВ-110	1	12 май	12 май	С включением ремонтной перемычки	Замена изоляторов на шинной опоре. АГ 2ч	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
2С-110	1	13 май	14 май		Замена опорной изоляции. АГ 2ч.	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май
Ремонтная перемычка 110кВ	1	13 май	14 май		Замена опорной изоляции на секции 110кВ С-2-Т. Отключить СРП-2. АГ 2ч.	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май
ТН-2-110	1	13 май	14 май		Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч.	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май
В-110 Даниловка	1	13 май	14 май	С заменой СОВ	Текущий ремонт. АГ 2ч.	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май
ТН-1-110	2	15 май	16 май		Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч.	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май
СОВ-110 (замена В-110 Дружаевка)	2	15 май	16 май		Текущий ремонт В-110 Дружаевка. АГ 2ч.	2	15 май	16 май						
Каменское ПО														
ПС 110 кВ КАЛДУСЫ														
2С-110	4	20 май	23 май	С включением рем. перемычки 21-23.05	Текущий ремонт, измерение изоляции, проверка РЗА тр-ра С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110. АГ 1ч.	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май	4	20 май	23 май
1С-110	4	13 май	16 май	С включением рем. перемычки 14-16.05	Проверка РЗА ТН-1-110. АГ 1ч.	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май	4	13 май	16 май
СВ-110кВ	11	13 май	23 май	С включением ремонтной перемычки 14.05-19.05 и 21.05.-23.05.	Проверка РЗА, АГ 3ч.	11	13 май	23 май	11	13 май	23 май	11	13 май	23 май
ПС 110 кВ БАШМАКОВО														
СВ-110 1-3С	1	19 май	19 май	Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма	Текущий ремонт В-110кВ яч.3. АГ-2ч.	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май
СВ-110 2-3С	1	21 май	21 май		Текущий ремонт В-110кВ яч.6. АГ-2ч.	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май
ПС 110 кВ КАМЕНКА														
ТН-1-110	2	5 май	6 май		Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
ТН-2-110	2	7 май	8 май		Проверка РЗА, АГ-1ч.	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май
В-110кВ Мясокомбинат	4	27 май	30 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АГ-3ч.	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май	4	27 май	30 май
В-110кВ Панкратовка	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
В-110кВ Студенец	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ														
В-110 Волчий Враг	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
Нижнеломовское ПО														
ПС 110 кВ БОЛЬШАЯ ЛУКА														
2С-110кВ	2	13 май	14 май	Перенос срока ремонта ВЛ	Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т АГ 2ч	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
Рем. перемычка-110кВ	4	13 май	16 май		Тек. ремонт СРП-2-110,СРП-1-110 АГ 2ч	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВ-110кВ	4	13 май	16 май		Тек. ремонт СВ-110, проверка схем управления СВ-110, проверка РЗА. АГ 2ч	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май
1С-110кВ	2	15 май	16 май	Перенос срока ремонта ВЛ	Тек. ремонт ЛР-1-110 , СР-1-110, ТР-110 С-1-Т АГ 2ч	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
ПС 110 кВ НОВАЯ														
БСК-110	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
В-110 Мокшан-2	1	28 май	28 май		ЗРР. Проведение исследований СХН.									
Пензенское ПО														
ПС 110 кВ ЮЖНАЯ														
1С-110	5	19 май	23 май		Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, АГ 2ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
СВ-110	2	20 май	21 май		Текущий ремонт СР-1-110,АГ 2ч	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май
В-1-110	5	19 май	23 май		Текущий ремонт В-110, ШР-1-110, ЛР-1-110. проверка РЗА, АПВ, АГ 2ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ТН-1-110	5	19 май	23 май		Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, РВС-110 ТН-1-110, ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
2С-110	5	12 май	16 май		Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2 час	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
СВ-110	5	12 май	16 май		Текущий ремонт СР-2-110, СВ-110, АГ 2ч	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
В-2-110	5	12 май	16 май		Текущий ремонт В-2-110, ШР-2-110, ЛР-2-110. Измерение изоляции вводов, АГ 2ч	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ТН-2-110	5	12 май	16 май		Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, РВС-110 ТН-2-110, ТН-2-110, АГ 2ч	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ПС 110 кВ СУРСК														
ОСШ-110	12	26 май	6 июн		Капитальный ремонт ОР-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч	12	26 май	6 июн	12	26 май	6 июн	12	26 май	6 июн
ОВ-110	12	26 май	6 июн		Капитальный ремонт ОР-110 ОВ-110, В-110, АГ 2ч	12	26 май	6 июн	12	26 май	6 июн	12	26 май	6 июн
В-110 ДСК	1	29 май	29 май		Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, АГ 2ч	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май
В-110 Чаадаевка тяговая	1	27 май	27 май		Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Чаадаевка тяговая, АГ 2ч	1	27 май	27 май	1	4 июн	4 июн	1	27 май	27 май
В-110 Городище	1	28 май	28 май		Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Городище, АГ 2ч	1	28 май	28 май	1	5 июн	5 июн	1	28 май	28 май
ПС 110 кВ ВОСТОЧНАЯ														
1С-110	2	19 май	20 май		Текущий ремонт ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, С-1-Т, АГ 2ч	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
2С-110	2	21 май	22 май		Текущий ремонт ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, С-2-Т, СОД-110, АГ 2ч	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
Перемычка 110	2	21 май	22 май		Текущий ремонт СОД-110, АГ 2ч	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2														
ТН-1-110	2	5 май	6 май		Измерение изоляции ТН-1-110, АГ 2ч	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
ТН-2-110	2	12 май	13 май		Измерение изоляции ТН-2-110, АГ 2ч	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
ОСШ-110	2	7 май	8 май		Измерение изоляции ТН-ОСШ-110, АГ 2ч	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В-110 Пенза-1-1	3	13 май	15 май	С заменой ОВ	Отбор проб масла ТТ-110, АГ 2ч	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май	3	13 май	15 май
ОВ-110	3	19 май	21 май		Отбор проб масла ТТ-110, проверка РЗА, АПВ, АГ 2ч	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май
В-110 Панкратовка-1	2	5 май	6 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АПВ, АГ 1ч	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
В-110 Панкратовка-2	2	22 май	23 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АПВ, АГ 1ч	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май
ШСВ-110	1	16 май	16 май		Проверка АПВ,АГ 0,4ч	1	16 май	16 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май
В-110 Пенза-1-2	2	26 май	27 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АПВ,АГ 1ч	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май
ПС 110 кВ ИССА														
СВ-110	2	6 май	7 май	Разнесение с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Отбор проб масла ТТ-110, проверка АПВ, АГ 2ч	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
В-1-110	1	6 май	6 май		Проверка АПВ, АГ 0,4ч	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
В-2-110	1	7 май	7 май		Проверка АПВ, АГ 0,4ч	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ														
В-110 Скрябино Т	4	5 май	8 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АГ 2ч	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
В-110 Кондоль	5	12 май	16 май	С заменой ОВ	Проверка РЗА, АГ 2ч	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ШСВ-110	5	19 май	23 май		Проверка РЗА, АГ 2ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ОВ-110	5	26 май	30 май		Проверка РЗА, АГ 2ч	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
ПС 110 кВ МОКШАН														
СВ-110 2-3С	1	12 май	12 май		Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
Кузнецкое ПО														
ПС 110 кВ ЧУМАЕВО														
I С-110	5	19 май	23 май		Т.р.:I СШ-110; К.р.: ЛР-110кВ, ШР-110, АГ 2ч.	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ПС 110 кВ ЛОПАТИНО														
I С-110	5	26 май	30 май		Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ШР-110 С-1-Т, ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, АГ 2ч.	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
2С-110	5	19 май	23 май		Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч.	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
СВ-110	12	5 май	16 май	С включением ремонтной перемычки	Т.р.: СР-1-110, СР-2-110, ТТ-110; К.р.: СВ-110 (замена покрышек).Контроль РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ 2ч.	12	5 май	16 май	12	5 май	16 май	12	5 май	16 май
1С-110	1	12 май	12 май	С включением ремонтной перемычки	Т.р.: СР-1-110.АГ 2ч.	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
2С-110	1	13 май	13 май	С включением ремонтной перемычки	Т.р.: СР-2-110.АГ 2ч.	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
Рем. перемычка-110	5	26 май	30 май		Т.р.: СРП-1-110, РПГ-110, АГ 1ч.	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
Рем. перемычка-110	5	19 май	23 май		Т.р.: СРП-2-110, РПГ-110, АГ 1ч.	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ПС 110 кВ МАХАЛИНО														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
СВ-110	12	19 май	30 май	С включением ремонтной перемычки	К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110; Т.р.:ТТ-110.Востановление РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ ВЗ.	12	19 май	30 май	12	19 май	30 май	12	19 май	30 май
I С-110	2	19 май	20 май	С включением ремонтной перемычки	К.р.: СР-1-110 А/Г2ч.	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май
2 С-110	2	21 май	22 май	С включением ремонтной перемычки	К.р.: СР-2-110 А/Г2ч.	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
I С-110	4	5 май	8 май		Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ШР-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, А/Г2ч.	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
Рем. перемычка-110	4	5 май	8 май		К.р.: СРП-1-110, АГ 2ч.	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
Рем. перемычка-110	5	12 май	16 май		К.р.:СРП-2-110, АГ 2ч.	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
2С-110	5	12 май	16 май		Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч.	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Мордовэнерго"														
ВЛ 110 кВ														
Саранское ПО														
ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная с отпайкой на ПС Рабочая	3	12 май	14 май		ТО, АГ 2ч	3	12 май	14 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
ВЛ 110кВ ЛАЛ – Юго-Западная с отпайками	2	5 май	6 май		ТО, АГ 2ч	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май	2	5 май	6 май
ВЛ 110кВ Рузаевка – Юго-Западная с отпайками	3	14 май	16 май		ТО, АГ 2ч	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май
Комсомольское ПО														
ВЛ 110 кВ Алексеевка – Медаево	4	5 май	8 май		ТО, АГ 1ч	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май
ВЛ 110 кВ Гарт – Большие Березники	5	26 май	30 май		ТО, АГ 1ч	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май
Ковылкинское ПО														
ВЛ 110 кВ Свобода – Вад тяговая	5	12 май	16 май		ТО, АГ 2ч	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино	2	14 май	15 май		ТО, АГ 2ч	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Торбеево тяговая с отпайками	5	19 май	23 май		ТО, АГ 2ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Троицк	3	28 май	30 май		ТО, АГ 2ч	3	28 май	30 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май
Краснослободское ПО														
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Селищи	2	7 май	8 май		ТО, АГ 1ч	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май
ВЛ 110 кВ Бабеево – Селищи с отпайкой на ПС Аксел	2	12 май	13 май		ТО, АГ 1ч	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
ВЛ 110 кВ Тенишево – Рыбкино	3	19 май	21 май		ТО, АГ 1ч	3	19 май	21 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Краснослободск – Тенишево	2	20 май	21 май		ТО, АГ 1ч	2	20 май	21 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май
Оборудование ПС														
Саранское ПО														
ПС 110 кВ ВОСТОЧНАЯ														
В ВЛ 110 кВ Восточная – Центральная	3	12 май	14 май		ТО УРЗА. АГ 1 ч	3	12 май	14 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
ПС 110 кВ ЮГО-ЗАПАДНАЯ														
В-110 ВЛ 110 кВ ЛАЛ – Юго-Западная	2	5 май	6 май		ТО УРЗА. АГ 1ч	2	5 май	6 май						
II СШ 110	4	5 май	8 май		ККРиР и в/в испытания: ШР 2СШ "Центральная". АГ 3,5ч	4	5 май	8 май	5	26 май	30 май	4	5 май	8 май
В-110 ВЛ 110 Юго-Западная – Центральная	12	5 май	16 май	С заменой ОВ	ККРиР и в/в испытания: В-110. ТО УРЗА. АГ 3,5ч	12	5 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май
В-110 ВЛ 110 Рузаевка – Юго-Западная	3	14 май	16 май		В/в испытания: В-110. ТО УРЗА. АГ 2ч	3	14 май	16 май						
ОСШ-110	5	19 май	23 май		ККРиР: РОСШ-110 "Центральная". АГ 3,5ч	5	19 май	23 май						
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Центральная с отпайкой на ПС Южная	5	19 май	23 май		ККРиР: ЛР-110, РОСШ-110, КС-110. АГ 3,5ч	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май
Комсомольское ПО														
ПС 110 кВ АТЯШЕВО														
ТН1-110	1	5 май	5 май		ТО: ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110. АГ 1 ч	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май	1	5 май	5 май
В1-110	2	5 май	6 май	С заменой ОВ	ТР, ТО: В1-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	2	5 май	6 май	1	6 май	6 май	1	6 май	6 май
В2-110	2	7 май	8 май	С заменой ОВ	ТР, ТО: В2-110, ТТВ2-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	2	7 май	8 май	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май
ТН2-110	1	12 май	12 май		ТО и в/в испытания: ТН2-110, ТО УРЗА ТН2-110. АГ 1ч	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май	1	12 май	12 май
ОВ-110	1	12 май	12 май		ТР, ТО и в/в испытания: ОВ-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	1	12 май	12 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май
СВ-110	2	13 май	14 май		ТР, ТО и в/в испытания: СВ-110, ТТСВ-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	2	13 май	14 май	1	13 май	13 май	1	13 май	13 май
В6-110	2	15 май	16 май	С заменой ОВ	ТР, ТО и в/в испытания: В6-110, ТТВ6-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	2	15 май	16 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май
ПС 110 кВ БОЛЬШИЕ БЕРЕЗНИКИ														
СВ-110	5	19 май	23 май		ТО УРЗА . АГ 2 ч	5	19 май	23 май						
ПС 110 кВ ГАРТ														
1 сш 110	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: ОДТ1-110, СР1-110, ТН1-110. ТО УРЗА ТН1-110. АГ 1 ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
2 сш 110	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: СР2-110, ТН2-110. ТО УРЗА ТН2-110. АГ 1 ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
СВ-110	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: СВ-110, СР1-110, СР2-110. ТО УРЗА. АГ 1 ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110 кВ Атемар – Гарт	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: ТТ-110 Атемар, ЛР-110. АГ 1ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
ВЛ 110 кВ Гарт – Большие Березники	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ 1 ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
РП-110	3	28 май	30 май		ТО и в/в испытания: РП-110.АГ 1 ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
ПС 110 кВ ТЕПЛОВКА														
1 С 110 кВ	3	5 май	7 май		ТР, ТО и в/в испытания: ОДТ1-110. АГ 1 ч	3	5 май	7 май						
ВЛ 110 кВ Ромоданово – Комсомольская с отпайкой на ПС Тепловка	3	5 май	7 май		ТО и в/в испытания: ЛР-110, в/ч заградитель. АГ 1 ч	3	5 май	7 май	3	5 май	7 май	3	5 май	7 май
Ковылкинское ПО														
ПС 110 кВ РЫБКИНО														
1 сш-110 кВ	3	14 май	16 май		ТР: РТ-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1. ТО УРЗА ТН-110-1. АГ 2ч	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май
СВ-110	3	14 май	16 май		ТР: СР-110-1. ТО УРЗА. АГ 2ч	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май	3	14 май	16 май
ВЛ 110 кВ Большое Азясь – Рыбкино	1	15 май	15 май		ТР: ЛР-110-1, в/ч связь. АГ 2ч	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май
2 сш-110 кВ	3	19 май	21 май		ТР: СР-110-2, ТН-110-2. ТО УРЗА ТН-110-2. АГ 2ч	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май
СВ-110	3	19 май	21 май		ТР: ТТ-110 СВ, СР-110-2. ТО УРЗА. АГ 2ч	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май	3	19 май	21 май
ВЛ 110 кВ Тенишево – Рыбкино	1	21 май	21 май		ТР: ЛР-110-2, в/ч связь. АГ 2ч	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май
ПС 110 кВ ТРОИЦК														
2 сш-110 кВ	2	22 май	23 май		ТО: СР-110-2. АГ 2ч	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май	2	22 май	23 май
ВЛ 110 кВ Троицк – Большое Азясь	1	23 май	23 май		ТО: ЛР-110-2, в/ч связь. АГ 2ч	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май
1 сш-110 кВ	3	28 май	30 май		ТО: РТ-110 Т1, СР-110-1. АГ 2ч	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май	3	28 май	30 май
ВЛ 110 кВ Ковылкино тяговая – Троицк	1	30 май	30 май		ТО: ЛР-110-1, в/ч связь. АГ 2ч	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май
Краснослободское ПО														
ПС 110 кВ БАБЕЕВО														
ТН-110 1СШ	1	6 май	6 май		ТО: ТН-110-1. АГ 1ч	1	6 май	6 май	1	6 май	6 май	1	6 май	6 май
ТН-110 2СШ	1	8 май	8 май		ТО: ТН-110-2. АГ 1ч	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май
МВ-110 Бабеево - Селищи	2	12 май	13 май		ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ 1ч	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май
МВ-110 Бабеево - Атюрьево	2	14 май	15 май	С заменой ОВ	ТО: МВ-110, ТТ-110. АГ 1ч	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май	2	14 май	15 май
ШСВ-110	1	16 май	16 май		ТО: ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ. ТО УРЗА. АГ 1ч	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май
МВ-110 Бабеево - Барашево	4	19 май	22 май	С заменой ОВ	ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ 1ч	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май	4	19 май	22 май
МВ-110 Бабеево - Такушево	2	26 май	27 май	С заменой ОВ	ТО и в/в испытания: МВ-110, ТТ-110. АГ 1ч	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МВ-110 Бабеево - Темников	2	28 май	29 май	С заменой ОВ	ТО: МВ-110, ТТ-110. АГ 1ч	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май
ОМВ-110	1	30 май	30 май		ТО и в/в испытания: ОМВ-110. ТО УРЗА. АГ 1ч	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май
ПС 110 кВ КРАСНОСЛОБОДСК														
ТН-110 1СШ	2	7 май	8 май		ТО: ТН-110-1. АГ 1ч	2	7 май	8 май						
ТН-110 2СШ	2	20 май	21 май		ТО: ТН-110-2. АГ 1ч	2	20 май	21 май						
ПС 110 кВ СЕЛИЩИ														
СМВ-110	4	26 май	29 май	С включением рем. перемычки	ТО УРЗА. АГ 2ч	4	26 май	29 май						
ПС 110 кВ ТАКУШЕВО														
1 СШ 110 кВ	1	29 май	29 май	С включением рем. перемычки	ТО: ТН-110 1СШ, ТТ-110 СМВ. АГ 1ч	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май	1	29 май	29 май
2 СШ 110 кВ	1	29 май	29 май	С включением рем. перемычки	ТО: ТН-110 2СШ. АГ 1ч	1	29 май	29 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май
ПС 110 кВ ТЕМНИКОВ														
СМВ-110	5	19 май	23 май		ТО УРЗА. АГ 2ч	5	19 май	23 май						

Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе — И.Е. Сучков

Начальник Оперативно-диспетчерской службы — Д.А. Куликов

Начальник Службы электрических режимов — В.В. Алексеев

Начальник Службы релейной защиты и автоматики — В.А. Перавин