Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.04.2014
№ ФИ-51-Т-19-865

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____В.Н. Алабердин
30/04 2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта [2)]			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Краснохолмская - Илекская (уч.Краснохолмская - Кардаиловская, Илекская - Кардаиловская)	2	05.05.2014	06.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: уч. Краснохолмская-Кардаиловская КР Демонтаж ВЧЗ, КС на ПС Краснохолмская; АГ 04:00	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014
ВЛ 110кВ Пугачевская - Акбулакская с отпайками	17	12.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: замена изоляторов в пролетах №1-14, 118-162, замена грозотроса в пролетах №620-629, верховой осмотр ВЛ.; АГ 04:00	17	12.05.2014	28.05.2014	17	12.05.2014	28.05.2014	17	12.05.2014	28.05.2014
ВЛ 110кВ Пугачевская - Акбулакская с отпайками	1	12.05.2014	12.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: КР ЛР ВЛ 110кВ Пугачевская-Акбулакская на ПС Донгузская; АГ 04:00	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
ВЛ 110кВ Пугачевская - Соль-Илецкая с отпайками	1	05.05.2014	05.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ЛР ВЛ 110кВ Пугачевская-Соль-Илецкая на ПС Донгузкая; АГ 04:00	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014
ПС 110кВ														
ПС Каликинская 110/35/10кВ														
ТН 1сек 110кВ	1	17.05.2014	17.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	17.05.2014	17.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	17.05.2014	17.05.2014
ТН 2сек 110кВ	1	18.05.2014	18.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	18.05.2014	18.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	18.05.2014	18.05.2014
ПС Пугачевская 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Акбулакская	14	12.05.2014	25.05.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Капитальный ремонт В; АГ ВЗ	14	12.05.2014	25.05.2014	14	12.05.2014	25.05.2014	14	12.05.2014	25.05.2014
В ВЛ 110кВ Соль-Илецкая	2	05.05.2014	06.05.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В; АГ 03:00	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014
В ВЛ 110кВ Юго-Восточная	2	26.05.2014	27.05.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В; АГ 03:00	2	26.05.2014	27.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014
ОВ 110кВ	14	12.05.2014	25.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для выполнения КР В ВЛ 110кВ Акбулакская; АГ ВЗ	14	12.05.2014	25.05.2014	-	-	-	-	-	-
ОВ 110кВ	2	26.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для выполнения ТР В ВЛ 110кВ Юго-Восточная; АГ 03:00	2	26.05.2014	27.05.2014	-	-	-	-	-	-

ОВ 110кВ	2	05.05.2014	06.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для выполнения ТР В ВЛ 110кВ Соль-Илецкая; АГ 03:00	2	05.05.2014	06.05.2014	-	-	-	-	-	-
ШСВ 110кВ	2	07.05.2014	08.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В; АГ 03:00	2	07.05.2014	08.05.2014	2	07.05.2014	08.05.2014	2	07.05.2014	08.05.2014
ПС Ростоши 110/10кВ														
ОСШ 110кВ	1	22.05.2014	22.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кв; АГ 01:00	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
ТН 1сек 110кВ	1	20.05.2014	20.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН ,ОПН 110кВ; АГ 01:00	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
ТН 2сек 110кВ	1	21.05.2014	21.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН,ОПН 110кВ; АГ 01:00	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
ТН ОСШ 110кВ	1	22.05.2014	22.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014
ПС Степная 110/10кВ														
В ВЛ 110кВ Белоусовская	4	19.05.2014	22.05.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	4	19.05.2014	22.05.2014	4	19.05.2014	22.05.2014	4	19.05.2014	22.05.2014
В ВЛ 110кВ СТЭЦ	4	12.05.2014	15.05.2014	С переводом под ОВ;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	4	12.05.2014	15.05.2014	4	12.05.2014	15.05.2014	4	12.05.2014	15.05.2014
ОВ 110кВ	4	26.05.2014	29.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	4	26.05.2014	29.05.2014	4	26.05.2014	29.05.2014	4	26.05.2014	29.05.2014
ОВ 110кВ	4	12.05.2014	15.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для выполнения ТО УРЗА на В ВЛ 110кВ СТЭЦ; АГ 02:00	4	12.05.2014	15.05.2014	-	-	-	-	-	-
ОВ 110кВ	4	19.05.2014	22.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для выполнения ТО УРЗА на В ВЛ 110кВ Белоусовская; АГ 02:00	4	19.05.2014	22.05.2014	-	-	-	-	-	-
ОСШ 110кВ	1	08.05.2014	08.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	08.05.2014	08.05.2014	1	08.05.2014	08.05.2014	1	08.05.2014	08.05.2014
ОСШ 110кВ	1	08.05.2014	08.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА ТН 110кВ ОСШ; АГ 02:00	1	08.05.2014	08.05.2014	1	08.05.2014	08.05.2014	1	08.05.2014	08.05.2014
ТН 1сек 110кВ	1	06.05.2014	06.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014
ТН 1сек 110кВ	1	06.05.2014	06.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014
ТН 2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 110кВ; АГ 01:00	1	07.05.2014	07.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014
ТН 2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Плановое ТО УРЗА; АГ 02:00	1	07.05.2014	07.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.04.2014
№ РИ1-51-I-19-805

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____В.Н. Алабердин
30 04 _____2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	2	01.05.2014	02.05.2014	При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга – Приютово-тяга – Аксаково № 1, № 2	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Вырубка деревьев уч. Сарай Гир-тяга - Асекеево-тяга; АГ 02:00	2	01.05.2014	02.05.2014	5	21.04.2014	25.04.2014	2	01.05.2014	02.05.2014
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Пц.	1	05.05.2014	05.05.2014	При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга – Приютово-тяга – Аксаково № 1, № 2	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Вырубка деревьев,замена изоляторов уч. Сарай Гир тяга - Асекеево тяга; АГ 02:00	1	05.05.2014	05.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	1			Не согласовывается с ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово в период с 17.05.2014 по 18.05.2014	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Абдулино тяга - Филипповка тяга; АГ 02:00	2	17.05.2014	18.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	17.05.2014	18.05.2014
ВЛ 110кВ Абдулино-тяга - Бугуруслан-тяга Iц.	6	06.05.2014	11.05.2014	При условии согласования с БРДУ замыкания транзита 110 кВ Абдулино-тяга – Приютово-тяга – Аксаково № 1, № 2	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев уч. Филипповка тяга - Бугуруслан тяга; АГ 02:00	6	06.05.2014	11.05.2014	10	21.05.2014	30.05.2014	6	06.05.2014	11.05.2014
ПС 110кВ														
ПС Пилюгино 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Державинская	3	30.04.2014	02.05.2014		Вид ремонта: ЗРР; Содержание работ: Плановая проверка РЗА ВЛ-110кВ Пилюгино - Державинская в объёме восстановления.; АГ 01:00	3	30.04.2014	02.05.2014	7	07.04.2014	13.04.2014	3	30.04.2014	02.05.2014
В ВЛ 110кВ Державинская	1	12.05.2014	12.05.2014	С включением РП;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
В ВЛ 110кВ Державинская	1	19.05.2014	19.05.2014	С включением ремонтной перемычки;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ Державино; АГ 01:00	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014	1	19.05.2014	19.05.2014
В ВЛ 110кВ Михайловская	1	20.05.2014	20.05.2014	С включением ремонтной перемычки;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание В ВЛ-110кВ Михайловская; АГ 01:00	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014
В ВЛ 110кВ Михайловская	1	13.05.2014	13.05.2014	С включением РП;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	1	13.05.2014	13.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014
РП 110кВ	1	12.05.2014	12.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Державинская на ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-	-	-	-
РП 110кВ	1	19.05.2014	19.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Державинская на ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	19.05.2014	19.05.2014	-	-	-	-	-	-
РП 110кВ	1	20.05.2014	20.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Михайловская на ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	20.05.2014	20.05.2014	-	-	-	-	-	-

РП 110кВ	1	13.05.2014	13.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Михайловская на ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	13.05.2014	13.05.2014	-	-	-	-	-	-
РП 110кВ	1	14.05.2014	14.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт СВ 110 кВ ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	14.05.2014	14.05.2014	-	-	-	-	-	-
РП 110кВ	1	21.05.2014	21.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт СВ 110 кВ ПС Пилюгино; АГ 01:00	1	21.05.2014	21.05.2014	-	-	-	-	-	-
СВ 110кВ	1	14.05.2014	14.05.2014	С включением ремонтной перемычки;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО - 1; АГ 01:00	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
СВ 110кВ	1	21.05.2014	21.05.2014	С включением ремонтной перемычки;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание СВ-110кВ; АГ 01:00	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014
ТН 1сек 110кВ	3	05.05.2014	07.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля, восстановление расцветки фаз.; АГ 01:00	3	05.05.2014	07.05.2014	3	05.05.2014	07.05.2014	3	05.05.2014	07.05.2014
ТН 2сек 110кВ	3	08.05.2014	10.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Замена силикагеля, восстановление расцветки фаз; АГ 01:00	3	08.05.2014	10.05.2014	3	05.05.2014	07.05.2014	3	08.05.2014	10.05.2014
ПС Пономаревка 110/35/10кВ														
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	12.05.2014	12.05.2014	С переводом на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО В ВЛ110кВ Каликинская; АГ 02:00	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
В ВЛ 110кВ Каликинская	1	14.05.2014	14.05.2014	С переводом на ОВ;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР В ВЛ 110кВ Каликинская; АГ 01:00	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014	1	14.05.2014	14.05.2014
ОВ 110кВ	1	15.05.2014	15.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТР ОВ 110кВ; АГ 01:00	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014	1	15.05.2014	15.05.2014
ОВ 110кВ	1	12.05.2014	12.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Для замены В ВЛ 110 кВ Каликинская (ТО).; АГ 01:00	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014
ОВ 110кВ	1	13.05.2014	13.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: ТО ОВ 110 кВ.; АГ 01:00	1	13.05.2014	13.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014	1	13.05.2014	13.05.2014
ОВ 110кВ	1	12.05.2014	12.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Каликинская на ПС Пономаревка; АГ 01:00	1	12.05.2014	12.05.2014	-	-	-	-	-	-
ОВ 110кВ	1	14.05.2014	14.05.2014		Вид ремонта: ВКЛ; Содержание работ: Включить в связи с выводом в ремонт В ВЛ 110 кВ Каликинская на ПС Пономаревка; АГ 01:00	1	14.05.2014	14.05.2014	-	-	-	-	-	-

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.04.2014
№ Р41-51-I79-865

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____В.Н. Алабердин
30.04
_____2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
май														
ПС 110кВ														
ПС Новосергиевская 110/35/10кВ														
2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытания ТН 2сек 110 кВ; АГ 01:00	1	07.05.2014	07.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014
2сек 110кВ	1	07.05.2014	07.05.2014	Без включения СШПГ 110кВ, с	Вид ремонта: БВР;	1	07.05.2014	07.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014	1	07.05.2014	07.05.2014
ПС Ташлинская 110/35/10кВ														
СВ 110кВ	2	30.04.2014	01.05.2014	Без включения перемычки 110кВ, с разрывом транзита.;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Тех. обслуживание СВ 110кВ; АГ 02:00	2	30.04.2014	01.05.2014	2	28.04.2014	29.04.2014	2	30.04.2014	01.05.2014

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина

Приложение
к письму Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ от 30.04.2014
№ Р41-6-Т-Т-19-865

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора -
главного диспетчера Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Оренбургское РДУ
_____В.Н. Алабердин
30.04.2014 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации(ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	Примечания:вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛ 110кВ														
ВЛ 110кВ Бреды-тяга - КС-16 с отп. на ПС Айдырля	9	17.05.2014	25.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена изолятора, опоры № 388,389,446; выправка опор. опоры № 418,431; ремонт фундамента, опоры № 406,407,432,434,433,421,445,358,367; АГ 01:00	9	17.05.2014	25.05.2014	11	05.05.2014	15.05.2014	9	17.05.2014	25.05.2014
ВЛ 110кВ ИрГРЭС - ГПП-2 Гая с отп. на ПС Строительная	1			Отказать из-за отсутствия ПД и РД по титулу «Строительство заходов от ВЛ 110 кВ «Ириклинская ГРЭС – ГПП-2 Гая» на ПС 110 кВ ГПП-4 для нужд ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Для БВР, выполнение работ по строительству заходов на ПС ГПП 4 ОАО " Гайский ГОК"; АГ 99:00	16	02.05.2014	17.05.2014	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ ИрГРЭС - Новоорская	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ЛР и РТН ВЛ 110 кВ ИГРЭС на ПС Новоорская 110/35/10 кВ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
ВЛ 110кВ Ириклинская ГЭС - ГПП-2 Гая	1			Отказать из-за отсутствия ПД и РД по титулу «Строительство заходов от ВЛ 110 кВ «Ириклинская ГРЭС – ГПП-2 Гая» на ПС 110 кВ ГПП-4 для нужд ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».	Вид ремонта: КР; Содержание работ: Для БВР, выполнение работ по строительству заходов на ПС ГПП 4 ОАО " Гайский ГОК"; АГ 99:00	16	02.05.2014	17.05.2014	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110кВ Киембай - КС-15-I цепь	13	04.05.2014	16.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка распорок, шт 186 опоры № 88-181; АГ 02:00	13	04.05.2014	16.05.2014	13	06.05.2014	18.05.2014	13	04.05.2014	16.05.2014
ВЛ 110кВ Киембай - КС-15-II цепь	8	17.05.2014	24.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Установка распорок, шт 186 опоры № 88-181; АГ 02:00	10	17.05.2014	26.05.2014	11	19.05.2014	29.05.2014	10	17.05.2014	26.05.2014
ВЛ 110кВ КС-16 - Шильдинская	1	26.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по отбору проб масла ТН 2 сек. 110кВ; АГ 01:00	1	26.05.2014	26.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
ВЛ 110кВ Кувандык-тяга - Дубиновка-тяга	10	12.05.2014	21.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Замена подвесных изоляторов, шт 36 опоры № 68,156,249,250; АГ 01:00	10	12.05.2014	21.05.2014	-	-	-	-	-	-

ВЛ 110кВ Новоорская - Новоорск-тяга	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ЛР, РТН ВЛ 110 кВ Новоорск тяга на ПС Новоорская 110/35/10 кВ; АГ 01:00	1	28.05.2014	28.05.2014	1	30.05.2014	30.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
ВЛ 110кВ Новотроицкая - Сара-тяга с отп. на ПС КС-Сара	14	05.05.2014	18.05.2014		Вид ремонта: КР; Содержание работ: Расчистка трассы 1,26 га. Пролет опор № 306-310, 334, 335, 348, 352, 353; АГ 02:00	14	05.05.2014	18.05.2014	14	05.05.2014	18.05.2014	14	05.05.2014	18.05.2014
ВЛ 110кВ Теренсай - Шильдинская	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Для БВР по отбору проб масла ТН 1 сек. 110кВ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
					ПС 110кВ									
ПС Кувандыкская 110/35/10кВ														
ТН 2сек 110кВ	1	29.05.2014	29.05.2014		Вид ремонта: ИСП; Содержание работ: Испытание ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	1	29.05.2014	29.05.2014	1	29.05.2014	29.05.2014	1	29.05.2014	29.05.2014
ПС Медногорская Р. 110/35/6кВ														
В ВЛ 110кВ Разъезд-213А	2	23.05.2014	24.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	2	23.05.2014	24.05.2014	2	12.05.2014	13.05.2014	2	23.05.2014	24.05.2014
В ВЛ 110кВ Рысаево 1ц	2	19.05.2014	20.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	2	19.05.2014	20.05.2014	2	14.05.2014	15.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014
В ВЛ 110кВ Рысаево 2ц	2	21.05.2014	22.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	2	21.05.2014	22.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	21.05.2014	22.05.2014
В ВЛ 110кВ Сара-Тяга	2	25.05.2014	26.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	2	25.05.2014	26.05.2014	2	21.05.2014	22.05.2014	2	25.05.2014	26.05.2014
ШСВ 110кВ	2	27.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО; АГ 02:00	2	27.05.2014	28.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014	2	27.05.2014	28.05.2014
ПС Новоорская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ШР 1 СВ 110 кВ, ШР 110 кВ Т 1; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	05.05.2014	05.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
2сек 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ШР 2 СВ 110 кВ, ШР 110 кВ Т 2; АГ 01:00	1	28.05.2014	28.05.2014	1	30.05.2014	30.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
В 110кВ Т1	1	27.05.2014	27.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
В 110кВ Т2	1	28.05.2014	28.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ; АГ 01:00	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
Ремонтная перемычка 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО Р 1 РП 110 кВ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
Ремонтная перемычка 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО Р 2 РП 110 кВ; АГ 01:00	1	28.05.2014	28.05.2014	1	23.05.2014	23.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
Ремонтная перемычка 110кВ	1	28.05.2014	28.05.2014		Вид ремонта: ТР; Содержание работ: Для ТО ТТ 110 кВ; АГ 01:00	1	28.05.2014	28.05.2014	1	12.05.2014	12.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014
ПС Шильдинская 110/35/10кВ														
1сек 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла ТН 1сек 110кВ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014
2сек 110кВ	1	26.05.2014	26.05.2014	с разрывом транзита;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: Отбор проб масла ТН 2сек 110кВ; АГ 01:00	1	26.05.2014	26.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	26.05.2014	26.05.2014
СВ 110кВ	1	27.05.2014	27.05.2014	С разрывом транзита;	Вид ремонта: БВР; Содержание работ: ТО-1 СВ 110кВ; АГ 01:00	1	27.05.2014	27.05.2014	1	29.05.2014	29.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014

Зам. начальника ОДС В.Л. Михайлов

Зам. начальника СЭР И.И. Гущина