Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО

филиала ОАО "МРСК-Волги"-"Пензаэнерго"



З.Лавров

"__30__"___апреля_____2014г.

График ремонта , технического обслуживания и ипытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО на МАЙ 2014г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	
Май													
ВЛ 35кВ													
ВЛ 35кВ Соседка-Марат	4	13 мая	16 мая	4	13 мая	16 мая	4	13 мая	16 мая	2	13 мая	14 мая	Капитальный ремонт ВЛ, с отключением. А/Г 02-00.
ВЛ 35кВ Ростовка-Скворечное	1	6 мая	6 мая	1	6 мая	6 мая	1	6 мая	6 мая	1	6 мая	6 мая	Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.6 на ПС Скворечное, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 6-10кВ													
ВЛ 10 ф.5 Белынь	1	6 мая	6 мая	1	6 мая	6 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	Капитальный ремонт ЛР,ОР-10кВ яч.5 на ПС Белынь, с отключением. А/Г 02-00.
ВЛ 10 ф.7 Решетино	1	7 мая	7 мая	1	7 мая	7 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Капитальный ремонт ЛР,ОР-10кВ яч.7 на ПС Белынь, с отключением. А/Г 02-00.

ВЛ 10 ф. 0 к/х Искра	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.0 на ПС Марат, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 1 Починки	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.1 на ПС Марат, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 5 Марат	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.5 на ПС Марат, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 8 Богданиха	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.8 на ПС Марат, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 12 Митрофаново	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.12 на ПС Митрофаново, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 13 Поливные	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	19 мая	19 мая	1	19 мая	19 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.13 на ПС Митрофаново, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф.1 Резерв	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	05 мая	05 мая	1	05 мая	05 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.1 на ПС Владыкино, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 2 Безруково	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	05 мая	05 мая	1	05 мая	05 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.2 на ПС Владыкино, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 9 Владыкино	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	07 мая	07 мая	1	07 мая	07 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.9 на ПС Владыкино, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 12 Соболёвка	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	08 мая	08 мая	1	08 мая	08 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.12 на ПС Владыкино, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 14 Залесное	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	08 мая	08 мая	1	08 мая	08 мая	Текущий ремонт ЛР-10кВ яч.14 на ПС Владыкино, с отключением. А/Г 01-00.
ВЛ 10 ф. 2 Горсеть	10	05 мая	15 мая	10	05 мая	15 мая	10	19 мая	28 мая	10	19 мая	28 мая	Капитальный ремонт ВЛ, с отключением. А/Г 02-00.

Оборудование ПС 110/10кВ"Башмаково-1"													
тр-ор С-1-Т	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	Проверка РЗА, с отключением. А/Г 01-00.
тр-ор С-1-Т	2	29 мая	30 мая	2	29 мая	30 мая	2	29 мая	30 мая	2	29 мая	30 мая	Проверка РЗА, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 1 "В-10 С-1-Т"	1	6 мая	6 мая	1	6 мая	6 мая	1	19 мая	19 мая	1	19 мая	19 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч. 1 Ввод 10кВ, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 21 "В-10 С-2-Т"	1	7 мая	7 мая	1	7 мая	7 мая	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч. 21 Ввод 10кВ, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
СВ-10кВ яч. 11	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Капитальный ремонт СВ-10кВ яч. 11, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 3 "В-10 Резерв"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.3 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 4 "В-10 Поливные"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.4 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 5 "В-10 Глебовка"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.5 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 6 "В-10 Пятницкое"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.6 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 7 "В-10 Ж/дорога"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.7 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 8 "В-10 Рабочий поселок"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.8 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.

В-10кВ яч. 12 "В-10 Плавка гололеда"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.12 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 13 "В-10 Заготзерно"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.13 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 14 "В-10 Резерв"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.14 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 16 "В-10 Ермаково"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.16 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 17 "В-10 Кандиевка"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.17 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 18 "В-10 Резерв"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.18 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч. 19 "В-10 СТО"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.19 с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
ТН-1-10	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт ТН-1-10 яч.2, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-2-10	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт ТН-2-10 яч.20, с отключением. А/Г 01-00.
Оборудование ПС 110/10кВ"Калдусы"													
Тр-р С-2-Т	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	4	20 мая	23 мая	4	20 мая	23 мая	Текущий ремонт Тр-р С-2-Т, проверка РЗА, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.14 "В-10 С-2-Т"	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	4	20 мая	23 мая	4	20 мая	23 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.14, с отключением. Проверка РЗА. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.9 "СВ-10"	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.9, с отключением. Проверка РЗА. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.10 "В-10 Плавка гололеда"	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.10, с отключением. Проверка РЗА. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.11 "В-10 Резерв"	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.11, с отключением. Проверка РЗА. Измерение изоляции. А/Г 02-00.

В-10кВ яч.12 "В-10 Мочалейка"	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	30 мая	30 мая	1	30 мая	30 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.12, с отключением. Проверка РЗА. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
ТН-1-10	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Текущий ремонт ТН-1-10 яч.3, с отключением. Проверка РЗА. А/Г 01-00.
ТН-2-10	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Текущий ремонт ТН-2-10 яч.13, с отключением. Проверка РЗА. А/Г 01-00.
Оборудование ПС 35/10кВ"Белынь"													
Тр-р Т-1-Т	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	2	27 мая	28 мая	Текущий ремонт Тр-р Т-1-Т, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.1 "В-10 Плавка гололеда"	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.1, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.2 "В-10 Резерв"	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	1	27 мая	27 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.2, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.3 "В-10 Т-1-Т"	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.3, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.5 "В-10 Белынь"	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	1	28 мая	28 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.5, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
В-10кВ яч.7 "В-10 Решетино"	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Капитальный ремонт В-10кВ яч.7, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.

1С 10	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	Капитальный ремонт ,ШР-10кВ яч.1-7, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
ШПГ-10	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	3	27 мая	29 мая	Капитальный ремонт ОР и РПГ-10кВ яч.1,2,5,7, с отключением. Измерение изоляции. А/Г 02-00.
ТН-1-10	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	1	29 мая	29 мая	Текущий ремонт Тр-р напряжения 10кВ яч.6, с отключением. А/Г 01-00.
Оборудование ПС 35/10кВ"Марат"													
Тр-р Т-1-Т	2	13 мая	14 мая	2	13 мая	14 мая	2	13 мая	14 мая	2	13 мая	14 мая	Текущий ремонт Тр-р Т-1-Т и ТР-10, с отключением. А/Г 01-00.
Тр-р Т-2-Т	2	15 мая	16 мая	2	15 мая	16 мая	2	15 мая	16 мая	2	15 мая	16 мая	Текущий ремонт Тр-р Т-2-Т и ТР-10, с отключением. А/Г 01-00.
В-35кВ яч.3 "СВ-35"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт В-35кВ яч.3, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-1-35	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт ШР-35кВ "ТН" яч. 6, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-2-35	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Текущий ремонт ШР-35кВ "ТН" яч. 7, с отключением. А/Г 01-00.
1С 35	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт 1С 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.
2С 35	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт 2С 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 0 "В-10 к/х Искра"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.0 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 1 "В-10 Починки"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.1 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 3 "В-10 Т-1-Т"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.3 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 5 "В-10 Марат"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.5 , с отключением. А/Г 01-00.

В-10кВ яч. 6 "В-10 Резерв"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч. 6, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 7 "СВ-10"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.7 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 8 "В-10 Богданиха"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.8 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 10 "В-10 Т-2-Т"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.10 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 12 "В-10 Митрофаново"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч. 12, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 13 "В-10 Поливные"	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	1	19 мая	19 мая	1	19 мая	19 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.13 , с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч. 14 "В-10 Резерв"	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.14 , с отключением. А/Г 01-00.
1С 10	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	4	13 мая	16 мая	4	13 мая	16 мая	Текущий ремонт ШР-10кВ I СШ яч. 0,1-7, с отключением. А/Г 01-00.
2С 10	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	3	19 мая	21 мая	3	19 мая	21 мая	Текущий ремонт ШР-10кВ II СШ яч.8-14, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-1-10	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	1	22 мая	22 мая	1	22 мая	22 мая	Текущий ремонт ТН-1-10 яч.2, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-2-10	1	21 мая	21 мая	1	21 мая	21 мая	1	23 мая	23 мая	1	23 мая	23 мая	Текущий ремонт ТН-2-10 яч.11, с отключением. А/Г 01-00.
Оборудование ПС 35/10кВ"Владыкино"													
Тр-р Т-1-Т	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	2	05 мая	06 мая	2	05 мая	06 мая	Текущий ремонт Предохранители 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.
Тр-р Т-2-Т	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	2	07 мая	08 мая	2	07 мая	08 мая	Текущий ремонт Предохранители 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.
1С 35	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	2	05 мая	06 мая	2	05 мая	06 мая	Текущий ремонт 1С 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.

2С 35	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	2	07 мая	08 мая	2	07 мая	08 мая	Текущий ремонт 2С 35кВ, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.1 "В-10 Резерв"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	05 мая	05 мая	1	05 мая	05 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.1, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.2 "В-10 Безруково"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	1	05 мая	05 мая	1	05 мая	05 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.2, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.3 "В-10 Т-1-Т"	1	13 мая	13 мая	1	13 мая	13 мая	2	06 мая	06 мая	2	06 мая	06 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.3, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.7 "СВ-10"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	2	06 мая	07 мая	2	06 мая	07 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.7, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.9 "В-10 Владыкино"	1	14 мая	14 мая	1	14 мая	14 мая	1	07 мая	07 мая	1	07 мая	07 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.9, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.11 "В-10 Т-2-Т"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	07 мая	07 мая	1	07 мая	07 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.11, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.12 "В-10 Соболевка"	1	15 мая	15 мая	1	15 мая	15 мая	1	08 мая	08 мая	1	08 мая	08 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.12, с отключением. А/Г 01-00.
В-10кВ яч.14 "В-10 Залесное"	1	16 мая	16 мая	1	16 мая	16 мая	1	08 мая	08 мая	1	08 мая	08 мая	Текущий ремонт В-10кВ яч.14, с отключением. А/Г 01-00.
1С 10	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	2	05 мая	06 мая	2	05 мая	06 мая	Текущий ремонт ШР-10кВ I СШ, с отключением. А/Г 01-00.
2С 10	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	2	07 мая	08 мая	2	07 мая	08 мая	Текущий ремонт ШР-10кВ II СШ , с отключением. А/Г 01-00.
ТН-1-10	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	1	06 мая	06 мая	1	06 мая	06 мая	Текущий ремонт ТН-1-10 яч.5, с отключением. А/Г 01-00.
ТН-2-10	1	20 мая	20 мая	1	20 мая	20 мая	1	08 мая	08 мая	1	08 мая	08 мая	Текущий ремонт ТН-2-10 яч.13, с отключением. А/Г 01-00.

Начальник ПТО КаПО М.Г. Баранова

Начальник ОДС КаПО А.А. Мошегов

Начальник СП Р.Р. Каюмов

Начальник СИЗП С.А. Желудков

Начальник СЛ Д.Ю. Долженко

Начальник СРС С.С. Ветров