Введено Пр-МР6/124-18-04-253.04-12
Приложение 11

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС
_____ Д.А. Демидов
"24" 04 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. заместителя генерального
директора ОАО "МРСК Волги" -
директора филиала "Пензаэнерго"
_____ М.А. Кожевников
"29" 04 2014 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» на май 2014 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПС Сердобск															
яч.18 В-10 ф. Байковский	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	КР: Замена ТТ-10 (АГ В3)	-	Резерв Ф-9 Салтыковского. Потребители отсутствуют.
яч.18 ВЛ-10 ф. Байковский	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	2	20.05.14	21.05.14	КР: Замена ТТ-10 (АГ В3)	-	Резерв Ф-9 Салтыковского. Потребители отсутствуют.
яч.17 В-10 ф.Карповский	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	КР: Замена ТТ-10 (АГ В3)	-	Подготовлена схема питания потребителей от Ф-5 Комплекс ПС 220кВ Сердобск
яч.17 ВЛ-10 ф.Карповский	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	2	22.05.14	23.05.14	КР: Замена ТТ-10 (АГ В3)	-	Подготовлена схема питания потребителей от Ф-5 Комплекс ПС 220кВ Сердобск
ВЛ 110 кВ Сердобск-Сердобск-2-1	1	27.05.14	27.05.14	1	27.05.14	27.05.14	1	27.05.14	27.05.14	1	27.05.14	27.05.14	Тех.обслуживание. АГ-2ч.	-	Подготовлена схема резервного питания ПС 110кВ Сердобск-2 от ПС 110кВ Сердобск тяговая по связям 6кВ.
ВЛ 110 кВ Сердобск-Сердобск-2-2	1	28.05.14	28.05.14	1	28.05.14	28.05.14	1	28.05.14	28.05.14	1	28.05.14	28.05.14	Тех.обслуживание. АГ-2ч.	-	Подготовлена схема резервного питания ПС 110кВ Сердобск-2 от ПС 110кВ Сердобск тяговая по связям 6кВ.
ПС Пачелма															
ВЛ 10 кВ ф.№2 "Горсеть"	10	05.05.14	15.05.14	10	05.05.14	15.05.14	10	19.05.14	28.05.14	10	19.05.14	28.05.14	Капитальный ремонт ВЛ. АГ-2ч.	-	Подготовить резервную схему питания потребителей от ВЛ 10 кВ ф.№5 Город ПС 110 кВ Пачелма С/Х
ПС Пенза-1															
ВЛ 35кВ Пенза-1-ГСД с отпайкой на ПС Мясокомбинат	5	12.05.14	16.05.14	5	12.05.14	16.05.14	5	12.05.14	16.05.14	5	12.05.14	16.05.14	Текущий ремонт ЛР -35 Пенза-1, ШР-35 Пенза-1, ТТ-35 В-35 Пенза-1, В-35 Пенза-1 на ПС Гидростройдеталь, АГ-2ч	-	ПС 35/10кВ Ухтинка: включить ЛР-35 П/Провод-1. Перевести питание ПС 35/10кВ Мясокомбинат на резервную схему питания от КЛ-10 яч.№ с ПС ГСД

Заместитель главного инженера - начальник ЦУС
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС — В.М. Сизганов

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению
(начальник ЦУС) — А.Е. Моисеев