"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Нижнеломовского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

_____А.Е.Власов

"23" апреля 2014 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
май														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ Потьма - Голицыно	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	Капитальный ремонт На ПС Чернозерье вкл СВ-35 Ав.готовность 2ч	
ВЛ-35 кВ Вирга-Потьма	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	5	19 май	23 май	Капитальный ремонт На ПС Чернозерье вкл СВ-35 Ав.готовность 2ч	

ВЛ-35 кВ Голицыно - Чернозерье	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Потьма-Голицыно	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	Тек.рем. ЛР-3-35 на ПС Голицыно, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Рахмановка-Большая Ижмора	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	Тек.рем. ЛР-1-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
ВЛ-35 кВ Ушинка-Большая Ижмора	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС Большая Ижмора, аварийная готовность 1ч	
Оборудование ПС														
ПС 35/10 кВ Голицыно														
2 СШ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
3 СШ-35 кВ	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	Тек.рем. ТР-35 Т-3-Т, ЛР-3-35, СР-3-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-2-Т	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	Тек.рем В-35 Т-2-Т, Тек. Рем. Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

Т-3-Т	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	Тек.рем В-35 Т-3-Т Тек. Рем. Т-3-Т, В 10 Т-3-Т, ТСН- 3 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	2	6 май	7 май	,Тек.рем. СВ-35,СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
СВ-35 кВ	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	Тек.рем. СВ-35,СР-3-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	1	8 май	8 май	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
3 СШ-10 кВ	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май	Тек.рем 3С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 35/10 кВ Большая Ижмора														
1 СШ-35 кВ	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.	
2 СШ-35 кВ	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.	
Т-1-Т	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	2	26 май	27 май	Кап рем В-35 Т-1-Т,тек. Рем. Т-1-Т, В 10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

Т-2-Т	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	2	28 май	29 май	Кап. Рем В-35 Т-2-Т,тек. Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В 10 Т-2-Т, ТСН- 2 -10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	
СВ-35 кВ	2	26 май	29 май	2	26 май	29 май	2	26 май	29 май	2	26 май	29 май	Тек.рем. СВ-35,СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА. Проверка изоляции , отбор масла Аварийная готовность 1ч.	
1 СШ-10 кВ	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
2 СШ-10 кВ	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ПС 110/10 кВ Большая Лука														
С-1-Т	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, В- 10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	
С-2-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В- 10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	

1 СШ-10 кВ	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	Текущий ремонт 1С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	
2 СШ-10 кВ	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	1	23 май	23 май	Текущий ремонт 2С 10 , проверка РЗА, проверка изоляции. Аварийная готовность -1 ч.	

Начальник ОДС 23.04.14 В.В.Власов

Согласовано

Начальник ПС 22.04.14 И. Г. Водянов

Начальник ВЛ 22.04.14 В.И. Кузнецов

Начальник РЗА 22.04.14 А.Ф. Барабанов

Начальник ИЗПИ 22.04.14 В.А. Парамонов

Исп.Шумилина Л.Н.
3-72