УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Пензенского ПО филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____ Р.В. Рыжаков
28.03.2014г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ- 35, 10, 6кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера Пензенского ПО на май 2014г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Мероприятия направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Май															
ВЛ-35 кВ															
ВЛ-35кВ Сурск-Шемышейка	1	13.05.	13.05.	1	13.05.	13.05.							Капитальный ремонт ЛР-35 Шемышейка, текущий ремонт КС-35, ВЧЗ-3 Шемышейка на ПС Сурск		Включить СВ-35 на ПС Назимкино, ПС Шемышейка запитать по ВЛ-35кВ Шемышейка-Назимкино
ВЛ-35кВ Сурск-Н.Мачим	1	14.05.	14.05.	1	14.05.	14.05.							Капитальный ремонт ЛР-35 Н.Мачим, текущий ремонт КС-35, ВЧЗ-35		Включить В-35 Армиево на ПС Шемышейка
ВЛ-35кВ Пенза-1-ГСД с отпайкой на ПС Мясокомбинат	5	12.05.	16.05.	5	02.апр	03.апр							Текущий ремонт ЛР -35 Пенза-1, ШР-35 Пенза-1, ТТ-35 В-35 Пенза-1, В-35 Пенза-1 на ПС Гидростройдеталь	Совмещение работ с МЭС В	Включить ЛР-2-35 на ПС Ухтинка, ПС ГСД запитать по ВЛ-35кВ Ухтинка-ГСД
ВЛ-35 Ухтинка-ГСД	5	19.05.	23.05.	5	19.05.	23.05.							Текущий ремонт ЛР -35 Ухтинка, ШР-35 Ухтинка, ТТ-35 В-35 Ухтинка, В-35 Ухтинка на ПС Гидростройдеталь.		Включить ЛР-2-35 на ПС Ухтинка
Оборудование ПС															
ПС 110/6 кВ Южная															
Тр-тор С-1-Т	5	19.05.	23.05.	5	19.05.	23.05.							Текущий ремонт ТР-110 С-1-Т, С-1-Т.		Уведомить потребителей о снижении надежности электроснабжения потребителей от ПС Южная
Тр-тор С-2-Т	5	26.05.	30.05.	5	26.05.	30.05.							Текущий ремонт ТР-110 С-2-Т, С-2-Т.		Потребителей 1С-6 и 3С-6 перевести от С-3-Т
ПС 110/35/10 кВ Сурск															

ТН-2-35	5	19.05.	23.05.	5	19.05.	23.05.							Текущий ремонт ШР-35 ТН-2-35, ТН-2-35.		Нет снижения надежности
1С-35, 2С-35	2	26.05.	27.05.	2	26.05.	27.05.							Для безопасного производства работ по ремонту СР-1-35, СР-2-35, СВ-35.		Включить СВ-10, ПС ГСД запитать по КЛ-10 Мясокомбинат
СВ-35	2	26.05.	27.05.	2	26.05.	27.05.							Текущий ремонт СР-1-35, СР-2-35, СВ-35.		Включить ЛР-2-35 на ПС Ухтинка
ПС 35/6-10кВ Лемзяйка															
Тр-тор Т-1-Т	3	05.05.	07.05.	3	05.05.	07.05.							Тек.ремонт Т-1-Т		Уведомить потребителей о снижении надежности электроснабжения потребителей от ПС Лемзяйка

Начальник СЛ О.А. Морозов

Зам.Начальника СП С.В.Сухов

Начальник СИЗП А.И.Стукалов

Начальник СРЗА А.В. Тихомиров

Начальник ОДС Э.Н. Братчиков