Введено Пр-МР6/124-18-04-253.04-12
Приложение 10

**Утверждаю:**
**И.о.заместителя генерального**
**директора ОАО «МРСК Волги» -**
**директора филиала «Пензаэнерго»**
**М.А. Кожевников**
**"30" 04 2014 г.**

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», являющихся объектами диспетчеризации Пензенского РДУ, на май 2014 г.**

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Заявленный в годовой график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | | Мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию времени и объемов обесточения потребителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окон-чание (дата) | |
| ***Состояние раздела транзита 110 кВ между Пензенской и Тамбовской энергосистемами*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 3 | 19 май | 21 май | Согласовано с Липецким РДУ | Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом оборудования на ПС 110 кВ Башмаково | 4 | 14 май | 16 май | - | - | - | - | - | - | - |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 4 | 5 май | 8 май | Согласовано с Липецким РДУ | Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пачелма | 5 | 27 май | 30 май | - | - | - | - | - | - | - |
| Транзит 110 кВ Пачелма-Соседка-Рассказовская | 5 | 12 май | 16 май | - | Перенос точки раздела транзита с ПС 110 кВ Соседка на ПС 110 кВ Нащекинская в связи с ремонтом оборудования на ПС 220 кВ Тамбовская №4 | 5 | 12 май | 16 май | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Оборудование филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ВЛ 110 кВ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Кондоль-Волхон Умет | ОТКАЗ | | | Несовместимость с ремонтами ВЛ 110 кВ Анненково - Махалино и 1С 110 кВ ПС 110 кВ Махалино | Капитальный ремонт (замена изоляции) .АГ2ч. | 4 | 5 май | 8 май | - | - | - | - | - | - | Подготовить схему питания ПС Куракино от ПС Сердобск по резервной связи 10кВ ф3 Софьино, ф17 Карповский. |
| ВЛ 110 кВ Ртищево-Сердобск | 5 | 19 май | 23 май | - | Режимные указания в условиях ремонта ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС-Ключики, на ПС 220 Ртищево отключить В-110 Сердобск. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подготовить схему питания ПС Тамала от ПС Вишнёвое по резервной связи 10кВ ф23 Крутец, ф11 Вишнёвое. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Земетчино - Знаменка | 2 | 22 май | 23 май | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Проведение исследований СХН. | Расчистка просеки. АГ 2ч | 2 | 27 май | 28 май | 2 | 27 май | 28 май | 2 | 27 май | 28 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка Подготовить резервную схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ВЛ 110 кВ Большая Лука – Кириллово | 2 | 13 май | 14 май | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Несовместимость с ремонтами ВЛ 110 кВ Пачелма-Башмаково, ВЛ 110 Башмаково-Знаменка | Тек. рем ЛР-2-110, СРП-2-110 на ПС 110 кВ Большая Лука. АГ 2ч | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Вадинск – Большая Лука | 2 | 15 май | 16 май | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Несовместимость с ремонтом ВЛ 110 Башмаково-Соседка | Тек. рем ЛР-1-110, СРП-1-110 на ПС 110 кВ Большая Лука. АГ 2ч | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ ХПП по ВЛ 10 кВ Земетчино от ПС 110кВ Земетчино ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Раево от ПС 110кВ Табаковка ПС 110 кВ Земетчино по ВЛ 10 кВ Урицкий от ПС 35 кВ Ушинка ПС 110 кВ Большая Лука по ВЛ 10 кВ Н.Лака от ПС 110 кВ Вадинск |
| ВЛ 110 кВ Мокшан – Новая II цепь | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Новая. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Калдусы-Тарханы | 1 | 13 май | 13 май | - | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ 1ч. | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. Подготовить схему питания ПС Тарханы от ПС Белинский по резервной связи 10кВ ф6 Комбикормовй завод, ф1 Крюково. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы | 1 | 20 май | 20 май | - | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.2 на ПС 110 кВ Калдусы. АГ 1ч. | 1 | 20 май | 20 май | 1 | 20 май | 20 май | 1 | 20 май | 20 май | Подготовить резервную схему питания ПС Калдусы от ПС Кобылкино по связи 10кВ ф2 Кикино, ф12 Мочалейка. |
| ВЛ 110 кВ Пачелма-Башмаково | 1 | 19 май | 19 май | Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.1 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч. | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Башмаково-Соседка | 1 | 21 май | 21 май | Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.5 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч. | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. |
| ВЛ 110 кВ Башмаково-Знаменка | 1 | 20 май | 20 май | Включить В-110 ХПП на ПС 110 кВ Земетчино. Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма | Текущий ремонт ВЧ-заградитель яч.7 на ПС 110 кВ Башмаково. АГ 1ч. | 1 | 15 май | 15 май | 1 | 15 май | 15 май | 1 | 15 май | 15 май | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. Подготовить схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка | 12 | 19 май | 30 май | - | Капитальный ремонт ВЛ. АГ 2ч. | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 15 сен | 26 сен | 12 | 15 сен | 26 сен | Подготовить резервную схему питания ПС Башмаково от ПС Митрофаново по связи 10кВ ф2 Митрофаново-1, ф5 Глебовка. Подготовить схему питания ПС Знаменка от ПС Соседка по ВЛ 35 кВ Соседка-Липовка, ВЛ 35 кВ Знаменка-Липовка. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Каменка-Панкратовка | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Каменка. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ 110 кВ Каменка-Студенец | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Каменка. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВЛ 110 кВ Белинский - Волчий Враг | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ Белинский. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Восточная | 12 | 5 май | 16 май | - | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | 12 | 5 май | 16 май | 12 | 5 май | 16 май | 12 | 5 май | 16 май | Уведомление ЗАО ПГЭС, ОАО Биосинтез о снижении надёжности электроснабжения |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 I цепь | 4 | 5 май | 8 май | - | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | 4 | 5 май | 8 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 16 июн | 20 июн | Нет снижения надежности |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Пенза-1 II цепь | 5 | 26 май | 30 май | - | Капитальный ремонт ВЛ, АГ 3ч | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | Нет снижения надежности |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Южная | 2 | 19 май | 20 май | - | Текущий ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| ВЛ 110 кВ Южная-Маяк | 2 | 13 май | 14 май | - | Текущий ремонт ЛР-2-110, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Южная, АГ 2ч | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| ВЛ 110 кВ Сурск-ДСК | 1 | 29 май | 29 май | Вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Городище | Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, ОР-110 ДСК, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск,АГ 2ч | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | Нет снижения надежности |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1-Грабово тяговая | 10 | 19 май | 28 май | Несовместимость с ремонтом 2С 220 кВ ПС 220 кВ Рузаевка | Реконструкция ВЛ, опробование схемы плавки гололеда, АГ ВЗ. | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 19 май | 30 май | Подготовить резервную схему питания шин 10 кВ ПС Вазерки от ВЛ 10 кВ Екатериновская - Проказнинская с ПС 35 кВ 9 Января. Уведомление ПДЭ КБЖД о снижении надёжности ПС Грабово тяг. |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Чаадаевка тяговая | 1 | 27 май | 27 май | - | Капитальный ремонт ЛР-110 Чаадаевка тяговая, ОР-110 Чаадаевка тяговая, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС Сурск, АГ 2ч | 1 | 27 май | 27 май | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | Нет снижения надежности |
| ВЛ 110 кВ Сурск-Городище | 1 | 28 май | 28 май | - | Капитальный ремонт ЛР-110 Городище, ОР-110 Городище, текущий ремонт ВЧ конденсатора, ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Сурск, АГ 2ч | 1 | 28 май | 28 май | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | Нет снижения надежности |
| ВЛ 110 кВ Пенза-1 – Химмаш с отпайкой на ПС Заря | 2 | 22 май | 23 май | - | ЗРР: одностороннее отключение в связи с ТО: В-110, ТТ-110. Профиспытания (АГ 2ч) | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | Уведомить потребителя ПС Химмаш, ПС Заря о снижении надёжности электроснабжения |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ЗИФ | 1 | 5 май | 5 май | - | ТР ОР-110, ЛР-110 ЗИФ | 1 | 5 май | 5 май | 1 | 5 май | 5 май | 1 | 5 май | 5 май | Уведомить ПГЭС и потребителя ПС Заря о снижении надёжности электроснабжения |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2- Маяк с отпайкой на ПС Южная | 1 | 5 май | 8 май | - | ТР В-110, ЛР-110 | 4 | 5 май | 8 май | 5 | 12 май | 16 май | 4 | 5 май | 8 май | Уведомить потребителя 2, 3, 4С-6кВ ПС Южная о снижении надёжности электроснабжения |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛ 110 кВ Пенза-2-ТПА | 6 | 12 май | 17 май | - | КР СРП-1 | 6 | 12 май | 17 май | 6 | 12 май | 17 май | 6 | 12 май | 17 май | - |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк-Дружба с отпайкой на ПС Ферриты | 2 | 7 май | 8 май | - | Капитальный ремонт по расчистке трассы ВЛ .АГ2ч. | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 7 май | 8 май | Создание ремонтной схемы:<br>перевод питания трансформатора С-1-Т на ПС 110 кВ Дружба через секционный выключатель СВ-110 от ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба;<br>перевод питания потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| ВЛ 110 кВ Анненково-Махалино | 4 | 5 май | 8 май | - | КР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.Проф. Испытания КС-110 на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч. | 5 | 5 май | 8 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 5 май | 8 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| ВЛ 110 кВ Средняя Елюзань-Махалино | 5 | 12 май | 16 май | - | КР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110; Т.р.:ВЧЗ-110, КС-110.на ПС 110 кВ Махалино АГ 2ч. | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 5 май | 8 май | 5 | 12 май | 16 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Средняя Елюзань по ВЛ 10 кВ Ф-4 "Школа" от Ф-21 "Фидер связи" ПС 110 кВ Сура. |
| ВЛ 110 кВ Лопатино-Даниловка | 5 | 26 май | 30 май | - | ТР: ЛР-1-110кВ, СРП-1-110, ВЧЗ-110, КС-110, РПГ-35 "Грозотроса".Проф. исп. изол. КС-110 на ПС Лопатино АГ 2ч. | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110 кВ Русский Камешкир-Лопатино с отпайкой на ПС Чумаёво | 5 | 19 май | 23 май | - | ТР: ЛР-2-110кВ, СРП-2-110, ВЧЗ-110, КС-110.Проф. исп. изол. КС-110 на ПС 110 кВ Лопатино.Кап.ремонт ЛР-1-110 на ПС 110 кВ Чумаёво АГ 2ч. | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир.<br>Подготовить резервную схему питания ПС 110 кВ Даниловка по ВЛ 35 кВ Даниловка – Чунаки; ПС 110 кВ Лопатино по ВЛ 35 кВ Лопатино – Порзово; ПС 110 кВ Русский Камешкир по ВЛ 35 кВ Русский Камешкир – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Верхозим по ВЛ 35 кВ Верхозим – Мордовский Камешкир; ПС 110 кВ Неверкино по ВЛ 35 кВ Березовка – Неверкино, ПС 110 кВ Анненково по ВЛ 10 кВ Ф-14 «Радищево» от Ф-1 «Радищево» ПС 110 кВ Поселки. |
| ВЛ 110 кВ Кузнецк - Дружба с отпайкой на ПС Ферриты | 2 | 7 май | 8 май | - | ТР: ЛР-110, ОР-110 (АГ 2ч) | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | Создание ремонтной схемы:<br>перевод питания трансформатора С-1-Т на ПС 110 кВ Дружба через секционный выключатель СВ-110 от ВЛ 110 кВ Кузнецк – Анненково с отпайкой на ПС Дружба;<br>перевод питания потребителей 1С-10 и 3С-6 на ПС 110 кВ Ферриты через секционные выключатели СВ-10 и СВ-6 от трансформатора С-2-Т. |
| ***Оборудование ПС*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Сердобское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КОЛЫШЛЕЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | - | Измерение параметров изоляции. АГ 1ч | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТН-2-110 | 2 | 7 май | 8 май | - | Измерение параметров изоляции. АГ 1ч | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | - |
| **ПС 110 кВ ВОЛХОН УМЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОВ-110 | 1 | 12 май | 12 май | С включением ремонтной перемычки | Замена изоляторов на шинной опоре. АГ 2ч | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | - |
| 2С-110 | 1 | 13 май | 14 май | - | Замена опорной изоляции. АГ 2ч. | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | Подготовить схему питания ПС Волхон Умёт от ПС Кондоль по резервной связи 10кВ ф12 Спас Александровский, ф5 Волхонщинский. |
| Ремонтная перемычка 110кВ | 1 | 13 май | 14 май | - | Замена опорной изоляции на секции 110кВ С-2-Т. Отключить СРП-2. АГ 2ч. | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | - |
| ТН-2-110 | 1 | 13 май | 14 май | - | Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | - |
| В-110 Даниловка | 1 | 13 май | 14 май | С заменой СОВ | Текущий ремонт. АГ 2ч. | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | 2 | 13 май | 14 май | - |
| ТН-1-110 | 2 | 15 май | 16 май | - | Текущий ремонт. Проф. восстановление вторичных цепей. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч. | 2 | 15 май | 16 май | 2 | 15 май | 16 май | 2 | 15 май | 16 май | - |
| СОВ-110 (замена В-110 Дружаевка) | 2 | 15 май | 16 май | - | Текущий ремонт В-110 Дружаевка. АГ 2ч. | 2 | 15 май | 16 май | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Нижнеломовское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ БОЛЬШАЯ ЛУКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110кВ | 2 | 13 май | 14 май | Перенос срока ремонта ВЛ | Тек. ремонт ЛР-2-110, СР-2-110, ТР-110 С-2-Т АГ 2ч | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | - |
| Рем. перемычка-110кВ | 4 | 13 май | 16 май | - | Тек. ремонт СРП-2-110,СРП-1-110 АГ 2ч | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | - |
| СВ-110кВ | 4 | 13 май | 16 май | - | Тек. ремонт СВ-110, проверка схем управления СВ-110, проверка РЗА. АГ 2ч | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | 4 | 19 май | 22 май | - |
| 1С-110кВ | 2 | 15 май | 16 май | Перенос срока ремонта ВЛ | Тек. ремонт ЛР-1-110 , СР-1-110, ТР-110 С-1-Т АГ 2ч | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | - |
| **ПС 110 кВ НОВАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| БСК-110 | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В-110 Мокшан-2 | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Каменское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ КАЛДУСЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 | 4 | 20 май | 23 май | С включением рем. перемычки 21-23 | Текущий ремонт, измерение изоляции, проверка РЗА тр-ра С-2-Т. Проверка РЗА ТН-2-110. АГ 1ч. | 4 | 20 май | 23 май | 4 | 20 май | 23 май | 4 | 20 май | 23 май | - |
| 1С-110 | 4 | 13 май | 16 май | С включением рем. перемычки 14-16 | Проверка РЗА ТН-1-110. АГ 1ч. | 4 | 13 май | 16 май | 4 | 13 май | 16 май | 4 | 13 май | 16 май | - |
| СВ-110кВ | 11 | 13 май | 23 май | С включением ремонтной перемычки 14.05-19.05 и 21.05.-23.05. | Проверка РЗА, АГ 3ч. | 11 | 13 май | 23 май | 11 | 13 май | 23 май | 11 | 13 май | 23 май | С включением ремонтной перемычки 14.05-19.05 и 21.05.-23.05. |
| **ПС 110 кВ БАШМАКОВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 1-3С | 1 | 19 май | 19 май | Нет возможности переноса раздела с ПС 110 кВ Соседка на ПС 220 кВ Пачелма | Текущий ремонт В-110кВ яч.3. АГ-2ч. | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | 1 | 14 май | 14 май | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ-110 2-3С | 1 | 21 май | 21 май | | Текущий ремонт В-110кВ яч.6. АГ-2ч. | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | 1 | 16 май | 16 май | - |
| **ПС 110 кВ КАМЕНКА** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | - | Проверка РЗА, АГ-1ч. | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | - |
| ТН-2-110 | 2 | 7 май | 8 май | - | Проверка РЗА, АГ-1ч. | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | - |
| В-110кВ Мясокомбинат | 4 | 27 май | 30 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АГ-3ч. | 4 | 27 май | 30 май | 4 | 27 май | 30 май | 4 | 27 май | 30 май | С заменой ОВ |
| В-110кВ Панкратовка | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В-110кВ Студенец | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ПС 110 кВ БЕЛИНСКИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Волчий Враг | 1 | 28 май | 28 май | - | ЗРР. Проведение исследований СХН. АГ - 1ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Пензенское ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЮЖНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, АГ 2ч | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| СВ-110 | 2 | 20 май | 21 май | - | Текущий ремонт СР-1-110,АГ 2ч | 2 | 20 май | 21 май | 2 | 20 май | 21 май | 2 | 20 май | 21 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| В-1-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Текущий ремонт В-110, ШР-1-110, ЛР-1-110. проверка РЗА, АПВ, АГ 2ч | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| ТН-1-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, РВС-110 ТН-1-110, ТН-1-110, аварийная готовность - 2ч | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Нет снижения надежности |
| 2С-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | Текущий ремонт разъединителей всех присоединений, аварийная готовность - 2 час | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| СВ-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | Текущий ремонт СР-2-110, СВ-110, АГ 2ч | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| В-2-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | Текущий ремонт В-2-110, ШР-2-110, ЛР-2-110. Измерение изоляции вводов, АГ 2ч | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Уведомление ЗАО ПГЭС о снижении надёжности электроснабжения |
| ТН-2-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, РВС-110 ТН-2-110, ТН-2-110, АГ 2ч | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Нет снижения надежности |
| **ПС 110 кВ СУРСК** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОСШ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | - | Капитальный ремонт ОР-110 всех присоединений, аварийная готовность - 2ч | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | Нет снижения надежности |
| ОВ-110 | 12 | 26 май | 6 июн | - | Капитальный ремонт ОР-110 ОВ-110, В-110, АГ 2ч | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | 12 | 26 май | 6 июн | Нет снижения надежности |
| В-110 ДСК | 1 | 29 май | 29 май | - | Капитальный ремонт ЛР-110 ДСК, АГ 2ч | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | 1 | 29 май | 29 май | Нет снижения надежности |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-110 Чаадаевка тяговая | 1 | 27 май | 27 май | - | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Чаадаевка тяговая, АГ 2ч | 1 | 27 май | 27 май | 1 | 4 июн | 4 июн | 1 | 27 май | 27 май | Нет снижения надежности |
| В-110 Городище | 1 | 28 май | 28 май | - | Капитальный ремонт ОР, ЛР-110 Городище, АГ 2ч | 1 | 28 май | 28 май | 1 | 5 июн | 5 июн | 1 | 28 май | 28 май | Нет снижения надежности |
| **ПС 110 кВ ВОСТОЧНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 2 | 19 май | 20 май | - | Текущий ремонт ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, С-1-Т, АГ 2ч | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | Уведомление ЗАО ПГЭС, ОАО Биосинтез о снижении надёжности электроснабжения |
| 2С-110 | 2 | 21 май | 22 май | - | Текущий ремонт ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, С-2-Т, СОД-110, АГ 2ч | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | Уведомление ЗАО ПГЭС, ОАО Биосинтез о снижении надёжности электроснабжения |
| Перемычка 110 | 2 | 21 май | 22 май | - | Текущий ремонт СОД-110, АГ 2ч | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | Уведомление ЗАО ПГЭС, ОАО Биосинтез о снижении надёжности электроснабжения |
| **ПС 110 кВ АРБЕКОВО-2** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТН-1-110 | 2 | 5 май | 6 май | - | Измерение изоляции ТН-1-110, АГ 2ч | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | Нет снижения надежности |
| ТН-2-110 | 2 | 12 май | 13 май | - | Измерение изоляции ТН-2-110, АГ 2ч | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | Нет снижения надежности |
| ОСШ-110 | 2 | 7 май | 8 май | - | Измерение изоляции ТН-ОСШ-110, АГ 2ч | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | 2 | 7 май | 8 май | Нет снижения надежности |
| В-110 Пенза-1-1 | 3 | 13 май | 15 май | С заменой ОВ | Отбор проб масла ТТ-110, АГ 2ч | 3 | 13 май | 15 май | 3 | 13 май | 15 май | 3 | 13 май | 15 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| ОВ-110 | 3 | 19 май | 21 май | - | Отбор проб масла ТТ-110, проверка РЗА, АПВ, АГ 2ч | 3 | 19 май | 21 май | 3 | 19 май | 21 май | 3 | 19 май | 21 май | Нет снижения надежности |
| В-110 Панкратовка-1 | 2 | 5 май | 6 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АПВ, АГ 1ч | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | 2 | 5 май | 6 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| В-110 Панкратовка-2 | 2 | 22 май | 23 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АПВ, АГ 1ч | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | 2 | 22 май | 23 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| ШСВ-110 | 1 | 16 май | 16 май | - | Проверка АПВ,АГ 0,4ч | 1 | 16 май | 16 май | 2 | 28 май | 29 май | 2 | 28 май | 29 май | Включить развилку на ОВ-110 |
| В-110 Пенза-1-2 | 2 | 26 май | 27 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АПВ,АГ 1ч | 2 | 26 май | 27 май | 2 | 26 май | 27 май | 2 | 26 май | 27 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| **ПС 110 кВ ИССА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 2 | 6 май | 7 май | Разнесение с ремонтом ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская | Отбор проб масла ТТ-110, проверка АПВ, АГ 2ч | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | 2 | 12 май | 13 май | Подготовить схему запитки шин 35и кВ ПС Исса по ВЛ 35 кВ Лунино - Михайловка, Михайловка - Приволье, Исса - Приволье и ВЛ 35 кВ Мокшан - Царевщино, Царевщино - Уварово, Исса - Уварово. |
| В-1-110 | 1 | 6 май | 6 май | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | Подготовить схему запитки шин 35и кВ ПС Исса по ВЛ 35 кВ Лунино - Михайловка, Михайловка - Приволье, Исса - Приволье и ВЛ 35 кВ Мокшан - Царевщино, Царевщино - Уварово, Исса - Уварово. |
| В-2-110 | 1 | 7 май | 7 май | | Проверка АПВ, АГ 0,4ч | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | Подготовить схему запитки шин 35и кВ ПС Исса по ВЛ 35 кВ Лунино - Михайловка, Михайловка - Приволье, Исса - Приволье и ВЛ 35 кВ Мокшан - Царевщино, Царевщино - Уварово, Исса - Уварово. |
| **ПС 110 кВ КОМПРЕССОРНАЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В-110 Скрябино Т | 4 | 5 май | 8 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АГ 2ч | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| В-110 Кондоль | 5 | 12 май | 16 май | С заменой ОВ | Проверка РЗА, АГ 2ч | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Запитать ВЛ 110 кВ через ОВ-110 |
| ШСВ-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Проверка РЗА, АГ 2ч | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Включить развилку на ОВ-110 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВ-110 | 5 | 26 май | 30 май | - | Проверка РЗА, АГ 2ч | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | Нет снижения надежности |
| **ПС 110 кВ МОКШАН** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 2-3С | 1 | 12 май | 12 май | - | Проверка АПВ, аварийная готовность - 0,4ч | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | Подготовить схему запитки шин 35 кВ ПС Мокшан по ВЛ 35 кВ Исса-Уварово, Царевщино - Уварово, Мокшан–Царевщино, ВЛ 35 кВ Исса-К.Брод, Уварово-К. Брод, Царевщино- Уварово, Мокшан-Царевщино, ВЛ 35 кВ Прогресс - Серп и Молот, Нечаевка - Серп и Молот, Нечаевка - Елизаветино, Мокшан - Елизаветино с ПС Прогресс, ВЛ-35кВ Вирга- Голицино, Чернозерье-Голицино, Чернозерье - Плёсс, Мокшан - Плёсс. Подговить схему зпитки шин 10 кВ ПС Мокшан по ВЛ 10 кВ Богородская-Плесская с ПС Плёсс, ВЛ 10 кВ Мокшанская-Парижская с ПС Елизаветино. |
| ***Кузнецкое ПО*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПС 110 кВ ЧУМАЕВО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Т.р.:I СШ-110; К.р.: ЛР-110кВ, ШР-110, АГ 2ч. | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей ПС 110 Чумаево по ВЛ 10 кВ Ф-1 «Кулясово» от Ф-13 «Дубровки» ПС 110 кВ Русский Камешкир. |
| **ПС 110 кВ ЛОПАТИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 | 5 | 26 май | 30 май | - | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110, СР-1-110, ШР-110 С-1-Т, ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, АГ 2ч. | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2С-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110, СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч. | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| СВ-110 | 12 | 5 май | 16 май | С включением ремонтной перемычки | Т.р.: СР-1-110, СР-2-110, ТТ-110; К.р.: СВ-110 (замена покрышек).Контроль РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ 2ч. | 12 | 5 май | 16 май | 12 | 5 май | 16 май | 12 | 5 май | 16 май | - |
| 1С-110 | 1 | 12 май | 12 май | С включением ремонтной перемычки | Т.р.: СР-1-110.АГ 2ч. | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | 1 | 12 май | 12 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и 1С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-2-Т. |
| 2С-110 | 1 | 13 май | 13 май | С включением ремонтной перемычки | Т.р.: СР-2-110.АГ 2ч. | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | 1 | 13 май | 13 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 2С-10 и 2С-35 ПС 110 кВ Лопатино через секционные выключатели СВ-10 и СВ-35 от трансформатора С-1-Т. |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 26 май | 30 май | - | Т.р.: СРП-1-110, РПГ-110, АГ 1ч. | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | 5 | 26 май | 30 май | - |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 19 май | 23 май | - | Т.р.: СРП-2-110, РПГ-110, АГ 1ч. | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | 5 | 19 май | 23 май | - |
| **ПС 110 кВ МАХАЛИНО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | 12 | 19 май | 30 май | С включением ремонтной перемычки | К.р.: СВ-110кВ, СР-1-110, СР-2-110; Т.р.:ТТ-110.Востановление РЗА СВ-110.Проф. исп. изол. СВ-110,ТТ-110 СВ-110, АГ ВЗ. | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 19 май | 30 май | 12 | 19 май | 30 май | - |
| 1С-110 | 2 | 19 май | 20 май | С включением ремонтной перемычки | К.р.: СР-1-110 А/Г2ч. | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | 2 | 19 май | 20 май | Создание ремонтной схемы: перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С-110 | 2 | 21 май | 22 май | С включением ремонтной перемычки | К.р.: СР-2-110 А/Г2ч. | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | 2 | 21 май | 22 май | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |
| 1С-110 | 4 | 5 май | 8 май | - | Т.р.:I СШ-110, ТН-1-110; К.р.: СР-1-110, ШР-110 "С-1-Т", ЛР-1-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-1-110, А/Г2ч. | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 1С-10 и ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-2-Т. |
| Рем. перемычка-110 | 4 | 5 май | 8 май | - | К.р.: СРП-1-110, АГ 2ч. | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | 4 | 5 май | 8 май | - |
| Рем. перемычка-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | К.р.:СРП-2-110, АГ 2ч. | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | - |
| 2С-110 | 5 | 12 май | 16 май | - | Т.р.:II СШ-110, ТН-2-110; К.р.: СР-2-110, ШР-110 С-2-Т, ЛР-2-110кВ.Проф. исп. изол. ТН-2-110, АГ 2ч. | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | 5 | 12 май | 16 май | Создание ремонтной схемы:<br>перевод электроснабжения потребителей 2С-10 ПС 110 кВ Махалино через секционные выключатели СВ-10 от трансформатора С-1-Т. |

Зам. гл. инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) — 30.04.14 А.Е. Моисеев

Зам. гл. инженера по эксплуатации и ремонтам — 30.04.14 А.П. Полуэктов

Начальник УКС — 30.04.14 Ю.М. Зацепин

Начальник УТЭкс — 30.04.14 М.В.Ефимов

Зам. начальника ЦСОР — 30.04.14 А.П. Грачев

И.о. начальника ЦСРЗА — 30.04.14г. И.Н. Заболотников

Начальник ЦССДТУ — 30.04.14. Г.В.Ручков

Начальник ЦДС — 30.04.14г. А.С. Садовников

Начальник ОЭР — 30.04.14г. Е.А. Шехватова