УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
_____ В.Н.Козлов
"18" 04 2014 г.

График ремонта объектов межсетевой координации Сердобского ПО, требующий согласования с СВ ПМЭС (Сердобск-220) на май 2014 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Май														
ВЛ 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Сердобск-Сердобск-2-1	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май				Тех. обслуживание, АГ-2ч.	Подготовить схему питания ПС Сердобск-2 от ПС Сердобск тяговая по резервной связи 6кВ ф4 Сердобский, ф3 Сердобский.
ВЛ 110 кВ Сердобск-Сердобск-2-2	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май	1	28 май	28 май				Тех. обслуживание, АГ-2ч.	Подготовить схему питания ПС Сердобск-2 от ПС Сердобск тяговая по резервной связи 6кВ ф4 Сердобский, ф3 Сердобский.

Начальник ОДС В.Н.Согрин

Начальник СЛ А.Н.Положенцев

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго"
_____В.Н.Козлов
"18" 04 2014 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования в управлении, ведении ОДС Сердобского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2014 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Май														
ВЛ-35-110кВ														
ВЛ 35 кВ Колышлей-Названовка	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май				Кап.ремонт ЛР-1-35. Тек.ремонт КС-35. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Пятилетка от ПС 35кВ Чубаровка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Чубаровка
ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май				Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Пятилетка от ПС 35кВ Чубаровка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Чубаровка
ВЛ-35кВ Названовка-Балтинка	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Тех.обслуживание. Кап.ремонт ЛР-2-35. Тек.ремонт КС-35. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Балтинка от ПС 35кВ Пятилетка по ВЛ-35кВ Пятилетка-Балтинка
ВЛ-35кВ Колышлей-Степное	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май	2	20 май	21 май				Тех.обслуживание. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Чубаровка от ПС 35кВ Степное по ВЛ-35кВ Степное-Чубаровка
ВЛ-35кВ Варварино-Малая Сергиевка	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май				Тек.ремонт ТР-35 Т-1-1, КС-35 ВЛ 35 Варварино-М.Сергиевка. АГ 2ч	Подготовлена схема питания ПС 35кВ Малая Сергиевка от ПС 35кВ Тамала по ф-15 Свинокомплекс, ф-2 Малая Сергиевка
Оборудование ПС														
ПС 35/10кВ Названовка														
Трансформатор Т-1-1	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май				Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т, РВС-35. Кап.ремонт ОД, КЗ-35 Т-1-Т, ТТ-35 Т-1-Т. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
1С-35	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май				Тек.ремонт ТН-1-35. Кап.ремонт 1С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	

СВ-35	13	5 май	17 май	13	5 май	17 май	13	5 май	17 май				Кап.ремонт СВ-35. Измерение параметров изоляции. АГ 3ч	
Трансформатор Т-2-Т	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Тек.ремонт тр-ра Т-2-Т, ТТ-35 Т-2-Т, РВС-35. Кап.ремонт ОД, КЗ-35. Т-2-Т. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
2С-35	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Тек.ремонт ТН-2-35. Кап.ремонт 2С-35 и присоединений. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
1С-10	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май				Кап.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
2С-10	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май				Кап.ремонт 2С-10кВ и присоединений. АГ 2ч	
ВЛ 35 кВ Названовка-Балтинка	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Кап.ремонт ЛР-2-35. Тек.ремонт КС-35. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
В-10 Т-1-Т	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май				Тех.обслуживание В-10. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
В-10 Т-2-Т	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Тех.обслуживание В-10. Проф.восстановление РЗА. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ТСН-1	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май	4	5 май	8 май				Тек.ремонт тр-ра ТСН-1. Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	
ТСН-2	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май	5	12 май	16 май				Тек.ремонт тр-ра ТСН-2. Измерение параметров изоляции. АГ 1ч	
СВ-10	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май	1	19 май	19 май				Тех.обслуживание СВ-10. Измерение параметров изоляции. АГ 2ч	
ТН-1-35, ТН-2-35	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ТН-1-10, ТН-2-10	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май	1	7 май	7 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч	
ПС 110/10кВ Волхон Умет														
Трансформатор С-1-Т	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май	2	12 май	13 май				Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Проф.восстановление РЗА. АГ 2ч	
Трансформатор С-2-Т	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май				Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч	
В-110 Дружаевка	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май				Текущий ремонт В-110. Замена на СОВ-110. АГ 2ч	

ТН-1-110	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч
ТН-2-110	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май	2	13 май	14 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч
ТН-1-10, ТН-2-10	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май	1	15 май	15 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 2ч
ПС 110/35/10кВ Малая Сердоба													
Трансформатор С-1-Т	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май	2	19 май	20 май				Тек.ремонт тр-ра С-1-Т, РВС-110 С-1-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч
Трансформатор С-2-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май				Тек.ремонт тр-ра С-2-Т, РВС-110 С-2-Т. Опробование автоматики ОД-КЗ. АГ 2ч
ТН-1-35, ТН-2-35	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май	1	20 май	20 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч
ТН-1-10, ТН-2-10	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май	1	21 май	21 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч
ПС 110/35/10кВ Малая Сергиевка													
Трансформатор Т-1-Т	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май	5	26 май	30 май				Тек.ремонт тр-ра Т-1-Т, ТТ-35 1-Т, РВС-35. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч
1С-10	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Тек.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч
ШПТ-10	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Тек.ремонт 1С-10кВ и присоединений. АГ 2ч
В-10 Т-1-Т	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Тек.ремонт В-10 кВ. АГ 1ч
ТСН-1	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май	1	30 май	30 май				Тек.ремонт ТСН-1. Измерение параметров изоляции.АГ 2ч
ТН-1-10	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май	1	27 май	27 май				Проф.восстановление вторичных цепей. АГ 1ч

Начальник СЛ А.Н.Положенцев

Начальник СП С.В.Маточкин

Начальник СИЗП Д.И.Улитин

Начальник СРЗА М.В.Стяжков

Начальник ОДС В.Н.Согрин