Утверждаю
Заместитель главного диспетчера -
начальник ОДС
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
_____П.В. Кендин
"28" ____04____ 2014

Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на май 2014 года

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Нижне-Волжское ПМЭС																
1	**ВЛ 500 кВ**	**ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**	**ОДУ СВ:Разрешено условно по реж. раб. Балаково-Саратовского энергоузла в зависимости от реж. раб. Саратовской ГЭС в период прохождения паводка.**	**АГ-4ч. Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, замена грозотроса, проверка проводов и грозотросов.**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**						
2	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Центральная - Балаковская**	**4**	**26.05.2014**	**29.05.2014**		**АГ-4ч.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов.**	**4**	**20.05.2014**	**23.05.2014**						
3	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Балаковская**				**Отказ ОДУ: Ограничение на выдачу мощности Саратовской ГЭС в условиях паводка и ремонта Блока №1 на Балаковской АЭС. Перегрузка ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная в ремонтной схеме. Ремонт возможно реализовать после завершения паводка (июнь 2014).**	**АГ-4ч. Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, вырубка деревьев**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**						
4	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Центральная**				**Отказ ОДУ: Ограничение на выдачу мощности Саратовской ГЭС в условиях паводка и ремонта Блока №1 на Балаковской АЭС. Перегрузка ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС-Балаковская в ремонтной схеме. Ремонт возможно реализовать после завершения паводка (июнь 2014).**	**АГ-4ч. Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, вырубка деревьев.**	**5**	**04.05.2014**	**08.05.2014**						
5	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Центральная - Подлесное**				**Отказ РДУ: превышение длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм, определенной с учетом к-нта нормальной круглосуточной нагрузки согласно со Стандартом «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», в условиях ремонтной схемы ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская на время перекатки АТ-1.**	**Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, установка двойных гирлянд(а.г. 4 часа)**	**6**	**18.05.2014**	**23.05.2014**						
6	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Красный Яр - Пушкино**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**РДУ: при условии нахождения в работе не менее 2-х блоков Саратовской ТЭЦ-5**	**Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов (а.г. 4 часа)**	**6**	**20.05.2014**	**25.05.2014**						
7	**ВЛ 220 кВ**	**ВЛ 220 кВ Подлесное - Красный Яр**				**Отказ РДУ: 1. Превышения длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм, определенной с учетом к-нта нормальной круглосуточной нагрузки согласно со Стандартом «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», в условиях ремонтной схемы ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская на время перекатки АТ-1. 2. Не обеспечивается МДП в сечении "Левый Берег" в условиях сниженной пропускной способности ВЛ 110 кВ Подлесуое-Бородаевка с отпайкой на ПС Подленсое-110.**	**Замена фундаментов, замена опор, замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, установка двойных гирлянд, установка гасителей вибрации, вырубка деревьев (а.г. 48 часов)**	**5**	**27.05.2014**	**31.05.2014**						
8	ВЛ 220 кВ	ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС - Буровка тяговая с отпайкой на ПС Вольская	6	19.05.2014	24.05.2014		АГ-4ч. 1.Замена изоляторов, ремонт провода, снятие гнезд, верховые осмотры, проверка проводов и грозотросов.2. Первый проф.контроль ВЧ-заградителей, КС ВЛ 220 кВ на ПС Вольская	6	20.05.2014	25.05.2014	6	20.05.2014	25.05.2014	6	20.05.2014 9:00	25.05.2014 18:00
9	ПС 220 кВ Аткарская	В-110 АТ-2	19	12.05.2014	30.05.2014		Текущий ремонт выключателя, опробование АПВ (а.г. 5 часов)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
10	ПС 220 кВ Аткарская	АТ-2	19	12.05.2014	30.05.2014		Текущий ремонт, проверка изоляции вторичных цепей, ПИ вводов,отбор проб масла, ТР реактора №2 (а.г. 5 часов)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
11	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 АТ-2	19	12.05.2014	30.05.2014		Капитальный ремонт выключателя (а.г.24 часа)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014	30.05.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
12	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ТН-220 2 СШ**	**1**	**16.05.2014**	**16.05.2014**		**Замена силикагеля в в/о патронах(а.г.2 часа).**	**1**	**21.05.2014**	**21.05.2014**						
13	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ТН-220 1 СШ**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**		**Замена силикагеля в в/о патронах(а.г.2 часа).**	**1**	**20.05.2014**	**20.05.2014**						
14	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ТН-110 2 СШ**	**1**	**21.05.2014**	**21.05.2014**		**Замена силикагеля в в/о патронах(а.г.2 часа)**	**1**	**16.05.2014**	**16.05.2014**						
15	**ПС 220 кВ Аткарская**	**ТН-110 1 СШ**	**1**	**20.05.2014**	**20.05.2014**		**Замена силикагеля в в/о патронах(а.г.2 часа)**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**						
16	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Екатериновка тяговая	2	14.05.2014	15.05.2014		ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей. (а.г.24 часа)С заменой СОВ-220	2	14.05.2014	15.05.2014	2	14.05.2014	15.05.2014	2	14.05.2014 9:00	15.05.2014 18:00
17	ПС 220 кВ Аткарская	В-220 Курдюм - II ц	6	19.05.2014	24.05.2014		Профконтроль УРЗА, ТО приводов, замена силикагеля в в/о патронах, регулировка уровня масла в вводах.(а.г. 3часа)С заменой СОВ-220	6	19.05.2014	24.05.2014	6	19.05.2014	24.05.2014	6	19.05.2014 9:00	24.05.2014 18:00

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	2	05.05.2014	06.05.2014		Замена силикагеля в в/о патронах ТТ-110 Тяговая 2ц, ПИ,отбор проб масла на ФХА, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, (а.г.2 часа).	2	05.05.2014	06.05.2014						
19	ПС 220 кВ Аткарская	ОВ-110	2	07.05.2014	08.05.2014		Замена силикагеля в в/о патронах ТТ-110 Тяговая 1ц, ПИ,отбор проб масла на ФХА, опробование АПВ, проверка изоляции вторичных цепей, (а.г.2 часа).	2	07.05.2014	08.05.2014						
20	**ПС 220 кВ Балаковская**	**АТ-1**	**19**	**22.05.2014**	**09.06.2014**	**При условии нахождения в работе 2-ух ТГ на Балаковской ТЭЦ-4**	**ТР АТ-1, В-220 АТ-1, КР РВС-35 АТ-1, проф.контроль РЗА(а.г 4 часа)**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
21	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В 220 АТ-1**	**19**	**22.05.2014**	**09.06.2014**		**ТР В-220 АТ-1, проф.контроль РЗА,ЭМБ (а.г 4 часа)**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
22	**ПС 220 кВ Балаковская**	**В-110 АТ-1**	**19**	**22.05.2014**	**09.06.2014**		**Проф.контроль РЗА,ЭМБ (а.г 4 часа)**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014**	**30.05.2014**	**19**	**12.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
23	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2	19	12.05.2014	30.05.2014		ТР АТ-2(а.г.8 часов)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	09.06.2014	27.06.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
24	ПС 220 кВ Вольская	В-110 АТ-2,2А	19	12.05.2014	30.05.2014		КР ТР 110 АТ-2,2А, КР ОР-110 АТ-2,2А, проверка взаимодействия защит АТ-2, АТ-2А на выключатели вводов (а.г.8 часов)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	09.06.2014	27.06.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
25	ПС 220 кВ Вольская	СВ 220	3	12.05.2014	14.05.2014		Проверка взаимодействия защит АТ-2, АТ-2А на выключатели вводов (а.г. 4часа)	3	12.05.2014	14.05.2014	3	09.06.2014	11.06.2014	3	12.05.2014 9:00	14.05.2014 18:00
26	ПС 220 кВ Вольская	ОВ-110	2	14.05.2014	15.05.2014		ПИ ТТ-110 Черкасск-1, проверка изоляции вторичных цепей(а.г. 4часа).	2	14.05.2014	15.05.2014						
27	ПС 220 кВ Вольская	2СШ-220	19	12.05.2014	30.05.2014		Проверка взаимодействия защит АТ-2, АТ-2А на выключатели вводов (а.г. 4часа)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	09.06.2014	27.06.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
28	ПС 220 кВ Вольская	ТН-2-220	2	15.05.2014	16.05.2014		ТР ТН-2-220 (а.г. 4 часа)	2	15.05.2014	16.05.2014	2	22.04.2014	23.04.2014	2	15.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
29	ПС 220 кВ Вольская	ОШ-110	3	19.05.2014	21.05.2014		КР ОР-110 АТ-2,2А (а.г.8 часов)	3	19.05.2014	21.05.2014	3	17.06.2014	19.06.2014	3	19.05.2014 9:00	21.05.2014 18:00
30	ПС 220 кВ Вольская	ОВ 220	3	12.05.2014	14.05.2014		Проверка взаимодействия защит АТ-2, АТ-2А на выключатели вводов (а.г. 4часа)	3	12.05.2014	14.05.2014	33	09.06.2014	11.07.2014	33	12.05.2014 9:00	13.06.2014 18:00
31	ПС 220 кВ Вольская	АТ-2А	19	12.05.2014	30.05.2014		ТР АТ-2А (а.г.8 часов)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	09.06.2014	27.06.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
32	ПС 220 кВ Вольская	В 220 СарГЭС-Буровка тяговая	19	12.05.2014	30.05.2014		Первый проф.контроль резервных защит ВЛ 220 кВ СарГЭС - Буровка с отпайкой на ПС Вольская, проверка взаимодействия защит АТ-2, АТ-2А на выключатели вводов (а.г. 4часа)	19	12.05.2014	30.05.2014	19	09.06.2014	27.06.2014	19	12.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
33	ПС 220 кВ Горный	АТ-1	4	05.05.2014	08.05.2014		Снятие гнёзд с парталов, чистка изоляции и бака (а.г. 3 час).	4	05.05.2014	08.05.2014						
34	ПС 220 кВ Горный	АТ-2	5	12.05.2014	16.05.2014		ТО АТ-2, снятие гнёзд с парталов,чистка изоляции и бака.(а.г. 3 часа)	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
35	ПС 220 кВ Горный	ОВ-110	19	19.05.2014	06.06.2014		Проф.восстановление РЗА, отбор проб масла, устранение капельной течи ТТ-110 Степная 2, ТО привода выключателя. (а.г 1,5 часа)	19	19.05.2014	06.06.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	4	05.05.2014 9:00	08.05.2014 18:00
36	ПС 220 кВ Горный	В-110 АТ-2	5	12.05.2014	16.05.2014		ТО привода В-110 АТ-2, проверка цепей управления АПВ В и цепей ТТ (а.г 1 час)	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
37	ПС 220 кВ Ершовская	ВЛ 110 кВ Центральная - Ершов с отпайкой на ПС Каменная Сарма (Ершов-2)	3	12.05.2014	14.05.2014		ТР ЛР-110 Ершов-2, ОР-110 Ершов-2(а.г. 2 часа)	3	12.05.2014	14.05.2014						
38	ПС 220 кВ Ершовская	АТ-1	2	27.05.2014	28.05.2014		Отбор проб масла с вводов(а.г. 2 часа).	2	27.05.2014	28.05.2014						
39	ПС 220 кВ Ершовская	В 220 АТ-1	1	28.05.2014	28.05.2014		Отбор проб масла с вводов(а.г. 2 часа)	1	28.05.2014	28.05.2014						
40	ПС 220 кВ Ершовская	В-110 АТ-1	1	27.05.2014	27.05.2014		ТР ТТ-110 АТ-1, опробование АПВ и проверка изоляции(а.г. 2 часа) С переводом на ОВ-110.	1	01.05.2014	01.05.2014						
41	ПС 220 кВ Ершовская	2с 1СШ-110	2	22.05.2014	23.05.2014		ТР 1РВС-110 2с 1СШ(а.г.3 часа)	2	22.05.2014	23.05.2014	1	24.03.2014	24.03.2014	2	22.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
42	ПС 220 кВ Ершовская	I ОВ-110	4	05.05.2014	08.05.2014		ТР В-110 Спартак, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г.4 часа)	4	05.05.2014	08.05.2014	4	05.05.2014	08.05.2014	4	12.05.2014 9:00	15.05.2014 18:00
43	ПС 220 кВ Ершовская	I ОВ-110	1	29.05.2014	29.05.2014		ТР ТТ-110 1ОВ-110, опробование АПВ и проверка изоляции(а.г. 2 часа)	1	29.05.2014	29.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014 9:00	20.05.2014 18:00
44	ПС 220 кВ Ершовская	I ОВ-110	1	16.05.2014	16.05.2014		ТР ТТ-110 Питерка(а.г. 2 часа).	1	16.05.2014	16.05.2014						
45	ПС 220 кВ Ершовская	В-110 Ершов-II	3	12.05.2014	14.05.2014		ТР ЛР-110 Ершов-2, отбор проб масла из ТТ-110, опробование АПВ и проверка изоляции(а.г. 2 часа)	3	12.05.2014	14.05.2014						
46	ПС 220 кВ Ершовская	II ОВ-110	1	30.05.2014	30.05.2014		Отбор проб масла из ТТ-110 Полуденная, опробование АПВ и проверка изоляции(а.г. 2 часа)	1	30.05.2014	30.05.2014						
47	ПС 220 кВ Ершовская	В-110 Мокроус	1	15.05.2014	15.05.2014		ТР ТТ-110, опробование АПВ и проверка изоляции вторичных цепей(а.г.3 часа)С заменой 1ОВ-110	1	15.05.2014	15.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014	2	26.05.2014 9:00	27.05.2014 18:00
48	**ПС 220 кВ Красный Яр**	**АТ-1**				**Отказ РДУ: 1. Превышение длительно допустимой токовой нагрузки АТ-1 ПС 500 кВ Курдюм, определенной с учетом к-нта нормальной круглосуточной нагрузки согласно со Стандартом «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», в условиях ремонтной схемы ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ Саратовская на время перекатки АТ-1. 2. Не обеспечивается МДП в сечении "Левый Берег", ограниченный пропускной способностью ВЛ 110 кВ Подлесное-Бородаевка с отпайкой на ПС Подлесное-110 (участок ВЛ 110 кВ длиной 1.4 км, выполненный проводом АС-150)**	**Тек.ремонт АТ-1, ОД-220 АТ-1,КЗ-220 АТ-1, ШАОТ-АТ-1(а.г. 5 часов)**	**12**	**05.05.2014**	**16.05.2014**						
49	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-1ц	33	07.04.2014	09.05.2014		Замена В-110 на элегазовый(а.г. ВЗ)	33	07.04.2014	09.05.2014						
50	ПС 220 кВ Красный Яр	В-110 кВ Энгельс-2ц	36	12.05.2014	16.06.2014		Замена В-110 на элегазовый, опробование схемы АПВ и проверка изоляции вторичных цепей (а.г. ВЗ) С переводом на ОВ-110	36	12.05.2014	16.06.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	27.05.2014 9:00	27.05.2014 18:00
51	ПС 220 кВ Красный Яр	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)	3	26.05.2014	28.05.2014		КР с заменой ОСИ ОР-110 Энгельс 2 ц (а.г. 4 часа)	3	26.05.2014	28.05.2014	3	08.09.2014	10.09.2014	3	26.05.2014 9:00	28.05.2014 18:00
52	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Бобровка-1ц	2	12.05.2014	13.05.2014		ТО привода. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, опробование схемы управления и АПВ(а.г.1час) С переводом на ОВ-110	2	12.05.2014	13.05.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 Семеновка-2ц	1	07.05.2014	07.05.2014		ТО привода. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, опробование схемы управления и АПВ(а.г.1час) С переводом на ОВ-110	1	07.05.2014	07.05.2014	13	19.05.2014	31.05.2014	13	19.05.2014 9:00	31.05.2014 18:00
54	ПС 220 кВ Подлесное	В-110 АТ-1	3	14.05.2014	16.05.2014		Замена ТТ-110 АТ-1, ТО привода, опробование выключателя(а.г. ВЗ)С переводом на ОВ-110	3	14.05.2014	16.05.2014						
55	ПС 220 кВ Пушкино	ОСШ 110	12	12.05.2014	23.05.2014		КР ОР 110 Терновка 2ц, ОР 110 Анисовка-Тяговая(а.г. 4 часа)	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
56	ПС 220 кВ Пушкино	ОВ 110	24	24.05.2014	16.06.2014		Замена выключателя В 110 Технологическая 1ц на элегазовый(а.г.ВЗ).	24	24.05.2014	16.06.2014						
57	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Хопер	2	12.05.2014	13.05.2014		Опробование АПВ, проверка изоляции(а.г.1 час) С переводом на ОВ-220	2	12.05.2014	13.05.2014						
58	ПС 220 кВ Ртищево	В-220 Екатериновка тяговая	12	17.05.2014	28.05.2014		Проф.восстановление РЗА (а.г.3 часа) С переводом на ОВ-220.	12	17.05.2014	28.05.2014						
59	**ПС 220 кВ Саратовская**	**АТ-1**	**45**	**01.05.2014**	**14.06.2014**		**Демонтаж АТ-1, ошиновка АТ-1 для дальнейшего демонтажа, модернизации, перемещения и монтажа АТ-1 на новом проектном месте. Монтаж комплектующих системы мониторинга АТ-1. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г.ВЗ)**	**50**	**16.04.2014**	**04.06.2014**						
60	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110 кВ	31	18.04.2014	18.05.2014	Отказ РДУ: выполнить работы по неплановым заявка в соответствии со сроками согласованного УСГ	Для безопасного выполнения работ по монтажу новых яч.110кВ Западная, ТЭЦ-2, С-Западная 1, С-Западная 2, на высвобожденной территории ОРУ-110 кВ и постановка под рабочее напряжение. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г. 1 час)	31	18.04.2014	18.05.2014						
61	ПС 220 кВ Саратовская	ОСШ-110 кВ	35	24.05.2014	27.06.2014	Отказ РДУ: выполнить работы по неплановым заявка в соответствии со сроками согласованного УСГ	Для безопасного выполнения работ по монтажу новых яч.110кВ Западная, ТЭЦ-2, С-Западная 1, С-Западная 2, на высвобожденной территории ОРУ-110 кВ и постановка под рабочее напряжение. (Реконструкция ПС Саратовская) (а.г. 1 час).	35	24.05.2014	27.06.2014						
62	ПС 220 кВ Саратовская	В-110 Гремячка	5	19.05.2014	23.05.2014		Первый проф.контроль ШЭ2607 021, ШЭ2607 011 В-110 Гремячка(а.г. 2часа)С заменой ОВ-110	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
63	ПС 220 кВ Терешка	В-220 СарГЭС	2	12.05.2014	13.05.2014		Отбор проб масла, замена силикагеля, чистка изоляции, измерения. СВПОЗам.ОВ.АГ-2ч.	2	12.05.2014	13.05.2014						
64	ПС 220 кВ Хопер	2сек.ш-220 кВ	5	19.05.2014	23.05.2014		КР 2СР-220, опробование сземы перевода напряжения(а.г. 4 часа)	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
65	ПС 220 кВ Хопер	1сек.ш-220 кВ	5	26.05.2014	30.05.2014		КР 1СР-220, опробование схемы перевода напряжения(а.г. 4 часа)	5	26.05.2014	30.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
66	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	15	01.05.2014	15.05.2014		Замена В-110 Соцземледелие на элегазовый(а.г.ВЗ)	15	01.05.2014	15.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
67	ПС 220 кВ Хопер	ОВ-110	26	16.05.2014	10.06.2014		Замена В-110 Перемычка-1 на элегазовый(а.г.ВЗ).	26	16.05.2014	10.06.2014						
68	ПС 220 кВ Хопер	СВ 220 кВ	12	19.05.2014	30.05.2014	РДУ: с созданием транзита через ОШ-220	АГ-4ч. КР 1СР-220, 2СР-220	12	19.05.2014	30.05.2014	12	12.05.2014	23.05.2014	12	12.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
69	**ПС 220 кВ Центральная**	**ВЛ 110 кВ Центральная - Ивановка**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**		**Замена дефектного опорного изолятора заземляющего ножа КС- 110 Ивановка ф В, чистка изоляции и покраска металоконструкций КС-110 Ивановка ф В (а.г. 4 часа).**	**1**	**27.05.2014**	**27.05.2014**						
70	**ПС 220 кВ Центральная**	**В 220 БАЭС II цепь**	**1**	**27.05.2014**	**27.05.2014**	**после ввода в работу 2СШ-220 БАЭС**	**Проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)С заменой ОВ-220**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**	**1**	**13.05.2014 9:00**	**13.05.2014 18:00**
71	**ПС 220 кВ Центральная**	**ШСВ-220**	**1**	**30.05.2014**	**30.05.2014**	**в работе АТ-500/220 на БАЭС и ВЛ 220 кВ Центральная-Балаковская**	**Проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)**	**1**	**13.05.2014**	**13.05.2014**						
72	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Пугачев-1	1	29.05.2014	29.05.2014		Отбор проб масла с ТТ-110 Пугачёв-1, проверка вторичных цепей и АПВ(а.г. 2 часа)С заменой ОВ-110	1	29.05.2014	29.05.2014	1	27.05.2014	27.05.2014	1	27.05.2014 9:00	27.05.2014 18:00
73	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-2-110	14	05.05.2014	18.05.2014		КР В-110 Б.Отрог, КР с заменой ОСИ ЛР-110 Б.Отро, отбор проб масла с ТТ-110 Б.Отрог, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. ВЗ).	14	05.05.2014	18.05.2014	14	05.05.2014	18.05.2014	14	05.05.2014 9:00	18.05.2014 18:00
74	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-1-110	1	28.05.2014	28.05.2014		Отбор проб масла с ТТ-110 Сазанлей-2, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа).	1	28.05.2014	28.05.2014	1	20.05.2014	20.05.2014	1	20.05.2014 9:00	20.05.2014 18:00
75	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-1-110	5	19.05.2014	23.05.2014		Проф.контроль РЗА В-110 ЗФУ-2 (а.г. 4 часа)	5	19.05.2014	23.05.2014	1	21.05.2014	21.05.2014	1	21.05.2014 9:00	21.05.2014 18:00
76	ПС 220 кВ Центральная	ОВ-1-110	1	26.05.2014	26.05.2014		Отбор проб масла с ТТ-110 Дормаш-1, проверка вторичных цепей и АПВ (а.г. 2 часа).	1	26.05.2014	26.05.2014	1	22.05.2014	22.05.2014	1	22.05.2014 9:00	22.05.2014 18:00
77	ПС 220 кВ Центральная	2с ОШ-110	3	05.05.2014	07.05.2014		Замена ОСИ на ОР-110 Б.Отрог(а.г. 4 часа)	3	05.05.2014	07.05.2014	2	06.05.2014	07.05.2014	2	06.05.2014 9:00	07.05.2014 18:00
78	ПС 220 кВ Центральная	В-110 Ивановка	5	27.05.2014	31.05.2014		ТР В-110 Ивановка, отбор проб масла с ТТ-110 Ивановка(а.г. 6 часа)С переводом на ОВ-110	5	27.05.2014	31.05.2014						
79	ПС 500 кВ Балашовская	ОСШ 110 2 секции	1	06.05.2014	06.05.2014		ЗРР, опробование новой схемы плавки гололеда на проводах ВЛ-110кВ Хопер-2 тяговая - Балашовская напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Байчурово тяговая до ПС 500кВ Балашовская, I-687А.ПрихПОБез откл.АГ-1ч.	1	06.05.2014	06.05.2014						
80	ПС 500 кВ Курдюм	В-2-500 СарГЭС				Отказ ОДУ	АГ-4ч.Проф.испытания, отбор проб масла из ТТ-2-500 СарГЭС. Проф.контроль автоматики В-2-500 СарГЭС, ТАПВ В-2-500 СарГЭС, ТТ-2-500 СарГЭС, эл.магнитной блокировки.	5	12.05.2014	16.05.2014						
81	ПС 500 кВ Курдюм	АТ-2				Отказ ОДУ: ограничение выдачи мощности Саратовской ГЭС в послеаварийных режимах на период прохождения паводка. Реализовать ремонт в сроки, предусмотренные годовым графиком ремонтов на 2014 год.	АГ-4ч.Текущий ремонт АТ-2, реактор 10 кВ АТ-2, ТСН-2, профиспытания, замена АВ-0,4 кВ в КРУН-10 АТ-2, в ШАОТ АТ-2 основной и резервный ввод, в камере задвижек АТ-2, питание РПН АТ-2. Проф.восстановление автоматики пожаротушения, управления задвижками, о	19	12.05.2014	30.05.2014						
82	ПС 500 кВ Курдюм	2 СШ 500				Отказ ОДУ	АГ-4ч. В связи с выводом в ремонт АТ-2	1	12.05.2014	12.05.2014						
83	ПС 500 кВ Курдюм	2 СШ 500				Отказ ОДУ	АГ-4ч. В связи с вводом в работу АТ-2.	1	30.05.2014	30.05.2014						
84	ПС 500 кВ Курдюм	ТН-2-500					АГ-2ч. Первый проф.контроль вторичных цепей.	3	05.05.2014	07.05.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Балаковская АЭС																
86	**Балаковская АЭС**	**2СШ 220 кВ**	**14**	**12.05.2014**	**25.05.2014**		**ТР ШР ТН 2СШ, ШР-2 1Т-1, 1Т-2, ОВ, ШСВ, АТ**	**14**	**12.05.2014**	**25.05.2014**	**14**	**12.05.2014**	**25.05.2014**	**14**	**12.05.2014 9:00**	**25.05.2014 18:00**
87	Балаковская АЭС	АТ	30	20.04.2014	19.05.2014		"Перекатка ф.""А"", ф.""В"",""С"" - ТР. ТР ЛР АТ, ЛР В."	30	20.04.2014	19.05.2014						
88	Балаковская АЭС	1Т-1	61	20.04.2014	19.06.2014		ТР	61	20.04.2014	19.06.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014 9:00	04.05.2014 18:00
89	Балаковская АЭС	В 1Т1	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР ЛР 1Т-1, АУВ, защиты	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014 9:00	04.05.2014 18:00
90	Балаковская АЭС	В 1Т2	15	20.04.2014	04.05.2014		ТР ЛР 1Т-2, АУВ, защиты	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014 9:00	04.05.2014 18:00
91	Балаковская АЭС	В Горный	5	26.05.2014	30.05.2014		АУВ, защиты, ВВИ ТТ, АГ-8ч.	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014	30.05.2014	5	26.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
92	Балаковская АЭС	1Т-2	61	20.04.2014	19.06.2014		ТР	61	20.04.2014	19.06.2014	15	20.04.2014	04.05.2014	15	20.04.2014 9:00	04.05.2014 18:00
Саратовская ГЭС																
93	Саратовская ГЭС	9Т	360	06.01.2014	31.12.2014		АГ-срок заявки. ТП: 9Т.	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014	31.12.2014	360	06.01.2014 9:00	31.12.2014 18:00
филиал ОАО "МРСК Волги" - Саратовские РС																
94	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр I цепь с отпайками (Энгельс-1)	2	22.05.2014	23.05.2014		"Окраска металлических опор.ПривПОС откл.АГ-2 ч."	2	22.05.2014	23.05.2014	2	26.05.2014	27.05.2014	2	22.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
95	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)**	**1**	**27.05.2014**	**27.05.2014**	**совместно с НВ ПМЭС**	**"Профилактические испытания вводов 110 Энгельсская 2 цепь, ОПН-110 Энгельсская 2 цепь на ПС Восток.ПривПОС откл.АГ-1 ч."**	**1**	**30.05.2014**	**30.05.2014**	**1**	**29.04.2014**	**29.04.2014**	**1**	**30.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
96	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ3 - Красный Яр II цепь с отпайками (Энгельс-2)**	**2**	**26.05.2014**	**27.05.2014**	**совместно с НВ ПМЭС**	**"Окраска металлических опор.ПривПОС откл.АГ-2 ч."**	**2**	**29.05.2014**	**30.05.2014**	**2**	**28.05.2014**	**29.05.2014**	**2**	**29.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
97	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**				**Отказ РДУ: не обеспечивается МДП в сечении "Левый Берег", ограниченный пропускной способностью ВЛ 110 кВ Подленсое-Бородаевка с отпайкой на ПС Подленсое-110 (участок ВЛ 110 кВ длиной 1.4 км, выполненный проводом марки АС-150)**	**"ТР ЛР-110 Бобровка-1ц на ПС Бобровка-2.ПривПОС откл.АГ-4ч."**	**2**	**12.05.2014**	**13.05.2014**	**2**	**23.05.2014**	**24.05.2014**	**2**	**07.05.2014 9:00**	**08.05.2014 18:00**
98	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**					**ЗРР: разрыв транзита. Под напряжением: участок ПС 220 Кр. Яр - оп.105, участок ПС 220 кВ Подлесное - оп.227,выведен в ремонт, разобраны шлейфа: участок оп.105-оп.227. замена фарфоровой изоляции на стеклянную в пролете опор №188-216ПривПОС откл.АГ-6ч.**	**8**	**12.05.2014**	**19.05.2014**						
99	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**					**Уч. Красный Яр-Бобровка-6 I цепь. Сборка шлейфов на оп. № 105, 227.АГ-5ч.**	**1**	**19.05.2014**	**19.05.2014**						
100	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Красный Яр - Подлесное с отпайками (Бобровка-1)**					**Уч. Красный Яр-Бобровка-6 I цепь. Разборка шлейфов на оп. № 105, 227.АГ-5ч.ПривПОС откл.**	**1**	**12.05.2014**	**12.05.2014**	**2**	**24.04.2014**	**25.04.2014**	**2**	**05.05.2014 9:00**	**06.05.2014 18:00**
101	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Курдюм - Аткарская с отпайками	5	12.05.2014	16.05.2014		"ТО-3, ТО-6.ПрбПОС откл.АГ-2 ч."	5	12.05.2014	16.05.2014	16	02.06.2014	17.06.2014	16	12.05.2014 9:00	27.05.2014 18:00
102	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Горный - Пугачевская**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**	**после ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Балаковская**	**"ТО.СевПОС откл.АГ-4 ч."**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**	**5**	**19.05.2014 9:00**	**23.05.2014 18:00**
103	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ ТЭЦ2 - ТЭЦ1 I цепь с отпайками**	**1**	**26.05.2014**	**26.05.2014**	**в срок ремонта 1сек.-110 на ТЭЦ-1**	**Для безопасного производства работ по ремонту провода в пролете опор №53-55.ЦПОС откл.АГ-2ч.**	**1**	**19.05.2014**	**19.05.2014**						
104	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Петровск - Газовая	5	12.05.2014	16.05.2014		"ТО.ЦПОС откл.АГ-2 ч."	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
105	**ЦУС Саратовских РС**	**КЛ 35 кВ ГРЭС - ТЭЦ1 №2**	**1**	**12.05.2014**	**12.05.2014**	**под вывод 1, 2 сш-35 кВ ТЭЦ-1**	**"Диагностика КЛ, ИПН.ЦПОС откл.АГ-2 ч."**	**1**	**07.05.2014**	**07.05.2014**	**1**	**16.05.2014**	**16.05.2014**	**1**	**07.05.2014 9:00**	**07.05.2014 18:00**
106	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Хопёр - Янтарная (Янтарная)**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**	**на случай ремонта ВЛ 500 кВ БАЭС-Ключики и необходимости размыкания транзита 220-110 Хопер-Ртищево.**	**"ТР, замена дефектной изоляции, замена ТТ-110 В-110кВ Янтарная на ПС Янтарная.ПрихПОС откл.АГ-1 ч."**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**	**5**	**26.05.2014 9:00**	**30.05.2014 18:00**
107	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ ГРЭС - Док	1	19.05.2014	19.05.2014		ЗРР: увеличение нагрузки до 14МВт в связи с переводом питания ПС 35 кВ Док от Саратовская ГРЭС для предотвращения превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная с отп на ГПЗ в послеаварийных режимах при выведенной в ремонт ВЛ 110	1	19.05.2014	19.05.2014						
108	ЦУС Саратовских РС	КЛ 35 кВ Кировская - Университетская	1	19.05.2014	19.05.2014		ЗРР: увеличение нагрузки до 10МВт в связи с переводом питания ПС 35 кВ Университетская от ПС 110 кВ Кировская для предотвращения превышения длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ТЭЦ2-Западная с отп на ГПЗ в послеаварийных режимах при выведенной	1	19.05.2014	19.05.2014						
109	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	10	01.05.2014	10.05.2014		Перенос точки раздела на В-110 Урожайная на ПС 110 кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-2 участок Ершов-Дергачи для Устранение дефектов выявленных после реконструкции на уч. Ершов-Дергачи (восстановление антикоррозионного покрытия металл	10	01.05.2014	10.05.2014						
110	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	3	19.05.2014	21.05.2014		"Перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110 кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-1 участок Дергачи-Чалыкла и участок Чалыкла-Озинки для ТР ЛР-110 и профизмерения КВЧ-110 на ПС 110 кВ Чалыкла. ЗавПОБез откл.АГ-2 ч."	3	19.05.2014	21.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
111	ЦУС Саратовских РС	Транзит ВЛ-110 Озинки-Урожайная-Перелюбская-Поляково-Южная	21	11.05.2014	31.05.2014		"Перенос точки раздела на В-110 Урожайная ПС 110 кВ Озинская, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Дергачи-1 участок Дергачи-Чалыкла для реконструкции. ЗавПОБез откл.АГ-5 ч."	21	11.05.2014	31.05.2014	184	01.05.2014	31.10.2014	184	01.05.2014 9:00	31.10.2014 18:00
112	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Хопер - Котоврас**	**2**	**26.05.2014**	**27.05.2014**		**ТР, замена дефектной изоляции, текущий ремонт ЛР-110кВ Хопер на ПС Котоврас.ПрихПОС откл.АГ-1ч.**	**2**	**19.05.2014**	**20.05.2014**						
113	**ЦУС Саратовских РС**	**ВЛ 110 кВ Котоврас - Янтарная с отпайкой на ПС Пады тяговая**	**2**	**28.05.2014**	**29.05.2014**		**"ТР, замена дефектной изоляции, текущий ремонт ЛР-110кВ Пады на ПС КотоврасПрихПОС откл.АГ-1 ч."**	**2**	**21.05.2014**	**22.05.2014**	**2**	**21.05.2014**	**22.05.2014**	**2**	**21.05.2014 9:00**	**22.05.2014 18:00**
114	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Хопёр-2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок	1	06.05.2014	06.05.2014		ЗРР, опробование новой схемы плавки гололеда на проводах ВЛ-110кВ Хопер-2 тяговая - Балашовская напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Байчурово тяговая до ПС 500кВ Балашовская, I-687А и новой схемы плавки гололеда на проводах ВЛ-110кВ Хопер-2 тяговая - Балашовс	1	06.05.2014	06.05.2014						

№ п/п	Объект	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, условия выполнения работ и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ЦУС Саратовских РС	ВЛ 110 кВ Байчурово тяговая - Балашовская	1	06.05.2014	06.05.2014		ЗРР, опробование новой схемы плавки гололеда на проводах ВЛ-110кВ Хопер-2 тяговая - Балашовская напряжением 27.5кВ с ПС 110кВ Байчурово тяговая до ПС 500кВ Балашовская, I-687А и новой схемы плавки гололеда на проводах ВЛ-110кВ Хопер-2 тяговая - Балашовс	1	06.05.2014	06.05.2014						
116	**ПС 110 кВ Котоврас**	**СВ-110**	**4**	**26.05.2014**	**29.05.2014**		**"ТР, текущий ремонт ЛР-110кВ Хопер, ЛР-110кВ Пады на ПС Котоврас. ПрихПОС откл.АГ-1 ч."**	**4**	**19.05.2014**	**22.05.2014**	**4**	**19.05.2014**	**22.05.2014**	**4**	**19.05.2014 9:00**	**22.05.2014 18:00**
117	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	2	19.05.2014	20.05.2014		"Для безопасного производства работ по ПВ цепей напряжения ТН-110 1сш.ЦПОС откл.АГ-1 ч."	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014	20.05.2014	2	19.05.2014 9:00	20.05.2014 18:00
118	ПС 110 кВ Гремячка	СВ-110	2	21.05.2014	22.05.2014		"Для безопасного производства работ по ПВ цепей напряжения ТН-110 2сш.ЦПОС откл.АГ-1 ч."	2	21.05.2014	22.05.2014	2	21.05.2014	22.05.2014	2	21.05.2014 9:00	22.05.2014 18:00
119	ПС 110 кВ Петровск	ОВ-110 Б	3	13.05.2014	15.05.2014		"ПВ.ЦПОС откл.АГ-1 ч."	3	13.05.2014	15.05.2014	3	13.05.2014	15.05.2014	3	13.05.2014 9:00	15.05.2014 18:00
120	ПС 110 кВ Пугачевская	ТН-1СШ-110	1	06.05.2014	06.05.2014		"Измерение изоляци ТН-110.СевПОС откл.АГ-2 ч."	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014	06.05.2014	1	06.05.2014 9:00	06.05.2014 18:00
121	ПС 110 кВ Пугачевская	ШСВ-110	1	14.05.2014	14.05.2014		Испытание изоляции В-110, ТТ-110 ШСВ.СевПОАГ-2ч.	1	14.05.2014	14.05.2014						
122	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Горный	1	23.05.2014	23.05.2014		Испытание изоляции В-110, ТТ-110 Горный.СевПОЗам.ОВ.АГ-2ч.	1	23.05.2014	23.05.2014						
123	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	20.05.2014	20.05.2014		Испытание изоляции вводов 110 В-110 Очистные сооружения-1.СевПОБез откл.АГ-2ч.	1	20.05.2014	20.05.2014						
124	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	28.05.2014	28.05.2014		"Отбор проб масла из вводов-110.СевПОС откл.АГ-2 ч."	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014	28.05.2014	1	28.05.2014 9:00	28.05.2014 18:00
125	ПС 110 кВ Пугачевская	ОВ-110	1	21.05.2014	21.05.2014		Испытание изоляции ТТ- 110 В-110 Ивантеевка.СевПОБез откл.АГ-2ч.	1	21.05.2014	21.05.2014						
126	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-1	1	27.05.2014	27.05.2014		Испытание изоляции В-110, ТТ-110 Пугачев-1.СевПОЗам.ОВ.АГ-2ч.	1	27.05.2014	27.05.2014						
127	ПС 110 кВ Пугачевская	В-110 Пугачев-2	1	07.05.2014	07.05.2014		Испытание изоляции В-110, ТТ-110 Пугачев-2.СевПОЗам.ОВ.АГ-2ч.	1	07.05.2014	07.05.2014						
128	ПС 110 кВ Янтарная	1сш-110	1	23.05.2014	23.05.2014		"КР, монтаж шлейфов от ШР-110 к В-110кВ Янтарная. ПрихПОС откл.АГ-1 ч."	1	23.05.2014	23.05.2014	1	23.05.2014	23.05.2014	1	23.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
129	ПС 110 кВ Янтарная	СВ-110	5	12.05.2014	16.05.2014		ТР, ТО СВ-110кВ, ТТ-110 СВ-110кВ.ПрихПОС откл.АГ-3ч.	5	12.05.2014	16.05.2014						
130	ПС 110 кВ Янтарная	В-110 Янтарная	30	01.05.2014	30.05.2014		КР, замена масляного выключателя ММО-110, замена защит и автоматики выключателя.ПрихПОЗам.ОВ.АГ-ВЗ	30	01.05.2014	30.05.2014						
Волжская ТГК																
131	Саратовская ТЭЦ1	Т1	5	19.05.2014	23.05.2014		ТР, АГ-5ч	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
132	Саратовская ТЭЦ1	Т1	5	19.05.2014	23.05.2014		ТО РЗА, АГ-1ч	5	19.05.2014	23.05.2014	5	10.11.2014	14.11.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
133	**Саратовская ТЭЦ1**	**Т2**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**		**ТР, АГ-5ч**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**5**	**12.05.2014 9:00**	**16.05.2014 18:00**
134	Саратовская ТЭЦ1	2сек-110	5	19.05.2014	23.05.2014		ТР, АГ-5ч	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
135	**Саратовская ТЭЦ1**	**1сек-110**	**5**	**26.05.2014**	**30.05.2014**		**ТР, АГ-4ч**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**10**	**21.04.2014**	**30.04.2014**	**10**	**21.04.2014**	**30.04.2014**
136	**Саратовская ТЭЦ1**	**2сек-35**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**		**ТР, АГ-4ч**	**5**	**19.05.2014**	**23.05.2014**	**10**	**21.04.2014**	**30.04.2014**	**10**	**21.04.2014**	**30.04.2014**
137	**Саратовская ТЭЦ1**	**1сек-35**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**		**ТР, АГ-4ч**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**5**	**12.05.2014**	**16.05.2014**	**5**	**12.05.2014 9:00**	**16.05.2014 18:00**
138	Саратовская ТЭЦ2	В-110 ТЭЦ1-2ц	30	01.05.2014	30.05.2014		КР В-110 АГ срок заявки, с переводом на ОВ-110.	30	01.05.2014	30.05.2014	30	01.05.2014	30.05.2014	30	01.05.2014 9:00	30.05.2014 18:00
139	Саратовская ТЭЦ2	ТН-110 кВ 2 шин	2	20.05.2014	21.05.2014		Отбор проб масла, доливка. АГ-срок заявки.	2	20.05.2014	21.05.2014						
140	Саратовская ТЭЦ2	ШСВ-35	5	12.05.2014	16.05.2014		ТО (МТЗ, ТО РЗА). АВ.ГОТ. Срок заявки	5	12.05.2014	16.05.2014						
141	Саратовская ТЭЦ2	ТН-110 кВ 1 шин	2	14.05.2014	15.05.2014		Отбор проб масла, доливка. АГ-срок заявки.	2	14.05.2014	15.05.2014						
142	Энгельсская ТЭЦ3	В-110 ОВ-110	5	19.05.2014	23.05.2014		ТР В-110 "ОВ-110" АГ- срок заявки	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014	23.05.2014	5	19.05.2014 9:00	23.05.2014 18:00
143	Балаковская ТЭЦ4	ВЛ 110 кВ ТЭЦ4 - Балаковская II цепь	5	12.05.2014	16.05.2014		капитальный ремонт 1 - ЛР-110кВ.Т-2; ТР Т-2, ревизия эл. оборудования и чистка изоляции; АГ-6 ч.	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014	16.05.2014	5	12.05.2014 9:00	16.05.2014 18:00
144	Балаковская ТЭЦ4	Т2	9	12.05.2014	20.05.2014		ТО УРЗА в объеме "К"; А.Г.- срок заявки.	9	12.05.2014	20.05.2014	9	12.05.2014	20.05.2014	9	12.05.2014 9:00	20.05.2014 18:00
145	Саратовская ТЭЦ5	В-110 ОВ-2с	38	07.05.2014	13.06.2014		Капитальный ремонт В-110 , профконтроль УРЗА Ленинская АГ-ВЗ.	38	07.05.2014	13.06.2014						
146	Саратовская ТЭЦ5	ТН-ОШ 1с	2	05.05.2014	06.05.2014		Текущий ремонт ТН. АГ-4ч.	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014	06.05.2014	2	05.05.2014 9:00	06.05.2014 18:00
147	Саратовская ТЭЦ5	ТН-ОШ 2с	2	07.05.2014	08.05.2014		Текущий ремонт ТН. АГ-4ч.	2	07.05.2014	08.05.2014	2	07.05.2014	08.05.2014	2	07.05.2014 9:00	08.05.2014 18:00
Волгоградская энергосистема																
148	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	12.05.2014	16.05.2014	Ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС Головная	1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до	5	12.05.2014	16.05.2014						
149	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	19.05.2014	23.05.2014	Ремонт ВЛ 110 кВ № 291	1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток из СЭ до	5	19.05.2014	23.05.2014						
150	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	17	20.05.2014	05.06.2014	Ремонт АТ-1 на ПС Палласовка	Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток	17	20.05.2014	05.06.2014						
151	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	5	26.05.2014	30.05.2014	Ремонт ВЛ 110 кВ № 278, 285	Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток	5	26.05.2014	30.05.2014						
152	Волгоградское РДУ	Транзит 110 кВ Лепехинка - Палласовка - Гмелинка	11	01.05.2014	11.05.2014	Ремонт ВЛ 220 кВ Волжская - Приморская	Запитать 1СШ 110 кВ ПС Палласовка от СЭ. Переток	11	01.05.2014	11.05.2014						
153	ПС 500 кВ Балашовская	ВВ-110 ВЛ Хопер-2	3	14.05.2014	16.05.2014		1. Текущий ремонт ВВ, текущий ремонт ТТ 2.	3	20.05.2014	22.05.2014						
154	ПС 500 кВ Балашовская	АТ-5	19	12.05.2014	30.05.2014		1. Средний ремонт АТ 2. Текущий ремонт	19	12.05.2014	30.05.2014						

Зам. начальника СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ Д.А. Софинский