График ремонтов ЛЭП и оборудования по операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Чувашское РДУ на май 2014 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный диспетчер



А.В. Хомутов

"28" апреля 2014г.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2014 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
Алатырское ПО											
Алатырское ПО											
ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	11	10.05	20.05	11	10.05	20.05		ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	прокладка ВОЛС	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино	13	10.05	22.05	13	10.05	22.05		ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино	прокладка ВОЛС; Прочие: В случае отказа от вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет (12-13.05), ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Рассвет-Ибреси (19-20.05) и СВ-110 кВ на ПС Алатырь (21-22.05)	1ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1)	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05	3	ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1)	Вырубка ДКР прол.оп.№ 143-144, 224-228, выправка опор № 147,148, 170	2ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2)	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2	ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2)	Замена изоляторов оп.№227,242, выправка опор №130, вырубка ДКР прол.оп.№253-254, перенос виброгасителей оп.№122	2ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	10	23.05	01.06	10	23.05	01.06		ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Кувакино-Семеновская	прокладка ВОЛС	1ч.	
ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	13	29.05	10.06	13	29.05	10.06		ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Порецкая-Семеновская	прокладка ВОЛС	1ч.	
ПС 110 кВ Алатырь											
ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	3	05.05	07.05	3	05.05	07.05		ВЛ 110 кВ Алатырь-Хмельмаш	БВР ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш; ТР и испытания В-110 Хмельмаш, ТТ-110 Хмельмаш, ЛР-110 Хмельмаш, ремонт приемного портала ВЛ 110 Алатырь - Хмельмаш	1ч.	
В-110 кВ Хмельмаш	3	05.05	07.05	3	05.05	07.05		В-110 кВ Хмельмаш	ТР и испытания В-110 Хмельмаш, ТТ-110 Хмельмаш, ЛР-110 Хмельмаш, ремонт приемного портала ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш	1ч.	
1с-110 кВ	***3***	***14.05***	16.05	5	12.05	16.05		1с-110 кВ	БВР 1с-110 кВ (для безопасного проезда крана); СР В-110 Т-1	1ч.	
СВ-110 кВ				2	21.05	22.05	2		ТР и испытания СВ-110; Причина отказа: несовмещать с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино (10-22.05)	1ч.	
ПС 110 кВ Хмельмаш											
СВ-110 кВ	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	2	СВ-110 кВ	ТО ВОФ СВ-110	1ч.	с вкл. рем. пер.
Северное ПО											
ПС 110 кВ Динамо											
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1	ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Тиньговатово - Динамо; ТР ЛР-110 Тиньговатово, ВЧЗ и КС-110 Тиньговатово	2ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо	1	***22.05***	***22.05***	1	07.05	07.05		ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Канаш-Динамо	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово уч. Канаш - Динамо; ТР ЛР-110 Канаш, ВЧЗ и КС Канаш, СР-110-1	2ч.	

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2014 г.																							Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ПС 110 кВ Новая																																								
СВ-110	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5																	СВ-110														СР СВ-110; замена вводов 110кВ на СВ-110, проф. испытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
ПС 110 кВ Новый город																																								
1СШ-110 кВ	9	12.05	20.05	9	12.05	20.05	9										1СШ-110 кВ																						БВР 1СШ-110 кВ; ТР ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШОВ-110, ШР-1-110-1 ОВ-110, ШР-1-110 Чеб-2, ШР-1-110 Гор-2, ШР-1-110 ТН-110-1	2ч.	
ОВ-110	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	1														ОВ-110																ТР ОВ-110, ШР-110-1 ОВ-110, проф. испытания, проверка РЗА	1ч.	
ШСВ-110	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1															ШСВ-110																ТР ШСВ-110, ШР-110-1 ШСВ-110, проф. испытания, проверка РЗА	1ч.	
ТН-110-1	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1																ТН-110-1																ТР ТН-110-1, ШР-110-1 ТН-110-1, проф. испытания, проверка РЗА	2ч.	
В-110 Чебоксары-2	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	1																			В-110 Чебоксары-2											БВР В-110 Чебоксары-2; ТР ШР-1-110 Чебоксары-2, проф. испытания, проверка РЗА	1ч.	с заменой на ОВ
В-110 Городская-2	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1																				В-110 Городская-2										БВР В-110 Городская-2; ТР ШР-1-110 Городская-2, проф. испытания, проверка РЗА	2ч.	с заменой на ОВ
Северное ПО																																								
ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо	6	12.05	17.05	6	12.05	17.05	6												ВЛ 110 кВ Канаш-Тиньговатово участок Тиньговатово-Динамо																						Замена изоляторов на опорах 8,17,5,6,54. Установка противоптичьих устройств №8,17,50. Вырубка деревьев в пролете опор №3-5,8-9,47-54. Замена гасителя вибрации оп. №11. Замена стойки ж/б опоры №50. Замена сварочных соединений на соединения типа СОАС	2ч.	
ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2-Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1)	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	1																																БВР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1; верховой осмотр с выборочной проверкой	2ч.	
Южное ПО																																								
ПС 110 кВ Ачаксы																																								
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1)	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2																																БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-1; ТР ЛР-110кВ Шумерля-1 , СР-1-110кВ, оборудования ВЧС	2ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2)	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	2																																БВР ВЛ 110 кВ Шумерля-2; ТР ЛР-110кВ Шумерля-2 , СР-2-110кВ, оборудования ВЧС	2ч.	
ПС 110 кВ Канаш-Тяга																																								
ВО-110	2	26.05	27.05	2	26.05	27.05																																		ТР ВО-110, ШР-110-1 ВО-110, проф. испытания, проверка РЗА	1ч.	
ПС 110 кВ Кибечи																																								
СВ-110 кВ	5	05.05	09.05	5	05.05	09.05	5																																ТР СВ-110 кВ, СР-1-110, ТТ-110 СВ-110 кВ	2ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тюрлема участок Кибечи-Шоркистры	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2																																БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема уч. Кибечи - Шоркистры; ТР ЛР-110 Шоркистры, СР-1-110 рем. пер., оборудования ВЧС	2ч.	
ПС 110 кВ Рассвет																																								
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Чагаси-Рассвет				2	12.05	13.05	2																																БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Чагаси - Рассвет; СР ЛР-110 Чагаси, СР-1-110 рем. пер., ТР оборудования ВЧС; Причина отказа: несовмещать с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино (10-22.05)	2ч.	
СВ-110 кВ	5	12.05	16.05	5	12.05	16.05	5																	СВ-110 кВ															СР СВ-110 кВ, СР-1-110, слив конденсата, испытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			Разр год граф	май 2014 г.	Содержание работ и примечания	АГ	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец					
ВЛ 110 кВ Канаш-Буинск участок Рассвет-Ибреси				2	19.05	20.05	2		БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск уч. Рассвет - Ибреси; СР ЛР-110 Ибреси, СР-2-110 рем. пер., ТР оборудования ВЧС; Причина отказа: несовмещать с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Алатырь-Порецкая участок Алатырь-Кувакино (10-22.05)	2ч.	
СВ-110 кВ	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	2	СВ-110 кВ	СР СВ-110 кВ; СР-2-110, испытания, проверка РЗА	2ч.	с вкл. рем. пер.
Южное ПО											
ВЛ 110 кВ Канаш-Тюрлема участок Канаш-Кибечи	7	26.04	02.05	7	26.04	02.05	7	ВЛ 110 кВ Канаш-Тюрлема участок Канаш-Кибечи	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема уч. Канаш - Кибечи; расчистка трассы от деревьев и ДКР оп. №11-15, 17-18, 19-22, 23-37, 37-38, 38-46	1ч.	
ВЛ 110 кВ Канаш-Тюрлема участок Кибечи-Шоркистры	7	05.05	11.05	7	05.05	11.05	7	ВЛ 110 кВ Канаш-Тюрлема участок Кибечи-Шоркистры	БВР ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема уч. Кибечи - Шоркистры; расчистка трассы от деревьев и ДКР оп. №19-21, 27-29, 30-33, 39-40, 45-47	1ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1)	3	19.05	21.05	3	19.05	21.05		ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1)	КР, установка и замена виброгасителей на г/тросе и проводе; замена гирлянд изоляторов, элементов сцепной аоматуры в поддерж. подвеске г/троса; установка противоптичьих устройств, выправка опор вдоль и поперек ВЛ оп.№128,129.	1ч.	
ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2)	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05		ВЛ 110 кВ Венец-Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2)	КР, установка и замена виброгасителей на г/тросе и проводе; замена гирлянд изоляторов, элементов сцепной аоматуры в поддерж. Подвеске г/троса; установка противоптичьих устройств, выправка опор вдоль и поперек ВЛ оп.№108, 109.	1ч.	

Заместитель главного диспетчера - начальник ОДС _____ **И.И. Мишин**

Начальник СЭР _____ **Р.В. Кропотов**

Начальник СРЗА _____ **О.С. Панин**