Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго»

_____ А.В. Клементьев

«____»_____2014 г.

График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на май 2014 года.

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			май 2014 г.																											Содержание работ и примечания	АГ (ч)	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Северное ПО																																								
ПС 110/10 Динамо																																								
ВЛ-110 Тиньговатово-Канаш участок Канаш -Динамо				1	07.05.14	07.05.14																																Тек.Рем. ЛР-110, ВЧЗ и КС Канаш	2	с откл.
ВЛ-110 Тиньговатово-Канаш участок Тиньговатово-Динамо				1	14.05.14	14.05.14																																Тек.Рем. ЛР-110, ВЧЗ и КС Тнг., СР-110-1	2	с откл.
ПС 110/10 Новый город																																								
1СШ-110 кВ				9	12.05.14	20.05.14																																Тек.Рем. ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШОВ-110, ШР-1-110-1 ОВ-110, ШР-1-110 Чеб-2, ШР-1-110 Гор-2, ШР-1-110 ТН-110-1.	2	с откл.
ОВ-110				1	14.05.14	14.05.14																																Тек.Рем. ОВ-110, ШР-1-110 ОВ-110, проф. испытания, проверка РЗА	1	с откл.
ШСВ-110				1	15.05.14	15.05.14																																Тек.Рем. ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ-110, проф. испытания, проверка РЗА	1	с откл.
ТН-110-1				1	16.05.14	16.05.14																																Тек.Рем. ТН-110-1, ШР-1-110 ТН-110-1, проф. испытания, проверка РЗА	1	с откл.
В-110 Чебоксары-2				1	19.05.14	19.05.14																																Тек.Рем. ШР-1-110 Чебоксары-2	1	с зам. на ОВ
В-110 Городская-2				1	20.05.14	20.05.14																																Тек.Рем. ШР-1-110 Городская-2	1	с зам. на ОВ
ПС 110/35/10 Новая																																								
СВ-110				5	12.05.14	16.05.14																																Сред.Рем. СВ-110, замена вводов 110 кВ, проф. испытания, проверка РЗА	2	с вкл.ремонтной перепычки

Диспетчерское наименование	Разрешено в месячном графике			Заявлено в месячный график			май 2014 г.																											Содержание работ и примечания	АГ (ч)	Условия произв.
	дней	начало	конец	дней	начало	конец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ВЛ 110 кВ																																								
ВЛ-110 Тиньговатово-Канаш участок Тиньговатово-Динамо				6	12.05.14	17.05.14																																Замена изоляторов на опорах 8,17,5,6,54. Установка противоптичьих устройств №8,17,50. Вырубка деревьев в пролете опор №3-5,8-9,47-54. Замена гасителя вибрации оп. №11. Замена стойки ж/б опоры №50. Замена сварочных соединений на соединения типа СОАС	2	с откл.
ВЛ-110кВ ТЭЦ-1				1	20.05.14	20.05.14																																Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах	2	с откл.

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам — И.М. Шкрыль

Заместитель главного инженера по ОТУ – начальник ЦУС — А.В. Гук

Начальник службы технической эксплуатации — В.А. Шорников

Начальник ЦДС ЦУС — С.В. Романов

Начальник ЦС РЗА — П.А. Арафайлов

Начальник центральной службы организации ремонтов — С.П. Клементьев

Начальник ОЭР ЦУС — С.А. Борданов

Исп. Астраханцев Е.А.
тел:(8352)30-97-42